

1 남면사무소 신축

<회 계 과>

<사 업 개 요>

- ◇ 위 치 : 여수시 남면 내외진길 10(우학리)
- ◇ 사 업 량 : 지상3층, 연면적 1,290m²
- ◇ 총사업비 : 31.7억 원(시비)
- ◇ 사업기간 : 2016. 3. ~ 2016. 12.

필 요 성

- 30년 경과된 노후 건축물로써 협소 및 슬래브 약화로 안전성 대두
- 주민복지·문화·편익시설 확충으로 양질의 행정서비스 제공

추진상황

- 전라남도 지방재정 투자심사 완료 : '15. 10. 28.
- 2016년도 공유재산관리계획 의결 : '15. 12. 22.
- 신축예산 반영(시설비 550백만원) : '15. 12. 22.
- 신축위치 변경 요청(남면 주민공청회 결과 반영) : '15. 12. 29.
- ※ 문제점 : 신축위치 관련 주민 찬반 양론 팽배로 협의후 추진 필요

추진계획(문제점 해결시)

- 설계용역 시행 및 각종 인허가 이행 : 4개월 소요
- 신축예산 추경 반영(시설비 2,620백만원) : 추경반영
- 공사계약 및 착공 : 8개월 소요
- ※ 위치변경시 공유재산관리계획 변경 의결 필요

연도별 투자계획

(단위 : 억원)

총사업비		2015년 까지		2016년		2017년 이후	
재원별	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
계	0		0		31.7		0
국 비				연면적 1,290m ²			
도 비							
시 비					31.7		

