

5 여수시 보훈회관 건립

<사회복지과>

<사 업 개 요>

- ◇ 위 치 : 여수시 응천동 805-3번지
- ◇ 사 업 량 : 1동(부지 1,703㎡, 연면적 1,367.95㎡, 지상 3층, 철콘조)
- ◇ 총사업비 : 30억 원(국비 5, 시비 25) 2015년도 사고이월
- ◇ 사업기간 : 2014 ~ 2016

□ 필 요 성

- 관내 곳곳에 산재해 있는 8개 보훈단체 사무실을 한 곳에 통합 운영함으로써 효율성 증대
- 국가유공자 예우 강화 및 복지향상 도모

□ 추진상황

- 2011. 7. 15. 보훈회관건립 추진위 구성(8개 보훈단체)
- 2013. 4~ 6. 건립 계획서 제출(여수시→국가보훈처)
- 2013. 12. 4. 건립부지 회계간 재산이관 심의(시정조정위, 특별→일반)
- 2014. 2. 13. 기본 및 실시설계 용역 계약체결(대진건축사사무소)
- 2015. 12. 15. 기본 및 실시설계 용역 준공
- 2015. 12. 21. 공사 계약 (공사기간 : '15. 12. 29~'16. 7. 28.)
- 2016. 1. 15. 기공식
- 2016. 1. 20. 공사 일시정지(사유 : 응천택지개발지구 교량설치 및 기반조성)

□ 추진계획

- 2016. 3. 25. : 공사 일시정지 해지 및 공사 재개
- 2016. 8. . : 공사 준공

□ 연도별 투자계획

(단위 : 억원)

총사업비		2015년 까지		2016년		2017년 이후	
재원별	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
계	30		0.86		29.14		0
국 비	5		0.86	1동	4.14		
도 비							
시 비	25				25		

위치도 및 조감도

