

❖ [별첨 8] 개별 투자심사 사업 추진현황

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 1

사업명	섬마을 너울길 조성	담당자	관광과(☎659-3882)
-----	------------	-----	----------------

사업목적 및 필요성

- 국도77호선 연륙·연도교 개통에 따른 섬섬여수의 대표적인 섬 테마 관광 자원 개발로 폭발적인 관광객 수요에 적극 대응

사업개요

- 기 간 : 2020. 1. ~ 2026. 7.
- 위 치 : 여수시 화정면 적금, 조발도 일원
- 내 용 : (1차)적금도 : ‘금굴’자원화 정비, 전망대, 적금둘레길 등
(2차)조발도 : 스카이워크, 경관쉼터 조성

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 7,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	7,500	4,975	1,500	400	625
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	3,750	1,225	1,500	200	325
시군구비	3,750	3,750	-	200	300

추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

- 기본계획 수립 : '18. 10.
- (1차)섬마을 너울길(적금도) 추진 : '21. 9. ~ '22. 12.
- (2차)조발도 스카이워크 실시설계용역 체결 : '22. 11.
- (2차)조발도 스카이워크 경관위원회 심의완료 : '23. 12.
- (2차)조발도 해오름언덕 쉼터 조성공사 추진 : '23. 12. ~ '24. 6.
- (2차)조발도 스카이워크 건설사업관리용역 체결 : '24. 6.

향후계획

- (2차)조발도 스카이워크 사업 준공 : '26. 7.

사업변경 내역

- 해당없음

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 2

사업명	동문동 우리은행 뒤 도시계획도로 개설	담당자	도로과(☎659-4076)
-----	----------------------	-----	----------------

사업목적 및 필요성

- 장기미집행 도시계획도로 개설로 주민숙원 해결 및 화재 등 재난상황대비
- 구도심 지역 도로개설로 지역균형발전 도모

사업개요

- 기 간 : 2019. 8. ~ 2026. 12.
- 위 치 : 여수시 관문동 381번지 일원
- 규 모 : 도로확장 L=196m, B=6~8m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,860백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	3,860	1,816	1,494	-	550
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	3,860	1816	1,494	-	550
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 45%)

- 실시설계용역 착수 : 2019. 8.
- 실시설계용역 완료 : 2020. 7.
- 감정평가 및 보상협의 : 2023. 4.
- 편입토지 및 지장물건 보상 추진 : 2023. 5. ~

향후계획

- 공사추진 : 2026. 3.
- 공사준공 : 2026. 12.

사업변경 내역

- 해당없음

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 3

사업명	국동지구 하수도정비 중점관리지역 정비	담당자	하수도과(☎659-4991)
-----	----------------------	-----	-----------------

□ 사업목적 및 필요성

- 국동 롯데마트 일원은 저지대 지역으로 만조시 바닷물 수위가 국동지구 보다 높아 바닷물이 역류하여 도로 및 상가 침수가 발생하므로 정비를 통해 침수 피해 사전예방

□ 사업개요

- 기 간 : 2020. ~ 2026.
- 위 치 : 국동, 대교동 일원(롯데마트 여수점 일원)
- 규 모 : 빗물펌프장 1,500m³/분, 우수지 3,000m³, 관로정비 2.2km

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 35,728백만 원(국비 24,937, 시비 10,791)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	35,728	5,124	1,524	2,958	26,122
국 비	24,937	1,200	1,067	2,448	20,222
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	10,791	3,924	457	510	5,900

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 중점관리지역 지역(환경부 공고 제2019-722호) : 2019. 9. 27.
- 기본 및 실시설계용역 : 2020. 12. 9.
- 공사 착공(총괄 및 1차분) : 2024. 8. 5.

□ 향후계획

- 공사 준공(1차분) : 2025. 8.
- 공사 착공(2차분) : 2025. 8.
- 총괄분 준공 : 2026. 12.

□ 사업변경 내역

- 해당없음

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 4

사업명	소호2지구 연안정비	담당자	해양정책과(☎659-2282)
-----	------------	-----	------------------

사업목적 및 필요성

- 지역 내 부족한 여가공간 및 오픈 스페이스 공간을 확보하고 바다 체험 친수공간을 조성하여 새로운 볼거리와 편안한 휴식공간을 제공함으로써 지역 주민의 삶의 질 향상 및 관광객 유치에 기여

사업개요

- 기 간 : 2020. 1. ~ 2026. 12.
- 위 치 : 여수시 소호동 1181-5 일원
- 규 모 : 해안산책로 L=1,371m, 공연광장 A=844m², 전망광장 A=643m²

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 11,146백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	11,146	5,000	2,645	975	2,526
국 비	5,573	2,500	1,573	750	750
시 도 비	997	75	472	225	225
시군구비	4,576	2,425	600	-	1,551

추진상황(공사중, 진도 : 34%)

- 제3차 연안정비 기본계획 반영 및 고시 : '20. 6. 3.
- 공유수면 점용 승인 및 행정절차 이행 완료 : '22. 12.
- 총괄 및 1차분 착공 : '23. 3. 28.
- 공사 일시정지(사유: 어업 보상 및 관급자재 납품 지연) : '23. 8. 30.
- 공사 일시정지 해지 : '25. 1. 8.

향후계획

- 1차분 공사 준공 : '26. 1.
- 2차분 공사 준공 및 3차분 착공 : '26. 2.
- 총괄 공사 준공 : '27. 8.

사업변경 내역

- 사업기간 : (당초)2020. 1. ~ 2026. 12. / (변경)2020. 1. ~ 2027. 12.
- 변경사유 : 공사 일시정지 기간 반영

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 5

사업명	시민회관·진남문예회관 리모델링	담당자	문화예술과(☎659-4754)
-----	------------------	-----	------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 시민·진남문예회관의 노후화된 시설 및 설비를 교체하여 다양한 공연 형태를 수용하고 시민 문화수요를 충족 시키기 위한 리모델링 사업 추진

□ 사업개요

- 기 간 : 2019. 2. ~ 2025. 2.(1차분)
- 위 치 : 여수시 좌수영로 69(광무동) *시민·진남문예회관
- 규 모 : 건축물 및 공연장(무대시설) 리모델링
- 공연장 설비 및 좌석 교체, 인테리어 및 편의시설 확충 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 19,800백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	19,800	1,437	2,681	1,495	14,187
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	238	238	-	-	-
시군구비	19,562	1,199	2,681	1,495	14,187
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

- 계약심사(도) 완료 : '24. 2. ~ 5.
- 일상감사 완료 : '24. 6.
- 공사 발주(1차분) : '24. 6.
- 1차분 시민회관 공연장 설비 및 좌석 교체 완료 : '25. 4.
- 무대 기계·조명·음향 교체, 바닥 정비, 객석 의자 교체, 석면철거 등

□ 향후계획

- 2026년 이후 시 재정상황 분석 후 2차분 사업 추진 예정

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 6

사업명	여수 종화지구 새뜰마을사업	담당자	도시재생과(☎659-4557)
-----	----------------	-----	------------------

사업목적 및 필요성

- 종화지구 마을 내 취약지역 생활여건개선(주택정비, 생활위생정비 등)

사업개요

- 기 간 : 2019 ~ 2024
- 위 치 : 종화동 900-3번지 일원
- 규 모 : 105,110㎡ / 주택정비, 생활·위생 정비, 안전사업, 휴먼케어사업, 주민역량강화 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 7,747백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	7,747	6,954	679	-	-
국 비	4,358	4,131	224	-	-
시 도 비	560	527	33	-	-
시군구비	2,829	2,312	421	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 새뜰마을사업 공모 선정 : '19. 4. 1.
- 마스터플랜 조건부 승인(국토교통부) : '20. 8. 4.
- 집수리사업(민관협력형) 완료(해비타트 28호) : '21. 6. 25.
- 집수리사업(철거) 완료(20호) : '22. 1. 26.
- 공동이용시설 신축공사 준공 : '22. 2. 28.
- 골목길 정비 및 소공원 조성공사 착공 : '22. 8. 24.
- 상·하수도 정비사업 준공 : '23. 6. 21.
- 골목길 정비 및 소공원 조성공사 준공 : '23. 6. 29.
- 임시사랑방 철거공사 준공 : '23. 7. 20.
- 마을카페 신축 및 사랑방 리모델링 공사 착공 : '23. 11. 6.
- 마을카페 신축 및 사랑방 리모델링 공사 준공 : '24. 12. 13.

향후계획

- 준공사업지 정산보고 : '25. 9.

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 7

사업명	문수동 주민(자치)센터 신축 건립	담당자	회계과(☎659-3223)
-----	--------------------	-----	----------------

사업목적 및 필요성

- 건물 노후 및 공간 협소로 주민 불편 초래하여 문수동 주민센터와 주민 자치센터를 복합건물로 건립하여 주민 불편 해소 및 양질의 행정서비스 제공

사업개요

- 기 간 : 2020. 1. ~ 2025. 5.
- 위 치 : 전라남도 여수시 문수동 169-2번지
- 규 모 : 지상3층, 1동, 연면적 1,483㎡

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,486백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	5,486	209	2,021	3,256	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	5,486	209	2,021	3,256	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2020. 1. : 신축 방침 결정
- 2020. 3. : 지방재정투자심사 완료(전라남도)
- 2022. 6. ~ 2023. 12. : 기본 및 실시설계용역
- 2024. 5. ~ 2025. 5. : 공사 착공 및 준공

사업변경 내역

- 해당없음

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 8

사업명	웅천 국민체육센터 건립	담당자	체육지원과(☎659-3268)
-----	--------------	-----	------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 증가하는 체육시설 수요 충족으로 시민체력증진 및 건강한 여가활동 지원
- 공공체육시설 균형배치를 통해 새활체육시설 사각지대 해소

□ 사업개요

- 기 간 : 2020. 1. ~ 2025. 10.
- 위 치 : 여수시 웅천동 1865-1
- 규 모 : 지하1층, 지상2층/1동, 연면적 2,496㎡
- 수영장(25M*5레인) 및 다목적체육관 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 10,912백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	10,912	1,612	5,540	3,760	-
국 비	2,800	877	1,572	351	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	7,512	597	3,506	3,409	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	600	138	462	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 85%)

- 공모사업 확정 : 2019. 9. 11.
- 전라남도 지방재정투자심사 : 2020. 3. 27.
- 설계용역 착수 : 2021. 3. 23.
- 공사 착공 : 2023. 9. 15.

□ 향후계획

- 공사 준공 : 2025. 3.
- 개관 : 2025. 10.

□ 사업변경 내역

구 분	당 초	변 경
사업기간	2020. 1. ~ 2024. 12.	2020. 1. ~ 2025. 10.
사 업 비	10,612백만원	10,912백만원

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 9

사업명	울촌교차로~연화마을 도로 확장	담당자	도로과(☎659-4072)
-----	------------------	-----	----------------

사업목적 및 필요성

- 우리 시 관광·산업 접근성 향상 및 미래 교통환경 기반 구축
- 관내 주요 교통발생원 연결을 통한 쾌적한 정주여건 조성

사업개요

- 기 간 : 2018. 1. ~ 2028. 3.
- 위 치 : 울촌면 월산리, 산수리, 가장리 일원
- 규 모 : 도로확장 L= 5,340m, B= 16 ~ 21m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 42,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	42,500	13,792	13,792	3,000	25,708
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	42,500	13,792	13,792	3,000	25,708
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

- 공사(1차분) 준공 : '25. 5. 23.
- 건설사업관리용역(총괄 및 1차분) 계약 : '25. 6. 26.

향후계획

- 공사(2차분) 준공 : '26. 3. 20.
- 총괄 준공 : '27. 12.

사업변경 내역

- 사업규모, 총사업비, 사업기간, 수요예측 등에 변경이 있는 경우 변경된 상세내역을 당초와 현재로 구분하여 기재

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 10

사업명	주삼지구 새뜰마을 사업	담당자	도시재생과(☎659-4562)
-----	--------------	-----	------------------

사업목적 및 필요성

- 취약계층 및 지역 주민을 위한 생활여건 향상 사업

사업개요

- 기 간 : 2020 ~ 2024
- 위 치 : 봉계동 322-1번지 일원
- 규 모 : A=158,280m²(커뮤니티센터 신축, 공원조성, 집수리, 마을안길 확장 등)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,909백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	5,909	3,407	620	1,882	-
국 비	4,039	2,364	435	1,240	-
시 도 비	519	287	60	172	-
시군구비	1,351	756	125	470	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 90%)

- 공모사업 선정(국가균형발전위) : '20. 3. 4.
- 집수리 지원사업 위수탁 계약체결 및 시행(33가구) : '21. 8.27.
- 마스터플랜 최종 승인(국토교통부) : '21.11.10.
- 커뮤니티 센터 위치변경 : '23. 1. 5.
- 집수리 1차 사업 준공(완료 21가구, 취소 12가구) : '23. 7.27.
- 월향마을회관 리모델링 준공 : '24. 1.10.
- 가로환경 개선사업 준공 : '24. 6.10.
- 가로환경 개선사업 준공 : '24. 6.10.
- 집수리 지원사업(2차) 준공 : '24. 11.26.
- 주민커뮤니티센터 신축공사 준공 : '25. 5. 2.
- 봉강마을회관 신축공사 준공 : '25. 7.

향후계획

- 잔여 부대시설 사업 추진 : '25. 8.
- 사업 완료 및 준공보고 : '25. 12.

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 11

사업명	돌산 향일암권역 관광환경 개선사업	담당자	관광과(☎659-3882)
-----	--------------------	-----	----------------

□ 사업목적 및 필요성

- 돌산 향일암권역 관광환경 개선을 통해 방문객 불편을 해소하고 아름다운 해안 경관을 활용한 관광자원 개발

□ 사업개요

- 기 간 : 2021. 1. ~ 2025. 3.
- 위 치 : 여수시 돌산읍 울림리 일원
- 사업량 : 진입로 및 보행로 개선, 전망공원 개선, 거북머리회차지 개선

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,250백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	5,250	3,225	1,025	1,000	-
시 도 비	2,625	600	1,025	1,000	-
시군구비	2,625	2,625	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 기본계획 수립 완료 : '20. 1.
- 전남도 지방재정 투자심사(3회) : '20. 6.
- 실시설계용역 추진 : '21. 6.
- 사업계획 주민협의 및 설명회 : '22. 1. ~ '22. 6.
- 계약체결 : '23. 7.
- 사업 준공 : '25. 3.

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 12

사업명	지방어항(손죽항) 시설공사	담당자	섬발전지원과(☎659-3988)
-----	----------------	-----	-------------------

사업목적 및 필요성

- 태풍 및 해일 내습대비, 방파제 등 기반시설 확충으로 어항피해 최소화

사업개요

- 기 간 : 2022. 9. 26. ~ 2026. 9. 24.
- 위 치 : 여수시 삼산면 손죽리 산634-54번지 일원
- 규 모 : 방파제 L=100m, 방파제 보강 L=57m, 물양장 L=80m 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 17,078백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	17,078	3,955	4,312	4,375	4,434
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	14,687	3,401	3,708	3,763	3,815
시군구비	2,391	554	604	612	621
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 49%)

- 실시설계용역 추진 : 2020. 5. ~ 2022. 5.
- 공사 1~3차분 추진 : 2022. 9. ~ 2025. 5.
- 4차분 착공 : 2025. 6. 19.

향후계획

- 총괄 준공 : 2026. 9.

사업변경 내역

- 해당없음

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 13

사업명	돌산읍 안골전사거리 우회도로 개설	담당자	도로과(☎659-2992)
-----	--------------------	-----	----------------

사업목적 및 필요성

- 국도17호선 주변 숙박시설이 밀집되어 교통혼잡 발생
- 국도17호선 대체 보조간선을 개설하여 차량분산 및 교통편익 제공

사업개요

- 기 간 : 2021. 2. ~ 2027. 12.
- 위 치 : 돌산읍 평사리 1377번지 일원
- 규 모 : 도로개설 L=1,500m, B=10m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 16,000만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	15,300	5,607	743	1,000	8,650
국 비	-	700	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	15,300	4,907	743	1,000	8,650
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

- 2020년 제7차 지방재정투자심사 조건부 의결 : 2020. 11. 17.
- 2021년 하반기 특별교부세 교부(국비 7억) : 2021. 12. 7.
- 주민 의견청취 및 관련부서, 기관 협의 완료 : 2022. 9. 23.
- 도로 노선지정 공고(1,500m) : 2023. 4. 26.
- 일상감사 및 계약심사 완료 : 2023. 5. 23.
- 공사 착공(1,3공구) : 2023. 7. 5.
- 보상 추진(2공구) : 2025. 6. ~

향후계획

- 공사 준공(1, 3공구) : 2025. 12.
- 보상 완료 및 공사 추진(2공구) : 2027. ~

사업변경 내역

- 해당없음

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 14

사업명	어촌뉴딜300 장지항 사업	담당자	섬발전지원과(2659-2287)
-----	----------------	-----	-------------------

사업목적 및 필요성

- 해양관광 및 어촌경제 활성화를 통한 일자리 창출
- 어촌·어항 현대화를 통한 해양관광 활성화와 어촌의 혁신성장 견인

사업개요

- 기 간 : 2021. 1. ~ 2025. 12.
- 위 치 : 여수시 남면 심장리 92-2번지(장지항) 일원
- 규 모 : 방파제·선착장 정비, 공동작업장 조성, 안전난간, 어항준설, 복지회관 리모델링, 바다캠핑장, 어부장터, 몽돌해안쉼터 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 13,307백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	13,307	13,307	-	-	-
국 비	9,314	9,314	-	-	-
시 도 비	1,198	1,198	-	-	-
시군구비	2,794	2,794	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 62%)

- 위(수)탁 계약체결 : 2021. 1. 18.
- 선도사업 대상지 선정 : 2021. 2. 18.
- 공간환경 마스터플랜 디자인심의 완료 : 2021. 12. 24.
- 공간환경 마스터플랜 고시 : 2022. 2. 18.
- 건축설계(현상공모) 유찰 : 2023. 6. 7.
- 건축설계(PQ) 재발주 : 2023. 9.
- 시행계획1차(공통분야) 고시 : 2023. 12. 15.
- 인허가 협의(해역이용 협의, 공유수면 점사용 등) : 2024. 1. ~ 5.
- 공사 착공 : 2024. 4.
- 시행계획(특화) 협의(전남도, 해수부) 및 승인 : 2024. 10.

향후계획

- 공사 준공 : 2025. 12.

사업변경 내역

- 해당없음

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 15

사업명	유기동물 임시보호센터 설치	담당자	농업정책과(☎659-2472)
-----	----------------	-----	------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 기존 유기동물보호소 시설 노후화 및 공간협소로 인해 유기동물의 적절한 관리의 어려움
- 유기동물보호센터를 신축하여 체계적인 관리체계를 갖추어 유기동물로 발생하는 사회적 갈등을 완화하고 동물복지 구현

□ 사업개요

- 기 간 : 2021 ~ 2025
- 위 치 : 여수산단로 292-62
- 규 모 : 부지 3,976㎡, 건축면적 742.42㎡(1개동/150두 수용)
- 1층(사무실,관리실,휴게실)/206.98㎡, 2층(보호실,진료실,미용실 등)/535.44㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	3,200	100	1,714	1,386	-
국 비	600	100	200	300	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	2,600	-	1,514	1,086	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 57%)

- 유기동물보호소 이전계획 수립 : '21. 2.
- 건축설계용역 계약체결 및 설계착수 : '21. 11.
- 유기동물보호센터 신축부지 최종 확정 : '23. 3.
- 설계용역 준공 및 사고이월 : '23. 11.~12.
- 공사착공 : '24. 5.
- 건축공사 준공완료 : '25. 4.
- 유기동물 보호센터 임시개소(시범운영) 및 동물병원개소 : '25. 6.

□ 향후계획

- 진입도로 개선 사업 완료 : '25. 11.~12.
- 유기동물 보호센터 개소 : '25. 12.

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 16

사업명	여수 국가산단 복합문화센터 건립	담당자	산업지원과(☎659-3634)
-----	-------------------	-----	------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 여수국가산단 내 입주기업체 및 고용인원 증가 대비 문화·체육·편의시설 부족으로 이용 불편 및 근로환경 저해
- 근로자 및 노조단체 수요 분석 결과를 반영한 복합문화센터 설립을 통해 편익증진과 근로의식 고취

□ 사업개요

- 기간/위치 : 2021. 6. ~ 2027. 6./여수시 주삼동 1038-1번지
- 규모 : 대지면적 2,517.9㎡
- [본관] 복합문화센터: 지상6층, 연면적 2,540.14㎡ / [별관] 공동세탁소: 지상1층, 연면적 335.26㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 12,300백만원 (단위 : 백만원)

구분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	12,300	2,678	246	4,688	4,688
국비	3,500	198	219	1,541	1,541
시도비	450	44	5	201	201
시군구비	8,350	2,436	22	2,946	2,946

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 23%)

- [공동세탁소] 착공 및 준공 : '22. 9. 14 / '23. 4. 23.
- [복합문화센터] 착수보고회/중간보고회 : '24. 2./ '24. 5.
- [복합문화센터] BF예비인증 완료 : '25. 7. 2.
- [복합문화센터] 재심의 결과에 따른 변경협약체결 : '25. 7. 3.

□ 향후계획

- [복합문화센터] 기본 및 실시설계 용역 준공 : '25. 9.

□ 사업변경 내역

구분	당초	변경
규모/연면적	- 본관 : 지하1층, 지상4층(2,640㎡) - 별관 : 지상 1층(330㎡)	- 본관 : 지상6층(2,540㎡) - 별관 : 지상 1층(335㎡)
층별 내용	- 4층 : 대회의실, 작은도서관 - 3층 : 사무실, 처시실, 세미나실 - 2층 : 중소회의실, 당구, 탁구장 - 1층 : 카페, 편의점, 헬스장 - 지하1층 : 기계실 등	- 6층 : 기계실 - 5층 : 업무시설(사무실) - 4층 : 대회의실, 소회의실 - 3층 : 건강지원센터 - 2층 : 볼프, 헬스장, 쉼터 - 1층 : 카페, 편의점, 라키비움, 기계실
협약기간	2021. 6. ~ 2024. 6.	2021. 6. ~ 2027. 6.
총사업비	100억원(국비 35, 도비 4.5, 시비 60.5)	123억원(국비 35, 도비 4.5, 시비 83.5)

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 17

사업명	한려지구 뉴딜사업지구 도시계획도로 개설 사업	담당자	도시재생과(☎659-4562)
-----	-----------------------------	-----	------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 도시계획도로 개설을 통해 재난대비 및 주민교통 편의를 제공

□ 사업개요

- 기 간 : 2022. 5. 11. ~ 2025. 10. 7.
- 위 치 : 공화동 438번지 일원
- 규 모 : 도시계획도로 개설 L=80m, B=13m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,950백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	2,950	1,316	984	650	-
시군구비	2,950	1,316	984	650	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

- 도시관리계획 결정 : '22. 11. 9.
- 도시계획시설(도로)사업 실시계획인가 : '22. 1. 20.
- 도시계획도로 개설공사 착공 : '22. 5. 11.
- 도시계획도로 부지 실태조사 용역 추진 : '22. 10.
- 실시계획 변경인가 알림(지적분할 및 면적정정) : '22. 10. 25.
- 감정평가 실시 : '22. 12. 7.
- 보상계획 열람 공고 : '23. 3. 9.
- 편입토지 및 지장물 보상 협의 : '23. ~ '24.
- 전라남도 지방토지수용위원회 수용재결 신청 : '24. 6. 3.
- 수용 개시 : '24. 9. 13.
- 세입자 거주지 이전 및 보상 협의 : '24. 10. ~ 12.
- 도시계획시설(도로) 실시계획(변경)인가 : '24. 12. 11.
- 편입토지 및 지장물 보상 완료 : '25. 1.
- 석면조사용역 준공 : '25. 2. 13.
- 도시계획도로 개설 공사 일시정지 해지 : '25. 3. 21.
- 보상가옥(23동) 철거공사 준공 : '25. 4. 3.

□ 향후계획

- 공사 준공 : '25. 10. 7.

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 18

사업명	여수산단 디지털 환경·안전 통합관제센터 구축사업	담당자	산단환경관리과(☎659-2812)
-----	----------------------------	-----	--------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 3D GIS와 IoT 센서 기반 환경·안전 통합모니터링 시스템 구축을 통해 환경오염과 안전사고의 예방 및 신속 대응이 가능한 스마트 산업단지 조성

□ 사업개요

- 기간 : 2021. 10. 15. ~ 2023. 12. 31.
- 위치 : 여수시 주삼동 1032-5(여수미래혁신지구 內)
- 수행기관 : (전담) 한국산업단지공단 (주관) 여수시
(참여) 전남환경산업진흥원, KCL, 한국국토정보공사
- 사업규모
 - 여수산단 내 지하배관 및 유틸리티배관 3D GIS DB 구축
 - 파이프랙, 오버브릿지 등 구조물 IoT기반 센서 설치
 - IoT기반 환경측정시스템 구축(대기유해물질, 휘발성유기화합물, 수질, 기상, CCTV 등)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 13,000백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	13,000	10,000	3,000	-	-
국 비	8,500	6,500	2,000	-	-
시 도 비	1,350	1,050	300	-	-
시군구비	3,150	2,450	700	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 산단대개조 사업 공모신청 및 예비선정 : '20. 5. 7.
- 참여기관 공모 선정(산단공) : '21. 8. 25.
- 협약체결[산단공·수행기관(여수시+참여기관)] : '21. 10. 25.
- 환경오염측정장비 설치 착수 : '22. 9. 16.
- 통합관제센터 건축 착공 : '22. 12. 15
- IoT 환경오염측정장비 시운전 : '23. 6. 1.
- 통합관제센터 건축 준공 : '23. 7. 31.
- 설치운영 조례 제정 : '23. 8. 11.
- 조례명: 여수국가산단 환경안전 통합관제센터 설치·운영 조례
- 통합관제센터 개소 : '23. 10. 31.
- 사업 준공 : '23. 12.
- 통합관제센터 운영 : '24. 1. ~
- 여수산단내 구조물 3D GIS 현행화 작업 실시 : '24. 6. ~
- 사고별 상황에 따른 표준운영절차(SOP) 재정비 : '24. 7. ~

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 19

사업명	관기저수지 생태공원 조성사업	담당자	공원과(☎659-4622)
-----	-----------------	-----	----------------

□ 사업목적 및 필요성

- 죽림 지구는 신규 택지 개발과 공동주택 건립으로 많은 인구가 유입 및 거주하고 있으나 주변에 시민들이 편하게 즐길 수 있는 공원 부족
- 관기저수지 수변공간을 활용한 산책로 조성으로 시민들의 건강 증진과 정서 함양 및 휴식공간 제공

□ 사업개요

- 기 간 : 2024. 7. ~ 2026. 12.
- 위 치 : 여수시 소라면 죽림리 813번지 일원(관기저수지 일원)
- 규 모 : 수변데크 산책로 조성 1식(L=2.0km, B=2.4m) 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 7,154백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	7,154	-	2,400	1,340	3,414
시군구비	7,154	-	2,400	1,340	3,414

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 75%)

- 위·수탁 협약 체결(여수시 → 한국농어촌공사) : 20. 5.
- 보조금 1차교부(24억) : 24. 5.
- 사업착공[(주)원도건설] : 24. 7.
- 보조금 1, 2차 교부(13.4억원) : 25 2. ~ 4.
- 시행계획 변경 접수 및 검토보고 : 25. 7. 11.

□ 향후계획

- 시행계획 변경 통보 : 25. 7. 22.
- 위·수탁협약서 변경 : 25. 8. ~
- 추경 및 2026년도 예산확보(3,414백만원) : 25. 9. ~
- 준공 및 운영 : 26. 12. ~

□ 사업변경 내역

- 사업규모(당초 : 데크로드 2.0km, 변경 : 데크로드 2.0km, 경관조명 1식)
- 총사업비(당초 : 6,154백만원 변경 : 7,154백만원)
- 사업기간(당초 :24. 7. 16. ~ 25. 12. 30. 변경: 24. 7. 16. ~ 26. 12. 30.)

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 20

사업명	2022년 가고 싶은 섬 가꾸기 사업	담당자	섬발전지원과(☎659-2288)
-----	----------------------	-----	-------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 섬 지역의 자연 환경을 최대한 보전·회복하면서, 지속 가능한 생태 관광 기능을 도입하여 섬의 공도화를 방지하고 주민공동체 발전과 활성화 모색

□ 사업개요

- 기 간 : 2022. ~ 2026.
- 위 치 : 남면 연도리 일원
- 규 모 : 웰컴센터 주민갤러리 신축, 옛길복원 탐방로 조성, 당산공원 조성, 마을 경관 개선 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	5,000	164	729	1,000	3,107
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	2,500	83	365	500	1,552
시군구비	2,500	81	364	500	1,555

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

- 2022년 가고 싶은 섬 공모 선정 : 2021. 9. 23.
- 기본계획 수립 용역 승인(전라남도) : 2023. 1. 31.
- 실시설계 용역 추진(토목) : 2023. 11. 7.
- 실시설계 용역 추진(건축) : 2023. 11. 30.
- 지붕채색(1차) 완료 : 2025. 1. 9.
- 지붕채색(2차) 추진 : 2025. 5. 30. ~ 8. 28.

□ 향후계획

- 스마트쉼터 설치 : 2025. 8.
- 역포마을 당산공원 조성공사 착공 : 2025. 8.
- 웰컴센터 및 주민갤러리 착공 : 2025. 9.

□ 사업변경 내역

- 해당없음

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 21

사업명	화정면 개도 테마관광자원 개발사업	담당자	관광과(☎659-3883)
-----	--------------------	-----	----------------

□ 사업목적 및 필요성

- 화태~백야 연도교 건설 및 섬박람회 개최 대비 다양한 관광인프라 구축을 통한 선제적 대응
- 섬섬여수의 대표적인 섬 테마 관광자원 개발로 해양관광 휴양도시로서의 도약

□ 사업개요

- 위 치 : 전라남도 여수시 화정면 개도 일원
- 사업내용 : 마녀목 공원, 개도사람길, 청석포, 웰니스 공간 조성 등
- 총사업비 : 91.7억 원(도비 44.0, 시비 44.0, 보상비 3.7)
- 사업기간 : 2022. 1. ~ 2027. 12.

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 9,170백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	9,170	1,195	1,619	1,791	4,565
시 도 비	4,400	395	723	762	2,520
시군구비	4,770	800	896	1,029	2,045

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 25%)

- 개발계획 수립용역 계약체결 : '20. 9. 14.
- 2021년 제3차 지방재정 투자심사(전라남도) 결과 : '21. 7. 27.
 - 심사결과 재검토 : 데크, 인공 돌레길 지양 등 인위적 시설물 설치 최소화 등
- 개발계획 수립 용역 준공 : '21. 12. 10.
- 2022년 제1차 지방재정 투자심사(전라남도) 결과 : '22. 3. 2.
 - 심사결과 조건부 : 조형물 및 자연경관 훼손 최소화(출렁다리 설치 제외 사항으로 의결됨)
- 2022년도 제2회 추경 예산 확보 반영 : '22. 3. 23.
- 실시설계용역 계약체결 : '22. 9. 6.
- 실시설계용역 일시정지 : '23. 8. 10.
- 실시설계용역 변경계약 체결 : '23. 12. 13.
- (1단계) 사람길 개선공사(총괄 및 1차분) 착공 : '23. 12. 29.
- (1단계) 사람길 개선공사 준공 : '24. 12. 23.
- 사업계획 변경 승인(전라남도) : '24. 12. 24.

□ 향후계획

- 2단계('25년) : 청석포 개발(해수욕장 복원, 편의시설 설치 등)(신흥마을 일원)
- 3단계('25~'26년) : 마녀목공원 및 광장, 우물정비(화산마을 일원)
- 4단계('27년) : 웰니스 해양숲 치유공간 조성(모전마을 일원), 용비위 탐방로(월항마을 일원)

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 22

사업명	신기동 공영주차장 건립	담당자	주차차량과(☎659-2142)
-----	--------------	-----	------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 상가 밀집지역으로 이용고객을 위한 주차장 부족하여 주차난이 심각한 지역으로 상인 및 주변 주택가의 지속적인 주차장 조성 민원 제기
- 기존 주차장 부지에 주차전용건축물을 신축하여 흥국상가 주변 심각한 주차난 해소 및 지역상권 활성화

□ 사업개요

- 기 간 : 2019. ~ 2027.
- 위 치 : 신기동 112-1번지 일원
- 규 모 : 주차전용건축물 2개동(각 연면적 1,827㎡, 지상2층(3면), 주차 62면)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 9,700백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	9,700	1,299	383	4,000	4,018
시군구비	9,700	1,299	383	4,000	4,018

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

- 건축 공사 착공 : '23. 5.
- 주민설명회(1차, 2차) : '23. 6. ~ 11.
- 공사 일시 정지 : '24. 6.

□ 향후계획

- 도시관리계획 변경 용역 추진 : '25. 7. ~ 12.
- 건축물 재설계 추진 : '26. 1. ~ 5.
- 변경계약 체결 및 공사 재개 : '26. 6. ~

□ 사업변경 내역

- 당초 : 주차타워 1개동 [연면적 3,911㎡, 지상 2층(3면), 주차 157면]
- 변경 : 주차장(공작물) 2개동 [연면적 3,654㎡, 지상 2층(3면), 주차 124면]

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 23

사업명	여수시립박물관 건립사업	담당자	문화유산과(2659-4524)
-----	--------------	-----	------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 지역의 정체성을 확립하고 지역의 역사문화를 보존·연구·전시·교육하여 여수시의 문화중심시설로 자리 잡을 여수시립박물관 건립

□ 사업개요

- 기 간 : 2018 ~ 2025
- 위 치 : 여수시 웅천동 1865-1번지 일원
- 규 모 : 부지면적 33,000㎡/ 지상 1층, 1동(연면적 5,605.3㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 29,309백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	29,309	4,284	8,610	16,415	
국 비	3,700	1,200	2,500	-	-
시 도 비	6,480	-	2,500	3,980	-
시군구비	19,129	3,084	3,610	12,435	
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 45%)

- 여수시립박물관 건립 기본계획수립 용역 : 2018. 10. ~ 2019. 3.
- 공립박물관 설립타당성 사전평가 통과 : 2019. 5. 1.
- 지방재정 중앙투자심사(1단계) 승인 : 2019. 7. 2.
- 기본 및 실시설계용역 : 2020. 12.~ 2023. 8.
- 지방재정 중앙투자심사(2단계) 승인 : 2023. 6. 13.
- 박물관 건립 관련 행정절차 이행 완료 : 2023. 8.
- 여수시립박물관 건립공사 착공 : 2023. 10.

□ 향후계획

- 여수시립박물관 건립공사 준공 : 2025. 12.

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 24

사업명	고소동 공영주차장(주차타워) 신축	담당자	주차차량과(☎659-4149)
-----	--------------------	-----	------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 관광객 증가에 따른 주차난이 심각한 지역으로 관광객 및 주변 주민들의 지속적인 주차장 조성 민원 제기
- 주차전용건축물을 신축하여 심각한 주차난 해소 및 지역상권 활성화

□ 사업개요

- 기 간 : 2020. 1.~2025. 12.
- 위 치 : 전남 여수시 고소동 636-4번지 일원
- 규 모 : 타워식 98면

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 6,900백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	6,900	1,721	108	320	3,600
국 비	2,000	1,186	20	320	475
시 도 비	4,900	535	88	-	3,125
시군구비	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

- 문화재청 주차장 신축 불허(사유 : 국가지정문화재 보존 영향) : '20. 11.
- 사업계획 변경 승인 요청(전남도, 국토부) : '24. 10. 7.
※ 사업변경(타워→지평식) 및 잔여사업비(고소동, 충무동 주차장 조성 사용)
- 보조사업 사업계획 변경 승인(국토부) : '25. 7. 14.

□ 향후계획

- 고소동 공영주차장 공사발주 의뢰 및 계약 : '25. 8.
- 고소동 공영주차장 공사 추진 : '25. 8.~12.
- 충무동 공영주차장 사업 추진 : '26. 1.~12.

□ 사업변경 내역

- 당초 : 주차타워 1개동[연면적 2,447㎡, 지상 2층(3면), 주차 98면]
- 변경 : 지평식 주차장 조성[연면적 2,447㎡, 주차 28면]
- 사업기간 : (당초) 2020. 1.~2024. 12.→ (변경) 2020. 1.~2026. 12.

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 25

사업명	다목적 관공선 건조	담당자	수산경영과(☎659-3923)
-----	------------	-----	------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 다목적 관공선의 현대화로 안전하고 효율적인 어업지도 및 단속업무를 수행하고 해양관광 및 도서지역 관련 업무 수행을 통한 시정업무 효율성 제고, 각종 해난사고 예방과 자연재난 등 대비능력 확보 등을 위함

□ 사업개요

- 기 간 : 2023. 1. ~ 2025. 11.
- 위 치 : 신월동 관공선 부두(여수시 신월5길 9)
- 규 모 : 다목적 관공선 1척 건조(총톤수 119톤급)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 10,394백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	10,394	257	3,940	6,197	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	10,394	257	3,940	6,197	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 68%)

- 건조계획 수립 : '22. 8. 8.
- 설계용역 낙찰자 결정 : '23. 5. 1.
※ 설계업체 : (주)에이치엠티(대표 노재호) / 소재지 : 부산광역시 서구
- 기본 및 실시설계 용역 완료 : '23. 11. 5.
- 건조 계약 의뢰 : '24. 3. 5.
- 낙찰자 결정 및 계약체결 : '24. 5. 13. ~ 5. 17.
※ 건조 : 영창중공업(주) 9,838백만원/ 책임감리 : (주)온누리선박기술 257백만원
- 선금급 지급(건조: 3,760백만원/ 책임감리: 180백만원) : '24. 6. 21.
- 용골거치식(Keel Laying Ceremony) : '25. 5. 20.
- 총괄 및 1차 계약분 준공 : '25. 5. 30.

□ 향후계획

- 건조완료 및 시운전 : '25. 10.
- 사업 준공 및 취항 : '25. 11.

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 26

사업명	동문로 공공디자인 특화거리 조성	담당자	도시계획과(☎659-4564)
-----	-------------------	-----	------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 여수시 원도심의 상권침체 및 공동화 현상 가속화 원도심 인근에 산재한 역사문화자원과 기존 축제 등을 연계한 관광루트 개발
- 여수세계박람회장과 원도심을 연결하는 공공디자인 특화거리 조성으로 누구나 걷기 편한 보행환경 개선 및 지역경제 활성화 도모

□ 사업개요

- 기 간 : 2023. 3. 20. ~ 2025. 6. 12.
- 위 치 : 동문로 일원(공화동, 관문동) / 동문로(L=1.0km) 구간
- 사업내용
 - 보행친화거리 조성 : 진남관 옹벽 경관조성 1식, 진입부 상징조형물 설치 1개소, 구)여수청년회관 외부공간 개선 1식 등
 - 안심보행길 조성 : 쉼터조성 1개소, 옹벽 경관개선 1개소, 안심벨 설치 1개소 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	1,922	1,138	100	684	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	961	569	50	342	-
시군구비	961	569	50	342	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 공모신청 / 선정 : '22. 2.18. / 4. 1.
- 제안서 접수 / 제안서 평가위원회 : '23. 2. 2. / 2.10.
- 계약체결 및 착수 : '23. 3.20.
- 주민설명회 및 관련(기관)부서 협의 : '23. 6. ~ '23.12.
- 전라남도 공공디자인위원회 심의(조건부 의결) : '24. 4.30.
- 주민설명회(3차) : '24. 6. 4.
- 관련(기관)부서 최종 협의 : '24. 6.21.
- 실시설계 완료 : '24.12.27.
- 공사완료 : '25. 6.12.

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 27

사업명	지방상수도 공간정보 구축용역	담당자	상수도과(☎659-4913)
-----	-----------------	-----	-----------------

사업목적 및 필요성

- 미 구축된 상수도 시설물 공간정보 구축하여 지하시설물의 효율적인 유지관리 활용 및 관리체계 구축

사업개요

- 기 간 : 2024. 2. ~ 2027. 12.
- 위 치 : 여주시 전역
- 규 모 : GIS DB 구축 L= 597km(동지역 327km, 읍면지역 270km)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 8,900백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	8,900	1,000	1,000	-	6,900
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	8,900	1,000	1,000	-	6,900
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 31%)

- 지방상수도 공간정보 구축용역(면지역 L=187km / 2024. 2 ~ 2025. 12.)

향후계획

- 지방상수도 공간정보 구축용역 추진(동,읍면지역 L=410km / 2026. ~ 2027.)

사업변경 내역

- 해당없음

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 28

사업명	화양면 나진~분재마을 농어촌도로 개설	담당자	도로과(☎659-4569)
-----	----------------------	-----	----------------

사업목적 및 필요성

- 나진~분재마을 조성에 따른 기반시설(도로) 확충
- 농어촌지역 도로망 확충으로 주민 교통편의 제공 및 생활환경 개선도모

사업개요

- 기 간 : 2019. 2. ~ 2027. 12. 31.
- 위 치 : 화양면 나진리 394-30번지 일원
- 규 모 : 도로개설 L=1,224m, B=8m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 6,900백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	6,900	2,180	1,120	-	3,600
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	6,900	2,180	1,120	-	3,600

추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

- 실시설계용역 착수 : 2019. 2. 25.
- 사전재해영향성검토용역 착수(완료 2021. 6. 1.) : 2019. 3. 13.
- 주민설명회 개최 : 2019. 12. 19.
- 소규모 환경영향평가 협의(완료 2022. 3. 16.) : 2021. 2. 6.
- 사업인정(공익성)협의 완료(중토위) : 2022. 4. 21
- 분할측량 완료 : 2022. 9.
- 기수갈고등 이주 및 모니터링용역 착수 : 2022. 9. 21.
- 토지보상 협약체결(도로과↔분재조합) : 2024. 1. 18.
- 공사 착공(총괄 및 1차분) : 2025. 7. 17.

향후계획

- 계약의뢰(잔여분) : 2026. 7. ~
- 사업 준공 : 2027. 7. ~

사업변경 내역

- 해당없음

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 29

사업명	화양면 안포~굴구지 농어촌도로 개설	담당자	도로과(☎659-4569)
-----	---------------------	-----	----------------

사업목적 및 필요성

- 농촌지역 마을간 접근성 제고를 통한 영농편익 기여
- 농어촌도로 확장으로 굴구지 일원 주민의 통행불편 해소

사업개요

- 기 간 : 2022. 11. ~ 2027. 12.
- 위 치 : 화양면 안포리 ~ 나진리 34-3번지 일원
- 규 모 : 도로개설 L=1,650m L=8m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,650백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	4,650	-	101	300	4,249
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	4,650	-	101	300	4,249

추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

- 실시설계용역 착수 : 2022. 11. 15.
- 실시설계용역 일시정지 : 2023. 11. 20.
- 소규모 환경영향평가 용역 완료 : 2024. 4. 5.
- 법정보호종(기수갈고등 등) 정밀조사 용역 완료 : 2024. 4. 18.
- 소규모 재해영향평가 용역 추진 : 2024. 5. 13.
- 노선지정을 위한 인·허가 협의(1공구) : 2025. 6. 16.
- 지적측량(경계복원 및 현황측량) 의뢰 : 2025. 6. 30.

향후계획

- 농어촌도로 노선 지정 공고 : 2025. 9. ~
- 감정평가, 보상 추진 등 : 2025. 9. ~
- 공사 추진 : 2027. 1. ~

사업변경 내역

- 해당없음

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 30

사업명	소라면 달천마을 일원 시도 12호선 도로확장	담당자	도로과(☎659-2992)
-----	--------------------------	-----	----------------

사업목적 및 필요성

- 농어촌지역 도로망 확충으로 주민 교통 편의 제공 및 생활환경 개선도모
- 협소한 도로 확장을 통한 안전사고 예방

사업개요

- 기 간 : 2023. 3. ~ 2026. 12.
- 위 치 : 소라면 복산리 1711-2번지 일원
- 규 모 : 도로확장 L=561m L=8m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	3,000	62	27	300	2,611
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	3,000	62	27	300	2,611

추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

- 실시설계용역 착공 : 2023. 3. 6.
- 주민설명회 개최 : 2023. 6. 28.
- 용역 일시정지 : 2023. 10. 18.
- 주민 등의 의견 청취 공고 : 2023. 12. 1.
- 사업인정을 위한 주민 등의 의견 청취 공고 : 2024. 5. 20.
- 소규모 재해영향평가 용역 착수 : 2024. 6. 10.
- 사업인정(의제) 승인 : 2024. 6. 14.
- 도로구역 결정(변경) 고시 : 2024. 6. 19.

향후계획

- 감정평가, 보상 추진 등 : 2025. 1. ~ 12.
- 공사 추진 : 2026. 1. ~ 12.

사업변경 내역

- 해당없음

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 31

사업명	돌산읍 진두마을 도로개설	담당자	도로과(☎659-2992)
-----	---------------	-----	----------------

사업목적 및 필요성

- 도시계획도로 개설로 화재 등 재난대비 및 주민교통편의 제공
- 도시기반시설 확충으로 주민생활 환경개선 및 국제해양관광 휴양도시건설

사업개요

- 기 간 : 2019. 9. ~ 2025. 12.
- 위 치 : 돌산읍 우두리 799-21번지 일원
- 규 모 : 도로개설 L=478m L=6m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,552백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	3,552	2,841	211	350	150
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	3,552	2,841	211	350	150

추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

- 실시설계용역 착수 : 2019. 9. 10.
- 도시관리계획(도로) 결정 변경 및 지형도면 승인고시 : 2020. 4. 14.
- 실시계획인가 완료 : 2020. 6. 16.
- 도로과 편입토지 보상완료 : 2022. 1. 21.
- 도시관리계획결정(변경) 및 실시계획(변경) 인가완료 : 2022. 11. 9.
※ 근린공원 부지 매입을 위한 관리계획 및 인가변경 완료 (2022. 12. 30.)
- 일상감사 및 계약심사 : 2023. 6. 29.
- 공사 착공 : 2023. 11. 7.
- 2차분 공사 발주 : 2024. 6. 26.

향후계획

- 잔여분 공사 발주 : 2025. 3.
- 사업준공 예정 : 2025. 11.

사업변경 내역

- 해당없음

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 32

사업명	사도~남도 생태탐방 관광자원 개발사업	담당자	관광과(☎659-3881)
-----	----------------------	-----	----------------

□ 사업목적 및 필요성

- 사도의 접근성 향상을 통한 지속 가능한 해양관광 휴양도시 조성 및 지역 주민 정주여건 개선을 위해 인도교 설치

□ 사업개요

- 위 치 : 여수시 화정면 낭도리 499-11번지 일원
- 사 업 비 : 36,000백만원(도비 8,100, 시비 27,900)
- 사업기간 : 2024. 1. ~ 2028. 12.
- 사업내용 : 인도교(L=892m, B=3.0m)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 36,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	36,000	896	420	-	34,684
시 도 비	8,100	-	-	-	8,100
시군구비	27,900	896	420	-	26,584

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 기본계획 수립 용역 : '21. 1. ~ 7.
- 道 지방재정 투자심사(반려 1, 재검토 1) : '22. 11. 7./ 12. 1.
* 반려(사전 행정절차 이행 부족 등) / 재검토(예산 편성부서 사전 협의, 스토리텔링 부족 등)
- '23년 제2차 道 지방재정 투자심사 결과통보(조건부 2단계): '23. 5. 19.
- 국가지정 등록 문화재 현상변경 변경 허가(당초 '21. 6. 28.): '23. 11. 9.
- 기본 및 실시설계용역 착수 : '23. 11. 30.
- 실시설계 사업비 산출 및 추진방침 보고 : '24. 11. 1.
- 2025 중기지방재정계획 수정반영 : '24. 11.
- 도시관리계획(도로) 결정(변경) 고시 : '24. 12. 26.
- 균특사업비 추가지원 건의(도 섬해양정책과) : '25. 1. 2.

□ 향후계획

- 인도교 개설 공사 추진 : '26. 1.~'28. 12.

□ 사업변경 내역

- 중앙투자심사 후 재정여건에 맞추어 점진적 사업 추진
- 실시설계 세부공사비 산출에 따른 총사업비 변경(173억 → 360억)
- 해저지반 시추조사 결과 연약지반 현황에 따른 기초규모 증가

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 33

사업명	여수시 돌산공원 조성	담당자	공원과(☎659-4646)
-----	-------------	-----	----------------

□ 사업목적 및 필요성

- 장기미집행 도시계획 도시공원 토지보상 및 중장기 투자계획에 의한 재정 투자사업의 원활한 추진을 위함
- 도시계획시설로 결정된 장기미집행공원 보상 지연으로 인한 사유 재산권 침해 해소 및 도시공원 실효를 방지하여 시민들의 휴식공간을 확보하고자 함

□ 사업개요

- 기 간 : 2020. 6. ~ 2027. 6.
- 위 치 : 여수시 돌산읍 우두리 711-3번지 일원
- 규 모 : 203,000m²(157필지)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 34,000백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	34,000	23,242	3,852	4,440	2,466
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	21,000	18,449		85	2,466
지 방 채	13,000	4,793	3,852	4,355	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 99.8%)

- 토지매수 현황 (단위: 천m²)

공원명	총 대상		기 매입			미 매입		
	면적	필지	면적	필지	비율(%)	면적	필지	비율(%)
돌산공원	203	157	202.5	156	99.8	0.5	1	0.2

- 돌산 사유토지 매입 보상협의를(1~3차) : '24. 5. ~ 12.
- 협의보상 실시(45억 원) : '24. 5. ~ '25. 5.
- 돌산 사유토지 매입 보상협의를(4차) : '25. 1.
- 1~2차 수용재결 보상금 집행(37억 원) : '25. 6.

□ 향후계획

- 재감정평가 추진 및 수용재결 신청 : '25. 8. ~

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 34

사업명	여수 선소테마정원 조성사업	담당자	문화유산과(☎659-2105)
-----	----------------	-----	------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 거북선을 제작한 국가지정유산 여수 선소유적 내 선소테마영상전시관·정원을 조성하여 문화교육 관광자원으로 활용 및 지역경제 활성화

□ 사업개요

- 기 간 : 2018. ~ 2026.
- 위 치 : 전남 여주시 시전동 690번지 일원(선소유적 일원)
- 규 모 : 229필지, 133,484㎡
- 사업량 : 선소테마영상전시관(연면적 3,859.7㎡/ 1동 지하 1층 지상 2층), 산책로 조성(405m), 주차장, 한옥화장실

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 19,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	19,500	5,724	3,010	9,050	1,716
시 도 비	7,275	2,200	1,500	2,000	1,575
시군구비	6,125	3,524	1,510	950	141
지 방 채	6,100	-	-	6,100	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

- 기본계획 용역 및 관광개발 타당성 조사 용역 : '18. 1.~11.
- 건축(기본, 실시) 및 전시(기본) 설계용역 : '21. 10.~ '23. 6.
- 공사 계약 및 착공(건축 1차분) : '23. 12.
- 건축 1차분 준공 및 2차분 계약 : '25. 2.

□ 향후계획

- 전기, 통신, 소방 2차분 착공 : '25. 10.
- 건축 3차분 및 건설사업관리용역 3차분 착공 : '25. 10.
- 전시물 제작설치 완료 : '26. 7.
- 공사준공 및 시운전, 개관 : '26. 8.

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 35

사업명	산단형 초임계 CO2 발전 산업화 지원센터 구축사업	담당자	산업지원과(☎659-3642)
-----	------------------------------	-----	------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 산단 내 공정 폐열과 CO₂를 활용한 '저탄소 발전 기술'의 산업화 지원을 통한 산단 경쟁력 강화 및 탄소중립 대응

□ 사업개요

- 기간 : 2023. 4. ~ 2027. 12.(4년 9개월)
- 위치 : 여수시 여수국가산단 여수미래혁신지구 A4-2
- 주체/주관 : 산업부(전남도, 여수시)/ 한국전력공사 전력연구원
- 사업내용
 - (센터구축) 부지 5,289㎡(1,603평), 사무동 894㎡(270평), 생산동 640㎡(213평)
 - (장비구축) 2MW급 파일릿실증플랜트, 열원공급설비, 계측센서 등
 - (기술지원) 기업 맞춤형 엔지니어링 기술지원, ESCO 프로그램 연계, 기술 표준화, 제도개선

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 32,320백만원 (단위 : 백만원)

구분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	32,320	6,610	8,480	8,480	8,750
국비	18,000	2,400	3,500	4,700	7,400
시도비	4,800	2,000	1,320	1,320	160
시군구비	7,200	1,800	3,180	1,980	240
지방채	-	-	-	-	-
민간자본	2,320	410	480	480	950

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

- 산업부 공모사업 선정 : '23. 4. 24.
- 공모사업 협약 : '23. 7. 7.
- 센터 부지매입 : '24. 6.

□ 향후계획

- 센터 착공 및 준공 : '25. 8. ~ '26. 2.
- 사업화 실증 및 기업지원 : '26. ~ '27.

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 36

사업명	산업단지 에너지급자족 인프라 구축사업	담당자	신산업에너지과(☎659-3892)
-----	----------------------	-----	--------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 친환경 신재생에너지 발전소 및 통합 에너지 관리시스템 구축을 통한 여수산단의 에너지 자급자족 구현

□ 사업개요

- 기간 : 2023. 6.~2026. 12.(43개월)
- 위치 : 여수국가산업단지 일원
- 주체/전담 : 산업부(전남도, 여수시)/ 한국산업단지공단
- (주관)한국전력공사 / (참여)10개사(한전산업개발, 한전KDN, KEPCO-ES 외 7개사)
- 내용 : 신재생에너지 발전소 및 통합에너지 플랫폼 구축

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 38,141백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	38,141	3,176	16,767	12,849	5,349
국비	20,000	2,000	9,000	7,000	2,000
시도비	3,000	-	1,650	1,050	300
시군구비	7,000	-	3,850	2,450	700
민간자본	8,141	1,176	2,267	2,349	2,349

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 45%)

- 공모사업 선정(한국산업단지공단→한국전력공사) : '23. 4. 25.
- 1차년도 협약 체결(한국산업단지공단↔컨소시엄) : '23. 7. 25.
- 사업비 1차 교부(10.5억원)(여수시→한국전력공사) : '24. 2. 15.
- 2차년도 협약 체결(한국산업단지공단↔컨소시엄) : '24. 3. 8.
- 사업비 2차 교부(14억원)(여수시→한국전력공사) : '24. 4. 12.
- 사업비 3차 교부(14억원)(여수시→한국전력공사) : '24. 12. 10.

□ 향후계획

- 신재생에너지 설비 구축 등 사업 추진 : '25.~

□ 사업변경 내역

- 사업 협약기간 변경(3년→4년)에 따른 연차별 사업비 변경 (단위 : 억원)

구 분	당 초				변 경				
	합계	2023년	2024년	2025년	합계	2023년	2024년	2025년	2026년
합 계	381.4	56.7	142.7	182.0	381.4	31.7	167.7	128.5	53.5
국비	200	30	80	90	200	20	90	70	20
지방비	100	15	40	45	100	-	55	35	10
도비	30	4.5	12	13.5	30	-	16.5	10.5	3
시비	70	10.5	28	31.5	70	-	38.5	24.5	7
민자	81.4	11.7	22.7	47.0	81.4	11.7	22.7	23.5	23.5

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 37

사업명	전남여수스마트그린산단 스마트플랜트 방폭 및 화재안전 인프라 구축사업	담당자	산단환경관리과(☎659-2813)
-----	--	-----	--------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 여수국가산단은 대규모의 석유화학산단으로 인화성 액체·가스에 의한 폭발·화재 사고에 노출되어 있어 방폭 및 화재 관련 시험·교육·통합관리를 위한 인프라 구축으로 산단 입주기업의 안전사고 예방 강화

□ 사업개요

- 기간 : 2023. 4. ~ 2025. 12.
- 위치 : 여수시 주삼동 1040-1, 2(여수미래혁신지구 內)
- 수행기관 : 한국건설생활환경시험연구원 컨소시엄*
* 전남여수산학융합원, 전남테크노파크, 전남대학교공정혁신시물레이션센터, 한국표준협회
- 규모
- 방폭 분야 시험·인증·교육·기업지원 등을 위한 방폭 및 화재 안전 지원센터 구축
- 맞춤형 기술지원 및 방폭 분야 유지보수 및 실행 교육 프로그램 개발·운영

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 25,500백만원

(단위 : 백만원)

구분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	25,500	7,000	11,300	7,200	-
국비	16,500	4,500	6,800	5,200	-
시도비	1,800	150	1,050	600	-
시군구비	4,200	350	2,450	1,400	-
민간자본	3,000	2,000	1,000	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

- 공모사업 공고(한국산업단지공단) : '23. 1. 30.
- 사업 추진계획 방침 결재 : '23. 2. 21.
- 공모 희망기관 사업계획서 제출 : '23. 3. 13.
- 협약체결(산단공, KCL) : '23. 5. 23.
- 1차 연도 사업비 지급 : '23. 12. 21.
- 2차 연도 사업비 지급 : '24. 9. 12./'24. 12. 10.
- 지원센터 건축 준공 : '25. 2. 26.
- 3차 연도 사업비 지급 : '25. 3. 27.

□ 향후계획

- 사업 준공 : '25. 12.

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 38

사업명	죽림행정복합시설 신축	담당자	회계과(☎659-3226)
-----	-------------	-----	----------------

□ 사업목적 및 필요성

- 소라면 죽림택지지구 개발에 따른 인구 증가로 죽림 민원출장소 신축 필요
- 소라면 죽림출장소와 건강생활지원센터를 복합건물로 신축하여 지역민의 건강 복지 및 행정서비스의 질적 향상에 기여

□ 사업개요

- 기 간 : 2022. 10. ~ 2027. 2.
- 위 치 : 여수시 소라면 죽림리 1170
- 규 모 : 지하1층~지상4층, 1개동, 연면적 1,885.67㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 9,779백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	9,779	482	217	186	8,894
국 비	1,101	12	217	186	686
시 도 비	275	125	-	-	150
시군구비	8,403	345	-	-	8,058

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

- 죽림행정복합시설 신축 계획 수립 : 2022. 10.
- 지방재정투자심사 완료(전라남도) : 2023. 2.
- 기본 및 실시설계 완료 : 2025. 6.

□ 향후계획

- 공사 착공 : 2026. 2.
- 공사 준공 : 2027. 2.

□ 사업변경 내역

구 분	변경 전	변경 후	비고
사업기간	2022 ~ 2026	2022 ~ 2027	행정절차 지연으로 사업기간 연장
총사업비	8,508 백만원	9,779 백만원	건설사업관리 용역비 누락, 물가상승 등 반영

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 39

사업명	여수시 망마근린공원 조성사업	담당자	공원과(☎659-4646)
-----	-----------------	-----	----------------

□ 사업목적 및 필요성

- 장기미집행 도시계획 도시공원 토지보상 및 중장기 투자계획에 의한 재정 투자사업의 원활한 추진을 위함
- 도시계획시설로 결정된 장기미집행공원 보상 지연으로 인한 사유 재산권 침해 해소 및 도시공원 실효를 방지하여 시민들의 휴식공간을 확보하고자 함

□ 사업개요

- 기 간 : 2019. 9. ~ 2026. 12.
- 위 치 : 여수시 시전동 672-1번지 일원
- 규 모 : 606,000㎡(563필지)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 18,806백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	18,806	11,693	2,779	1,888	2,446
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	4,806	4,500	-	-	306
지 방 채	14,000	7,193	2,779	1,888	2,140

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 97%)

- 토지매수 현황

(단위: 천㎡)

공원명	총 대상		기 매입			미 매입		
	면적	필지	면적	필지	비율(%)	면적	필지	비율(%)
망마근린공원	606	563	588.8	544	97	17.2	19	3

- 망마 사유토지 매입 보상협의를(1~3차) : '24. 5. ~ 12.
- 협의보상 실시(45억 원) : '24. 5. ~ '25. 5.
- 망마산 사유토지 매입 보상협의를(4차) : '25. 1.

□ 향후계획

- 재감정평가 추진 및 수용재결 신청 : '25. 8. ~

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 40

사업명	농기계임대사업소 분점 설치	담당자	농촌진흥과(☎659-4454)
-----	----------------	-----	------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 농기계임대사업소 본점과 원거리인 지역 농업인들의 농기계 임대 이용 편의성 증진
- 농기계임대사업소 확대를 통한 농번기철 집중수요에 효과적인 대응

□ 사업개요

- 기 간 : 2024 ~ 2025 / 2년간
- 위 치 : 돌산읍 둔전리 1245-1번지 일원
- 규 모 : 1개소, 5,496㎡(연면적 980㎡/ 지상 1층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,557백만 원(국비 600, 도비 120, 시비 3,887)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	4,557	-	938	3,619	-
국 비	600	-	-	600	-
시 도 비	120	-	-	120	-
시군구비	3,837	-	938	2,899	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 65%)

- 기본계획 수립 및 사전행정절차 이행 : '22. 8. ~ 24. 12.
 - 공유재산심의 및 공유재산관리계획 의결
 - 지방재정계획심의위원회 투자심사 심의 의결
 - 부지 매입 및 등기 완료
 - 공공건축 사업 기획용역 및 건축심의 완료
 - 기본 및 실시설계용역 완료

□ 향후계획

- 임대사업소 분점 건물 신축 및 임대농기계 구입 : '25. 8. ~ 12.
- 농기계임대사업소 분점 시범 운영 : '26. 1. ~

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 41

사업명	거문도수협 수산물 위판장 건립	담당자	수산경영과(☎659-3912)
-----	------------------	-----	------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 양륙·선별·경매·저장시설 등 산지 위판장 시설 건립을 통한 산지 유통 기능 강화 및 어업인의 소득증대에 기여

□ 사업개요

- 기 간 : 2022. 1. ~ 2024. 10.
- 위 치 : 여수시 삼산면 거문리 106-32번지 외 4필지
- 규 모 : 연면적 1,757㎡(1동 지상3층, 철근콘크리트)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 6,000백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	6,000	1,353	2,350	2,297	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	1,800	406	705	689	-
시군구비	2,400	541	940	919	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	1,800	406	705	689	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- '22년 해양수산사업(위판장 건립) 신청서 접수 : '21. 3. 2.
- '22년 해양수산사업 우선순위사업자 선정(수산조정위원회) : '21. 3. 24.
- 사업기본계획 및 방침 결정 : '21. 4. 15.
- 전라남도 지방재정 투자심사 조건부 승인 : '21. 7. 27.
- 경제성 분석 규모 검토, 주변환경 및 지역여건 고려 등
- 위판장 건물 안전진단 추진(D등급 판정) : '21. 9. 6.
- 보조사업자 선정 : '22. 3. 21.
- 보조금 교부 결정(시 → 거문도수협) : '22. 4. 19.
- 전남도 지방재정 투자심사 : '23. 5. 24.
- 계약심의 및 계약심사 : '23. 6. 8.
- 항만공사시행 및 항만개발사업실시계획 승인(해수청) : '23. 8. 9.
- 건축허가 : '23. 9. 12.
- 사업착공 : '23. 10. 30.
- 실시시설계 준공금 지급 (총 232백만원 / 도비 69, 시비 94, 자담69) : '23. 10. 31.
- 선금급 지급 (총 1,121백만 원 /도비 336, 시비 449, 자담 336) : '23. 11. 28.
- 기성금 등 지급(총 1,189백만 원 / 도비 357, 시비 475, 자담 357) : '24. 6. 19.
- 준공금 지급(총 2,297백만 원 / 도비 689, 시비 919, 자담 689) : '25. 1. ~ 12.

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 42

사업명	수산물 청정위판장 건립	담당자	수산경영과(☎659-3912)
-----	--------------	-----	------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 깨끗하고 안전한 수산물을 공급하기 위한 수산물 양륙-선별-위판-배송
순과정에 위생시설을 갖춘 청정 위판장 조성
- 공급(입고) 단계에서부터 배송(출고)단계까지 폐쇄구조의 항온항습기능을 갖춘 건어물 전용 청정위판장

□ 사업개요

- 기 간 : 2023. 1. ~ 2024. 6.
- 위 치 : 여수시 봉산동 100-16번지 외 5필지
- 규 모 : 연면적 2,558㎡(1동, 지상 2층, 철근콘크리트)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 6,759백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	6,759	3,786	2,973	-	-
국 비	2,400	1,213	1,187	-	-
시 도 비	360	182	178	-	-
시군구비	1,440	728	712	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	2,559	1,663	896	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 공모사업 선정 : '21. 3. 30.
- 세부추진계획 보고(시→선정평가위원회) : '21. 4. 29.
- 어항개발사업 시행 허가사항 승인(해수청→수협) : '21. 11. 24.
- 사업위치 변경 행정 절차 추진 : '21. 12. 22 ~ '22. 6. 28
- 봉산동 100-16 ⇒ 봉산동 91-1 외 3 ⇒ 봉산동 96 외 5 ⇒ 봉산동 100-16
- 사업계획 변경 승인(1차) : '22. 7. 20.
- (당초) 지상 3층, 3,924㎡ → (변경) 지상 2층, 3,280㎡
- 건축자재 단가 상승 및 경제적인 설계반영을 위하여 층수 조정
- 일상감사 및 계약심사 : '22. 12. 26.
- 실시설계 준공 (총 227백만원 /국 91, 도 13, 시 55, 자담 68) : '23. 1. 27.
- 사업계획 변경 승인(2차) : '23. 3. 14.
- (당초) 지상 2층, 3,296㎡ → (변경) 지상 2층, 2,558㎡
- 계약심사 결과 공사비 상승(9,175백만 원)으로 인한 자부담 초과로 사업규모 축소
- 전남도 지방재정 투자심사 : '23. 5. 24.
- 계약심의 및 사업계획 변경에 따른 계약심사 : '23. 6. 2.
- 시공사 선정 및 사업착공 : '23. 6. 28.
- 건축:대영건설(4,180백만원), 전기:유달전력(534백만원), 소방:비봉기업(411백만원)
- 사업준공 : '24. 6. 10.
- 위판장 개장 : '24. 7. 1.

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 43

사업명	돌산 생활SOC 복합화 사업	담당자	체육지원과(☎659-3268)
-----	-----------------	-----	------------------

사업목적 및 필요성

- 지역별 균형있는 생활체육시설 확충과 공동육아나눔터 시설 복합화로 시민 건강 증진 및 정주여건 개선에 기여

사업개요

- 기 간 : 2021. 9.~2026. 3.
- 위 치 : 여수시 돌산읍 우두리 1117-5
- 규 모 : 지상2층/1동, 연면적 2,828.55㎡
- 수영장(25M*5레인) 및 다목적체육관, 공동육아나눔터 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 13,705백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	13,705	195	296	6,000	7,214
국 비	4,000	79	293	3,000	628
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	9,705	116	3	3,000	6,586
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 공모사업 확정 : 2021. 9. 30.
- 전라남도 지방채정투자심사 : 2021. 11. 16.
- 설계용역 착수 : 2022. 10.
- 공사 착공 : 2024. 12. 30.

향후계획

- 공사 완료 : 2026. 3.

사업변경 내역

구 분	당 초	변 경
사업기간	2021. 1. ~ 2025. 12.	2021. 9. ~ 2026. 3.
사 업 비	11,842백만원	13,705백만원

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 44

사업명	화정면사무소 신축	담당자	회계과(☎659-3226)
-----	-----------	-----	----------------

□ 사업목적 및 필요성

- 1988년 준공 후 36년 경과한 노후청사로서 정밀안전진단 결과 C등급으로 건물 전체의 안전성 확보 필요
- '여수~고흥' 백리섬섬길 랜드마크로 조성, 주민 및 관광객에게 쾌적한 청사 환경 제공

□ 사업개요

- 기 간 : 2023. 5. ~ 2027. 2.
- 위 치 : 여수시 화정면 백야리 227, 228, 228-2, 230
- 규 모 : 지상3층, 1개동, 연면적 1,359㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 7,478백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	7,478	855	179	119	6,325
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	7,478	855	179	119	6,325
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

- 화정면사무소 신축 계획 수립 : 2023. 5.
- 지방재정투자심사 완료(전라남도) : 2023. 8.
- 기본 및 실시설계 착수 : 2024. 11.
- 도시관리계획 결정 완료(공공청사 시설결정) : 2024. 12.

□ 향후계획

- 기본 및 실시설계 완료 : 2025. 10.
- 공사 착공 : 2026. 2.
- 공사 준공 : 2027. 2.

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 45

사업명	수산물 안전센터 건립	담당자	수산경영과(☎659-2182)
-----	-------------	-----	------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 정부의 후쿠시마 오염수 대응에 대한 국민 불신 해소와 검사시간 단축 및 결과에 대한 신속한 대처를 위해 시 자체 안전성 검사 필요

□ 사업개요

- 기간 : 2024. 1. ~ 2026. 12.
- 위치 : 여수시 돌산읍 우두리 1117-7번지
- 규모 : 1동(건축연면적 900㎡ / 지상3층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,400백만원 (단위 : 백만원)

구분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	5,400	-	5	5,395	-
시군구비	5,400	-	5	5,395	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 설계 중)

- 공유재산관리계획 의결 : '23. 10. 16.
- 道 지방재정투자심사 심의의결(조건부 2단계) : '23. 10. 27.
- 건축기획용역 수행업체 선정 및 계약체결 : '23. 12. 11.
- 공공건축 사업계획사전검토 요청(건축공간연구원) : '24. 2. 5.
- 공공건축 사업계획 사전검토 의견서 통지 : '24. 3. 22.
- 수산물 안전센터 건립 공공건축 기획심의 의결(허가과) : '24. 4. 16.
- 계약심사 및 일상감사 완료 : '24. 5. 20.
- 수산물 안전센터 건축설계공모 추진계획 수립 : '24. 6. 20.
- 건축 설계공모 추진 : '24. 7. 18.
- 건축 설계공모 작품 심사위원회 개최(7개 작품 심사) : '24. 9. 2.
- 기본 및 실시설계 계약체결(건축사무소 강남/대표 강효정) : '24. 9. 20.
- 수산물 안전센터 건립사업 기본 및 실시설계 용역 착수 : '24. 9. 26.
- 방사능 검사분석장비 지원 건의(시→해수부) : '24. 2. 21.

□ 향후계획

- 기본 및 실시설계 용역 완료 : '25. 10.
- 지방재정투자심사 2단계 제출(전남도) : '25. 10.
- 수산물 안전센터 건립사업 일상감사 및 계약심사 : '26. 1.
- 수산물 안전센터 건립사업 착공 : '26. 3.
- 수산물 안전센터 건립사업 준공 : '26. 12.
- 수산물 안전센터 운영 : '27. 1.

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 46

사업명	여수시 어린이도서관 건립 사업	담당자	도서관운영과(☎659-4777)
-----	------------------	-----	-------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 차별화된 어린이도서관 건립으로 부모와 어린이가 함께하는 문화학습 및 소통공간 제공을 통한 정주여건 개선
- 아동 권리 증진 및 아동친화도시 브랜드 이미지 구축

□ 사업개요

- 기 간 : 2021. 11. ~ 2026. 5.
- 위 치 : 전라남도 여수시 소라면 죽림리 1248번지
- 규 모 : 대지면적 5,239.4㎡, 연면적 2,824.56㎡(지하1층, 지상3층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 13,061백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	13,061	479	891	1,808	9,883
국 비	625	222	403	-	-
시 도 비	3,727	-	-	570	3,157
시군구비	4,409	257	488	1,238	2,426
지 방 채	4,300	-	-	-	4,300

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

- 어린이도서관 건립 기본계획 방침결정 : '20. 9.
- 타당성 조사 및 기본계획 용역 : '20. 11. ~ '21. 3.
- 지방재정 투자심사 승인(*조건부2단계) : '21. 1.
- 생활SOC 복합화사업 선정 : '21. 10.
- 공공건축 건축기획 및 설계공모 : '21. 11. ~ '22. 9.
- 기본 및 실시설계용역 : '22. 10. ~ '24. 12.

□ 향후계획

- 건립공사 추진 : '25. 2. ~ '26. 5.
- 어린이도서관 개관준비 : '26. 1. ~ '26. 7.
- 개관.운영 : '26. 8. ~

□ 사업변경 내역

- 사업규모: 연면적 2,500㎡ → 2,824.56㎡
- 사 업 비: 9,240백만원(균 4,352/ 시 4,888) → 13,000백만원(균 4,352/ 시 8,648)
- 사 유: 죽림1지구 택지개발 완료 후 이용수요 증가 반영

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 47

사업명	K-관광 섬 육성사업	담당자	관광과(☎659-3862)
-----	-------------	-----	----------------

□ 사업목적 및 필요성

- 거문도 역사·문화·생태 자원을 활용한 K관광 상품 개발 및 저탄소 관광을 위한 친환경 관광시설 조성
- 주민 소득 향상, 일자리 창출을 통한 지역경제 발전 및 환경보전을 통한 지속 가능 관광 실현

□ 사업개요

- 위 치 : 여수시 삼산면 거문도 일원
- 기 간 : 2023. 4. ~ 2026. 12.
- 내 용 : 거문도 특화 관광콘텐츠 개발 및 편의 개선을 위한 인프라 조성

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 11,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	11,000	-	4,000	1,794	5,206
국 비	5,500	-	2,000	897	2,603
시 도 비	1,650	-	600	269	781
시군구비	3,850	-	1,400	628	1,822

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

- 공모사업 최종 선정 : 2023. 4. 18.
- 최종계획 문체부 최종평가 : 2023. 11. 13.
- 산다이 멤버십 프로그램 개발, 플로깅 등 경상사업 운영 : 2024. 4. ~
- 사무국 리모델링, 전수관 리모델링 등 자본사업 추진 : 2024. 4. ~

□ 향후계획

- 산다이 멤버십 프로그램 개발 : 2025. 5. ~
- K-관광 섬 육성사업 프로그램 운영 지원 : 2025. 5. ~ 12.
- 지역역량강화 교육, 콘텐츠 운영 등 경상사업 운영 : 2025. 6. ~
- 사무국 리모델링, 전수관 리모델링 등 자본사업 추진 : 2025. 6. ~
- 거문도 국제섬 워크캠프 운영 : 2025. 7. ~ 10.
- 에코파티 및 플로깅, 관광체험단 등 관광 프로그램 통합 운영 : 2025. 8. ~

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 48

사업명	여수 뷰티·스파 웰니스관광 거점 조성	담당자	관광과(☎659-3881)
-----	----------------------	-----	----------------

□ 사업목적 및 필요성

- 장수만 화양면 일원에 웰니스 융·복합 산업 육성을 통해 '여수만 르네상스' 실현
- 의료·관광 및 도서 지역의 특색을 접목한 관광 자원 발굴로 일자리 창출과 인재양성 모색

□ 사업개요

- 위 치 : 여수시 화양면 안포리 산 823-3번지 일원
- 사 업 비 : 217.1억[균특 106.5, 도비 32, 시비 74.6, 기타(보상비4)]
- 사업기간 : 2023. 1. ~ 2027. 12.
- 사업내용 : 해양 웰니스 체험시설, 특산품 판매장, 휴게공간 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 21,712백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	21,712	26	417	943	20,326
국 비	10,656	-	-	581	10,075
시 도 비	3,197	-	-	147	3,050
시군구비	7,859	26	417	215	7,201

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 여수 뷰티·스파 웰니스관광 조성사업 추진계획 수립 : '23. 2. 21.
- 남부권 광역관광 개발 - 1단계 사업 선정 : '23. 3. 23.
- 지방재정 중앙투자심사 완료 : '23. 12. 12.
- 24년 남부권 광역관광개발사업 국고보조금 확정 : '23. 12. 30.
- 기본계획 수립용역 준공('23. 6. 1. 착수) : '24. 3. 12.
- 건축기획용역 완료('24. 4. 11. 착수) : '25. 3. 13.
- 실시설계용역 착수 : '25. 7. 3.

□ 향후계획

- 실시설계용역 완료 : '26. 5.
- 건축 및 부지 조성공사 추진 : '26. 6.~'27. 12.

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 49

사업명	2023년 소뎡이항 어촌신활력 증진사업	담당자	섬발전지원과(☎659-2287)
-----	-----------------------	-----	-------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 새 정부 신 어촌공모사업으로 어촌어항의 현대화사업 등 어민의 삶의 질 제고 및 활력이 넘치는 매력적인 공간으로 재탄생시키기 위한 사업

□ 사업개요

- 기 간 : 2023. ~ 2025.
- 위 치 : 울촌면 봉전리 818-5번지 일원
- 규 모 : 방과제 조성, 부잔교 설치, 집안스탠드 정비, 컴퓨터 정비 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,975백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	4,975	646	1,443	2,886	-
국 비	3,482	453	1,010	2,020	-
시 도 비	448	58	130	260	-
시군구비	1,045	135	303	606	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

- 공모사업 선정(1개소-울촌 소뎡이항) : 2023. 1. 19.
- 지방재정투자심사 및 위(수)탁 협약체결 : 2023. 2. ~ 3.
- 보조금 교부신청 및 1회 추경예산 반영 : 2023. 4.
- 기본계획 수립 용역 착수 : 2023. 4. 21.
- 주민설명회 1차~4차 : 2023. 5. ~ 11.
- 기본계획 고시(해수부) : 2024. 2. 19.
- 시행계획 고시 및 승인(전남도) : 2024. 6. 28.
- 사업착수 : 2024. 8. 30.

□ 향후계획

- 사업 추진 : 2025. 12.

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 50

사업명	가고 싶은 섬(송도) 가꾸기 사업	담당자	섬발전지원과(☎659-2288)
-----	--------------------	-----	-------------------

사업목적 및 필요성

- 섬 지역의 자연 환경을 최대한 보전·회복하면서, 지속 가능한 생태 관광 기능을 도입하여 섬의 공동화를 방지하고 주민공동체 발전과 활성화 모색

사업개요

- 기 간 : 2023. ~ 2027.
- 위 치 : 돌산읍 송도 일원
- 규 모 : 등산로 조성, 야영장(백패킹장) 조성, 마을 환경 및 경관 개선 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2024년	2025년	2025년 이후
계	5,000		502	800	3,698
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	2,500		257	400	1,843
시군구비	2,500		250	400	1,850
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

- 2023년 가고 싶은 섬 공모 선정 : 2022. 11. 8.
- 기본계획 수립 용역 승인(전라남도) : 2024. 5. 2.
- 지역역량강화 용역 착수 : 2025. 4. 28.
- 웰컴센터 및 어가식당 리모델링 준공 : 2025. 4. 30.

향후계획

- 옹벽 및 배수로 공사 준공 : 2025. 9.

사업변경 내역

- 해당없음

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 51

사업명	가고 싶은 섬(대항간도) 가꾸기 사업	담당자	섬발전지원과(☎659-2288)
-----	----------------------	-----	-------------------

사업목적 및 필요성

- 섬 지역의 자연 환경을 최대한 보전·회복하면서, 지속 가능한 생태 관광 기능을 도입하여 섬의 공도화를 방지하고 주민공동체 발전과 활성화 모색

사업개요

- 기 간 : 2023. ~ 2027.
- 위 치 : 남면 대항간도 일원

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	5,000	-	114	500	4,386
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	2,500	-	58	250	2,192
시군구비	2,500	-	56	250	2,194
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

- 2023년 가고 싶은 섬 공모 선정 : 2022. 11. 8.
- 기본계획 수립 용역 승인(전라남도) : 2024. 5. 2.
- 실시설계 용역 추진(토목) : 2024. 6. 5.
- 지역역량강화 용역 착수 : 2025. 5. 12.
- 마을경관 정비공사 준공 : 2025. 6. 16.

향후계획

- 새알치 전망대 조성공사 착공 : 2025. 8.

사업변경 내역

- 해당없음

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 52

사업명	여수시 교통약자 이동지원센터 신축	담당자	교통과(☎659-4129)
-----	--------------------	-----	----------------

□ 사업목적 및 필요성

- 특별교통수단 운수종사자 근로 여건 개선과 늘어나는 교통약자 이동지원 서비스 향상을 도모
- 민간수탁자 변경 시 발생하는 운영상의 불안정 해소

□ 사업개요

- 기 간 : 2023. 9. ~ 2024. 8.
- 위 치 : 여수시 화장동 780-2(출입국관리사무소 건너편)
- 규 모 : 지상1층 / 철근콘크리트
 - 부지조성(5,606㎡) 및 주차시설 55면(일반 53, 장애인 2)
 - 부대시설(418㎡) : 사무실, 휴게실, 회의실, 화장실, 휴게실 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,463백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	2,463	1,142	1,321	-	-
국 비	500	-	500	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	1,963	1,142	821	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 여수시 교통약자 이동지원센터 신축계획 수립 : '22. 2.
- 실시설계 용역 계약 체결 : '22. 3.
- 장애물 없는 생활환경(BF) 예비 인증 승인 : '23. 1.
- 실시설계 용역 준공 : '23. 6.
- 실시설계 용역 계약심사, 일상감사 추진 : '23. 6.
- 여수시 교통약자 이동지원센터 신축공사 계약 체결 : '23. 9.
- 공사 착공 : '23. 9. 19.
- 장애물 없는 생활환경(BF) 본인증 용역 : '24. 2.
- 토목, 건축, 기계, 전기, 소방 준공 : '24. 6. 21.
- 공사 준공 : '24. 8.

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 53

사업명	장애인 거주시설 동백원 개축	담당자	노인장애인과(☎659-3731)
-----	-----------------	-----	-------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 1987년 건축(37년)하여 정밀안전진단 결과 종합평가 D등급으로 위험하고 안전하지 못한 건축물로 판정됨
- 부식과 누수 발생으로 입소자의 안전을 위협하고 있어 안전성 확보와 삶의 질 향상을 위해 개축

□ 사업개요

- 기 간 : 2023. 10. ~ 2024. 10.
- 위 치 : 동백원(소라면 화양로 1953/ 관기리 348)
- 규 모 : 생활관 개축(지상 2층/ 연면적 899.9㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,646백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2024년	2025년	2025년 이후
계	2646	729	1,917	-	-
국 비	629	365	264	-	-
시 도 비	840	255	585	-	-
시군구비	788	109	679	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	389		389(자부담)	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 계약 체결 : '23. 9. 27.
- 생활관 개축 추진 : '23. 10. 19. ~ '24. 10. 18.
- 사업계획 변경 승인 : '24. 6. 12.
- 준공 : '24. 6. 12.
- 장비보강사업추진 : '24. 11.

□ 사업변경 내역

- 낙찰차액 및 자부담 통한 사업 변경(2,270백만원→2,646백만원)/'24.6.12.
- 시설소방, 안전보강 강화, 장애인 편의증진 등 설계 및 총사업비 변경 반영

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 54

사업명	월내이주택지~죽림택지 연결 도시계획도로	담당자	도로과(☎659-4073)
-----	--------------------------	-----	----------------

사업목적 및 필요성

- 안산 택지지구에서 죽림 택지지구 구간을 연결하여 교통소통 원활
- 관내 주요 교통발생원 연결을 통한 쾌적한 정주여건 조성

사업개요

- 기 간 : 2020. ~ 2027.
- 위 치 : 안산동 537 일원
- 규 모 : 도로개설 L=625m, B=8~12m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 11,200 백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	11,200	4,166	1,200	5,834	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	11,200	4,166	1,200	5,834	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

- 2공구(100m) 공사 완료 : 2023. 8.

향후계획

- 1공구 보상 추진 : 2023. 9 ~
- 1공구 공사 추진 : 2026. ~

사업변경 내역

- 사업규모, 총사업비, 사업기간, 수요예측 등에 변경이 있는 경우 변경된 상세내역을 당초와 현재로 구분하여 기재

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 55

사업명	오림동 내동마을 도시계획도로 개설	담당자	도로과(☎659-4077)
-----	--------------------	-----	----------------

□ 사업목적 및 필요성

- 도시계획도로 개설로 화재 등 재난대비
- 기반시설 확충으로 주민생활환경 개선 및 교통편의 제공

□ 사업개요

- 기 간 : 2022. 12. ~ 2028. 12.
- 위 치 : 오림동 517번지 일원
- 규 모 : 도로개설 L=600m, B=8m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 10,953백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	10,953	300	-	-	10,653
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	10,953	300	-	-	10,653
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 2023 본예산 반영 : 2022. 12.
- 실시설계용역 착수 : 2023. 3. 29.
- 주민설명회 개최 : 2023. 6. 16.
- 도시관리계획 결정(변경) 신청 : 2024. 3. 12.
- 소규모 재해영향평가 용역 추진 : 2024. 6. 12.
- 도시관리계획(도로) 결정 변경 및 지형도면 고시 : 2024. 9. 26.
- 주민설명회 개최(2차) : 2025. 1. 22.
- 도시계획시설 사업인정 의제 의견청취 공고 : 2025. 5. 16.

□ 향후계획

- 실시설계 용역 및 재해영향성 평가 완료 : 2025. 8.
- 편입토지 분할 및 감정평가 : 2025. 9.
- 도시관리계획(도로) 결정 변경 및 지형도면 고시 : 2025. 9.
- 보상 추진 : 2026. 2. ~
- 공사 추진(예정) : 2026. 6. ~

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 56

사업명	무술목피서지 노외주차장 조성공사	담당자	해양정책과(☎659-3968)
-----	-------------------	-----	------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 장기 미집행 도시계획시설인 무술목피서지 주차장의 부지 보상 및 시 소유의 주차장, 관리사무소, 샤워장 등 신축하여 해수욕장 운영 정상화 및 이용객에게 쾌적한 피서지 환경 제공

□ 사업개요

- 기 간 : 2022. 1. ~ 2025. 12.
- 위 치 : 돌산읍 평사리 1271-7번지 일원
- 규 모 : 시설 개발 5,534㎡(노외주차장 5,383㎡, 관리사무소 151㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,300백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	4,300	49	-	-	4,251
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	4,300	49	-	-	4,251
시군구비	-	-	-	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 무술목피서지 위반건축물 조치계획 보고 : '21. 4.
- 도시관리계획시설 내 전라남도 부지 협의 : '22. 2. ~ 4.
- 주차장 도시관리계획 결정 변경 및 지형도면 승인 : '22. 12. 15.
- 노외주차장 조성공사 실시설계용역 추진 : '23. 3. 13.
- 관리사무소 등 신축공사 실시설계용역 추진 : '23. 4. 10.
- 지방재정계획심의위원회 개최 결과 적정 : '23. 11. 3.
- 노외주차장 조성공사 실시설계용역 준공 : '23. 12. 7.
- 관리사무소 등 신축공사 용역 일시정지 해지 : '25. 4. 18.

□ 향후계획

- 토지보상 예산 편성 및 시행 : '26. 1. ~
- 무술목피서지 노외주차장 조성공사 추진 : '26. 4. ~ 7.
- 마을 소유의 위반건축물 철거 및 보상 추진 : '26. 9. ~
- 관리사무소 신축공사 추진 : '26. 10. ~

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 57

사업명	섬박람회 주행사장 기반조성 공사	담당자	섬박람회대책과(☎659-2275)
-----	-------------------	-----	--------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 2026여수세계섬박람회 주행사장 돌산진모지구 부지정비 원활한 성공적인 박람회 개최 준비에 만전을 기여

□ 사업개요

- 기 간 : 2023년 ~ 2025년
- 위 치 : 여수시 돌산읍 우두리 118번지 일원
- 규 모 : 부지 평탄화 180,200㎡, 배수로 L=2,166m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	2,400	804	1,308	288	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	2,400	804	1,308	288	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 주행사장(진모지구) 실시설계 용역 준공 : '22. 10.~12.
- 공사 준공 : '25. 3. 21.

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 58

사업명	남산지구 취약지역 생활여건 개조사업	담당자	도시재생과(☎659-4559)
-----	---------------------	-----	------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 주택정비 등 주거환경 정비, 공동화장실 정비 등 생활위생 인프라 개선, 안전확보 및 생활안심거리 조성, 취약계층 및 지역 주민을 위한 휴먼케어 사업

□ 사업개요

- 기 간 : 2023. ~ 2027. (5년)
- 위 치 : 남산동 1331번지 일원
- 규 모 : 가로환경, 생활안심거리 등 취약지역 개선(28,500㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,287백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	4,287	286	927	1,590	1,484
국 비	3,000	200	629	1,113	1,058
시 도 비	386	26	89	143	128
시군구비	901	60	209	334	298

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

- 공모사업 최종 선정 : '23. 3. 27.
- 마스터플랜 용역 착수 : '23. 10. 5.
- 중간보고회 개최 : '24. 7. 25.
- 마스터플랜 용역 준공 : '25. 3. 10.
- 마스터플랜 승인(국토교통부) : '25. 4. 15.
- 노후담장정비 착수 : '25. 6. 11.
- 집수리 지원사업 실시설계 용역 준공 : '25. 6. 17.
- 우물터 복원 및 소공원 조성 착수 : '25. 6. 25.
- 생활안심거리 조성 착수 : '25. 7. 25.

□ 향후계획

- 집수리 지원사업 착공 : '25. 9.
- 다목적 공동이용시설 착공 : '26. 2.
- 공동화장실 리모델링 등 사업 추진 : '26. 1. ~ '27. 12.

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 59

사업명	지능형 통합주차관리시스템 구축	담당자	주차차량과(☎659-4159)
-----	------------------	-----	------------------

사업목적 및 필요성

- 공영주차장 관제 및 관리시스템을 일원화하는 통합플랫폼 구축

사업개요

- 기 간 : 2024. 6. 7. ~ 2025. 4. 3.
- 위 치 : 여수시 관내 공영주차장
- 규 모 : 노외 유료 공영주차장 31개소

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 1,604백만 원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	1,604	-	1,042	562	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	1,604	-	1,042	562	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 사업 착수 : '24. 06. 07.
- 변경계약 체결 : '24. 12. 26.
- 사업 준공 : '25. 04. 03.

향후계획

- 지능형 통합주차관리시스템 운영관리 및 고도화 추진 : 상시

사업변경 내역

구 분	당 초	변 경
총 사업비	1,417백만 원	1,604백만 원
사업기간	'24. 6. 7. ~ '25. 1. 3.	'24. 6. 7. ~ '25. 4. 3.
사업규모	29개소	31개소

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 60

사업명	웅천 애시앙 아파트 앞 육교설치	담당자	도로시설관리과(☎659-5120)
-----	-------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 웅천 더힐 아파트 앞 육교 설치로 예울초등학교 학생들의 안전한 통학로 확보 및 주민들의 교통사고 예방

사업개요

- 기 간 : 2024. 1. ~ 2025. 12.
- 위 치 : 웅천동 더힐 아파트 앞 도로
- 규 모 : 보도육교 설치 L=48m, 승강기 2개소 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	2,500	-	136	2,364	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	2,500	-	136	2,364	-

추진상황 (추진단계 및 진도 : 30%)

- 실시설계용역 착수 : 2024. 2.
- 육교 설치공사 착수 : 2024. 12.
- 실시설계용역 완료 : 2025. 1.

향후계획

- 준공 : 2025. 12.

사업변경 내역

- 사업규모 : (당초) 보도육교 L=40m, → (변경) 보도육교 L=48m
 ※ 당초 육교 설치구간 지하매설물 매설로 인한 변경
- 총사업비 : (당초) 2,500백만 원, → (변경) 2,900백만 원
- 사업기간 : (당초) '24. 1.~ '25. 4. → (변경) '24. 1. ~ '25. 12.

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 61

사업명	돌산읍 백초~거북선대교 진출입로 개설	담당자	도로과(☎659-4073)
-----	----------------------	-----	----------------

사업목적 및 필요성

- 돌산대교 차량 상습정체 해소방안으로 돌산 백초 ~ 거북선대교 연결 진출입로 개설로 교통 소통 원활
- 관내 주요 교통발생원 연결을 통한 쾌적한 정주여건 조성

사업개요

- 기 간 : 2023. ~ 2026. 7.
- 위 치 : 돌산읍 우두리 700-9번지 일원
- 규 모 : 도로개설(도로 L=425m, B=5.25~9.5m)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 6,020백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	6,020	5,020	-	1,000	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	6,020	5,020	-	1,000	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 15%)

- 잔여공사분(총괄 및 1차분) 계약의뢰 : '25. 7. 1.
- 잔여공사분(총괄 및 1차분) 착공 : '25. 7. 23.

향후계획

- 잔여공사분(1차분) 준공 : '26. 2.
- 잔여공사분(총괄분) 준공 : '26. 7.

사업변경 내역

- 사업규모, 총사업비, 사업기간, 수요예측 등에 변경이 있는 경우 변경된 상세내역을 당초와 현재로 구분하여 기재

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 62

사업명	만흥~오천 도로 확포장공사	담당자	도로과(☎659-4071)
-----	----------------	-----	----------------

사업목적 및 필요성

- 만흥 ~ 오천간 연계도로 구축하여 지역간 접근성 개선 및 물류비용 절감
- 여수 ~ 남해 광역도로 교통망 연결 대비 및 남해안 해안관광벨트 구축

사업개요

- 기 간 : 2019. 2.~ 2027. 1.
- 위 치 : 만흥동 51-9번지 일원
- 규 모 : 도로확장 L=780m, B=21m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 16,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	16,600	9,420	-	900	6,280
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	16,600	9,420	-	900	6,280
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 32%)

- 공사 착공 : '24. 1. 19.
- 1차분 준공 : '25. 4. 17.

향후계획

- 2차분 준공 : '25. 7.
- 공사 준공 : '27. 1.

사업변경 내역

- 사업규모, 총사업비, 사업기간, 수요예측 등에 변경이 있는 경우 변경된 상세내역을 당초와 현재로 구분하여 기재

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 63

사업명	국동 남초등학교 인근 도로 개설	담당자	도로과(☎659-4077)
-----	-------------------	-----	----------------

□ 사업목적 및 필요성

- 장기미집행도로 개설로 주민 숙원사업 해결 및 화재 등 재난대비
- 구도심지역 도로망 확충으로 지역 균형발전 도모

□ 사업개요

- 기 간 : 2019. 1. ~ 2026.
- 위 치 : 국동 324-2번지 일원
- 규 모 : L=184m, B=18m(기시행 40m)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,290백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	5,290	1,867	1,723	1,200	500
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	5,290	1,867	1,723	1,200	500
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

- 실시설계용역 착수 : 2019. 8.
- 실시설계용역 준공 : 2020. 7.
- 실시계획(변경)인가 고시 : 2023. 6.
- 보상계획 열람 공고 : 2023. 7.
- 감정평가 의뢰 : 2023. 8.
- 보상 추진(계속) : 2023. 8.

□ 향후계획

- 공사추진 : 2025. 1.

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 64

사업명	본청사 별관 증축 건립사업	담당자	회계과(☎659-3221)
-----	----------------	-----	----------------

□ 사업목적 및 필요성

- 본청사 별관을 증축하고 여러 지역에 분산된 청사 기능을 해당 별관에 통합하여, 시민들에게 양질의 민원 서비스를 제공하고 공무원의 행정 처리 업무 효율성을 높이고자 본 사업을 추진함

□ 사업개요

- 기 간 : 2023. 3. ~ 2028. 2.
- 위 치 : 여수시 학동 100번지 일원
- 규 모 : 지하2층/지상6층, 연면적 17,492.9㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 62,246 백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	62,246	118	2	350	61,776
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	62,246	118	2	350	61,776
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 15%)

- 본청사 별관 증축 건립 계획 수립 : 2023. 3.
- 타당성 조사 완료(행정안전부) : 2023. 11.
- 지방재정투자심사 완료(전라남도) : 2024. 3.
- 기본 및 실시설계 착수 : 2025. 7.

□ 향후계획

- 기본 및 실시설계 완료 : 2026. 1.
- 공사 착공 : 2026. 2.
- 공사 준공 : 2028. 2.

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 65

사업명	임시청사 신축	담당자	회계과(☎659-3221)
-----	---------	-----	----------------

사업목적 및 필요성

- 본청사 별관 증축 추진을 위한 별관동 철거에 따라 별관동 부서 근무공간 마련

사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 2025. 12.
- 위 치 : 웅천동 1809-1번지 외 3필지
- 규 모 : 지상 1층, 1동, 연면적 970㎡

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	4,400	1,880	-	2,520	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	4,400	1,880	-	2,520	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

- 임시청사 신축 계획 수립 : 2023. 9. 16.
- 지방재정투자심사 완료(전라남도) : 2024. 3. 6.
- 기본 및 실시설계용역 완료 : 2025. 6. 23.

향후계획

- 공사 착공 : 2025. 8.
- 공사 준공 및 부서 배치 : 2025. 12.

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 66

사업명	RE100 전주기 공정지원 기술개발 및 실증 사업	담당자	신산업에너지과(☎659-2137)
-----	--------------------------------	-----	--------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 여수국가산업단지내 중소·중견기업의 RE100 지원을 위한 실증사업을 추진하여, RE100 및 EU 탄소국경세 등 대응한 글로벌 경쟁력을 확보하기 위함
- 신재생에너지 핵심기술 개발사업(태양광, 풍력), 에너지수요관리핵심기술 개발(RE100 전주기 공정지원 기술개발 및 실증)

□ 사업개요

- 기 간 : 2023. 9. ~ 2026. 8.
- 내 용
 1. 재생에너지 설비 구축 및 운영(목표: 태양광 3.1MW, 풍력 95kW)
- 4개 부서(시유지 10개소), 약 2,874kW
 2. 다수의 발전설비와 다수의 전기사용자를 PPA로 중개하여 운영
 3. 주민참여 RE100지원사업(시민햇빛펀드)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 11,200백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	11,200	-	6,230	4,400	570
국 비	6,400	-	3,470	2,480	450
시 도 비	900	-	540	360	-
시군구비	2,100	-	1,260	840	-
민간자본	1,800	-	960	720	120

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

- RE100 지원사업 공모 선정 : '23. 9. 13.
- 사업 협약체결(한국에너지기술평가원, 참여기관) : '23. 11. 17.
- 전기사업허가 발급 : '24. 8. 27.
- 공유재산·개발행위 허가(체육지원과, 하수도과) : '25. 1. ~ 2.
- 태양광발전소 착공(진남수영장, 장애인국민체육센터) : '25. 2.
- 공유재산 내 영구시설물 축조 변경 동의안 가결 : '25. 6. 16.

□ 향후계획

- 태양광발전소 준공(기존분) : '25. 12.
- RE100 기술 실증사업 및 시민 햇빛펀드 운용 : '26. 1. ~

□ 사업변경 내역

- 신규 시설(둔덕정수장, 학용정수장) 추가 대상지 선정

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 67

사업명	여수 영취산 진달래축제	담당자	문화예술과(☎659-4744)
-----	--------------	-----	------------------

사업목적 및 필요성

- 전국 3대 진달래 군락지인 영취산을 홍보함으로써 지역 향토축제 활성화 도모

사업개요

- 기 간 : 2024. 3. 23.(토) ~ 3. 24.(일)
- 위 치 : 여수 흥국사 산림공원 · 영취산 일원

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 100백만원(매년)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	100	-	100	-	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	100	-	100	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2024. 3. 23.(토) ~ 3. 24.(일) 영취산진달래축제 개최 완료
 - 행 사 명 : 제32회 여수영취산진달래축제
 - 주요내용 : 산신제, 개막식, 산상음악회, 진달래 꽃맵시 선발대회, 산악인등반대회, KBS 전국노래자랑, 각종 체험행사 등
 - 방문객수 : 40,000명

향후계획

- 2026년 제34회 영취산진달래축제 개최 예정

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 68

사업명	야간관광 특화도시 조성사업	담당자	관광과(☎659-3868)
-----	----------------	-----	----------------

□ 사업목적 및 필요성

- 남부권 광역관광 중심지로 도약을 위한 야간관광 콘텐츠 개발 추진
- 체류형·체험관광 중점 추진을 통한 체류관광객 증가 및 소비지출 확대 도모

□ 사업개요

- 위 치 : 여수시 일원
- 사업내용 : 야간관광 콘텐츠 및 야간명소 개발 운영 등
- 총사업비 : 32억 원(국비 12, 시비 20)
- 사업기간 : 2024. 1. ~ 2027. 12.

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	3,200	-	384	1,016	1,800
국 비	1,200	-	192	300	708
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	2,000	-	192	716	1,092
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

- 공모사업 최종 선정 : '24. 1. 31.
- 야간관광 특화도시 협의체 출범 : '24. 4. 4.
- 야간관광 특화도시 조성사업 추진계획 수립 : '24. 4. 8.
- 신규 야간관광 콘텐츠 운영(캔들라이트 콘서트 등) : '24. 7. ~
- 야간관광 특화도시 해외 마케팅 참가(타이페이국제여전) : '24. 11.

□ 향후계획

- 야간관광 감성포트 프리마켓 조성 등 : '25. 1. ~
- 야간관광 특화도시 조성 콘텐츠 지속 운영 : '25. 1. ~ '27. 12.

□ 사업변경 내역

- 24년 사업비 이월에 따른 사업 내용 변경 등

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 69

사업명	여수시 e스포츠 페스티벌	담당자	문화예술과(☎659-4749)
-----	---------------	-----	------------------

□ 사업목적 및 필요성

- e스포츠 페스티벌 개최를 통해 e스포츠 저변 확대 및 붐 조성
- 건강한 게임문화 정착 및 온 가족이 함께 즐길 수 있는 문화행사 추진

□ 사업개요

- 기 간 : 2024. 7. 20.(토) ~ 7. 21.(일)
- 위 치 : 흥국체육관
- 규 모 : 100백만원

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 100백만원(매년)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	100	-	100	-	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	100	-	100	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 여수시 e스포츠 페스티벌 개최 계획 방침 결재 : '24. 3. 14.
- 페스티벌 운영 용역 제안서 평가위원회 개최 및 협상 : '24. 4. 12. ~ 4. 25.
- 페스티벌 운영 용역 계약 체결 및 착수 : '24. 4. 29.
- 참가자 모집 및 대진표 확정 : '24. 5. 20. ~ 6. 27.
- 예선 개최(온라인) : '24. 6. 29. ~ 7. 7.
- 결선 개최(흥국체육관) : '24. 7. 20. ~ 7. 21.
- 페스티벌 운영 용역 완료 : '24. 8. 19.

□ 향후계획

- 2025 여수시 e스포츠 페스티벌 개최 추진 : '25. 1. ~ 10.

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 70

사업명	봉통항 어촌신활력 증진사업	담당자	섬발전지원과(☎659-2287)
-----	----------------	-----	-------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 어촌어항의 현대화사업 등 어민의 삶의 질 제고 및 활력이 넘치는 매력적인 공간으로 재탄생시키기 위한 사업

□ 사업개요

- 기 간 : 2024. 1. ~ 2026. 12.
- 위 치 : 여수시 남면 봉통항 일원
- 규 모 : 방파선착장 연장 및 보강, (구)선착장 철거 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,891백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	3,891	-	584	1,167	2,140
국 비	2,724	-	409	817	1,498
시 도 비	350	-	52	105	192
시군구비	817	-	123	245	450

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

- 공모사업 선정 : 2024. 1. 9.
- 지방재정투자심사 및 위(수)탁 협약체결 : 2024. 3.
- 보조금 교부신청 및 추경예산 반영 : 2024. 5.
- 기본계획 수립 용역 착수 : 2024. 5. 23.
- 주민설명회 1차, 2차 : 2024. 5. ~ 7.
- 기본계획 승인(해수부) : 2024. 11. 28.

□ 향후계획

- 시행계획 협의 및 승인(전남도) : 2025. 7.
- 사업 추진 : 2025. 10.

□ 사업변경 내역

- 해당없음

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 71

사업명	임포항 어촌신활력 증진사업	담당자	섬발전지원과(☎659-2287)
-----	----------------	-----	-------------------

사업목적 및 필요성

- 어촌어항의 현대화사업 등 어민의 삶의 질 제고 및 활력이 넘치는 매력적인 공간으로 재탄생시키기 위한 사업

사업개요

- 기간 : 2024. 1. ~ 2026. 12.
- 위치 : 여수시 돌산읍 임포항 일원
- 규모 : 방파제 연장, 월파방지벽 설치, CCTV 설치 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,953백만원

(단위 : 백만원)

구분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	4,953	-	743	1,486	2,724
국비	3,467	-	520	1,040	1,907
시도비	446	-	67	134	245
시군구비	1,040	-	156	312	572

추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

- 공모사업 선정 : 2024. 1. 9.
- 지방재정투자심사 및 위(수)탁 협약체결 : 2024. 3.
- 보조금 교부신청 및 추경예산 반영 : 2024. 5.
- 기본계획 수립 용역 착수 : 2024. 5. 23.
- 주민설명회 1차, 2차 : 2024. 5. ~ 7.
- 기본계획 승인(해수부) : 2024. 11. 28.

향후계획

- 시행계획 협의 및 승인(전남도) : 2025. 7.
- 사업 추진 : 2025. 10.

사업변경 내역

- 해당없음

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 72

사업명	운수종사자 편의 및 휴게시설 신축공사	담당자	교통과(☎659-4129)
-----	----------------------	-----	----------------

□ 사업목적 및 필요성

- 택시 운수종사자들의 장시간 운전에 따른 피로 해소, 근무여건 개선, 안전사고 예방
- 운수종사자 간 소통의 장 마련 및 감정노동 등의 스트레스 해소를 시민에게 양·질의 서비스 제공

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 6. ~ 2026. 2.
- 위 치 : 여수시 국동 159-20외 1필지
- 규 모 : 지상2층(연면적 442㎡) / 철근콘크리트

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	3,200	-	33	1,291	1,876
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	3,200	-	33	1,291	1,876

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

- 사업 설계비 반영('23년 1회 추경 80백만 원) : '23. 3.
- 지방재정투자심사 : '24. 3. 12.
- 운수종사자 쉼터 대상지 선정 : '24. 6.
- 공공건축심의위원회 심의 : '24. 9.
- 공유재산 심의 및 관리계획 의결 : '24. 9.
- 실시설계 용역 : '24. 11.~'25. 5.
- 사업비 확보 : '24. 12.
- BF예비인증 : '25. 5.
- 공사 일상감사 및 계약심사 : '25. 6.
- 착 공 : '25. 6.

□ 추진계획

- 준 공 : '26. 1.

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 73

사업명	제96차 한국관광학회 여수 국제학술대회 유치 지원	담당자	관광과(☎659-3466)
-----	--------------------------------	-----	----------------

□ 사업목적 및 필요성

- 전남 최초로 한국관광학회 국제학술대회 성공개최를 통해 남해안·남중권 관광거점도시 위상 확립과 여수를 주제로 한 학술논의의 장을 마련

□ 행사개요

- 행사명 : 제96차 한국관광학회 전남·여수 국제 학술대회
- 기간/장소 : 2024. 7. 10.(수) ~ 7. 12.(금) / 소노캄 여수
- 주제 : 첨단기술 시대의 지역관광 활성화 전략과 혁신
- 주최/주관: 전라남도, 여수시 / (사)한국관광학회 *후원 : 문체부, 관광공사 등
- 주요내용 : 학술 및 지역 특화세션, 관광공모전 및 포상 등
- 참석자 : 전남도지사, 여수시장, 학회 관계자 등 1,500여명

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 380백만원

(단위 : 백만원)

구분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	380	-	380	-	-
국비	180	-	180	-	-
시도비	100	-	100	-	-
시군구비	100	-	100	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 제96차 국제학술대회 개최 지원 협조 요청 : 23. 9. 13.
- 2024년 한국관광학회 국제학술대회 유치 계획 : 23. 10. 18.
- 학술대회 기관 및 지역세션 참여자 구성 : 24. 4. 8. ~ 6. 10.
- 연구세션 논문 모집 접수 : 24. 4. 5. ~ 6. 7.
- 보조금 교부 사전절차 이행(투자심사 등) : 24. 4. ~ 5.
- 보조금 신청 : 24. 5. 20.
- 보조금 교부(시비 100백만원) : 24. 5. 27.
- 국제학술 대회 개최 : 24. 7. 10.~7. 12.
- 보조금 정산 결과보고 : 24. 11. 12.
- 보조금 집행잔액 및 이자 수입 반납 : 24. 12. 9.

* 집행잔액 : 3,159,620원/ 이자 130,360원

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 74

사업명	제1회 여수국제해양관광포럼	담당자	해양정책과(☎659-3964)
-----	----------------	-----	------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 여수세계박람회장을 중심으로 한 글로벌 K-해양관광산업의 발전방안을 모색하고 해양관광 최신기술 및 선도적 트렌드 공유
- 국제포럼을 통해 해양관광자원 발굴 및 활성화 방안 모색
- 박람회장 사후활용 이해관계자와 민간 참여로 국민과 함께하는 박람회장 활성화 비전 공유 및 재개발 사업 홍보

□ 사업개요

- 기 간 : 2024. 12. 16. ~ 12. 18.
- 위 치 : 여수세계박람회장 일원
- 규 모 : 국내외 참석자 2,042명

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 550백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	550	-	550	-	-
국 비	500	-	250	-	-
시 도 비	200	-	100	-	-
시군구비	200	-	100	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	100	-	100	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2024년 제1회 여수국제해양관광포럼 개최 : '24. 12. 16.~18.
- ※ 2025년 국비(정부 추경) 미반영으로 사업 미추진

□ 향후계획

- 2026년 제2회 여수국제해양관광포럼 예산 수립 및 추진

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 75

사업명	무선산공원 조성사업	담당자	공원과(☎659-4634)
-----	------------	-----	----------------

□ 사업목적 및 필요성

- 장기미집행 도시계획 도시공원 토지보상 및 중장기 투자계획에 의한 재정 투자사업의 원활한 추진을 위함
- 도시계획시설로 결정된 장기미집행공원 보상 지연으로 인한 사유 재산권 침해 해소 및 도시공원 실효를 방지하여 시민들의 휴식 공간을 확보하고자 함

□ 사업개요

- 기 간 : 2020. 6. ~ 2027. 6.
- 위 치 : 여수시 소라면 죽림리 2-3번지 일원
- 규 모 : 875,000m²(243필지)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 48,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	48,200	8,628	3,309	24,267	11,996
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	7,400	3,400	-	147	3,853
지 방 채	40,800	5,228	3,309	24,120	8,143

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

- 토지매수 현황

(단위: 천m²)

공원명	총 대상		기 매입			미 매입		
	면적	필지	면적	필지	비율(%)	면적	필지	비율(%)
무선산공원	875	243	706	189	80.6	169	54	19.4

- 무선산 사유토지 매입 보상협의를(1~3차) : '24. 5. ~ 11.
- 협의보상 실시(37억 원) : '24. 5. ~ '25. 5.
- 1~3차 수용재결 보상금 집행((174억 원) : '25. 2.~ 6.

□ 향후계획

- 재감정평가 추진 및 수용재결 신청 : '25. 8. ~
- 4차 수용재결 보상금 집행(63억 원) : '25. 9.

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 76

사업명	자산공원 조성사업	담당자	공원과(☎659-4634)
-----	-----------	-----	----------------

□ 사업목적 및 필요성

- 장기미집행 도시계획 도시공원 토지보상 및 중장기 투자계획에 의한 재정 투자사업의 원활한 추진을 위함
- 도시계획시설로 결정된 장기미집행공원 보상 지연으로 인한 사유 재산권 침해 해소 및 도시공원 실효를 방지하여 시민들의 휴식공간을 확보하고자 함

□ 사업개요

- 기 간 : 2020. 6. ~ 2027. 6.
- 위 치 : 여수시 수정동 75번지 일원
- 규 모 : 227,000m²(319필지)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 26,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	26,600	7,013	7,675	4,436	7,476
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	12,500	7,000		130	5,370
지 방 채	14,100	13	7,675	4,306	2,106

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 92%)

- 토지매수 현황

(단위: 천m²)

공원명	총 대상		기 매입			미 매입		
	면적	필지	면적	필지	비율(%)	면적	필지	비율(%)
자산공원	227	319	211	266	92	16	53	8

- 자산 사유토지 매입 보상협의(1~3차) : '24. 7. ~ 11.
- 협의보상 실시(81억 원) : '24. 5. ~ '25. 5.
- 1~2차 수용재결 보상금 집행(17.9억 원) : '25. 2.~ 6.

□ 향후계획

- 재감정평가 추진 및 수용재결 신청 : '25. 8. ~
- 3차 수용재결 보상금 집행(19억 원) : '25. 11.

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 77

사업명	웅천 마리나항만 개발사업	담당자	해양정책과(☎659-3976)
-----	---------------	-----	------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 『여수시 웅천 마리나 항만개발사업』대상지는 해양수산부의 제1차 마리나항만 기본계획에 반영된 지구로 해양수산부 ‘국가지원 거점형 마리나항만 개발사업’ 공모에 따라 웅천 마리나항만 개발계획을 수립하고 국가지원 거점형 마리나항만 사업 대상지로 선정되었음
- 최근 증가 추세인 해양관광인구를 감안할 때 장래 마리나 수요에 대응하기 위한 마리나항만 건설이 필요하며, 본 사업지의 배후에 위치한 웅천지구 택지조성사업과 연계하여 국제적인 해양레저 관광도시로 조성하고자 함

□ 사업개요

- 기간/위치 : 2016~2030년 / 여수시 웅천동 1874번지 전면 해상 일원
- 규모 : 300선석(해상 150, 육상 150) / 164,890㎡(해상 95,865, 육상 69,025)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 116,543백만원 (단위 : 백만원)

구분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	116,543	4,563	296	26,041	85,643
국비	29,014	-	-	1,041	27,973
시군구비	87,529	4,563	296	25,000	57,670

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 0%)

- 거점형 마리나항만 개발사업 사업계획 공모 : '14. 12. 18.
- 국가지원 거점형 마리나항만 개발사업 대상지 선정 : '15. 7. 27.
- 마리나항만 개발사업 실시협약체결(여수시↔해양수산부) : '16. 2. 24.
- 타당성 조사 결과 통보(행안부→전남도→여수시, B/C 0.97) : '18. 5. 3.
- 지방재정 (중앙)투자심사 완료(조건부 2단계) : '18. 11. 6.
- 사업계획 승인 및 사업시행자 지정(해양수산부) : '20. 6. 19.
- 마리나항만구역 지정 고시 : '20. 11. 26.
- 공유수면 점용·사용 승인 : '21. 3. 26.
- 사업계획 및 마리나항만구역 지정 변경 승인(해양수산부) : '22. 6. 3.
- 해양공간적합성협의 완료(해양수산부→여수시) : '22. 8. 2.
- 실시설계 기술자문위원회 자문 결과 알림 및 송부 : '22. 9.
- 공유수면 매립면허 협의신청(여수시→전라남도→여수해수청) : '22. 9. 27.
- 지방재정 중앙투자심사 2단계 심사 반려 : '23. 8. 29.
- 마리나항만 개발사업 실시계획 승인 : '23. 9. 26.
- 타당성 재조사 의뢰 및 약정 체결 : '23. 10. ~ 12.
- 지방재정 투자심사 재의뢰(여수시 → 전남도 → 행정안전부) : '24. 7. 31.
- 타당성 재조사 결과 통보(행안부→여수시, B/C 0.69) : '24. 8. 7.
- 지방재정 (중앙)투자심사 완료(조건부) : '24. 10. 21.
- 1단계 토목공사 계약심의 : '24. 10. 29.

□ 향후계획

- 1단계 토목공사 및 용역 계약 의뢰 : '26. 1.
- 토목공사, 건설사업관리용역, 사후환경영향조사용역 추진 : '26. 4. ~

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 78

사업명	제15회 여수국제미술제	담당자	문화예술과(☎659-4738)
-----	--------------	-----	------------------

사업목적 및 필요성

- 국내외 미술 교류를 통해 지역 미술의 발전을 도모하고 시민의 문화향유 기회 확대

사업개요

- 기 간 : 2024. 8. 30. ~ 10. 3.
- 위 치 : 여수 엑스포장 D전시홀(D1, D2, D3, D4)
- 규 모 : 29백만원

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 29백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	29	-	29	-	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	29	-	29	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2024 여수국제미술제 추진위원회 위촉식 : '24. 6.
- 보조금 교부결정 및 송금 : '24. 6.
- 행사계획 수립 : '24. 7.
- 2024 여수국제미술제 개최 : '24. 8.

향후계획

- 2025 여수국제미술제 개최 : '25. 9. 1. ~ 9. 30.

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 79

사업명	원도심권 노인복지관 건립	담당자	노인장애인과(☎659-3733)
-----	---------------	-----	-------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 원도심권 노인분들의 여가활동 공간 부족문제를 해결하여 어르신들의 건강하고 활기찬 노후생활과 삶의 질 향상에 기여

□ 사업개요

- 기 간 : 2019년 ~ 2026년
- 위 치 : 여수시 관문동 855번지
- 규 모 : 연면적 2,138.74㎡(지상 5층) / 부지 2,257㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 14,693백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	14,693	5,487	5,487	7,300	1,906
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	7,393	5,487	5,487	-	1,906
지 방 채	7,300	-	-	7,300	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

- 타당성조사 및 기본계획수립 용역 추진 : '19. 2. ~ 5.
- 건축기획 용역 추진 : '21. 1. ~ 6.
- 토지보상 협의 : '21. 6. ~ '23. 12.
- 기본 및 실시설계 용역 : '21. 12. ~ '24. 12.
- 지장물 철거공사 : '23. 9. ~ '24. 2.
- 지방재정 투자심사 재심사 : '24. 9. 27.
- 일상감사 및 계약심사 완료, 건축허가 취득 : '24. 11.
- 동백노인복지관 착공 : '24. 12. 11.

□ 향후계획

- 동백노인복지관 준공 및 개관 : '26. 4.

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 80

사업명	여수형 청년임대주택 지원사업	담당자	건축과(☎659-4092)
-----	-----------------	-----	----------------

사업목적 및 필요성

- 청년·신혼부부에게 일정 기간 무상으로 임대주택을 지원하여 청년층 자립 및 정착 유도

사업개요

- 기 간 : 2024년~2028년(5개년)
- 위 치 : 전라남도 여주시 문수동 450-1번지
- 규 모 : 공동주택 200호

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 14,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	14,000	-	1,052	1,557	11,391
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비		-	1,052	1,557	11,391
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 21%)

- 2024년 여수형 청년임대주택 17호 입주
- 2025년 여수형 청년임대주택 25호 입주(누계 42호)

향후계획

- 2026~2028년 여수형 청년임대주택 158호 공급

사업변경 내역

- 해당없음

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 81

사업명	충무동 도시계획도로개설	담당자	도로과(☎659-4076)
-----	--------------	-----	----------------

사업목적 및 필요성

- 도시기반시설 확충으로 구도심지역 주거환경 개선
- 장기미집행 도시계획도로 개설로 주민 숙원 해결 및 화재 등 재난대비

사업개요

- 기 간 : 2019. 8. ~ 2026. 12.
- 위 치 : 여수시 충무동 63-27번지 일원
- 규 모 : 도로개설 L= 263m, B= 6~8m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,680백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	2,680	1,506	400	400	374
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	2,680	1,506	400	400	374

추진상황(추진단계 및 진도 : 75%)

- 관리계획 변경 및 실시계획인가(1,2공구) : 2020. 6. 25.
- 실시계획용역 착공(3공구) : 2022. 8. 10.
- 공사 착공(1,2공구) : 2023. 6. 23.
- 공사 준공(1,2공구) : 2025. 7. 2.

향후계획

- 관리계획 변경 및 실시계획인가(3공구) : 2025. 12.
- 공사추진 : 2026. 3.
- 공사준공 : 2026. 12.

사업변경 내역

- 해당없음

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 82

사업명	제2회 여수시 국제 웹페스트 개최	담당자	관광과(☎659-3872)
-----	--------------------	-----	----------------

□ 사업목적 및 필요성

- 세계적 규모의 웹드라마 및 웹영화 국제 페스티벌 개최로 여수관광 홍보
- 레드카펫 및 어워즈로 여수시 국내·외 인지도 향상 및 우수성 홍보

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 9. 10.(수) ~ 9. 13.(금) / 4일간
- 위 치 : 여수 세계박람회장 엑스포컨벤션센터 일원
- 주최/주관 : 여수시/제2회 여수 국제 웹드라마 영화제 조직위원회
- 주요행사 : 개·폐막식, 레드카펫, 어워즈, 포럼, 관계자 팸투어 등
- 행사규모 : 1,200여명[관계자 200(해외 60, 국내 140), 관람객 1,000]
- 출품작품 : 2,341편(해외 1,383, 국내 958)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비: 1,029백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	1,029	-	297	349	383
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	1,029	-	297	349	383
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

- 기본계획 수립 : '25. 2. 22.
- 대행사 선정 및 계약 : '25. 4. 4.
- 국내외 작품 공개 모집 : '25. 5. 1. ~ 6. 30.
- 작품 선정위원회 구성 및 작품 심사 : '25. 7.

□ 향후계획

- 행사 종합 추진 계획 수립 : '25. 8.
- 행사 온·오프라인 홍보 : '25. 8.
- 제2회 여수 국제웹드라마 영화제 추진 : '25. 9. 10. ~ 9. 12.

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 83

사업명	개도 섬어촌 문화센터 건립	담당자	섬박람회대책과(☎659-2275)
-----	----------------	-----	--------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 여수, 전남권의 섬 문화 거점 기능 수행 시설 필요
- 2026여수세계섬박람회 부행사장으로 섬의 가치 이해와 중요성을 인식하는 공간
- 제4차 도서종합개발사업(행정안전부)으로 섬어촌 문화센터를 활용하여 섬 관광객 유치를 통한 지역경제 활성화 및 도서주민 정주여건 개선
- 박람회 기간 '섬, 바다와 미래를 잇다'라는 박람회 주제와 연계한 섬을 알리는 특화된 전시관으로 구현

□ 사업개요

- 기 간 : 2023년 ~ 2026년
- 위 치 : 여수시 화정면 개도리 1819번지 일원
- 규 모 : 섬어촌 문화센터 건립(지상 2층, 건축면적 780㎡, 연면적 1,128㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 6,600백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	6,600	46	998	3,580	1,976
국 비	4,800	37	887	2,775	1,101
시 도 비	600	5	111	346	138
시군구비	1,200	4		459	737

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

- 섬어촌 문화센터 건립 도서종합개발사업 신청(섬발전지원과) : '22. 4. 28.
- 섬어촌 문화센터 건립 기본 및 실시설계 착수 : '24. 1. 26.
- 도 투자심사 완료 : '24. 12. 10.
- 섬어촌 문화센터 건립사업 계약 체결 및 착공 : '24. 12. 16.
- 섬어촌 문화센터 건설사업관리용역 착수 : '25. 7. 3.

□ 향후계획

- 섬어촌 문화센터 건립사업 준공 : '26. 5.
- 전시연출 조성(섬박람회조직위원회) : '26. 5.~11.