

18 도실, 봉양, 석교 소하천 정비공사

<건설방재과>

<사업개요>

- ◇ 위 치: 돌산읍 평사리 도실천 등 3개 하천
- ◇ 사업량: 하천정비 L= 2.9km
- ◇ 사업비: 총괄 61억원(국비 30.5, 시비 30.5)
 - 1차분 27억원(국비 13.5, 시비 13.5)
 - 2차분 34억원(국비 17, 시비 17)
- ◇ 사업기간: 2015. 5.~2016.12.

필요성

- 미개수 하천으로 매년 약간의 호우시에도 침수피해 발생
- 자연친화적 하천정비로 하천 생태계 보전 및 친수환경 정비

추진상황

- 실시설계 용역 : 2014.10.20.~2015. 6. 8.
- 전라남도 계약심사 완료 : 2015. 4.23.
- 공사 착공(1차분) : 2015. 5.
- 공사 준공(1차분) 및 2차분 착공: 2016. 2.

추진계획

- 공사 완료(2차분 및 총괄) : 2016.12.

연도별 투자계획

(단위: 억 원)

총사업비		2015년 까지		2016년		2017년 이후		
재원별	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	
계	61		27		34		0	
국비	30.5	하천정비 L=1.2km	13.5	하천정비 L=1.7km	17		-	
도비	-		-			-		-
시비	30.5		13.5			17		-

위치도 및 사진대장

