

67 농어촌지역 제3단계 상수도 확충

<상수도과>

<사 업 개 요>

- ◇ 위 치 : 여수시 소라면, 율촌면, 화양면 일원
- ◇ 사 업 량 : 관로 45.2km
- ◇ 총사업비 : 69.7억 원(국비 48.79, 도비 6.27, 시비 14.64)
- ◇ 사업기간 : 2015. 8. ~ 2017. 8.(공정율 5%)
- ◇ 시 공 사 : (주)성암토건 염창곤
- ◇ 감 리 사 : 신명건설기술(주), (주)도화엔지니어링

필 요 성

- 농어촌 및 도서지역 미급수 지역에 양질의 수돗물 공급으로 도·농 지역 균형 개발 촉진

추진상황

- 2013. 3.28. : 실시설계 준공
- 2014. 5.24. : 투·융자 심사 완료(중앙)
- 2015. 4. 9. : 설계자문위원회 심의
- 2015. 6. 3. : 지방상수도 사업 인가
- 2015. 6. 4. : 계약심사 결과 통보
- 2015. 8. 7. ~ 2016. 2. 2. : 1차분 추진
- 2016. 2.29 : 2차분 공사 착공

추진계획

- 2017. 8. : 사업 완료

연도별 투자계획

(단위 : 억원)

총사업비		2015년 까지		2016년		2017년 이후	
재원별	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
계	69.7	관로 5km	4.28	관로13km	18.57	가압장 1개소 관로27.2km	46.85
국 비	48.79		3		13.00		32.79
도 비	6.27		0.39		1.67		4.21
시 비	14.64		0.89		3.90		9.85

위치도 및 조감도

