



등록번호	기획예산담당관-9319
등록일자	2023. 05. 24.
결재일자	2023. 05. 24.
공개구분	비공개(5)

주무관	기획팀장	기획예산담당관
김란	남기복	전결 2023. 5. 24. 박형열
협조자		

'23년 1분기 부진 공약 추진계획 보고회
개최 결과 보고



여 수 시
(기획예산담당관)

'23년 1분기 부진 공약 추진계획 보고회 개최 결과 보고

1 보고회 개요

- 일시/장소 : 2023. 5. 24.(수) 09:00 ~ 10:00 / 본청사 상황실
- 참석자 : 부시장, 담당 부서장 18명, 팀장(대참) 3명
- 보고대상 : 부진 공약 31건
- 보고내용 : 부진 공약 문제점 및 대책 마련, 향후계획 보고

2 공약개요

- 공약확정 : 7개 분야, 78개 공약, 93개 사업
- 분야별 현황

계	분야						
	소통융합 열린도시	인재육성 산업도시	문화예술 복지도시	해양관광 휴양도시	기후변화 선도도시	여수만 르네상스 현실	시민중심 정주환경 조성
93개	9	17	24	17	4	8	14

3 추진상황

- 공약이행율 : 54.3%

※ 이행율 계산식 : (완료공약수/총공약수) × 100 + (추진공약수/총공약수) × 5

- 공약이행 현황

공약수	완료	완료 계속	정상 추진	일부 추진
93개	2	6	52	33

- 예산확보 현황

(단위:백만원)

총사업비	'23년 필요액	'23년 확보액				
		총액	국비	도비	시비	기타
2,213,652	171,333	158,343	43,093	10,662	79,046	25,542

4 개최 결과

- (총괄 보고) '23년 1분기 공약사업 추진실적 점검개요 및 추진현황, 점검결과 및 추후 실적관리 보고

※ (점검결과) 전체 공약 이행률은 54.3%로 올해 목표인 30%를 넘겨 계획을 웃도는 실적으로 공약 이행은 무난한 편
 (실적관리) 이행목표 대비 부진 공약은 문제점 파악 및 대책 마련, 향후계획 보고 등을 통하여 정상 추진되도록 노력할 예정

- (부서 보고) 부진 공약 문제점 및 대책 마련, 추후계획 보고

* 부진(일부 추진) 공약 기준: '23. 1분기 이행목표 미달성

5 부서장 당부말씀

□ 총괄

- 전반적으로 보고를 받아보니 공약 이행을 위하여 부서에서 노력을 많이 하고 있음. 외부 여건상 사업 추진이 지연되는 부분이 있지만 부서장의 의지가 있다면 충분히 정상 추진이 가능할 것으로 보임
- 공약은 단체장과 시민과의 약속이므로 부서에서 관심을 갖고 우선하여 추진해야 함. 공약사항을 면밀히 살펴보고 시민이 체감할 수 있는 내용은 추가하고, 추진이 어려운 부분은 대안을 제시할 수 있도록 부서장께서 의지를 가져주기 바람
- 여건상 지연되고 있는 공약도 임기 내 완료될 수 있도록 많은 노력 부탁

드리며, 다음 공약 보고 시 담당자 이름 등을 기재하여 사업에 책임감을 갖도록 보완 바람

□ 사업별 지시사항

- [미평동 행정복지센터 신축] 국토부에서 추진하는 도시재생 인정사업' 공모와 생활SOC 복합화사업', 두 사업을 같이 고려하여 추진하기 바람
- [여수문화예술재단 설립] 재단 설립을 협의하는 과정에서 지연되는 부분들을 잘 보완하여 추진하기 바람
- [남산공원, 문화예술행사 대표 공원 활용] 남산공원 조성사업이 마무리 되기 전에 공원을 어떻게 활용할 지 다양한 방법들을 생각해보기 바람
- [군내리 방답진성 국가사적 지정 추진] 국가사적 지정이 현실성이 있는지 먼저 따져보고, 현실성이 있다면 프로세스(흐름도)를 명확히 만들기 바람. 우리시의 여건과 문화재 위원 설득 방안, 국가사적 지정 객관성, 필요성 및 당위성, 소요시기, 직접 추진 여부 등을 세부적으로 살펴본 후 추진하기 바람
- [산업단지 주차여건 개선을 위한 기반시설 정비] 영산강유역환경청과 이견에 대해 우리시의 의견을 관철시킬 확실한 해법을 마련하기 바람
- [수산부산물(굴패각 등) 친환경 처리시설 설치] 전남도 추경 시기 확인 바람. 시유지 확보 없이는 국비 지원은 어렵다는 기재부의 입장에 따라 해수부의 국고지원 사업 추진이 힘들 것으로 예상되므로, 전남도의 시범사업 추진에 가능성을 두고 관계자와 도의원 등 협조를 구하기 바람

- [여서·문수지구 활성화 및 도시관리계획 정비] 사업내용을 보면 여서·문수지구 활성화 내용이 아니라, 그에 대한 방안으로 도시관리계획을 정비하는 내용으로 이해됨. 공약명 변경을 고민해보기 바람
- [웅천·여문지구 교통환경 개선] 두 사업 비교 후 대안 선정 시기가 궁금함. 사업비용도 문제이나 시내 교통 흐름이 원활해지면 IC부분에서 막힐 수 있으니 잘 검토해 주시기 바람. 우리시 교통정책에 대한 외부의 관심이 높음을 감안하여 추진하기 바람
- [반려동물 놀이공원 조성] 놀이공원 조성 개소수와 장소를 구체화하여 추진하기 바람

6 향후계획

- 민선8기 공약사업('23. 2분기) 추진실적 제출 : '23. 7. 14.

사 진 대 장



붙임 2023년 1분기 부진 공약 보고회 자료 1부. 끝.