

민선8기 공약사업 실천계획서
- 2023년 4/4분기 실적 -

- 목 록 -

관리 번호	공 약 사 항	사 업 내 용	추진율	담당 부서
1 소통화합 열린도시				
1-1	시민 중심 열린 시정을 위한 "여수 통통"과 "시장과의 대화" 운영	<ul style="list-style-type: none"> • 시장이 간다! 여수 통통(매월 1회) • 여수시장과의 대화(매월 개최) - 시민과 소통으로 고충민원 해결 및 소통 행정 추진 	100%	시민소통 담당관
1-2	시민·국민 시정 아이디어 공모	<ul style="list-style-type: none"> • 국민신문고, 시 홈페이지 등을 통한 시정 발전 아이디어 공모 및 제안심사실무위원회 운영으로 시민의 시정참여 기회 확대 	100%	기획예산 담당관
1-3	공공갈등 공론화위원회 구성 및 자치분권협의회 구성·운영	<ul style="list-style-type: none"> • 여수시 갈등 예방과 해결에 관한 조례에 따라 여수시 공공갈등관리심의위원회 및 공공갈등조정협의회 구성 - 갈등으로 인한 사회적 비용 지출 방지 및 지역사회 통합 이바지 • 여수시 자치분권 촉진 및 지원 조례에 따라 여수시 자치분권협의회 구성 - 시민소통과 시정공유로 자치분권 정책 개발 및 실현 	100%	시민소통 담당관
1-4	전남시청자미디어센터 건립	<ul style="list-style-type: none"> • 구)문수청사를 활용하여 시민에게 다양한 맞춤형 미디어 교육 참여기회 제공 	25%	문 화 예술과
1-5	여순사건 평화공원 여수 유치	<ul style="list-style-type: none"> • 여순사건 평화공원 조성 공감대 형성 및 여수 유치 당위성 적극 피력 • 여순사건 기념공원 조성 마스터플랜 수립 	10%	총무과
1-6	미평동 행정복지센터 신축 이전	<ul style="list-style-type: none"> • '95년 준공 후 27년된 건축물로 청사 신축 순기에 따라 신축 추진 필요 • 미평동 주민자치위원회 등과 협의하여 대체 부지 선정 후 추진(도시재생 공모 사업 미선정) 	5%	회계과
1-7	스마트시티 조성 (스마트도시계획 수립)	<ul style="list-style-type: none"> • 여수시 스마트도시계획을 수립하여 도시 경쟁력 확보 및 4차 산업 혁명 등 사회 환경 변화 대응 	80%	스마트 정보과

관리 번호	공 약 사 항	사 업 내 용	추진율	담당 부서
1-8	여수시 전역 공공 와이파이 구축	<ul style="list-style-type: none"> 공공와이파이 구축 계획 수립을 통하여 여수시 전역에 점진적 서비스 확대 시민과 관광객의 무료 인터넷 서비스 이용으로 통신료 절감 및 이용 편의성 제공 	25%	스마트 정보과
1-9	지능형 민원담당 챗봇(Chatbot) 서비스 활성화	<ul style="list-style-type: none"> 24시간 시공간 제약없이 민원 상담이 가능한 지능형 챗봇 도입을 통하여 민원 만족도 향상 	100%	스마트 정보과

② 인재육성 산업도시

2-1	지역상품 우선구매 등 적극 추진	<ul style="list-style-type: none"> 수의계약 순번제 지속추진으로 투명한 계약 행정 실현 투명하고 공정한 계약시스템 구축으로 지역업체 우선 계약 및 균등 안배 추진 	100%	회계과
2-2	여수시 공공배달앱 「쌍쌍여수 먹깨비」 운영 강화	<ul style="list-style-type: none"> 공공배달앱 리뉴얼 출시 및 이벤트 지원을 통하여 관내 소상공인 배달앱 수수료 부담 경감 	100%	지 역 경제과
2-3	소기업·소상공인 노란우산공제 가입장려금 지원 확대	<ul style="list-style-type: none"> 노란우산 공제 가입장려금 지원 확대를 통하여 관내 소상공인 보호 ※ (당초)2만원 ⇒ (확대)3만원 	100%	지 역 경제과
2-4	섬섬여수페이 추가 할인지역 확대	<ul style="list-style-type: none"> 타지역 관광객의 상대로 한 진남상가 추가할인을 통하여 소비 촉진 및 지역간 소득 불균형 해소 	100%	지 역 경제과
2-5	전통시장 등 스마트 쇼핑환경 개선	<ul style="list-style-type: none"> 관내 연매출 10억원 이하 소상공인을 대상으로 스마트 상점가 지원사업 추진 시장 환경 변화 대응으로 상점가 경쟁력 향상 및 소상공인 매출 증대 	100%	지 역 경제과
2-6	지역사회·수산업계 대타협을 통한 남면·삼산면권 해상풍력단지 조성	<ul style="list-style-type: none"> 자자체 주도의 해상풍력사업 추진으로 주민 및 어민의 수익모델 창출 (1단계) 사업자 협의체 구성, 단지개발 계획 공모 선정 (2단계) 산업부, 집적화단지 신청(1,2차) (3단계) 환경영향평가, 이익공유, 보상협의 개발행위허가 등 (4단계) 착공 및 준공 	30%	에너지 정책과

관리 번호	공 약 사 항	사 업 내 용	추진율	담당 부서
2-7	농어촌 자연마을 태양광 설치 지원	<ul style="list-style-type: none"> • 농어촌 지역 주택에 신재생에너지원 설비 설치 지원으로 친환경 마을 조성 및 주민 에너지 이용비 절감 	100%	에너지 정책과
2-8	묘도 에코 에너지 허브 조성	<ul style="list-style-type: none"> • 묘도동 일대 탄소중립 생태계를 갖춘 에너지 생산, 유통, 활용 거점 구축 • 에너지 클러스터 구축으로 온실가스 감축 및 지역 균형 발전 	25%	에너지 정책과
2-9	여수산단 에너지 자급자족 인프라 구축	<ul style="list-style-type: none"> • 여수산단 내 친환경 신재생에너지 생산 시설 및 통합 에너지관리 시스템 구축 	30%	에너지 정책과
2-10	여수산단 지역민(청년) 우선 채용 추진	<ul style="list-style-type: none"> • 국가산단 공장 37개사에 대하여 여수산단 지역민(청년) 우선 채용 협약 추진을 통하여 지역민 일자리 고용확대 	60%	산 업 지원과
2-11	여수국가산단 생태산업개발 기반 사업 추진	<ul style="list-style-type: none"> • 산단 내 발생하는 부산물을 통하여 생태 산업개발 기반 구축으로 온실가스 감축 및 기업 경쟁력 강화 	40%	산 업 지원과
2-12	산업단지 주차여건 개선 기반 시설 정비	<ul style="list-style-type: none"> • 국가산단 재생사업 지구계획 수립 용역 및 오천일반산업단지 재생사업을 통하여 노후된 산업단지 기반시설 정비 • 주차장 등 근로자 편의 시설 확충으로 근로자 만족도 향상 	20%	산 업 지원과
2-13	청년 창업 지원 확대	<ul style="list-style-type: none"> • 여수시 청년발전 기본 조례에 따라 청년 대상 창업 지원 사업 운영 - 청년도전 창업 지원사업 및 청년 소상공인 맞춤형 컨설팅 • 청년 정착기반 마련으로 인구 유출 방지 및 일자리 창출 	100%	청 년 일자리과
2-14	여수국가산단 환경·안전 플랫폼 구축	<ul style="list-style-type: none"> • 통합관제센터 상황실 인프라 및 환경 모니터링 시스템 구축(IoT 환경오염측정 등) • 여수산단 재난대응 통합 인프라 구축 - 화학배관 실시간 안전 모니터링 시스템 및 내진안전성 평가 시스템 등 	100%	산단환경 관리과

관리 번호	공 약 사 항	사 업 내 용	추진율	담당 부서
2-15	농기계임대사업소 분점 설치	<ul style="list-style-type: none"> • 돌산읍 일원에 농기계임대사업소 부지 매입, 기반조성, 건물 신축을 통하여 원거리 지역 임대농가 불편해소 및 임대농가 만족도 향상 	35%	농 촌 진흥과
2-16	여수 맞춤형 미래 스마트팜 조성	<ul style="list-style-type: none"> • 시설원에 희망농가를 대상으로 여수형 첨단 시설하우스 신축(10개소) 및 ICT 융복합 기술 투입 • 지속가능 농업 실현 및 미래농업 교육장으로 활용 	20%	기 술 보급과
2-17	울촌산단 조기 개발 및 지방산단 확충	<ul style="list-style-type: none"> • 광양항 울촌 융복합 물류단지 조성 및 울촌제2산업단지 조성 • 여수국가산단 내 부족한 용지 공급으로 입주기업 사업 안정화 및 생산유발 효과 기대 	60%	공 영 개발과

3 문화예술 복지도시

3-1	신혼부부 다자녀 가정 주택구입 및 임차료 대출금 이자 지원 확대	<ul style="list-style-type: none"> • 신혼부부 주택 전세자금 대출 이자 지원 사업의 지원 자격 확대 및 지급 기준 변경으로 주거비 부담 완화 및 안정적인 주거 정착 유도 - (지원자격) 혼인 5년 이내 → 7년 - (지급기준) 실제 이자납부액 기준 - (지원기간) 36개월 → 60개월 	100%	청 년 일자리과
3-2	전라좌수영 겸 최초 삼도수군통제영 옛 성터 거리 조성	<ul style="list-style-type: none"> • 전라좌수영성을 중심으로 한 옛 성터 거리 조성을 통하여 지역 역사교육문화 관광자원으로 활용 	23%	문 화 유산과
3-3	군내리 방답진성 국가사적 지정 추진	<ul style="list-style-type: none"> • 돌산 방답진성의 도 기념물, 사적 지정 추진을 통하여 교육관광 및 역사공원으로 활용 	40%	문 화 유산과
3-4	여수문화예술재단 설립	<ul style="list-style-type: none"> • 문화예술 분야 시민 수요 증대로 지역에 맞는 전문화된 문화예술 활성화를 위한 문화예술재단 설립 • 문화예술 트렌드 변화에 대응 및 맞춤형 정책 실현 	20%	문 화 예술과

관리 번호	공 약 사 항	사 업 내 용	추진율	담당 부서
3-5	e스포츠(전자스포츠) 대회 유치	<ul style="list-style-type: none"> e스포츠 대회 유치를 통해 지역민을 위한 e콘텐츠 확대 	100%	문 화 예술과
3-6	거리문화공연 지원 확대	<ul style="list-style-type: none"> 특화된 거리문화공연 사업규모 확대를 통한 시민과 관광객에게 다양한 문화예술 감상 및 체험기회 제공 	100%	문 화 예술과
3-7	남산공원, 문화예술행사 대표 공원 활용	<ul style="list-style-type: none"> 남산공원 조성사업 완료에 따라 각종 문화예술 행사 추진 및 예술작품 설치로 문화예술도시 구현 	10%	문 화 예술과
3-8	대학생 학자금 대출이자 지원	<ul style="list-style-type: none"> 여주시 대학생 학자금 대출이자 지원에 관한 조례 제정을 통하여 대학생들의 경제적 부담을 완화 ※ 한국장학재단에서 대출받은 장학금의 발생이자 전액 지원 	100%	평 생 교육과
3-9	학생 중심 맞춤형 교육경비 지원 사업 확대	<ul style="list-style-type: none"> 맞춤형 학교지원 사업 확대 및 행복교육지원센터 운영 등을 통한 교육수요자 중심의 프로그램 다양화 교육경비 효율적 운영으로 지역 우수인재 양성 및 행복교육도시 기반 구축 	75%	평 생 교육과
3-10	지역 맞춤형 노인일자리 지원 확대	<ul style="list-style-type: none"> 노인일자리사업(자체)의 연차별 확대를 통하여 어르신 노후생활 보장 및 삶의 질 향상 ※ (목표) 9,000명 	100%	노 인 장애인과
3-11	오손도손 보금자리사업 확대	<ul style="list-style-type: none"> 보금자리사업의 연차별 확대 및 여가 프로그램 운영으로 독거노인의 안전한 노후생활 지원 ※ ('22) 34개소 ⇒ ('26.) 56개소 	40%	노 인 장애인과
3-12	저소득층 노인급식사업 확대	<ul style="list-style-type: none"> 저소득층 결식우려 어르신을 대상으로 무료 급식 및 경로식당 확대로 노후생활 보장 ※ ('22) 888명 ⇒ ('25.) 1,000명 	50%	노 인 장애인과

관리 번호	공 약 사 항	사 업 내 용	추진율	담당 부서
3-13	장애인 커뮤니티센터 설치	<ul style="list-style-type: none"> 장애인 커뮤니티센터 건립을 통하여 장애인복지통합 플랫폼을 구축하여 장애인의 삶의 질 향상에 기여 	10%	노 인 장애인과
3-14	노인취업 교육지원 강화	<ul style="list-style-type: none"> 노인일자리 수행기관(노인복지관, 여수 시니어클럽)을 통한 노인취업 교육지원으로 취업희망 어르신 교육 활성화 및 노인 취업인력 양성 	50%	노 인 장애인과
3-15	생존수영 교육, 유아까지 확대	<ul style="list-style-type: none"> 어린이집과 유치원 재원 아동(7세)을 대상으로 생존수영 교육 지원을 통하여 안전한 물놀이 방법 습득 및 안전사고 대처 능력 함양 	100%	여 성 가족과
3-16	24시 돌봄 플랫폼 구축	<ul style="list-style-type: none"> 여수시육아종합지원센터 누리집을 통해 24시 돌봄 플랫폼을 구축하여 돌봄서비스 제공기관 원스톱 정보 제공 수요자 중심 맞춤형 서비스 지원 및 부모의 양육부담 해소 	100%	여 성 가족과
3-17	초등 저학년 돌봄서비스 개선	<ul style="list-style-type: none"> 아이나래행복센터(2개소) 주말 확대 운영으로 주말돌봄이 필요한 초등학생의 돌봄서비스 공백 해소 	100%	여 성 가족과
3-18	경력단절 여성 취업 및 사회활동 지원	<ul style="list-style-type: none"> 여성창업교육훈련과정 및 여성창업경진대회를 통한 경력단절여성의 경제적 자립 여건 마련 및 사회적 참여 확대 ※ 수행기관: 여수여성인력개발센터 	100%	여 성 가족과
3-19	일상회복지원금 1인당 30만원 지급	<ul style="list-style-type: none"> 전시민 일상회복지원금 지급으로 코로나19 장기화에 따른 시민 피로도 해소 및 지역경제 활성화 기여 	100%	안 전 총괄과
3-20	어르신 무료 시내버스 운영	<ul style="list-style-type: none"> 시민 의견 수렴, 관계기관 협의, 조례개정 및 예산 편성, 시스템 구축 및 교통카드 발급을 통하여 교통약자인 어르신의 이동권 보장으로 교통복지 도시 실현 	100%	교통과

관리 번호	공 약 사 항	사 업 내 용	추진율	담당 부서
3-21	소아 야간·휴일 진료기관 (달빛어린이병원) 운영	<ul style="list-style-type: none"> 달빛어린이병원 운영 지원을 통하여 평일 야간 및 주말, 휴일 외래진료 가능, 소아에게 신속한 의료서비스 제공 ※ 운영기관 지정('23.9): 여수중앙병원	100%	보 건 행정과
3-22	공공산후조리원 설립	<ul style="list-style-type: none"> 전라남도 공공산후조리원 공모사업 추진으로 저소득층 출산가정 산후조리 비용 지원 및 산모와 신생아 건강관리 도모 ※ 예율병원 위탁운영 예정	30%	건 강 증진과
3-23	출산장려금 지원 확대	<ul style="list-style-type: none"> '24년 이후 출생아부터 출산장려금 지원을 확대하여 임신,출산,양육시 수반되는 경제적 부담 경감 및 저출산 극복 ※ 첫째아: 300만원 → 500만원 둘째아: 500만원 → 1,000만원 셋째아: 500만원 → 1,500만원 넷째아 이상: 500만원 → 2,000만원	80%	건 강 증진과
3-24	생각키움 체험놀이터 조성	<ul style="list-style-type: none"> 돌산 강남정공원 외 4개소에 체험형 놀이터를 조성하여 아이들 놀이문화 확산 및 육아 친화도시 조성 	30%	공원과

4 해양관광 휴양도시

4-1	박람회 정신 계승 '박람회장 공공개발' 조속 추진	<ul style="list-style-type: none"> 여수박람회법 개정(운영주체 변경)을 통하여 박람회장 사후활용 추진 - 남해안 관광거점 육성, 국제회의복합지구 지정, 국제전시컨벤션센터 건립, 국제 크루즈항만 육성 등 	85%	해 양 정책과
4-2	MICE(마이스) 산업 육성, 국제회의도시 지정 추진	<ul style="list-style-type: none"> 여수MICE산업 육성과 국제전시컨벤션센터 건립 추진으로 남해안권 중심 국제회의도시 구축 	30%	관광과
4-3	도서(섬) 관광 활성화	<ul style="list-style-type: none"> 여수섬섬길 조성, 향일암권역 관광환경 개선, 개도 테마관광자원개발 금오도 비렁길 및 웰니스 프로그램 개발 등을 통하여 지속적인 관광수요 창출 	25%	관광과

관리 번호	공 약 사 항	사 업 내 용	추진율	담당 부서
4-4	메타버스 관광 콘텐츠 구축·운영	<ul style="list-style-type: none"> 여수 주요 관광지(매영성지구, 고소동 천사벽화마을)를 중심으로 메타버스 관광 콘텐츠 구축 이색적인 스마트관광 체험 제공 및 변화하는 관광 트렌드 대응 	100%	관광과
4-5	국제크루즈 관광 활성화	<ul style="list-style-type: none"> 국제크루즈 입항 지원 및 유치 마케팅을 통하여 다양하고 차별화된 관광상품 개발 	30%	관광과
4-6	지역축제 발굴 및 지원	<ul style="list-style-type: none"> 추진중인 축제 내실화 및 변화된 축제 트렌드에 대응하고자 지역축제 발굴 영역을 통하여 관광객 유치 및 축제도시 이미지 조성 	80%	문 화 예술과
4-7	다시 찾고 싶은 금오도 비령길 조성	<ul style="list-style-type: none"> 금오도 비령길 활성화 사업 및 출렁다리 시설물 정비, 개선을 통하여 관광 콘텐츠 확대 및 자연환경 체험 활성화 유도 	40%	관광과
4-8	해양쓰레기 수거사업 추진체계 확대 지원	<ul style="list-style-type: none"> 조직진단 연구용역에 따른 조직개편안 수립으로 해양쓰레기 전담팀 설치 및 쾌적한 해양 환경 조성 	100%	총무과
4-9	해양수산 종합 빅데이터 DB 구축	<ul style="list-style-type: none"> 기후변화로 급변하는 어장환경 및 각종 해양수산 자료 데이터화로 체계적 관리 및 해양수산정책 활용 수산업진흥센터팀 신설 및 여수시 스마트예측행정시스템에 해양수산 빅데이터 카테고리 추가(스마트정보과 협업) 	70%	수 산 경영과
4-10	낙시어선 전용부두 건립	<ul style="list-style-type: none"> 국동항 관공선 신복항 이전 추진 및 야도 내 전용부두 구축으로 낙시어선 이용객 편의 제공 ※ 여수지방해양수산청 직접 추진 	35%	수 산 경영과
4-11	수산부산물(굴패각 등) 전처리 시설 설치	<ul style="list-style-type: none"> 패각 보관장소를 친환경 현대화 시설로 정비(바닥시설, 정화시설, 세척시설) 패각 재활용으로 친환경 산업 육성 및 쾌적한 연안환경 조성 	10%	어 업 생산과

관리 번호	공 약 사 항	사 업 내 용	추진율	담당 부서
4-12	ICT 융합 스마트 양식단지 테스트베드 조성	<ul style="list-style-type: none"> • 내만 해상가두리 어류양식장 내 ICT 융합 사업 및 기계화·자동화 • 양식장 및 수산업 생산성 향상, 어민소득 증대 사업 발굴 	20%	어업 생산과
4-13	여수항 재개발(개항 100년)	<ul style="list-style-type: none"> • 신항~구항~신북항 연계 개발로 해양복합 관광 거점항 육성 추진 • 해양수산부에서 주관하는 여수항 종합 발전계획 수립용역에 여수항 발전 중장기 과제 반영 요청 	30%	해 양 정책과
4-14	2026여수세계섬박람회 성공 개최	<ul style="list-style-type: none"> • '섬, 바다와 미래를 잇다'를 주제로 돌산 진모지구 및 관내 도서 일원, 30개국 300만 명 참여('26.9.5.~11.4.) • 2026여수세계섬박람회 조직위원회 출범을 통한 세부실행과 섬박람회지원단 연계사업 발굴로 국제행사 성공개최 추진 	60%	섬박람회 지원과
4-15	여객선 공영화 대비 자체재원 확보 추진	<ul style="list-style-type: none"> • 정부 공영제 운영시 제외항로 발생에 대비한 자체 공영제 추진 • 해상교통지원기금 설치 및 적립 	40%	섬발전 지원과
4-16	여수~거문 항로 안정화를 위한 대책 마련	<ul style="list-style-type: none"> • 거문도 대형여객선 접안부두 구축 - 여수지방해양수산청에 지속 건의 • 여수~거문 항로 여객선 확보 - 여객선 유치를 위한 지원(감가상각비 및 차입자금의 지급이자 일부) 	50%	섬발전 지원과
4-17	국동 다기능항 재정비 및 확장	<ul style="list-style-type: none"> • 국동항 접안시설 확충 및 추가 배후 부지 확보로 어민 불편해소와 항내 혼잡도 개선 ※ 해양수산부 직접 추진 	20%	섬발전 지원과

5 기후변화 선도도시

5-1	UN기후변화협약 당사국총회(COP33) 유치	<ul style="list-style-type: none"> • 2050탄소중립 실현을 위한 기후변화대응 정책 추진 및 COP33 유치 기반 조성, 시민단체 협력을 통한 대정부활동 추진 • 기후변화대응 선도도시 및 남해안남중 권 공동개최로 지역균형 발전 도모 	77%	기 후 생태과
-----	-----------------------------	---	-----	------------

관리 번호	공 약 사 항	사 업 내 용	추진율	담당 부서
5-2	기후변화대응 민관산학 협의체 구성, 운영	<ul style="list-style-type: none"> 운영위원회 및 4개 분과 정기회의 개최를 통하여 부문별 온실가스 감축량 확대 및 신규정책 발굴 2050 탄소중립 선도도시 구현 	100%	기 후 생태과
5-3	생활쓰레기 처리 기본계획 재정비	<ul style="list-style-type: none"> 자원순환 사회기반 조성 <ul style="list-style-type: none"> - 쓰레기 배출방식 개선 및 도시형폐기물 종합처리시설 증설 시민과 함께하는 자원순환 실천의식 확산 제2차 여수시 자원순환 집행계획 수립 <ul style="list-style-type: none"> - 폐기물 재활용 활성화 방안 마련 	45%	자 원 순환과
5-4	명품 가로수길 조성 (죽림, 화양 일원)	<ul style="list-style-type: none"> 소라면 죽림사거리~화양면 세포교차로 가로수 식재를 통하여 명품 해안관광도로 제공 	20%	산림과
[6] 여수만 르네상스 실현				
6-1	(가막만) 해양레저·마리나 활성화	<ul style="list-style-type: none"> 해양레저스포츠 활성화 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 체험, 교육 프로그램 운영 및 해양레저 스포츠 대회 개최 웅천거점 마리나 항만개발사업 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 기반시설 1식, 계류시설 300선석 	30%	해 양 정책과
6-2	(가막만) 양식시설물 정비	<ul style="list-style-type: none"> 가막만 양식시설물 정비 기본계획 수립 용역(보상범위 및 소요액, 시기 등)을 통하여 해양환경 정비 	10%	해 양 정책과
6-3	(가막만) 선소지역 오염물 정화복원사업	<ul style="list-style-type: none"> 오염퇴적물 정화사업을 통하여 선소 앞 바다 악취발생 해결 및 환경오염 예방 	30%	해 양 정책과
6-4	(가막만) 선소일원 악취방지 하수도 정비사업	<ul style="list-style-type: none"> 쌍봉사거리~시청 하수도 정비(우·오수 관 분리)를 통하여 악취 방지 및 쾌적한 도시환경 조성 	40%	하수도과
6-5	(여자만) 갯벌 생태 맞춤형 특화마을 조성	<ul style="list-style-type: none"> 갯벌체험센터 및 게스트하우스 설립으로 해양자원을 활용한 친환경 관광 개발 및 지역경제 활성화 기여 	50%	관광과

관리 번호	공 약 사 항	사 업 내 용	추진율	담당 부서
6-6	(장수만) 웰니스 융·복합산업 육성	<ul style="list-style-type: none"> 오션복합 치유센터, VR 브릿지 뮤지엄, 섬 특산물 셰어키친 등 여수 뷰티스파 웰니스관광 조성 사업 추진 	20%	관광과
6-7	(여수해만) 한려해상 관광거점 조성	<ul style="list-style-type: none"> 야간관광 콘텐츠 운영, 인프라 조성, 여건 조성 등 여수의 야간 관광자원을 활용한 새로운 관광상품 개발로 특화도시 조성 	50%	관광과
6-8	(광양만) 신성장 녹색산업 복합물류 거점 조성	<ul style="list-style-type: none"> 여수국가산단에 특화된 스마트그린 물류 관리 플랫폼 구축 및 운영을 통하여 기업의 물류 서비스 방식 개선 및 경쟁력 제고 	70%	산 업 지원과

7 시민중심 정주여건 조성

7-1	여서·문수지구 활성화 및 도시관리계획 정비	<ul style="list-style-type: none"> 지구단위계획 재정비를 통하여 여문지구 도심 활성화 및 정주여건 개선 ※ 지구단위계획 재정비 용역('22.~'24.) 	70%	도 시 계획과
7-2	여서동로타리 주변 주차공간 확보 추진	<ul style="list-style-type: none"> 여서동로터리 주변 3개소, 120면 소규모 공영주차장 조성으로 여문지구 상권 활성화 및 정주여건 개선 	40%	주 차 차량과
7-3	웅천·여문지구 교통환경 개선	<ul style="list-style-type: none"> 웅천~문수~미평삼거리~만흥IC 구간 도로 개설 기본구상 용역완료 후 공사 시행 ※ 용역 결과에 따라 최적의 노선 선정 후 계획 수립(사업비 변경) 도심지역 교통 지·정체 해소 및 주민 정주여건 향상 	5%	도로과
7-4	국도17호선 돌산 구간(우두~도실) 확장 추진	<ul style="list-style-type: none"> 우두 택지지구~도실 교차로 도로 확장 (2차로→4차로)을 통하여 관광인프라 증가에 따라 급증하는 교통수요에 대처, 거주민 교통편의 제공 	50%	도로과
7-5	금오도 해상교량 건설 사업	<ul style="list-style-type: none"> 월호~대두라도~금오도를 잇는 연도교 건설로 도서지역민 정주여건 개선 추진 	40%	도로과

관리 번호	공 약 사 항	사 업 내 용	추진율	담당 부서
7-6	원도심 공영주차장 확대	<ul style="list-style-type: none"> 원도심권 관광지 차량증가로 인한 시민과 관광객 교통편의 증진을 위한 공영주차장 확대 조성(4개소 추진) 	50%	주 차 차량과
7-7	운수종사자(택시) 편의·휴게시설 설치	<ul style="list-style-type: none"> 택시 운수종사자의 처우개선 및 복지 증진을 위한 휴게 공간 조성으로 안전 사고 예방 및 서비스 향상 	20%	교통과
7-8	원도심 빈집 활용방안 모색 (청년창업·주민편의 공간 등)	<ul style="list-style-type: none"> 빈집정비 사업 및 빈집 활용 아이디어 공모를 통하여 시에서 빈집을 직접 매입 후 공공목적 활용 원도심에 쾌적한 주거환경 조성 	100%	건축과
7-9	웅천부영아파트 하자보수 등 문제 적극 해결	<ul style="list-style-type: none"> 웅천부영아파트 세대 및 공용부분 하자 발생시 조속 처리 관한 행정지도 추진 추후 감정평가 및 분양전환 시 임대사업자와 임차인의 갈등 분쟁 적극 조정 	100%	건축과
7-10	울촌배후도시 조성(택지개발)	<ul style="list-style-type: none"> 울촌 산수리 일원 친환경 택지개발을 통하여 산단 근로자 및 지역주민에 맞춤형 주거단지 조성 	30%	공 영 개발과
7-11	도서지역 소규모 공공하수처리시설 확대	<ul style="list-style-type: none"> 돌산, 남면, 화정, 삼산 등 도서지역 22개소 소규모 공공하수처리시설 확대로 도서민 생활환경 개선 	56%	하수도과
7-12	연등천 주변 등 원도심 오수관 미 분리지역 분리 추진	<ul style="list-style-type: none"> 연등천 주변지역을 포함한 원도심 하수관로 정비를 통하여 주민 생활환경 개선 	36%	하수도과
7-13	도시가스 미공급지역 조기 공급 추진	<ul style="list-style-type: none"> 경제성 미달지역의 공급배관 설치비 지원으로 도시가스 보급률 향상 	50%	에너지 정책과
7-14	반려동물 놀이공원 조성	<ul style="list-style-type: none"> 반려동물 양육인구 증가에 따른 반려동물 놀이공원 조성으로 동물복지 선제 대응 	100%	농 업 정책과

1. 소통화합 열린도시

1

시민 중심 열린 시정을 위한 “여수 통통” 과 “시장과의 대화” 운영

시민소통담당관

관리번호	1-1	중앙정부 연계여부	■ 해당없음 도움필요 (□ 제도 □ 재정 □ 권한)				
사업유형	■ 신규 □ 계속	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	시비	기타
완료시기	■ 임기 내 □ 임기 후			해	당	없	음
사업기간	2022. ~	추진상황	□ 완료 ■ 완료 후 계속 □ 추진 중 □ 준비 중				
사업주체	여수시	공약달성 확인지표	시장이 간다! 여수 통통 시장과의 대화 개최 운영				
추진율	100%	추진율 산정기준	(100%) 여수통통 및 시장과의 대화 개최				
주민참여	■ 참여 □ 미참여	공약담당	시민소통팀장 직소민원팀장 담당자	배기봉 김철식 우은영 최용훈	659-3081 659-3481 659-3082 659-3482		

가. 사업개요 및 추진계획

□ 정책목표

- (추진배경) 의례적이고 형식적인 기존 소통 방식에서 벗어나 시장의 민생 현장방문 및 민원인과 정기적인 대화 필요
- (정책목표) 시장과 민원인과 정기적 만남을 통해 소통행정 실현

□ 사업개요

- 시장이 간다! 여수 통통 * 통통: 여수시와 시민이 소통하고, 연결하는 통로
 - 일 시 : 매월 1회(현장 방문시 수시 추진)
 - 장 소 : 마을회관, 전통시장, 복지시설, 여수국가산단 등 상황별 선정
 - 내 용 : 시민과 자유로운 의견 교환 및 제안 수렴

○ 여수시장과의 대화

- 일 시 : 매월 개최(월별 민원면담 4건)
- 운영방법 : 민원유형에 따라 개별·공개·현장면담 추진
 - 개별면담 : 시장실 / 개인성 고충(진정)민원
 - 공개면담 : 상황실(회의실) / 다수 시민과 관련된 정책제안, 대중성 있는 민원
 - 현장면담 : 다수인 민원 및 건축공사장 등 현장 방문 필요 민원

□ 추진계획

○ 시장이 간다! 여수 통통

- 생생한 현장 목소리 직접 청취 : 인위적인 대상자 선정, 사전 의견 조율 생략
- 소통 방식 다양화 : 상황에 따라 시민소통간담회, 현장간부회의 병행 추진

○ 여수시장과의 대화

- 운영방침 : 부서장 책임제 및 신속추진 원칙
- 대상민원 선정 → 처리계획 사전보고 → 대화 실시 → 민원처리 및 사후관리

□ 연도별 추진일정

연 도	분기	이행목표	분기별 세부추진계획
2022	3~4	여수 통통과 시장과의 대화 운영 및 개최	월 1회 이상 추진
2023	1~4	여수 통통과 시장과의 대화 운영 및 개최	월 1회 이상 추진
2024	1~4	여수 통통과 시장과의 대화 운영 및 개최	월 1회 이상 추진
2025	1~4	여수 통통과 시장과의 대화 운영 및 개최	월 1회 이상 추진
2026	1~2	여수 통통과 시장과의 대화 운영 및 개최	월 1회 이상 추진

□ 투자계획 : 비예산 사업

나. 지표 및 추진실적

☐ 공약달성 확인지표

확인지표	연차별 목표					
	목표	2022	2023	2024	2025	2026
시장이 간다! 여수 통통 시장과의 대화 개최 운영	1식	1식	계속 추진	계속 추진	계속 추진	계속 추진

☐ 주민참여(소통) 실적(공약완료)

- 시장이 간다! 여수 통통 : 개최횟수 17회/ 1,395명 참석
- 여수시장과의 대화 : 개최횟수 19회/ 면담건수 49건

☐ 주민참여(소통) 계획

- 연중 수시 개최(매월 추진 원칙)

다. 기대 효과

- 시민·단체와 소통 기회 확대로 정책 수용성 및 시정 호감도 향상
- 시민과 주기적으로 직접 면담으로 고충민원 해결 및 소통 행정 제고

관리번호	1-2	중앙정부 연계여부	■ 해당없음 도움필요 (□ 제도 □ 재정 □ 권한)				
사업유형	<input type="checkbox"/> 신규 ■ 계속	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	시비	기타
완료시기	■ 임기 내 □ 임기 후			해	당	없	음
사업기간	2022.~	추진상황	<input type="checkbox"/> 완료 ■ 완료 후 계속 □ 추진 중 □ 준비 중				
사업주체	여수시	공약달성 확인지표	시민·국민 시정 아이디어 공모 실시				
추진율	100%	추진율 산정기준	(100%) 시민·국민 시정 아이디어 공모 실시				
주민참여	■ 참여 □ 미참여	공약담당	평가팀장	양현옥	659-3432		
			담당자	고하영	659-3433		

가. 사업개요 및 추진계획


□ 정책목표

- (추진배경) 시정 발전에 기여하고자 하는 시민의 창의적인 아이디어를 수렴하는 시민참여 시정구현 필요
- (정책목표) 시정발전 아이디어 공모실시로 행정서비스의 질적 향상 도모

□ 사업개요

- 기 간 : 연중
- 참여대상 : 시민(국민) 및 공무원
- 제안내용 : 실현 가능하고 시정 발전에 기여할 수 있는 창의적 제안
- 참여방법 : 국민신문고, 시 홈페이지, 우편, 새올 제안코너 등
- 운영방안 : 소관부서에서 검토된 제안에 대한 제안심사(실무)위원회를 구성·운영하여 제안내용 검토·보완함으로써 실행력 제고

○ 심사절차



□ 추진계획

- 일반 시정발전 아이디어 공모·심사 : 연중
- 제안심사(실무)위원회 개최 : 분기별
- 우수제안 시상 및 인센티브 지급 : 분기별
- 테마형 시정발전 아이디어 공모 심사 : 상·하반기
- 제안활성화 우수부서·기여자 선정 및 포상 : '24. 12.

□ 연도별 추진일정

연 도	분기	이행목표	분기별 세부추진계획
2022	3~4	분기별 1건 이상 수용	시정발전 아이디어 공모 및 심사(연중)
2023	1~4	분기별 1건 이상 수용	시정발전 아이디어 공모 및 심사(연중)
2024	1~4	분기별 1건 이상 수용	시정발전 아이디어 공모 및 심사(연중)
2025	1~4	분기별 1건 이상 수용	시정발전 아이디어 공모 및 심사(연중)
2026	1~2	분기별 1건 이상 수용	시정발전 아이디어 공모 및 심사(연중)

□ 투자계획 : 비예산 사업

나. 지표 및 추진실적

□ 공약달성 확인지표

확인지표	연차별 목표					
	목표	2022	2023	2024	2025	2026
시민·국민 시정 아이디어 공모 실시	1식	1식	계속 추진	계속 추진	계속 추진	계속 추진

□ 추진실적(추진상황)

- 시민참여 온라인 플랫폼 구축 및 시정발전 아이디어 공모·심사 실시
(공약완료) : '22. 7.~
- 2023년 3분기 시정발전 제안 채택 및 포상(1건) : '23. 10. 30.
- 2023년 활성화 우수부서·기여자 선정 및 포상 : '23. 12. 13.
- 2023년 4분기 시정발전 제안 채택 및 포상(2건) : '23. 12. 19.

□ 주민참여(소통) 실적

- 추진실적 및 계획
 - 시민·국민 시정 아이디어 공모 : 상시 접수

◆ 운영실적('22. 7. 1.~현재)

(단위 : 건)

구분	합계		시민제안		공무원제안	
	접수	채택	접수	채택	접수	채택
2022. 7. ~ 12.	63	6	37	4	26	2
2023. 1. ~ 12.	277	18	117	13	110	5

다. 기대 효과

- 창의적인 아이디어를 수렴하여 지역발전 및 시민 불편사항 개선
- 시민의 시정 참여 기회를 확대하여 행정 만족도 제고

3

공공갈등 공론화위원회 및 자치분권협의회 구성·운영

시민소통담당관
총무과

관리번호	1-3	중앙정부 연계여부	■ 해당없음 도움필요 (□ 제도 □ 재정 □ 권한)				
사업유형	■ 신규 □ 계속	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	시비	기타
완료시기	■ 임기 내 □ 임기 후			해	당	없	음
사업기간	2022. ~	추진상황	□ 완료 ■ 완료 후 계속 □ 추진 중 □ 준비 중				
사업주체	여수시	공약달성 확인지표	자치분권협의회 및 공공갈등관리심의위원회 구성				
추진율	100%	추진율 산정기준	(100%) 자치분권협의회 및 공공갈등관리심의위원회 구성 및 운영				
주민참여	■ 참여 □ 미참여	공약담당	(시민소통담당관) 정책지원팀장	김종수	659-3487		
			(총무과) 행정팀장	김종관	659-3111		
			담당자	김태호	659-3488		
			담당자	김방현	659-3104		

가. 사업개요 및 추진계획

□ 정책목표

○ (추진배경)

- 자치분권협의회 구성·운영으로 자치분권 정책 개발 및 자치분권촉진
시민활동 적극 지원 필요
- 공공갈등관리심의위원회 구성·운영으로 시 정책 수립 및 추진 과정에
서 발생하는 다양한 갈등을 효과적으로 관리하기 위한 심의·자문 필요

○ (정책목표)

- 여수시의 자치역량 강화 및 내실 있는 지방자치와 분권체계 구축
- 공공갈등으로 인한 사회적 비용 지출 방지 및 지역사회 통합 이바지

□ 사업개요

① ‘자치분권협의회’ 구성 및 운영

- (인원) 20명 이내(당연직 1, 위촉직 19)

- (대상) 시의회, 학계, 언론계, 법조계, 시민단체 등
- (임기) 2년(1회에 한하여 연임 가능)
- (회의) 정례회(연1회), 임시회(수시)
- (기능) 자치분권 추진계획 수립, 분권 촉진사업 협의·조정

② ‘공공갈등관리심의위원회’ 구성 및 운영

- (인원) 15명 이내(당연직 2, 위촉직 13)
- (대상) 부시장, 시의회, 학계, 언론계, 법조계, 시민단체, 갈등전문가 등
 - ※ 위원장 : 부시장, 부위원장 : 위촉직 위원 중에서 호선하여 선출
- (임기) 2년(1회에 한하여 연임 가능)
- (회의) 위원장이 필요하다고 인정하거나 위원 1/3이상 요청 시
- (기능) 갈등 예방·해결 종합계획, 갈등관리 대상사업, 자치법규 정비 등

【 공공갈등조정협의회 구성(안) 】

- ▶ 인원/대상 : 11명 이내/해당사안 담당부서 공무원, 이해관계인, 분야 전문가
 - ※ 의장 : 해당사안과 직접 관련이 없는 위원 중에서 협의회에서 선정
- ▶ 설치/임기 : 시장이 필요하다고 인정하는 경우 사안별/30일(연장 가능)
- ▶ 기능(심의) : 갈등 사안 협의, 협의결과문 작성, 이해당사자 이행 권고

□ 추진계획

- 자치분권협의회 및 공공갈등관리심의위원회 운영 : '24. 1. ~
 - 자치분권 및 공공갈등 예방·해결 종합계획 수립
 - 자치분권 촉진사업 및 공공갈등조정협의회 구성·운영(사안별)
 - ※ 자치분권협의회 운영(총무과), 공공갈등관리심의위원회 운영(시민소통담당관)

□ 연도별 추진일정

연 도	분기	이행목표	분기별 세부추진계획
2022	4	자치분권협의회 및 공공갈등심의위원회 구성	위촉식, 분권 및 갈등 예방·해결 종합계획 수립
2023~ 2026	1~4	회의 개최	자치분권 촉진 및 지원, 갈등관리 심의

□ 투자계획 : 비예산 사업

나. 지표 및 추진실적

□ 공약달성 확인지표

확인지표	연차별 목표					
	목표	2022	2023	2024	2025	2026
자치분권협의회 및 공공갈등관리심의위원회 구성 및 운영	구성 및 운영	구성	운영	운영	운영	운영

□ 추진실적(추진상황)

- 구성계획 수립 및 자치분권협의회·공공갈등관리심의위원회 위원 추천
(기관단체) : '22. 9. ~ 10.
- 자치분권협의회 및 공공갈등심의위원회 구성(공약완료) : '22. 11.
- 2023년 제1회 공공갈등관리심의위원회 회의 개최 : '23. 3.
- 2023년 제2회 공공갈등관리심의위원회 회의 개최 : '23. 12.

다. 기대 효과

- 내실 있는 지방자치와 분권체계 구축으로 주민의 삶의 질 향상 기여
- 갈등으로 인한 사회적 비용 지출 방지 및 지역사회 통합에 이바지

4 전남시청자미디어센터 건립

문화예술과

관리번호	1-4	중앙정부 연계여부	<input type="checkbox"/> 해당없음 도움필요 (<input type="checkbox"/> 제도 <input checked="" type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한)				
사업유형	<input checked="" type="checkbox"/> 신규 <input type="checkbox"/> 계속	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	시비	기타
완료시기	<input checked="" type="checkbox"/> 임기 내 <input type="checkbox"/> 임기 후		17,000	5,000	3,600	8,400	-
사업기간	2022. ~ 2026.	추진상황	<input type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 완료 후 계속 <input checked="" type="checkbox"/> 추진 중 <input type="checkbox"/> 준비 중				
사업주체	전라남도	공약달성 확인지표	전남시청자미디어센터 준공				
추진율	25%	추진율 산정기준	(10%) 계획수립 (20%) 행정절차 이행 (30%) 건축기본 실시설계 용역 (50%) 착공 (100%) 준공				
주민참여	<input type="checkbox"/> 참여 <input checked="" type="checkbox"/> 미참여	공약담당	문화시설팀장 담당자	지상훈 안준성	659-4752 659-4754		

가. 사업개요 및 추진계획

☐ 정책목표

○ (추진배경)

- 체계적인 미디어 교육을 통한 지역간·계층간 정보격차 해소
- 미디어 콘텐츠 산업을 통한 새로운 성장 동력 육성

○ (정책목표)

- 지역·계층·세대간 미디어 격차해소를 통한 주민 삶의 질 향상
- 미디어분야 적성 조기 발굴 기회제공으로 미디어 미래인재 육성

☐ 사업개요

- 위 치 : 여수시 문수동 640-2, 구)문수청사
- 사업기간 : 2022. 8. ~ 2026. 6. * 당초 : 2020. 8. ~ 2023. 6.
- 규 모 : 지하1층, 지상3층(대지 4,691㎡, 연면적 3,000㎡)
- 사 업 비 : 170억원(국비 50억원, 도비 36억원, 시비 84억원)
- 운영주체 : 방송통신위원회(시청자미디어재단)

□ 추진계획

- 기본·실시설계 용역 착수 : '24. 2.
- 공사 착공 : '24. 12.
- 공사 준공 및 시청자미디어센터 개관 : '26. 6.

□ 연도별 추진일정

연 도	분기	이행목표	분기별 세부추진계획
2023	1	미디어센터 건립 기획	공유재산관리계획 의결(건물취득)
	2	미디어센터 건립 설계	건축기획용역 시행 및 공공건축 심의
	3	"	지구단위계획 재정비 완료
	4	"	각종 용역의뢰(일상감사,계약심사 등), 설계공모
2024	1~2	"	각종 심의 및 인증 (디자인, 경관, BF, 녹색건축,에너지 등)
	3~4	공사 착공	각종 심의(원가심사 등) 및 공사발주
2025	1~4	공사 진행	철거 및 토목공사
2026	1	공사 진행	건축, 소방, 전기공사 등
	2	공사 준공	준공

□ 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총계	기투자	임 기 중						임기후
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	17,000		17,000		694	6,300	5,006	5,000	
국 비	5,000		5,000					5,000	
도 비	3,600		3,600			1,800	1,800		
시 비	8,400		8,400		694	4,500	3,206		

나. 지표 및 추진실적

☐ 공약달성 확인지표

확인지표	연차별 목표					
	목표	2022	2023	2024	2025	2026
전남시청자미디어센터 준공	1식					1식

☐ 추진실적(추진상황)

- 부지매입 공유재산관리계획 의결 : '22. 9.
- 건축기획용역 계약체결 : '23. 2.
- 지방재정 투자심사(중앙) 결과 통보 : '23. 6.
- 공공건축 사업계획 사전검토 의견 통지 : '23. 7.
- 공공건축심의위원회[건축위원회] 심의 : '23. 9.
- 건축설계 공모 공고 : '23. 10.

☐ 주민참여(소통) 실적

- 해당 없음

다. 기대 효과

- 다양하고 체계적인 미디어 교육을 통한 지역·계층간 정보격차 해소
- 시민 미디어 활용능력 제고 및 미디어 복지 활성화에 기여
- 지역 특수성에 맞는 맞춤형 교육을 통한 지역문화 활성화 기여

관리번호	1-5	중앙정부 연계여부	<input type="checkbox"/> 해당없음 도움필요 (<input type="checkbox"/> 제도 <input checked="" type="checkbox"/> 재정 <input checked="" type="checkbox"/> 권한)				
사업유형	<input checked="" type="checkbox"/> 신규 <input type="checkbox"/> 계속	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	시비	기타
완료시기	<input type="checkbox"/> 임기 내 <input checked="" type="checkbox"/> 임기 후		200	200	-	-	-
사업기간	2022. ~ 2028.	추진상황	<input type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 완료 후 계속 <input checked="" type="checkbox"/> 추진 중 <input type="checkbox"/> 준비 중				
사업주체	여수시	공약달성 확인지표	여순사건 평화공원 여수 유치 확정				
추진율	10%	추진율 산정기준	(10%) 용역 기초자료 준비 (50%) 유치활동 전개 (100%) 위원회 용역 및 조성지 결정				
주민참여	<input checked="" type="checkbox"/> 참여 <input type="checkbox"/> 미참여	공약담당	여순사건지원팀장 담당자		김두길 김리라	659-5330 659-5331	

가. 사업개요 및 추진계획

☐ 정책목표

- (추진배경) 여순사건 발발지이자 가장 많은 피해를 입은 우리지역에 희생자·유족들의 추모공간인 평화공원을 유치하여, 평화와 인권 도시로서 이미지 제고 및 역사관광 연계를 통해 지역경제 활성화에 기여
- (정책목표) 여순사건 평화공원 여수 유치 및 공원 건립

☐ 사업개요

※ 위치 및 총 사업비는 변경될 수 있음

- 위치 : 여수시 율촌면 도성마을 / (규모) 346,907m²
- 설치시설 : 전시관, 평화·역사 체험교육장, 아카이브, 치유시설 등
 - * <건축개요> 여순사건 기념관(6,000m², 지상1층), 추모관(2,000m², 지상2층)
- 총사업비 : 1,417억원(공사비 690, 용역비 58, 보상비 594, 예비비 75)

□ 추진계획

- 여순사건 위령사업 마스터플랜 수립 연구용역(도) : '23. 5. ~ 12.
* 기념사업 기본계획 수립, 기념공원 조성 기초자료·현황 조사, 전국화 방안 마련 등
- 공청회 및 용역 등을 통한 입지 후보지 선정(도) : '24. ~ 25.
- 여순사건 실무위원회 심의·의결 : '25. 하반기
- 여순사건 위원회 심의·의결 : '26. 상반기
- 예비타당성, 투자심사 등 행정절차 이행 : '26. 하반기

① 평화공원 조성 공감대 형성 및 여수 유치 당위성 적극 피력

☞ 여수유족회 등 합동, 타 시군 유족회 설득 등 긴밀한 물밑 작업 추진

② 유족, 국회의원, 시민사회단체 등과 협의 및 공론화 과정 등 의견수렴을 통해 유치방안 논의

③ 입지 후보지 선정 시기 도래 시, 의견수렴 통한 <지자체 평가 항목> 맞춤형 후보지 추가 검토 (지자체 부지 확보, 역사성, 접근성 등 고려)

□ 연도별 추진일정

연 도	분기	이행목표	분기별 세부추진계획
2023	1~4	여순사건 위령사업 마스터플랜 용역(도)	공원 조성 기초자료·현황 조사 등(사실조사 병행)
2024	1~4	평화공원 입지 후보지 선정 준비	후보지 선정을 위한 자료 작성 등(사실조사 병행)
2025	1~2	평화공원 입지 후보지 선정	현지 실사 및 지역 현황 파악, 장단점 검토 등
	3~4	여순사건 실무위원회 심의·의결	평가 결과 등을 토대로 실무위원회 심의·의결
2026	1~2	여순사건 위원회 최종 결정	평화공원 입지 대상지 결정 심의·의결
	3~4	기본 및 실시설계 용역	설계도서, 시방서, 구조 및 수리계산서 등 작성

□ 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총계	기투자	임 기 중						임기후
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	200		200		200				
국 비	200		200		200				

나. 지표 및 추진실적

□ 공약달성 확인지표

확인지표	연차별 목표					
	목표	2022	2023	2024	2025	2026
여순사건 평화공원 여수 유치 확정	유치 확정		위령사업 계획	선정 준비	후보지 선정	유치 확정

□ 추진실적(추진상황)

- 평화공원 조성방향 구상 연구용역 계약 체결 : '21. 2. 26.
- 평화공원 조성방향 구상 연구용역 수행 업체와 간담회 : '21. 3. 1.
- 평화공원 입지 후보지 검토 (9개소 입지 평가) : '21. 3. ~ 5.
- 평화공원 조성방향 구상 연구용역 1차 중간보고회 : '21. 6. 3.
- 평화공원 입지 후보지 유족 의견수렴(민간인, 군.경) : '21. 7. 16.
- 평화공원 조성방향 구상 연구용역 2차 중간보고회 : '21. 10. 7.
- 평화공원 조성방향 구상 연구용역 최종보고회 : '21. 12. 22.
- 평화공원 조성계획 공식 발표 : '22. 1. 21.
- 시민추진위원회 회의(여수 유치 당위성, 추진방향 논의) : '22. 8. 31.
- 평화공원 여수 유치 건의안 가결(여수시의회) : '22. 10. 12.
- 위령사업 마스터플랜 연구용역 계획 수립 및 입찰·계약 : '23. 1. ~ 4.
- 위령사업 마스터플랜 연구용역 착수보고회 : '23. 5. 30.
- 위령사업 마스터플랜 연구용역 중간보고회 : '23. 9. 18.
- 위령사업 마스터플랜 연구용역 최종보고회 : '23. 10. 24.
- 위령사업 마스터플랜 연구용역 완료 및 보고서 배부 : '23. 12. 12.

다. 기대 효과

- 여순사건 희생자 추모 공간 등 역사적 사실성을 바탕으로 신속히 조성하여 교육과 전시·체험을 통해 올바른 여순사건 공유 및 재인식
- 역사·문화 체험 및 휴식공간으로 활용하여 시민 삶의 질 향상
- 평화와 인권도시로의 가치 실현 및 관광과 연계한 지역경제 활성화 기여

관리번호	1-6	중앙정부 연계여부	■ 해당없음 도움필요 (□ 제도 □ 재정 □ 권한)				
사업유형	■ 신규 □ 계속	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	시비	기타
완료시기	■ 임기 내 □ 임기 후		11,330	5,000	-	6,330 (3,000)	-
사업기간	2023. ~ 2025.	추진상황	□ 완료 □ 완료 후 계속 ■ 추진 중 □ 준비 중				
사업주체	여수시	공약달성 확인지표	미평동 행정복지센터 신축 준공				
추진율	5%	추진율 산정기준	(10%) 계획수립 (20%) 행정절차 이행 (30%) 건축기본 실시설계 용역 (50%) 착공 (100%) 준공				
주민참여	□ 참여 ■ 미참여	공약담당	청사관리팀장 담당자	고영백 조만호	659-3220 659-3226		

가. 사업개요 및 추진계획

□ 정책목표

- (추진배경) 현 미평동 행정복지센터는 '95년 준공 후 27년된 건축물로 읍·면·동 청사 신축순기에 따라 신축 추진 필요
- (정책목표) 구)미평역사 도시재생 인정사업 공모에 행정복지센터 신축 이전을 함께 추진하여 시민편의 향상 및 복지 증진에 기여

※ 구)미평역사 도시재생 인정사업 공모 → 도시재생과

□ 사업개요(미평역사 도시재생 인정사업 연계 추진 불가)

- 사업위치 : 전라남도 여수시 미평동 598, 598-9번지(구 미평역사)
- 사업면적 : 대지면적 8,343㎡ / 연면적 2,130㎡(지상 3층)
- 사업기간 : 2023년 ~ 2025년
- 사업비 : 131.3억원(국비50/ 지방비 33.3, 부처연계 8, 자체 연계40)

※ 공모사업 미선정에 따라, 읍·면 청사/동 청사 신축 순기(순서)에 따라 향후 미평동 주민자치위원회 등과 협의하여 대체 부지 선정 후 추진

☐ 추진계획

○ 공약사항 변경 추진 검토 보고 : '24. 1.

☐ 연도별 추진일정

연 도	분기	이행목표	분기별 세부추진계획
2023	3~4	공모사업 선정 준비	도시재생 공모사업 선정 준비
2024	1~2	행정절차 이행 설계공모	공유재산, 지방재정투자심사 등 행정절차 이행완료, 설계공모
	3~4	기본 및 실시설계	기본 및 실시설계 추진 및 완료
2025	1~4	착공 및 공사 추진	착공 및 공사 추진

☐ 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총계	기투자	임 기 중					임기후
			소계	2022	2023	2024	2025	2026
총 계	11,330 (3,000)		11,330 (3,000)		600 (100)	7,000 (2,000)	3,730 (900)	
국 비	5,000		5,000		300	3,500	1,200	
시 비	6,330 (3,000)		6,330 (3,000)		300 (100)	3,500 (2,000)	2,530 (900)	

나. 지표 및 추진실적

□ 공약달성 확인지표

확인지표	연차별 목표					
	목표	2022	2023	2024	2025	2026
미평동 행정복지센터 신축 이전	1식	-	공모 선정	설계 완료	착공 준공	-

□ 추진실적(추진상황)

- 2023년 도시재생 관련 사업 컨설팅 : '23. 5. ~ 9.
- 2023년 시민과의 열린대화 건의사항 검토보고 : '23. 9. ~ 2.
- 미평역 인정사업 추진 관련 주민협의체 회의 : '23. 10. 31.
- 미평역 도시재생 인정사업 공모 취소 : '23. 11. 6.
- ※ 2024년 공약 변경 과정을 거쳐 대체 방안 마련 후 추진 예정
- 미평동주민센터 현장 방문 및 파악 : '23. 11. 8.
- 7개동 주민센터 안전점검 용역 완료 : '23. 12. 5.
- 7개동 중 5순위(C등급) : 벽체균열 및 마감재 보수 필요

다. 기대 효과

- 행정업무의 효율성 증대로 지역 발전에 기여
- 행정서비스 공간과의 복합 건축물 건립을 통한 지역 커뮤니티 활성화

관리번호	1-7	중앙정부 연계여부	■ 해당없음 도움필요 (□ 제도 □ 재정 □ 권한)				
사업유형	■ 신규 □ 계속	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	시비	기타
완료시기	■ 임기 내 □ 임기 후		200	-	-	200	-
사업기간	2023.1. ~ 12.	추진상황	□ 완료 □ 완료 후 계속 ■ 추진 중 □ 준비 중				
사업주체	여수시	공약달성 확인지표	스마트도시계획 수립				
추진율	80%	추진율 산정기준	(10%) 계획수립 (20%) 행정절차 이행 (30%) 입찰 및 사업자 선정 (50%) 착공 (100%) 준공				
주민참여	□ 참여 ■ 미참여	공약담당	스마트시티팀장 담당자		정봉주 김남철	659-5509 659-5510	

가. 사업개요 및 추진계획

□ 정책목표

- (추진배경) 스마트 시티 조성의 효율적 추진으로 도시의 경쟁력 향상과 지속 가능 발전을 촉진하고 시민 삶의 질 향상
- (정책목표) 우리시에 특화된 시민 체감형 스마트도시계획을 수립하여 지구·지역별 스마트시티 체계 및 사업 추진 우선순위 확립

□ 사업개요

- 사업기간 : 2023. 1. ~ 12.
- 사업범위 : 여수시 전 지역
- 사업비 : 200백만 원(시비)
- 사업내용
 - 우리시에 특화된 스마트시티 중장기 로드맵 수립
 - 분야별 세부사업 발굴 및 추진계획 수립
 - 중앙부처와 연계한 연차별, 단계별 실행계획 및 효율적 운영전략 수립 등

□ 추진계획

- 여수시 스마트 도시계획 국토교통부 승인 신청 : '24. 1.~
- 스마트 도시계획 수립 용역 완료 보고회 개최 : '24. 3.

□ 연도별 추진일정

연 도	분기	이행목표	분기별 세부추진계획
2023	1	스마트도시계획 수립 용역 추진 계획 수립	스마트도시계획 수립 용역 사업 추진, 사전 행정절차 이행
	2	스마트도시계획 수립 용역 착수	용역 사업자 선정 및 착수 보고회 개최
	3	스마트도시계획 서비스 발굴	도시 현황 분석 및 중간 보고회 개최
	4	스마트도시계획 수립	스마트 도시계획 세부실행계획 작성
2024	1	스마트도시계획 수립 완료	스마트 도시계획 수립 용역 완료 보고회 개최

□ 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총계	기투자	임 기 중					임기후	
			소계	2022	2023	2024	2025		2026
총 계	200	-	200	-	200	-	-	-	
시 비	200	-	200	-	200	-	-	-	

나. 지표 및 추진실적

□ 공약달성 확인지표

확인지표	연차별 목표					
	목표	2022	2023	2024	2025	2026
스마트도시계획 수립	1식	-	1식	-	-	-

□ 추진실적

- 여수시 스마트도시계획 수립 용역 추진 계획 수립 : '23. 2. 14.
- 사전 행정절차 이행(SW과업심의회, 사전규격공개 등) : '23. 1. ~ 3.
- 제안서 평가 및 사업자 선정 : '23. 3. ~ 4.
- 용역 사업 시행 및 착수 보고회 개최 : '23. 5. 22.
- 도시계획 수립에 따른 시민 대상 설문조사 실시 : '23. 8. 10. ~ 23.
- 스마트도시계획 헬프데스크 개최(세종 건축공간연구원) : '23. 9. 22.
 - 스마트도시계획(안) 발표, 전문가 자문 및 질의 응답
- 여수시 스마트도시계획('24 ~ '28) 수립 용역 중지 : '23. 12. 14.
- 용역 사업 중간 보고회 개최 : '23. 12. 18.

다. 기대 효과

- 정주여건 개선 및 도시문제 해결을 통한 스마트도시 실현으로 시민들의 삶의 질 향상과 도시 경쟁력 확보
- 스마트도시 실현을 위한 각종 정책사업 및 신산업 동력 발굴과 일자리 창출 기반 마련

관리번호	1-8	중앙정부 연계여부	<input type="checkbox"/> 해당없음 도움필요 (<input type="checkbox"/> 제도 <input checked="" type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한)				
사업유형	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	시비	기타
완료시기	<input checked="" type="checkbox"/> 임기 내 <input type="checkbox"/> 임기 후		10,000	3,000	-	7,000	-
사업기간	2023. ~ 2026.	추진상황	<input type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 완료 후 계속 <input checked="" type="checkbox"/> 추진 중 <input type="checkbox"/> 준비 중				
사업주체	여수시	공약달성 확인지표	여수시 전역 공공와이파이 구축				
추진율	25%	추진율 산정기준	(25%) 1단계/'23년 (50%) 2단계/'24년 (75%) 3단계/'25년 (100%) 4단계/'26년				
주민참여	<input checked="" type="checkbox"/> 참여 <input type="checkbox"/> 미참여	공약담당	통신팀장 담당자		최양준 홍다겸	659-5530 659-5532	

가. 사업개요 및 추진계획

☐ 정책목표

- (추진배경) 여수시 전역에서 시민·관광객이 인터넷 서비스를 무료로 이용할 수 있는 환경 조성
- (정책목표) 여수시 전역(약1,100개소)에 공공와이파이 구축

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2023. ~ 2026.
- 구축비 : 10,000백만 원(국비 3,000^{30%}, 시비 7,000^{70%})
- 대상지 : 여수시 전역 1,103개소

(단위 : 개소/대)

구분	합계	관공서 (복지시설)	관광지 (특화거리)	공원 (체육시설)	시장 상가	경로당 (마을회관)	교통 시설	섬 박람회
개소	1,103	62	103	346	23	134	329	106
AP수	1,279	101	141	387	25	138	361	126

□ 추진계획

○ 단계별 구축(2단계~4단계)

: '24.~'26.

□ 연도별 추진일정

연 도	분기	이행목표	분기별 세부추진계획
2022	3	구축계획 수립	구축계획 수립
	4	'23년도 본예산 반영	공공와이파이 조례제정, 예산반영
2023	1	실시설계 용역	실시설계 용역
	2	용역준공	실시설계용역 결과보고
	3	1단계 구축사업(시비)	1단계 구축사업 착수
	4	'23년도 국비사업	국비사업 구축 착수 및 준공 1단계 구축사업 준공
2024	1	2단계 구축사업(시비)	2단계 구축사업 착수
	2	'24년도 국비사업 추진	'24년도 국비사업 착수
	3	2단계 구축사업(시비)	2단계 구축사업 준공
	4	'24년도 국비사업 추진	'24년도 국비사업 준공
2025	1	3단계 구축사업(시비)	3단계 구축사업 착수
	2	'25년도 국비사업 추진	'25년도 국비사업 착수
	3	2단계 구축사업(시비)	3단계 구축사업 준공
	4	'25년도 국비사업 추진	'25년도 국비사업 준공
2026	1	4단계 구축사업	4단계 구축사업 착수
	2	4단계 구축사업	4단계 구축사업 준공

□ 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총계	기투자	임기중						임기후
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	10,000	-	10,000	-	1,300	1,800	3,538	3,362	
국 비	3,000	-	3,000	-	1,000	1,000	500	500	
시 비	7,000	-	7,000	-	300	800	3,038	2,862	

나. 지표 및 추진실적

□ 공약달성 확인지표

확인지표	연차별 목표					
	목표	2022	2023	2024	2025	2026
공공와이파이 단계별 구축	1식	-	1단계	2단계	3단계	4단계

□ 추진실적(추진상황)

- 공공와이파이 구축 계획 수립 : '22. 9. 27.
- 여수시 공공와이파이 이용 및 이용활성화 조례 제정 : '22. 11. 4.
- '24년도 본예산 반영 : '22. 11.
- 여수시 공공와이파이 구축 실시설계용역 계획 수립 : '23. 1. 19.
- 여수시 공공와이파이 구축 실시설계용역 착수 : '23. 2. 15.
- 여수시 공공와이파이 구축 실시설계용역 준공 : '23. 5. 12.
- 여수시 전역 공공와이파이 구축 계획 수립 : '23. 6. 14.
- 여수시 전역 공공와이파이 구축사업(1단계) 계약체결 : '23. 8. 8.
- 여수시 전역 공공와이파이 구축사업 착수 : '23. 8. 16.
- 여수시 전역 공공와이파이 구축사업 준공 : '23. 11. 15.

□ 주민참여(소통) 실적

- 여수시 전역 공공와이파이 구축 계획 언론보도 : '23. 5. 25.

다. 기대 효과

- 공공 디지털 인프라 지원으로 통신료 절감 및 이용 편의성 제공
- 여수시 전역 점진적 서비스 확대로 정보이용 격차 해소

9

지능형 민원담당 챗봇(Chatbot) 서비스 활성화

스마트정보과

관리번호	1-9	중앙정부 연계여부	■ 해당없음 도움필요 (□ 제도 □ 재정 □ 권한)				
사업유형	■ 신규 □ 계속	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	시비	기타
완료시기	■ 임기 내 □ 임기 후	200	-	-	200	-	-
사업기간	2023. ~	추진상황	□ 완료 ■ 완료 후 계속 □ 추진 중 □ 준비 중				
사업주체	여수시	공약달성 확인지표	챗봇 서비스 시행				
추진율	100%	추진율 산정기준	(10%) 계획수립 (20%) 행정절차 이행 (30%) 착수 (70%) 시험운영 (100%) 서비스 시행				
주민참여	■ 참여 □ 미참여	공약담당	통신팀장 담당자	최양준 홍다검	659-5530 659-5532		

가. 사업개요 및 추진계획

□ 정책목표

- (추진배경) 민선4차 산업혁명에 따른 공공서비스의 진화에 맞추어 24시간 시·공간 제약없이 편리하게 민원 상담이 가능한 서비스 구축
- (정책목표) 지능형 민원담당 챗봇(Chatbot) 서비스 시행

□ 사업개요

- 사업기간 : 2023. 2. ~ 7.
- 소요예산 : 172백만 원
- 사업내용 : 9분야(행정민원, 차량교통, 복지, 보건, 산업·경제, 관광, 문화·체육, 교육, 환경·녹지·안전)

□ 추진계획

- 시나리오 수정 및 대민 홍보 : 수시

□ 연도별 추진일정

연 도	분기	이행목표	분기별 세부추진계획
2022	3	사례 조사	중앙부처(행안부) 사례조사
	4	사례 조사	타 지자체 사례조사
2023	1	계획 수립 및 사업 착수	챗봇 도입 계획 수립 및 시나리오제작
	2	사업추진 및 완료	시험운영 및 서비스 시행

□ 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총계	기투자	임기중						임기후
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	200	-	200	-	200	-	-	-	
시 비	200	-	200	-	200	-	-	-	

나. 지표 및 추진실적

□ 공약달성 확인지표

확인지표	연차별 목표					
	목표	2022	2023	2024	2025	2026
챗봇 서비스 시행	1식	-	1식	-	-	-

□ 추진실적(추진상황)

- 중앙부처(행안부) 및 타 지자체 사례조사 : '22. 9. ~ 12.
- '23년도 본예산 반영 : '22. 11.
- 지능형 챗봇 도입 계획 수립 : '23. 2. 21.
- 계약 체결 및 착수 : '23. 3. 31.
- 시험운영 및 준공 : '23. 6. 16.
- 서비스 시행(공약완료) : '23. 7. 3.

□ 주민참여(소통) 계획

- 지능형 민원담당 챗봇(Chatbot) 서비스 언론보도 : '23. 6. 29.

다. 기대 효과

- 시·공간 제약 없는 지능형 상담으로 민원 만족도 및 시정 신뢰도 제고
- 단순·반복적 전화 응대에서 벗어나 업무에 집중함으로써 업무 효율성 증대

2. 인재육성 산업도시

10 지역상품 우선구매 적극 추진

회계과

관리번호	2-1	중앙정부 연계여부	■ 해당없음 도움필요 (□ 제도 □ 재정 □ 권한)				
사업유형	<input type="checkbox"/> 신규 ■ 계속	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	시비	기타
완료시기	■ 임기 내 □ 임기 후			해	당	없	음
사업기간	2022. ~ 2026.	추진상황	<input type="checkbox"/> 완료 ■ 완료 후 계속 □ 추진 중 □ 준비 중				
사업주체	여수시	공약달성 확인지표	1인 견적 수의계약 순번제 이행을				
추진율	100%	추진율 산정기준	(100%) 순번제 대상 사업: 계약건수/계약의뢰				
주민참여	<input type="checkbox"/> 참여 ■ 미참여	공약담당	계약1팀장 담당자		김진욱 박유림	659-3175 659-3183	

가. 사업개요 및 추진계획

□ 정책목표

- (추진배경) 특정업체 편중 지양 및 특혜 의혹 시비를 사전 차단하고 지역상품 우선구매 추진
- (정책목표) 1인 견적 수의계약 순번제 철저히 이행하여 공정한 기회 제공
- 1천5백만원 초과 2천만원 이하 전문 건설 업종별 배분

□ 사업개요

- 1인 견적 수의계약 시 순번제 이행 및 업체간 실적관리를 통한 수주 기회 형평성 유지
 - 우리시 소재 업체를 우선으로 균등 안배
- 수의계약 적정성 및 업체 선정의 투명성 확보
 - 관내 수의 : 특정업체 쏠림현상 방지
 - 관외 수의 : 사업부서장의 관외 업체 수의계약 요청서 제출

□ 추진계획

- 수의계약 순번제 지속적으로 이행하여 투명한 계약 행정 실현
 - 전문 건설업 업종별 등록 현황 : 40개 업종, 926개 업체
- 지역업체 보호를 통한 지역경제 활성화
 - 인력고용, 건설장비 등 지역 업체 사용 권고사항 입찰문 기재
 - 지역내 생산제품 설계 반영 및 지역제품 자재 우선 구매
 - 하도급대금 직불제 전면 실시하여 하도급사 선제적 보호
 - 불법하도급 및 임금체불 등 발주부서 실태 점검 모니터링 강화(연중)
- 계약업무의 전문성 강화를 위한 지원체계 구축

□ 연도별 추진일정

연 도	분기	이행목표	분기별 세부추진계획
2022	3	투명한 계약행정으로 지역경제 활성화	우리시 지역업체 순번제 홍보
	4		수의계약 순번제 운영실태 점검 및 환류
2023 ~2026	1	투명한 계약행정으로 지역경제 활성화	<ul style="list-style-type: none"> · 우리시 지역업체 순번제 홍보 · 순번제 이행 지속 추진 및 신속집행 · 수의계약 순번제 운영실태 점검 및 환류
	2		
	3		
	4		

□ 투자계획 : 비예산 사업

나. 지표 및 추진실적

□ 공약달성 확인지표

확인지표	연차별 목표					
	목표	2022	2023	2024	2025	2026
1인 견적 수의계약 순번제 이행을	100%	100%	100%	100%	100%	100%

□ 추진실적(추진상황)

- 1인 견적 수의계약 순번제 계약 체결 현황

연도 및 분기	계약의뢰(건)	계약체결(건)	계약금액(백만원)
'22년 1~4분기 (공약완료)	152	152	2,812
'23년 1~4분기	112	112	2,131

다. 기대 효과

- 법령준수, 지역업체 우선 계약 등으로 지역경제 활성화
- 관내 업체의 사업 참여율 확대를 통한 투명한 계약행정 운영

관리번호	2-2	중앙정부 연계여부	■ 해당없음 도움필요 (□ 제도 □ 재정 □ 권한)				
사업유형	<input type="checkbox"/> 신규 ■ 계속	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	시비	기타
완료시기	■ 임기 내 □ 임기 후		555	-	-	555	-
사업기간	2022. ~ 2026.	추진상황	<input type="checkbox"/> 완료 ■ 완료 후 계속 □ 추진 중 □ 준비 중				
사업주체	여수시	공약달성 확인지표	쌍쌍여수 먹깨비 가맹점 모집 수 민간배달앱 가맹점(1,500개소)의 70% 이상				
추진율	100%	추진율 산정기준	(81%) 가맹점수 856개 달성 (100%) 가맹점수 1,050개 달성				
주민참여	■ 참여 □ 미참여	공약담당	중소기업육성팀장 담당자	정정희 이주현	659-3615 659-3617		

가. 사업개요 및 추진계획

□ 정책목표

- (추진배경) 관내 소상공인의 배달앱 수수료 부담 경감을 위한 공공배달앱 쌍쌍여수 먹깨비 운영
- (정책목표) 공공배달앱의 가맹점 모집 홍보 및 이용활성화를 위한 중개수수료 경감 등 적극 지원

□ 사업개요

- 앱 명 칭 : 먹깨비 * (여수)최초출시 '21. 3., 리뉴얼출시 '22. 3. 1. / (전남) '22. 7. 14.
- 사 업 비 : 150백만 원(시비) * 2022년 예산 80백만원(시비)
- 중개수수료: 주문금액의 1.5% * 민간배달앱 수수료 6.8%~27%
- 운영방법 : 민관협력형
- 사업내용 : 가맹점 모집 홍보 및 매월 이벤트 지원 등
- 운영특징 : 가입·광고비無, 중개수수료 1.5%, 지역화폐연계할인 혜택

☐ 추진계획

- 사업 정산 및 보고 : '24. 1.
- '24년 공공배달앱 「먹깨비」 추진 업무협약 및 사업추진 : '24. 1.

☐ 연도별 추진일정

연 도	분기	이행목표	분기별 세부추진계획
2022	3~4	가맹점 모집 및 월별 이벤트 지원	홍보 및 사업추진
2023	1~4	가맹점 모집 및 월별 이벤트 지원	홍보 및 사업추진
2024 ~2026	1~4	공공배달앱 가맹점 모집 및 이용 홍보	홍보 및 사업추진

☐ 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총계	기투자	임 기 중						임기후
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	555	0	555	80	150	125	100	100	
시 비	555	0	555	80	150	125	100	100	

나. 지표 및 추진실적

☐ 공약달성 확인지표

확인지표	연차별 목표(개)					
	목표	2022	2023	2024	2025	2026
쌍쌍여수 먹깨비 가맹점 모집 수	1,050	900	1,050	계속 추진	계속 추진	계속 추진

□ 추진실적(추진상황)

- 공공배달앱 출시 : '21. 3.
- 운영사 변경 협약체결(만나플래닛→떡깨비) : '22. 1. 24.
- 공공배달앱 리뉴얼 출시 및 사업시행 : '22. 3.~12.

* ('22.12.) 공공배달앱 가맹점 목표 달성 1,252개 (공약완료)

- 전남도 공공배달앱 통합 운영 : '23. 1. ~
- 이용률 제고를 위한 연말연시 경품이벤트 마감 : '23. 3. 24.
- 2023년 공공배달앱 「떡깨비」 이벤트 홍보계획 수립 : '23. 3. 31.
- 제57회 거북선 축제 기념 할인 이벤트 : '23. 5.
- '23년 여수시 여름 휴가철 이벤트 진행 : '23. 7.~8.
- '23년 추석맞이 기념 이벤트 진행 : '23. 9.
- '23년 여수 시민의 날 기념 이벤트 진행 : '23. 10.
- '23년 소상공인의 날 이벤트 진행 : '23. 11.
- 겨울 연말 할인 이벤트 진행 : '23. 12.

□ 주민참여(소통) 실적

- 매월 이벤트 진행 사전 홍보(전단지, 현수막, 시내버스 및 버스정류장 광고, SNS홍보, 홈페이지 홍보, 보도자료 배포, 맘까페 광고 등) : '23. 1.~12.

다. 기대 효과

- 저렴한 공공배달앱의 중개수수료에 따른 소상공인의 수수료 부담 경감
- 다양한 프로모션 지원으로 이용자의 소비촉진과 가맹점 매출 증대에 기여

12 소기업·소상공인 노란우산공제 가입장려금 지원 확대

지역경제과

관리번호	2-3	중앙정부 연계여부	■ 해당없음 도움필요 (□ 제도 □ 재정 □ 권한)				
사업유형	<input type="checkbox"/> 신규 ■ 계속	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	시비	기타
완료시기	■ 임기 내 □ 임기 후		1,017	-	215	802	-
사업기간	2023. ~ 계속	추진상황	<input type="checkbox"/> 완료 ■ 완료 후 계속 □ 추진 중 □ 준비 중				
사업주체	여수시	공약달성 확인지표	노란우산공제 가입 장려금 월 3만원 적립 지원				
추진율	100%	추진율 산정기준	(10%) 확대 계획 수립 및 본예산 편성 (50%) 중소기업중앙회 협약 체결 및 보조금 교부 (100%) 노란우산공제 가입장려금 3만원 적립 실시				
주민참여	<input type="checkbox"/> 참여 ■ 미참여	공약담당	중소기업육성팀장 담당자	정정희 이주현	659-3615 659-3617		

□ 정책목표

- (추진배경) 폐업·노령·사망 등에 대비한 관내 소상공인 사회 안전망 구축
- (정책목표) 소기업·소상공인의 노란우산공제 가입 촉진 및 가입장려금 지원 확대

※ 노란우산공제 : 소상공인(대표자)이 매월 일정액을 적립하여 폐업 시 생활안정과 자립지원을 위한 퇴직금 마련 제도로 복리이자, 소득공제 등의 혜택이 있음

□ 사업개요

- 사업명 : 소기업·소상공인 노란우산공제 가입장려금 지원 확대
- 사업비 : 235백만 원(도 52, 시 183)
- 주관 : 중소기업중앙회
- 지원대상 : 관내 연매출 3억 원 이하 소상공인 중 노란우산공제 신규가입자
- 지원내용 * 매년 예산 소진 시까지 지원
 - 매월 공제부금 납입시마다 3만원씩 장려금 적립(납입금 : 월 5만 ~ 100만)
 - 노란우산공제 가입일로부터 1년간 지원(최대 12회/ 36만원)

※ 확대내용(사업비) : ('21년) 1만원 적립(60백만원) → ('22년) 2만원 적립(134백만원) → ('23년) 3만원 적립(235백만원)

☐ 추진계획

- '23년 노란우산공제 추가 적립 지원 정산 및 결과보고 : '24. 1.
- '24년 추가 적립 지원 업무협약 및 사업추진 : '24. 1.

☐ 연도별 추진일정

연 도	분기	이행목표	분기별 세부추진계획
2022	4	지원 계획 수립	지원 확대계획 수립 및 본예산 편성
2023	1	협약체결	중소기업중앙회 협약 체결 및 보조금 교부
	2~4	사업 실시	노란우산 가입 소상공인에 장려금 적립 지원(3만원)
2024 ~2026	1~4	사업 실시	노란우산 가입 소상공인에 장려금 적립 지원(3만원)

☐ 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총계	기투자	임 기 중						임기후
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	1,017	60	957	134	235	200	194	194	194
도 비	215	－	215	40	53	42	40	40	40
시 비	802	60	742	94	182	158	154	154	154

나. 지표 및 추진실적

□ 공약달성 확인지표

확인지표	연차별 목표					
	목표	2022	2023	2024	2025	2026
노란우산공제 가입 장려금 월 3만원 적립 지원	3만원	2만원	3만원	3만원	계속 추진	계속 추진

□ 추진실적(추진상황)

- '23년 추가 적립 지원 업무협약(여수시↔중소기업중앙회) : '23. 6.
- '23년 노란우산공제 추가 적립 지원 * '23 가입자 소급지원 : '23. 7.
- '23년 노란우산공제 가입장려금 추가지원 사업 추진(공약완료) : '23. 8.~

다. 기대 효과

- 영세 소상공인의 노란우산공제 가입을 촉진하여 관내 소상공인의 사회안전망을 확충하고 사업 재기 기회 제공

관리번호	2-4	중앙정부 연계여부		■해당없음 도움필요 (□ 제도 □ 재정 □ 권한)			
사업유형	<input type="checkbox"/> 신규 ■ 계속	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	시비	기타
완료시기	■ 임기 내 □ 임기 후		45	-	-	45	-
사업기간	2023. ~ 2026.	추진상황	<input type="checkbox"/> 완료 ■ 완료 후 계속 □ 추진 중 □ 준비 중				
사업주체	여수시	공약달성 확인지표	섬섬여수페이 추가 할인지역 확대				
추진율	100%	추진율 산정기준	(50%) 시스템 반영 및 가맹점 등록 추진 (80%) 관광객 대상 홍보 실시 (100%) 추가할인 시행				
주민참여	<input type="checkbox"/> 참여 ■ 미참여	공약담당	지역경제팀장 담당자	안순금 문소희	659-3602 659-3603		

가. 사업개요 및 추진계획

□ 정책목표

- (추진배경) 특정지역 소외상권 활성화 확대 추진으로 지역 소상공인 매출 증대 및 지역 간 소득 불균형 해소
- (정책목표) 소외상권인 여문지구 내 관광객 섬섬여수페이 추가할인을 진남상가까지 확대하여 지역상권 소비 진작 도모

□ 사업개요

- 사업명 : 섬섬여수페이 진남상가 추가 할인
- 운영시기 : 2023. ~ 2026.
- 할인대상 : 관광객(타지역 주소지 카드 수령자)
- 할인율 : 결제대금 5% 현장할인(월 할인한도 25,000원)
※ 카드 충전 시 6 ~ 10% 할인 + 결제 시 추가 5% 현장 할인
- 사업비 : 45백만원(전액 시비) * 5% 할인액 시비 지원
- 사용처 : 진남상가 내 여수사랑상품권 가맹점

□ 추진계획

- 섬섬여수페이 추가 할인 진남상가 확대 시행 및 운영 : 연중

□ 연도별 추진일정

연 도	분기	이행목표	분기별 세부추진계획
2022	3	진남상가 추가할인 시스템 반영협의	한국조폐공사 시스템 반영 협의
	4	진남상가 가맹점 등록	섬섬여수페이 미가맹점 등록 추진
2023	1	진남상가 추가할인 관련 시스템 반영 및 보완, 섬섬여수페이 추가할인 지역 확대 홍보 실시	<ul style="list-style-type: none"> · 한국조폐공사 시스템 반영 및 보완 · 관광객 대상 온·오프라인 홍보 실시
	2~4	진남상가 추가할인 실시	관광객 결제대금 5% 추가 할인 보전금 지급
2024 ~ 2026		진남상가 추가할인 실시	관광객 결제대금 5% 추가 할인 보전금 지급

□ 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총계	기투자	임 기 중					임기후	
			소계	2022	2023	2024	2025		2026
총 계	45		45	5	10	10	10	10	
시 비	45		45	5	10	10	10	10	

나. 지표 및 추진실적

□ 공약달성 확인지표

확인지표	연차별 목표					
	목표	2022	2023	2024	2025	2026
섬섬여수페이 추가 할인지역 확대	2개 지역	1개 지역	2개 지역	3개 지역	3개 지역	3개 지역

□ 추진실적(추진상황)

- 진남상가 추가 할인 한국조폐공사 시스템 반영 협의 : '22. 7.
 - 섬섬여수페이 진남상가 가맹점 등록 및 현행화 : '22. 7. ~ '23. 3.
 - 섬섬여수페이 진남상가 추가할인 실시(공약완료) : '23. 4. 3.
- ※ 진남상가 상인회 373개소, 가맹점 343개소

□ 주민참여(소통) 실적

- 해당사항 없음

다. 기대 효과

- 특정지역 섬섬여수페이 추가 할인 통한 관광객 소비촉진 및 소상공인 매출 증대 도모
- 소외상권 활성화 정책 추진으로 지역 간 소득 불균형 해소 및 지역상권 활성화 도모

관리번호	2-5	중앙정부 연계여부	■ 해당없음 도움필요 (□ 제도 □ 재정 □ 권한)				
사업유형	<input type="checkbox"/> 신규 ■ 계속	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	시비	자부담
완료시기	■ 임기 내 □ 임기 후		707	75	180	311	141
사업기간	2023. ~ 2026.	추진상황	<input type="checkbox"/> 완료 ■ 완료 후 계속 □ 추진 중 □ 준비 중				
사업주체	여수시	공약달성 확인지표	소상공인 점포 스마트 기술 보급				
추진율	100%	추진율 산정기준	(10%) 관계자 사전 협의 (20%) 사업계획 수립 (30%) 예산 반영 (70%) 사업 추진 (100%) 사업 완료 및 정산				
주민참여	■ 참여 □ 미참여	공약담당	시장관리팀장 담당자	정민호 차미환	659-4535 659-4547		

가. 사업개요 및 추진계획

□ 정책목표

- (추진배경) 온라인·비대면 소비문화가 확산됨에 따라 시장 환경변화에 대응 필요
- (정책목표) 상점가에 스마트 기술 등을 지원하여 경쟁력 향상과 소상공인 매출증대에 기여

□ 사업개요

- 사업대상 : 관내 연매출 10억원 이하 소상공인 점포
- 사업기간 : 2023. ~ 2026.(4년)
- 총사업비 : 707백만원(국비 75, 도비 180, 시비 311, 자부담 141)
 - 디지털 소상공인 1만 양성 : 600백만원(도비^{30%} 180, 시비^{50%} 300, 자부담^{20%} 120)
 - 스마트 상점 기술보급 사업 : 107.25백만원(국비^{70%} 75, 시비^{10%} 10.8, 자부담^{20%} 21.45)
- 총사업량 : 240개 점포 / 매년 60개 점포
- 사업내용 : 업체별 디지털 기기 도입 비용 지원(기초지원, 중점지원)

□ 추진계획

○ 상점가 지원사업 추진

: '24. 4. ~ 12.

□ 연도별 추진일정

연 도	분기	이행목표	분기별 세부추진계획
2022	4	- 상인회와 협의	- 사업대상 점포 등 상인회 안내 및 협의
2023	1	- 추진계획 수립 - 상인회 등 홍보	- 디지털 소상공인 1만 양성 추진계획 수립 - 사업내용 안내 등 상인회 등 홍보
	2	- 사업신청서 접수	- 사업신청서 접수 - 사업내용 홍보(언론보도, SNS 활용 등)
	3	- 2회 추경 예산 반영 - 대상자 선정 및 확정 - 사업시행	- 도비 매칭 2회 추경 예산 반영 - 대상자 선정 및 확정 - 사업시행
	4	- 사업완료 및 정산	- 정산 검토 및 보고
2024 ~2026	1	- 추진계획 수립	- 추진계획 수립
	2	- 사업신청서 접수	- 사업신청서 접수
	3	- 대상자 선정 및 확정	- 대상자 선정 및 확정
	4	- 사업시행 및 사업정산	- 사업시행 및 사업정산

□ 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총계	기투자	임 기 중						임기후
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	707	0	707	0	150	185	186	186	
국 비	75	0	75	0	0	25	25	25	
도 비	180	0	180	0	45	45	45	45	
시 비	311	0	311	0	75	78	79	79	
자부담	141	0	141	0	30	37	37	37	

나. 지표 및 추진실적

□ 공약달성 확인지표

확인지표	연차별 목표					
	목표	2022	2023	2024	2025	2026
소상공인 점포 스마트 기술 보급	1식	-	1식	계속 추진	계속 추진	계속 추진

□ 추진실적(추진상황)

- 상인회(진남, 흥국) 관계자 사전 협의(4차) : '22 11.~'23 4
- 스마트 기술 보급 업체 면담(2차) : '23 2~'23 4
- 디지털 소상공인 1만 양성 추진계획 수립 : '23 3
- 디지털 소상공인 1만 양성 신청서 접수 : '23 4~'23 7.
- 2023년 제2회 추경 예산 확보(150백만원 - 도비 45, 시비 75, 자부담 30) : '23 7.
- 디지털 소상공인 1만 양성 지원 사업 추진 및 정산 완료(61건)(공약완료)
: '23 8~'23 12

□ 주민참여(소통) 실적

- 해당사항 없음

다. 기대 효과

- 스마트기술을 보급함으로써 소비자의 편의성과 효율적인 매장관리 및 인건비 절감으로 매출증대에 기여
- 온라인·비대면 소비문화가 확산됨에 따라 빠른 시장 환경변화에 대응하여 상점가의 경쟁력 향상

관리번호	2-6	중앙정부 연계여부	<input type="checkbox"/> 해당없음 도움필요 (■ 제도 ■ 재정 ■ 권한)				
사업유형	■ 신규 <input type="checkbox"/> 계속	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	시비	민자
완료시기	<input type="checkbox"/> 임기 내 ■ 임기 후		3,900	1,950	-	300	1,650
사업기간	2022. ~ 2030.	추진상황	<input type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 완료 후 계속 ■ 추진 중 <input type="checkbox"/> 준비 중				
사업주체	국가	공약달성 확인지표	지역사회·수산업계 대타협을 통한 남면·삼산면권 해상풍력단지 조성 추진				
추진율	30%	추진율 산정기준	(10%) 민관협의회 구성·운영 (30%) 대타협 계획 수립 (80%) 해상풍력계획 수립 (100%) 이익공유조례 제정				
주민참여	■ 참여 <input type="checkbox"/> 미참여	공약담당	신재생에너지팀장 담당자	곽원준 김명훈	659-2136 659-2138		

가. 사업개요 및 추진계획

☐ 정책목표

○ (추진배경)

- COP33 유치, 2050 탄소중립을 위한 재생에너지 자립 실현
- 국제 기후변화 대책에 발맞춘 해상풍력의 체계적 개발 추진

○ (정책목표)

- 해상풍력 관련 지역사회·수산업계 대타협을 위한 공론화 계획 수립
- 의견수렴 과정을 통해 해상풍력 추진계획 수립, 이익공유 방안 결정

☐ 개요(현황)

○ 풍황계측기 기허가 : 27개소

연번	사업자	허가부서	허가건수	허가지역
합 계			27	
1	육지부(섬지역 등)	도시계획과, 건설과	15	도시계획과(삼산면 11, 남면 1, 화정면 1), 건설과(삼산면 2)
2	공유수면	해양항만레저과	12	삼산면 9, 남면 3

○ 발전사업 기허가 : 11개소, 약 4.8GW, 22.9조원

연번	사 업 자	발 전 소 명	위 치	사업량	사업비 (억 원)	허가일	주요업체
총 6개사		11개소	삼산면 10, 남면 1	4,848MW	228,621		
1	(주)삼해개발	광평 해상풍력	삼산면 광도 해상	808MW(10.5MW×77기)	42,850	'20.09.18.	(주)삼해개발
2	여수삼산해상풍력(주)	삼산 해상풍력	삼산면 평도 해상	320MW(8MW×40기)	16,000	'20.11.27.	대한그린에너지
3	문도풍력(주)	문도 해상풍력	삼산면 거문도 해상	400MW(8MW×50기)	26,000	'21.05.07.	한국풍력산업
4	다도오션윈드팜(주)	다도1 해상풍력	삼산면 초도 해상	256MW(8MW×32기)	15,200	'21.06.29.	노스랜드파워
5	DL에너지(주)	금오도 해상풍력	남면 금오도 해상	152MW(8MW×19기)	8,601	'21.11.26.	DL에너지(주)
6	여수삼산해상풍력(주)	삼산 해상풍력 3단지	삼산면 초도 해상	216MW(8MW×27기)	10,800	'21.11.26.	대한그린에너지
7	다도오션윈드팜(주)	다도3 해상풍력	삼산면 역만도 해상	640MW(8MW×80기)	32,000	'21.11.26.	노스랜드파워
8	거문도해상풍력(주)	거문도 해상풍력	삼산면 거문리 해상	504MW(8MW×63기)	18,800	'22.06.24.	그린인베스트먼트
9	문도해상풍력(주)	문도2 해상풍력	삼산면 거문도 동측	440MW(8MW×55기)	27,570	'22.09.16.	한국풍력산업
10	다도오션윈드팜(주)	다도2 해상풍력	삼산면 손죽도 해상	376MW(8MW×47기)	18,800	'23.02.24.	노스랜드파워
11	삼산초도해상풍력(주)	삼산초도해상풍력	삼산면 초도 해상	736MW(12MW×20기)	12,000	'23.11.24.	대한그린, 레노바

○ 발전사업 추진중 : 3개소, 약 1.5GW, 7.8조원

연번	사 업 자	발 전 소 명	위 치	사업량	사업비 (억 원)	허 가 신청일	비 고	주요업체
총 3개사		3개소	삼산면 1, 화정면 2	1,536MW	77,668			
1	(주)적금도해상풍력	적금도 해상풍력	화정면 적금도 해상	96MW(8MW×12기)	5,568	'20.09.09.	심의보류	삼현 시스템
2	이순신해상풍력(주)	이순신 해상풍력	화정면 개도 남측 7km 해상	1,020MW (15MW×68기)	51,000	'23.06.30.	"	BP, DWO
3	삼산(주)	삼산소거문도 해상풍력	삼산면 소거문도 우측 해상	420MW(12MW×35기)	21,100	'23.08.18.	"	대한그린 레노바

※ 추진(보류) 사유 : 지역수용성 미확보, 사업자간 경계 협의, 민관협의회 등 절차 진행 중

▶ 여주시 전체 한전 전기사용량 ≒ 해상풍력 5.7GW 발전량

- 사용량 : 14,992GWh = 여수국가산단 13,702GWh(90%) + 산단외지역 1,290GWh(10%) ('21년 기준)
- 발전량 : 14,992GWh = 5.7GW × 365일 × 7.2h(30%) * 해상풍력 발전설비 이용율 = 30% (7.2h/일)

□ 추진계획

- (2단계) 주민·어민 협의 및 공청회, 해상풍력 계획수립 : '24. ~ '25.
- (3단계) 이익공유 조례 제정, 상생협약 체결 추진 등 : '25. ~ '26.
- (4단계) 착공 및 준공(송전선로, 해상풍력단지) : '27. ~ '30.

□ 연도별 추진일정

연 도	분기	이행목표	분기별 세부추진계획
2022	3	풍황계측기 허가기준 마련	민관 협의회(어업인 의견수렴 절차 반영)
	4	해상풍력 보고회, 조례 개정	선진지 견학, 관련기관 자문, 보고회, 조례 개정
2023	1	주민·어민 의견 수렴	민관협의회 개최(해상풍력, 풍황계측기 허가 관련)
	2	주민·어민 공론화 추진	해상풍력 해외 선진지 영국 견학(주민 3, 어민 2)
	3	주민·어민 대타협 계획 수립	(공공주도형) 여수시 해상풍력사업 계획 수립 추진
	4	사업자 협의체 구성 추진	도 협의, 여수권 사업자 협의체 구성
2024	1	공청회·설명회 개최	해상풍력 공공주도(예비지구) 의견수렴
	2	해상풍력사업 추진방침 결정	해상풍력 공공주도(예비지구) 추진방향 결정
	3	해상풍력 추진계획 수립	해상풍력단지개발 용역 발주
	4	사업 대상지별 타당성조사	발전기 배치, 항로, 어업활동, 환경분야 등 자료수집
2025	1	공청회·설명회 개최	이익 공유, 피해조사 협의 방안 등 의견수렴
	2	이익공유 방안 의견수렴	사업 대상지별 주민·어민 의견수렴
	3	이익공유 조례 제정 협의	주민·어민 이익공유 방안 협의
	4	이익공유 조례 제정	주민·어민·지역사회 이익공유 조례 제정
2026	1	상생협약 체결 협의	주민·어민 등 상생협약 체결 협의
	2	상생협약 체결 추진	주민·어민 등 상생협약 체결 추진

□ 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총계	기투자	임 기 중						임기후
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	3,900		3,900			1,300	1,300	1,300	
국 비	1,950		1,950			650	650	650	
시 비	300		300			100	100	100	
민 자	1,650		1,650			550	550	550	

나. 지표 및 추진실적

□ 공약달성 확인지표

확인지표	연차별 목표					
	목표	2022	2023	2024	2025	2026
해상풍력단지 조성 추진	1식	민관협의회 운영, 어업인 의견수렴	대타협 계획수립	해상풍력 계획수립	이익공유 조례제정	상생협약 추진협의

□ 추진실적(추진상황)

- 해상풍력 조례 제정 : '22. 8. 10.
- 해상풍력 민관협의회 구성 : '22. 12. 9.
- 해상풍력 민관협의회 운영(1~4차) : '22. 2. ~ 8.
- 해상풍력 민관협의회 위원 추가선정 : '23. 3. 10.
- 해상풍력 민관협의회 운영(5~6차) : '23. 4. ~ 11.
- 지역사회·수산업계 대타협 해상풍력 계획수립 : '23. 5. 17.
- 해상풍력 사업자 간담회 개최 : '23. 10. 11.
- 대타협 해상풍력 계획수립 착수보고회 개최 : '23. 11. 7.
- 道, 풍력의 밤 행사(주민이익공유 시·군협약체결) : '23. 12. 18.

□ 주민참여(소통) 실적

- 추진실적
 - 시 주도 지역 수용성조사(초도, 손죽도) : '21. 8. 23. ~ 8. 27.

· 해상풍력 허가신청 5개소(다도2, 다도3, 삼산2, 삼산3, 삼산5)에 대한 주민수용성 조사(마을이장 회의방식)가 주민 간 이해관계 등으로 지연되어 집단민원 발생
→ 시 주도 주민투표방식(초도·손죽중계소)으로 의견 수렴(→산업부 통보)

- 전남도 주관 해상풍력 설명회(삼산면 거문도) : '23. 3. 21.
- 주민·어민과 함께 하는 해외 선진지 견학(영국) : '23. 5. 4. ~ 5. 11.
- 해상풍력 특별법 추진에 따른 간담회(여수수협) : '23. 6. 21.
- 해상풍력사업 관련 어촌계장 간담회(거문도수협) : '23. 8. 21.
- 해상풍력 특별법 추진에 따른 간담회(여수수협) : '23. 10. 18.
- 해상풍력과 수산업 상생방안 포럼(여수수산업협회) : '23. 12. 27.

□ 주민참여(소통) 계획

- 주민·어민 공청회(예비지구/공공주도) : '24. 1. ~ 12.
- 주민·어민 공청회(이익공유, 보상 등) : '25. 1. ~ 12.
- 주민·어민 상생협약 체결 추진 : '26. 1. ~ 12.

다. 기대 효과

- 충분한 주민·어민 공론화 과정을 통해 시민과 함께 하는 시정 실현
- 해상풍력사업 사전검토를 통한 시행착오 및 행정력 낭비 방지
- 신뢰감 높은 주민·어민 이익 공유 방안 수립 및 협의로 행정신뢰도 향상

관리번호	2-7	중앙정부 연계여부	■ 해당없음 도움필요 (□ 제도 □ 재정 □ 권한)				
사업유형	■ 신규 □ 계속	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	시비	자부담
완료시기	■ 임기 내 □ 임기 후		4,781	2,528	279	655	1,319
사업기간	2023. ~ 2026.	추진상황	□ 완료 ■ 완료 후 계속 □ 추진 중 □ 준비 중				
사업주체	국가	공약달성 확인지표	농어촌 주택 신재생에너지 설비 보급				
추진율	100%	추진율 산정기준	(30%) 계획수립 및 사업 공고 (50%) 사업대상 선정 (100%) 보조금 집행				
주민참여	■ 참여 □ 미참여	공약담당	신재생에너지팀장 담당자		곽원준 장근웅	659-2136 659-2137	

가. 사업개요 및 추진계획

□ 정책목표

- (추진배경) 도심지역에 비해 상대적으로 에너지 이용 접근성이 취약한 농어촌 마을에 에너지 보급 필요
- (정책목표) 농어촌 주택에 신재생에너지 설비 보급으로 에너지 이용 접근성 확보

□ 사업개요

- 사업명 : 신재생에너지 주택지원사업
- 사업기간 : 2023. ~ 2026.
- 사업대상 : 단독주택 또는 공동주택
- 사업량 : 단독주택 230세대 * '09.~'22.까지 총 3,105세대 보급
- 총사업비 : 301백만 원(도비 90, 시비 211) * 국가직접지원, 민간(자부담) 별도
- 사업내용 : 주택 신재생에너지(태양광, 태양열, 지열, 연료전지) 설치 보조금 지원

□ 추진계획

- 2024년 신재생에너지 주택지원사업 고시 공고 : '24. 4.
- 사업대상자 선정 및 사업 시행 : '24. 5.~10.
- 신재생에너지설비 설치 확인 및 보조금 집행(공약완료) : '24. 11.

□ 연도별 추진일정

연 도	분기	이행목표	분기별 세부추진계획
2022	4	계획 수립	계획 수립 및 내년도 본예산 편성
2023	1	사업 준비	계획 수립 및 사업 준비
	2	사업 공고	사업 공고 및 홍보
	3	사업대상 가구 선정	사업대상 가구 선정 및 통보
	4	보조금 집행	설치확인 후 보조금 지급
2024	1	사업 준비	계획 수립 및 사업 준비
	2	사업 공고	사업 공고 및 홍보
	3	사업대상 가구 선정	사업대상 가구 선정 및 통보
	4	보조금 집행	설치확인 후 보조금 지급
2025	1	사업 준비	계획 수립 및 사업 준비
	2	사업 공고	사업 공고 및 홍보
	3	사업대상 가구 선정	사업대상 가구 선정 및 통보
	4	보조금 집행	설치확인 후 보조금 지급
2026	1	사업 준비	계획 수립 및 사업 준비
	2	사업 공고	사업 공고 및 홍보

□ 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총계	기투자	임 기 중					임기후
			소계	2023	2024	2025	2026	
총 계	4,781	-	4,781	1,541	1,080	1,080	1,080	-
국 비	2,528	-	2,528	815	571	571	571	-
도 비	279	-	279	90	63	63	63	-
시 비	655	-	655	211	148	148	148	-
자부담	1,319	-	1,319	425	298	298	298	-

나. 지표 및 추진실적

□ 공약달성 확인지표

확인지표	연차별 목표				
	목표	2023	2024	2025	2026
농어촌 주택 신재생에너지 설비 보급	연 100세대	100세대	계속 추진	계속 추진	계속 추진

□ 추진실적(추진상황)

- 계획수립 및 본예산 편성 : '22. 8. 24.
- 신재생에너지 주택지원사업 공고(한국에너지공단) : '23. 4. 3.
- 사업대상자 선정, 사업 시행 : '23. 4.~11.
- 223세대(농어촌주택 123세대) 보조금 지급 완료 : '23. 11.~12.

다. 기대 효과

- 에너지 이용 접근성이 떨어지는 농어촌에 신재생에너지 설비를 보급함으로써 친환경 마을 이미지 제고 및 시민들의 에너지 이용 비용 절감

17 묘도 에코 에너지 허브 조성

에너지정책과

관리번호	2-8	중앙정부 연계여부	<input type="checkbox"/> 해당없음 도움필요 (<input type="checkbox"/> 제도 <input checked="" type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한)				
사업유형	<input checked="" type="checkbox"/> 신규 <input type="checkbox"/> 계속	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	시비	기타
완료시기	<input type="checkbox"/> 임기 내 <input checked="" type="checkbox"/> 임기 후			해	당	없	음
사업기간	2022. ~ 2030.	추진상황	<input type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 완료 후 계속 <input checked="" type="checkbox"/> 추진 중 <input type="checkbox"/> 준비 중				
사업주체	민간	공약달성 확인지표	묘도에코에너지 허브 조성				
추진율	25%	추진율 산정기준	동북아 LNG HUB 터미널 구축(1단계-탱크 2기) (5%) 기본계획 수립 (10%) 부지공사 (20%) 공사착공 (50%) LNG 항만 착공 (100%) 준공				
주민참여	<input type="checkbox"/> 참여 <input checked="" type="checkbox"/> 미참여	공약담당	수소산업팀장 담당자	강석재 김승미	659-3890 659-3891		

가. 사업개요 및 추진계획

☐ 정책목표

- (추진배경) 2050 탄소중립 실현을 위하여 여수국가산단 및 광양만권 산업 및 에너지 분야 선제적 대비 필요
- (정책목표) 에너지 신산업 육성으로 탄소문제 해결, 지역 균형발전 및 일자리 창출

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2022. ~ 2030.
- 위 치 : 여수시 묘도동 2016번지 일원(312만m²-약 94만평)
- 사 업 비 : 15조 5,000억 원(민자)
- 사 업 자 : (주)한양, GS에너지(주) 등 민간기업 및 발전공기업
- 내 용 : 탄소중립 생태계를 갖춘 에너지 생산·유통·활용 거점 구축

□ 추진계획

- 그린에너지 사업
 - LNG 저장탱크 준공(1단계 - 2기) : '27. 12.
- 탄소중립 에너지 클러스터 구축
 - 탄소중립 에너지 클러스터 구축 협의 및 설계 : '23. ~ '26.
- 글로벌 에너지 신사업 허브조성
 - 해상 파이프랙 착공 : '25. ~
 - 해상 파이프랙 준공 : '27.

□ 연도별 추진일정

연 도	분기	이행목표	분기별 세부추진계획
2022	3	-	-
	4	인프라구축	LNG 저장 탱크 공사
2023	1	인프라구축	LNG 저장 탱크 공사
	2		LNG 저장 탱크 공사
	3		LNG 저장 탱크 공사, 발전소 설계
	4		LNG 저장 탱크 공사, 발전소 설계
2024	1	인프라구축	LNG 저장 탱크, 발전소 공사
	2		LNG 저장 탱크, 발전소 공사
	3		LNG 저장 탱크, 발전소 공사
	4		LNG 저장 탱크, 발전소 공사
2025	1	인프라구축	LNG 저장 탱크, 발전소 공사, 해상파이프랙 착공
	2		LNG 저장 탱크, 발전소, 해상파이프랙 공사
	3		LNG 저장 탱크, 발전소, 해상파이프랙 공사
	4		LNG 터미널 착공
2026	1	인프라구축	LNG 저장 탱크, 발전소, LNG 터미널 공사
	2		LNG 저장 탱크, 발전소, LNG 터미널 공사

□ 투자계획 : 전액 민자

나. 지표 및 추진실적

□ 공약달성 확인지표

확인지표	연차별 목표					
	목표	2022	2023	2024	2025	2026
묘도에코에너지 허브 조성	1식					1식

□ 추진실적(추진상황)

○ 그린에너지 사업

- LNG 저장탱크 시설공사계획 승인 : '20. 3. 2.
- 지반개량 공사 및 파일 항타 착공 : '20.11.
- LNG 발전사업 허가(500MW급) : '21. 4. 27.
- LNG 발전소 연약지반개량공사 착공 : '22. 6.

○ 탄소중립 에너지 클러스터 구축

- 수소항만터미널 구축 연구기획 추진 : '21. 11. ~
- 수소암모니아 터미널사업 타당성 분석 : '22. 10

○ 글로벌 에너지 신사업 허브조성

- 해상 파이프랙 기본 설계 : '22. 2.
- 기술검토(한국가스안전공사) : '22. 2. 25
- 해상 파이프랙 실시 설계 : '22. 3. ~
- 린데 블루수소 생산클러스터 구축 협약 체결 : '23. 5. 3.
- 해상 파이프랙 실시 설계 : '22. 3. ~ '23. 12.

다. 기대 효과

- 청정수소 및 암모니아 도입을 통한 여수광양만권의 탄소중립 실현
- 여수산단 산업체에 LNG, 청정수소, 암모니아를 공급할 수 있는 터미널 구축을 통해 연관산업 유치 및 일자리 창출

18 여수산단 에너지 자급자족 인프라 구축

에너지정책과

관리번호	2-9	중앙정부 연계여부	<input type="checkbox"/> 해당없음 도움필요 (<input type="checkbox"/> 제도 <input checked="" type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한)				
사업유형	<input checked="" type="checkbox"/> 신규 <input type="checkbox"/> 계속	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	시비	민자
완료시기	<input checked="" type="checkbox"/> 임기 내 <input type="checkbox"/> 임기 후		38,140	20,000	3,000	7,000	8,140
사업기간	2023. ~ 2025.	추진상황	<input type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 완료 후 계속 <input checked="" type="checkbox"/> 추진 중 <input type="checkbox"/> 준비 중				
사업주체	국가	공약달성 확인지표	여수산단 에너지 자급자족 인프라 구축				
추진율	30%	추진율 산정기준	(5%) 기본계획 수립(주관기관, 사업내용 구상 등) (10%) 공모사업 신청(신청서 작성) (20%) 산업부 공모사업 선정 (30%) 기본 및 실시설계 (50%) 에너지 인프라(태양광, 수전해수소 등) 착공 (100%) 준공				
주민참여	<input type="checkbox"/> 참여 <input checked="" type="checkbox"/> 미참여	공약담당	수소산업팀장 담당자		강석재 김승미	659-3890 659-3891	

가. 사업개요 및 추진계획

☐ 정책목표

- (추진배경) 여수산단의 2050 탄소중립 실현을 위한 에너지 대량소비 기업들의 온실가스 감축 필요
- (정책목표) 친환경 신재생에너지 발전소 및 통합 에너지 관리시스템 구축을 통한 여수산단의 에너지 자급자족 구현

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2023. ~ 2025.
- 위 치 : 여수국가산업단지 일원
- 사 업 비 : 38,140백만 원(국비 20,000, 도비 3,000, 시비 7,000, 민자 8,140)
- 내 용 : 여수국가산단 맞춤형 청정에너지 자급자족 생태계 조성

☐ 추진계획

○ 발전 인프라 및 통합시스템 구축 : '24. 2.~'25.

☐ 연도별 추진일정

연 도	분기	이행목표	분기별 세부추진계획
2022	3	공모사업 사전준비	관계기관 업무 협의
	4	공모사업 사전준비	관계기관 업무 협의
2023	1	공모사업 신청	사업신청서 작성
	2	공모사업 선정	공모사업 대응(평가 등)
	3	기본 및 실시설계	기본 및 실시설계 실시
	4	기본 및 실시설계	기본 및 실시설계 실시
2024	1~4	인프라 구축	태양광 발전소, 수전해 수소 생산시설 구축
2025	1	통합관리 시스템 구축	에너지 통합관리 시스템 설치
	2	통합관리 시스템 구축	에너지 통합관리 시스템 설치
	3	통합 운영	에너지 통합플랫폼 서비스 운영
	4	통합 운영	에너지 통합플랫폼 서비스 운영

☐ 투자계획(예정)

(단위 : 백만원)

구 분	총계	기투자	임 기 중						임기후
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	38,140		38,140		4,170	15,770	18,200		
국 비	20,000		20,000		3,000	8,000	9,000		
도 비	3,000		3,000			1,650	1,350		
시 비	7,000		7,000			3,850	3,150		
민 자	8,140		8,140		1,170	2,270	4,700		

※ 사업비 변경 사유 : 지방비(도비, 시비) '23년 사업비 '24년 반영

나. 지표 및 추진실적

□ 공약달성 확인지표

확인지표	연차별 목표					
	목표	2022	2023	2024	2025	2026
여수산단 에너지자급자족 인프라 구축	1식				1식	

□ 추진실적(추진상황)

- 산업부(입지총괄과) 및 한국산업단지공단과 사업협의를 : '22. 9.
- 국비지원 건의차 국회 방문 : '22. 11.
- 사업기획 회의(8회) : '22. 5.~'23.
- 공모사업 신청(주관 : 한국전력공사) : '23. 3.
- 공모사업 최종 선정 : '23. 4.
- 착수보고회 개최 : '23. 6. 29.
- 기본 및 실시설계 실시 : '23. 9.~
- 인허가 등 행정절차 이행 : '23. 9.~
- 사업설명회 개최(수요기업 모집 등) : '23. 11.~

다. 기대 효과

- 친환경 에너지 전환으로 산업단지 온실가스 감축에 기여하고 2050 탄소중립 실현 기반 구축
- 발전 인프라 확산과 함께 전문인력 양성에서 고용으로 이어지는 선순환 구조 확립

관리번호	2-10	중앙정부 연계여부	■ 해당없음 도움필요 (□ 제도 □ 재정 □ 권한)				
사업유형	<input type="checkbox"/> 신규 ■ 계속	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	시비	기타
완료시기	■ 임기 내 □ 임기 후			해	당	없	음
사업기간	2017. ~	추진상황	<input type="checkbox"/> 완료 □ 완료 후 계속 ■ 추진 중 □ 준비 중				
사업주체	여수시	공약달성 확인지표	지역민 우선 채용 추진 협약 체결 기업수				
추진율	60%	추진율 산정기준	협약체결 기업/여수산단 공장장협의회 회원사 (49%) '22년 현재 18개 기업 협약 완료 (60%) 22개 기업 협약완료 (80%) 29개 기업 협약완료 (90%) 33개 기업 협약완료 (100%) 37개 기업 협약완료				
주민참여	■ 참여 □ 미참여	공약담당	산단관리팀장 담당자	박혜경 박태임	659-3632 659-3636		

가. 사업개요 및 추진계획

□ 정책목표

- (추진배경) 지역 청년인재 취업기회 확대 필요
- (정책목표) 여수산단 37개사와 지역민 우선채용 업무협약 추진

□ 사업개요

- 대상기업 : 여수국가산단 37개 회사(공장장협의회 회원사)
- 사업내용 : 여수시↔여수산단 지역민 우선채용 업무협약 체결
- 협약내용

<기업체>

- 기업인력 채용 시, 지역민 채용을 위한 합리적인 제도 마련
- 근무 인력의 여수시 주소 이전 및 안정적 근무 여건 조성을 위한 다각적 인센티브 제공 노력
- 지역생산품 구매 및 산단주변 청결활동에 적극 참여

<여수시>

- 근로자 주소 이전 시 다양한 인센티브 제공
- 산단 내 기반시설(도로, 하천, 교통시설 등)개선·정비 지원
- 축제 및 행사 시, 기업 이미지 홍보 지원

☐ 추진계획

- 업무협약 미체결 업체 건의·애로사항 수렴 및 협약 추진 : 연중

☐ 연도별 추진일정

연 도	분 기	이행목표	분기별 세부추진계획
2022	3	협약관련 법률저촉사항 검토	소관부처 및 법제처에 관련 법률 유권해석
	4	협약서 문구 변경	협약서 문구 검토 및 변경
2023	1	여수사-여수산단 업무협약 체결	공장장협의회 및 공발협 정례회의 안건 상정
	2	여수사-여수산단 업무협약 체결	공발협 분과회의 안건 상정 및 기업 면담
	3	여수사-여수산단 업무협약 체결	공발협 분과회의 안건 상정 및 기업 면담
	4	여수사-여수산단 업무협약 체결	여수시민 채용률 향상을 위한 간담회 추진
2024	1	여수사-여수산단 업무협약 체결	공장장협의회 및 공발협 정례회의 안건 상정
	2	여수사-여수산단 업무협약 체결	공발협 분과회의 안건 상정 및 기업 면담
	3	여수사-여수산단 업무협약 체결	공발협 분과회의 안건 상정 및 기업 면담
	4	여수사-여수산단 업무협약 체결	여수시민 채용률 향상을 위한 간담회 추진
2025	1	여수사-여수산단 업무협약 체결	공장장협의회 및 공발협 정례회의 안건 상정
	2	여수사-여수산단 업무협약 체결	공발협 분과회의 안건 상정 및 기업 면담
	3	여수사-여수산단 업무협약 체결	공발협 분과회의 안건 상정 및 기업 면담
	4	여수사-여수산단 업무협약 체결	여수시민 채용률 향상을 위한 간담회 추진
2026	1	여수사-여수산단 업무협약 체결	공장장협의회 및 공발협 정례회의 안건 상정
	2	여수사-여수산단 업무협약 체결	공발협 분과회의 안건 상정 및 기업 면담

☐ 투자계획 : 비 예산

나. 지표 및 추진실적

□ 공약달성 확인지표

확인지표	연차별 목표					
	목표	2022	2023	2024	2025	2026
지역민 우선 채용 추진 협약 체결 기업수	37개 (100%)	18개 (49%)	22개 (60%)	29개 (80%)	33개 (90%)	37개 (100%)

□ 추진실적(추진상황)

- 여수산단 지역민 우선채용 업무협약 체결 : '17. 9. ~'22. 12.
 - ▶ 여수시 ↔ 여수국가산단 18개 업체 협약 체결 * 1개 업체 비회원사
- 여수시 ↔ LX MMA 협약 체결 : '23. 3. 30.
- 여수시 ↔ 롯데케미칼 협약 체결 : '23. 5. 15.
- 여수시 ↔ 케이씨씨 협약 체결 : '23. 5. 17.
- 여수시 ↔ 한화에어로스페이스 협약 체결 : '23. 6. 7.
- 여수시민 채용률 향상을 위한 간담회 추진 : 연중 지속

□ 주민참여(소통) 실적

- 추진실적 : 업무협약 체결 시 보도자료 제출 5건
- 추진계획 : 향후 업무 협약 체결 시 보도자료 수시 제출

다. 기대 효과

- 우리지역 청년인재 경쟁력 강화 및 지역 간 균형발전 토대 마련
- 우리시 청년실업 해소 및 인구증가에 기여

관리번호	2-11	중앙정부 연계여부	<input type="checkbox"/> 해당없음 도움필요 (<input type="checkbox"/> 제도 <input checked="" type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한)				
사업유형	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	시비	민자
완료시기	<input type="checkbox"/> 임기 내 <input checked="" type="checkbox"/> 임기 후		14,983	9,024	1,054	2,461	2,444
사업기간	2022. ~	추진상황	<input type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 완료 후 계속 <input checked="" type="checkbox"/> 추진 중 <input type="checkbox"/> 준비 중				
사업주체	여수시	공약달성 확인지표	연도별 공모사업 신청 및 선정				
추진율	40%	추진율 산정기준	(20%) '22. 1건 (40%) '23. 1건 (60%) '24. 1건 (80%) '25. 1건 (100%) '26. 1건				
주민참여	<input type="checkbox"/> 참여 <input checked="" type="checkbox"/> 미참여	공약담당	미래산업팀장 담당자		정석호 채민지	659-3627 659-3629	

가. 사업개요 및 추진계획

☐ 정책목표

- (추진배경) 여수국가산단 내 온실가스 감축 및 기후변화 대응역량 강화
- (정책목표) 산업단지에서 발생하는 부산물의 기업 간 연계를 통해 자원 및 에너지 이용 효율의 극대화로 친환경 생태산업개발 기반 구축

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 계속
- 사업비 : 149.83억 원(국비 90.24, 도비 10.54, 시비 24.61, 민자 24.44)
- 사업내용 : 생태산업개발 재자원화 네트워크 구축 및 사업화
- 주관/참여 : 한국산업단지공단/ 전라남도, 여수시, 전남테크노파크,
(사)전남생태산업개발센터, 산업단지 내 중소·중견기업
- 사업내용
 - 디지털 기반 자원순환 시범 산업단지 구축
 - 지역 거점형 생태산업개발 기반 구축 등

☐ 추진계획

- '25년 지역거점형 생태산업개발 기반 구축 사업 발굴 및 공모준비 : '24. 1~
- '25년 디지털 자원순환 시범산업단지 구축(스마트그린산업단지축전사업) 국비확보 활동 : '24. 2.~

□ 연도별 추진일정

연 도	분기	이행목표	분기별 세부추진계획
2022	3	'22년 사업추진	'22년 사업추진(국, 도, 시비, 자부담)
	4	'23년 공모사업 사전 준비	공모사업 준비를 위한 주관·참여기관 업무협의
2023	1	'23년 공모사업 추진	'23년 공모사업 방침결재, 공모사업 신청서, 지방비 납입확약서 제출
	2	'23년 사업비 교부 및 사업추진	협약체결 및 '23년 사업추진
	3	'23년 사업추진	'23년 사업추진(주관기관, 참여기업)
	4	'24년 사업 발굴 업무협의	주관·참여기관 업무협의
2024	1	'24년 공모사업 추진	'24년 공모사업 방침결재, 공모사업 신청서, 지방비 납입확약서 제출
	2	'24년 사업비 교부 및 사업추진	협약체결 및 '23년 사업추진
	3	'24년 사업추진	'24년 사업추진(주관기관, 참여기업)
	4	'25년 사업 발굴 업무협의	주관·참여기관 업무협의
2025	1	'25년 공모사업 추진	'25년 공모사업 방침결재, 공모사업 신청서, 지방비 납입확약서 제출
	2	'25년 사업비 교부 및 사업추진	협약체결 및 '25년 사업추진
	3	'25년 사업추진	'25년 사업추진(주관기관, 참여기업)
	4	'26년 사업 발굴 업무협의	주관·참여기관 업무협의
2026	1	'26년 공모사업 추진	'26년 공모사업 방침결재, 공모사업 신청서, 지방비 납입확약서 제출
	2	'26년 사업비 교부 및 사업추진	협약체결 및 '26년 사업추진

□ 투자계획(예정)

(단위 : 백만원)

구 분	총계	기투자	임 기 중						임기후
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	14,983	-	14,983	483	500	3,500	5,500	5,000	-
국 비	9,024	-	9,024	250	258	3,258	2,758	2,500	-
도 비	1,054	-	1,054	37	39	39	489	450	-
시 비	2,461	-	2,461	88	91	91	1,141	1,050	-
민 자	2,444	-	2,444	108	112	112	1,112	1,000	-

나. 지표 및 추진실적

□ 공약달성 확인지표

확인지표	연차별 목표(건)					
	목표	2022	2023	2024	2025	2026
연도별 공모사업 선정 건수 (누계)	5 (100%)	1 (20%)	2 (40%)	3 (60%)	4 (80%)	5 (100%)

□ 추진실적(추진상황)

- '22년 지역거점형 생태산업개발 기반 구축 사업 선정 : '22. 5.
- 주관기관 : 한국생산기술연구원, * 참여 : (사)전남생태산업개발센터, (주)드림라인
- '22년 지역거점형 생태산업개발 기반 구축 사업 협약체결 : '22. 8.
- 여수시, 한국생산기술연구원
- '22년 지역거점형 생태산업개발 기반 구축 사업 보조금 교부(사비 87.5백만원) : '22. 8.
- 생태산업개발 기반 사업 발굴 및 공모신청 : '23. 4.
- '24년 디지털 기반 자원순환 시범산단 구축 사업 : '23. 9.~12.
- 산업통상자원부 방문 설명(2회) 및 국회 방문 설명(4회)
- 국회 예결위 소위 증액 요청(30억원)

※ 디지털기반 자원순환시범산단 사업 개요

- 사업기간 : 2024. ~ 2027.(3년)
- 위 치 : 여수국가산단(스마트그린산단)
- 총사업비 : 130억원 (국비 80, 지방비 30, 민자 20)
- 전담/수행기관 : 한국산업단지공단/미정
- 사업내용
 - 기업간 순환자원 활용 가능성 조사 및 연계가능한 자원순환 매칭 네트워크 로드맵 작성
 - 부산물 배출현황 데이터 확보 및 분석을 통한 실시간 디지털 기반 자원순환 실현

□ 주민참여(소통) 실적

- 추진실적 : 해당없음
- 추진계획 : 향후 공모사업 선정 시 보도자료 수시 제출

다. 기대 효과

- 국가산단 내 생태산업개발을 통한 온실가스 감축 및 순환경제 활성화
- 산단 내 중소기업의 기후변화 대응 역량 향상으로 기업 경쟁력 강화

21 산업단지 주차여건 개선을 위한 기반시설 정비

산업지원과

관리번호	2-12	중앙정부 연계여부	<input type="checkbox"/> 해당없음 도움필요 (<input type="checkbox"/> 제도 <input checked="" type="checkbox"/> 재정 <input checked="" type="checkbox"/> 권한)				
사업유형	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	시비	기타
완료시기	<input checked="" type="checkbox"/> 임기 내 <input type="checkbox"/> 임기 후		20,650	9,933	-	10,717	-
사업기간	2018. ~ 2025.	추진상황	<input type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 완료 후 계속 <input checked="" type="checkbox"/> 추진 중 <input type="checkbox"/> 준비 중				
사업주체	여수시	공약달성 확인지표	<ul style="list-style-type: none"> 국가산단 재생사업지구계획수립 용역 준공 오천산단 재생사업 준공 				
추진율	20% (국가 10% 오천 10%)	추진율 산정기준	<ul style="list-style-type: none"> 국가산단 재생사업(50%)+오천산단 재생사업(50%) <ul style="list-style-type: none"> [국가] (20%) 재생시행계획수립 (50%) 재생사업지구 및 시행계획고시 [오천] (5%) 재생시행계획 수립용역 시행 (10%) 토지보상 및 공사착공 (50%) 재생사업 준공 				
주민참여	<input checked="" type="checkbox"/> 참여 <input type="checkbox"/> 미참여	공약담당	<div>산단관리 팀장 박혜경 659-3632</div> <div>국가산단 재생사업 담당자 김혜진 659-3634</div> <div>오천산단 재생사업 담당자 노명훈 659-3633</div>				

가. 사업개요 및 추진계획

☐ 정책목표

- (추진배경) 준공 후 30년 이상 경과한 산업단지 특성상 주차장, 공원 등의 기반시설 부족 및 노후화로 산업단지 환경개선을 위한 재생사업 추진 필요
- (정책목표)
 - 산단 도로확장 및 개설, 주차장 및 공원 조성 등 재생사업 지구계획 수립
 - 산업단지 내 주차장, 공원 등 기반시설을 확충하여 근로여건 개선 및 산업단지 경쟁력 확보

□ 사업개요

< 국가산단 재생사업 지구계획 수립 용역 >

- 기 간 : 2021. 12. ~ 2023. 12. ※ 국토부 협의 등 행정절차로 일시정지
- 사 업 비 : 2,000백만 원(국비 1,000, 시비 1,000)
- 주요내용 : 도로 확장 및 개설, 주차장 및 공원 조성 등 재생계획 수립

< 오천일반산업단지 재생사업 >

- 기 간 : 2018. 1. ~ 2025. 12.
- 사 업 비 : 18,650백만 원(국비 8,933, 시비9,717)
- 주요내용 : 도로 공사 3개소, 주차장 조성 3개소(73면), 공원·녹지 조성 3개소

□ 추진계획

- (국가산단) 재생사업지구계획 및 영향평가 초안 입안 : '24. 10.~
- (국가산단) 타당성 검증(국토부) : '25. 4.
- (국가산단) 재생지구 지정 및 재생시행계획 승인(국토부) : '25. 5.
- (오천산단) 보상 추진 : '22. 11.~ '24. 12.
- (오천산단) 공사 추진 : '24. 3.~ '25. 12.

□ 연도별 추진일정

연도	분기	이행목표	분기별 세부추진계획
2022	3	(국가) 재생시행계획수립 1차분 용역 추진 (오천) 지적분할 측량	(국가) 재생지구지정(안) 및 재생계획(안) 수립 (오천) 지적분할 측량
	4	(국가) 설계 및 제영향평가 용역 시행 (오천) 지적분할 측량	(국가) 기본 실시설계, 환경·재해 교통영향평가 (오천) 지적분할 측량
2023	1~2	(국가) 관계부서 및 기관협의 (오천) 재생시행계획수립 용역완료 및 보상추진	(국가) 재생시행계획 협의, 영향평가 보고서 작성 (오천) 감정평가 및 보상추진
	3	(국가) 재생사업지구계획수립 입안도서 작성 (오천) 보상추진	(국가) 설계, 영향평가 보고서 작성 (오천) 보상, 설계안전성 검토 준공
	4	(국가) 재생사업지구계획수립 입안도서 작성	(국가) 설계, 영향평가 보고서 작성
2024	1	(국가) 재생사업지구계획수립 입안도서 작성 (오천) 공사 착공	(국가) 설계, 영향평가 보고서 작성 (오천) 도로공사 착공
	2	(국가) 재생사업지구계획수립 입안도서 작성 (오천) 도로공사 추진	(국가) 설계, 영향평가 보고서 작성 (오천) 도로공사 추진 (L=1.1km)
	3	(국가) 재생사업지구계획수립 입안도서 작성 (오천) 도로공사 준공, 주차장 공사 착공	(국가) 설계, 영향평가 보고서 작성 (오천) 도로공사추진 주차장2동 노상주차장1개소
	4	(국가) 재생사업지구계획수립 입안	(국가) 재생사업지구계획수립 입안
2025	4	(국가) 국토교통부 승인 용역 준공 (오천) 주차장 공사 준공	(국가) 국토교통부 승인, 재생사업지구지정고시 (오천) 주차건축물 2동 노상주차장 1개소
	4	(오천) 재생사업 준공	(오천) 공사 및 재생사업 준공

□ 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총계	기투자	임 기 중						임기후
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	20,650	3,231	17,419	4,720	5,981	3,818	2,900	-	-
국 비	9,933	1,663	8,270	2,770	2,781	1,360	1,359	-	-
시 비	10,717	1,568	9,149	1,950	3,200	1,542	2,457	-	-

나. 지표 및 추진실적

□ 공약달성 확인지표

확인지표	연차별 목표					
	목표	2022	2023	2024	2025	2026
◦ 국가산단 재생사업지구계획수립용역 준공	준공			국가산단	오천산단	
◦ 오천산단 재생사업 준공	(100%)			준공(50%)	준공(50%)	

□ 추진실적(추진상황)

- (국가산단) 재생사업지구계획 수립용역 2차분 및 영향평가 용역 착수 : '22. 12.
- (국가산단) 관계기관 협의 및 영향평가보고서 작성 진행 : '23. 1.~
- (오천산단) 재생사업지구계획 승인(인가) 고시(전남도) : '22. 5. 26.
- (오천산단) 지적분할 측량 완료 : '22. 11.
- (오천산단) 보상계획 공고 및 열람 통지 등 보상추진 : '23. 2.~

□ 주민참여(소통) 실적

- 추진실적 및 계획
 - 오천산단 재생사업 주민설명회 개최 : '21. 1./ '22. 6.
 - 국가산단 재생사업 보고회 개최 : '22. 2./ '22. 10.
 - 오천산단 재생사업 간담회 개최 : '23. 2.~
 - 국가산단 재생사업 지구계획 수립 합동설명회 : '24. 5.

다. 기대 효과

- 노후된 산업단지 기반시설 정비를 통한 산단 경쟁력 제고
- 주차장, 공원 등 근로자 편의시설 등을 확충하여 근로자 만족도 향상

관리번호	2-13	중앙정부 연계여부	■ 해당없음 도움필요 (□ 제도 □ 재정 □ 권한)				
사업유형	<input type="checkbox"/> 신규 ■ 계속	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	시비	기타
완료시기	■ 임기 내 □ 임기 후		2,628	-	-	2,628	-
사업기간	2022. ~	추진상황	<input type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 완료 후 계속 ■ 추진 중 □ 준비 중				
사업주체	여수시	공약달성 확인지표	창업 및 컨설팅 지원				
추진율	100%	추진율 산정기준	(10%) 계획수립 (20%) 수행기관 협약 (40%) 창업 및 컨설팅 대상자 모집 확대 (70%) 창업 및 컨설팅 사업 추진 (100%) 청년 창업 지원 확대 완료				
주민참여	<input type="checkbox"/> 참여 ■ 미참여	공약담당	청년정책팀장 담당자	김기현 정은경	659-3677 659-3678		

가. 사업개요 및 추진계획

□ 정책목표

- (추진배경) 청년의 좋은 아이디어와 혁신적 기술이 사업화될 수 있도록 창업자를 지원하여 청년일자리 창출에 기여
- (정책목표) 경험과 자본이 부족한 청년창업가들에게 재정 지원을 통한 창업 기회 제공 및 맞춤형 컨설팅 지원

□ 사업개요

구 분	청년도전 창업 지원사업	청년 소상공인 맞춤형 컨설팅
사업기간	연중	연중
사업대상	여수시 청년(창업 예정자) 13명	여수시 청년(창업 후 3년 이내 사업자) 12명
사업비	250백만원(시비)	80백만원(시비)
지원내용	최대 2천만원 지급 및 전문 멘토링	최대 1천만원 지급 및 맞춤형 컨설팅

□ 추진계획

- 사업대상자 모집 및 선발(창업지원, 맞춤형 컨설팅 외) : '24. 2.~3.
 - 청년창업 지원사업 대상자 선발 : '24. 5.
 - 청년 창업지원금 지급 및 멘토링 : '24. 6.~11.
- ※ (신규사업) 문화의 거리 청년 창업 지원사업('24. 3.~12/ 청년 5명/ 100백만원/ 창업지원금 최대 2천만원, 창업교육 및 멘토링)

□ 연도별 추진일정

연 도	분기	이행목표	분기별 세부추진계획
2022	3	사업화 지원	시제품 제작비, 홍보비, 역량강화비 지원
	4	성과공유회 개최	창업자 성과공유를 통한 네트워킹 실현
2023 ~ 2025	1	창업 및 컨설팅 대상자 모집	공고, 현수막, 포스터 게첩, 유관기관 홍보
	2	창업교육 및 컨설팅 지원	경영전략 수립 및 홍보방향 설정 지원
	3	사업화 지원	시제품 제작, 홍보, 역량강화 지원
	4	성과공유회 개최	창업자 성과공유를 통한 네트워킹 실현
2026	1	창업 및 컨설팅 대상자 모집	공고, 현수막, 포스터 게첩, 유관기관 홍보
	2	창업교육 및 컨설팅 지원	경영전략 수립 및 홍보방향 설정 지원

□ 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총계	기투자	임 기 중					임기후	
			소계	2022	2023	2024	2025		2026
총 계	2,628	648	1,630	250	330	350	350	350	350
시 비	2,628	648	1,630	250	330	350	350	350	350

나. 지표 및 추진실적

☐ 공약달성 확인지표

확인지표	연차별 목표					
	목표	2022	2023	2024	2025	2026
창업 및 컨설팅 지원 확대	지원 확대	창업 지원	지원 확대	계속 추진	계속 추진	계속 추진

☐ 추진실적(추진상황)

- (2022년) 신규창업 10명, 컨설팅 10명 지원
- (2023년) 신규창업 13명, 컨설팅 12명 지원(지원확대/공약완료)

다. 기대 효과

- 청년 대상 창업 지원사업을 운영하여 청년의 정착 기반을 마련해 인구 유출 방지
- 단기 공공 일자리보다 지역 내 창업자를 육성함으로써 신규 장기 일자리 창출

관리번호	2-14	중앙정부 연계여부	<input type="checkbox"/> 해당없음 도움필요 (<input type="checkbox"/> 제도 <input checked="" type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한)				
사업유형	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	시비	민자
완료시기	<input checked="" type="checkbox"/> 임기 내 <input type="checkbox"/> 임기 후		36,730	23,500	4,350	6,150	2,730
사업기간	2019. ~ 2023.	추진상황	<input checked="" type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 완료 후 계속 <input type="checkbox"/> 추진 중 <input type="checkbox"/> 준비 중				
사업주체	국가	공약달성 확인지표	① 여수산단 디지털 환경·안전 통합관제센터 구축 준공 ② 여수산단 재난대응 통합인프라 구축사업 준공				
추진율	100%	추진율 산정기준	(40%) 통합인프라 내진평가 및 가상훈련 운영동 완공 (60%) 통합관제센터 구축사업 착수 (100%) 통합관제센터 준공				
주민참여	<input checked="" type="checkbox"/> 참여 <input type="checkbox"/> 미참여	공약담당	산단환경관리팀장		김대우	659-2811	
			담당자		남정국	659-2812	

가. 사업개요 및 추진계획

☐ 정책목표

- (추진배경) 여수산단은 대량의 화학물질을 취급하는 산업단지로 유해 화학물질 누출 가능성이 높으며, 누출 시 그 피해가 매우 커 신속한 대응을 위한 GIS와 IoT 기반 환경·안전감시시스템 도입이 필요
- (정책목표) 3D GIS와 IoT 센서기반 환경·안전 통합모니터링 시스템 구축을 통해 환경오염과 안전사고의 예방 및 신속 대응이 가능한 스마트 산업단지 조성

☐ 사업개요

- 위 치 : 여수시 주삼동 1032-5
- 총사업비 : 367.3억원(국비 235, 도비 43.5, 시비 61.5, 민자 27.3)
- 사업기간 : 2019. ~ 2023.(5년간)
- 사업내용
 - 여수산단 디지털 환경·안전 통합관제센터 구축
 - 여수산단 재난대응 통합 인프라 구축

□ 추진계획

○ 여수산단 디지털 환경·안전 통합관제센터 운영 : '24. 1. ~

□ 연도별 추진일정

연 도	분기	이행목표	분기별 세부추진계획
2022	3	<ul style="list-style-type: none"> 환경모니터링시스템 구축 체형형 공정 현장 훈련 시스템 구축 	<ul style="list-style-type: none"> 용역계약 체결 및 착수, 설치장소 답사
	4	<ul style="list-style-type: none"> 환경모니터링시스템 구축 내진안전성평가 시운전 통합관제센터 건축 착공 	<ul style="list-style-type: none"> 현장 측정장비 설치 및 검수 내진안전성평가 시운전 통합관제센터 건축 시공사 선정
2023	1~2	<ul style="list-style-type: none"> 소프트웨어 서비스 구현 	<ul style="list-style-type: none"> 빅데이터 기반 위험 확산 예측 플랫폼, SOP 재난대응시스템 등 구현
	3~4	<ul style="list-style-type: none"> 통합관제센터 건축 준공 통합인프라 시운전 및 구축완료 통합관제센터 시운전 및 구축완료 	<ul style="list-style-type: none"> 통합관제센터 건축 준공 빅데이터 기반 위험 확산 예측 플랫폼, SOP 재난대응시스템 등 구현 등 시운전 및 구축완료
2024 ~ 2026	1~4	<ul style="list-style-type: none"> 여수산단 디지털 환경·안전 통합관제센터 운영 	<ul style="list-style-type: none"> 여수산단 디지털 환경·안전 통합관제센터 운영

□ 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총계	기투자	임 기 중						임기후
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	36,730	22,910	13,820	10,120	3,700				
국 비	23,500	13,600	9,900	7,200	2,700				
도 비	4,350	3,324	1,026	726	300				
시 비	6,150	3,756	2,394	1,694	700				
민 자	2,730	2,230	500	500					

나. 지표 및 추진실적

□ 공약달성 확인지표

확인지표	연차별 목표					
	목표	2022	2023	2024	2025	2026
여수산단 디지털 환경·안전 통합관제센터 구축	1식		1식			
여수산단 재난대응 통합인프라 구축	1식		1식			

□ 추진실적(추진상황)

- 산업부 통합인프라 구축사업 시행계획 공고 : '19. 10.
- 통합인프라 내진평가 및 가상훈련동 건축물 착공 : '21. 3.
- 통합관제센터 구축사업 협약체결(여수시-산단공-참여기관) : '21. 11. 3.
- 통합관제센터 구축사업 착수보고회 개최 : '21. 11. 9.
- 통합인프라 내진평가 및 가상훈련 운영동 준공 : '22. 3. 18.
- 통합관제센터 건축 인허가 완료 : '22. 8. 9.
- 「여수산단 환경 모니터링 시스템 구축」 착수 : '22. 9. 16.
- 「VOCs 대기오염측정시스템」 착수 : '22. 9. 21.
- 통합관제센터 건축 착공 : '22. 12. 15.
- IoT 환경오염측정장비 시운전 : '23. 6. 1.
- 통합관제센터 건축 준공 : '23. 7. 31.
- 통합관제센터 개소 : '23. 10. 31.
- 여수산단 재난대응 통합인프라 구축사업 완료 : '23. 12. 31.
- 여수산단 디지털 환경·안전 통합관제센터 구축사업 완료(공약완료) : '23. 12. 31.

□ 주민참여(소통) 실적

- 추진실적
 - 여수산단 디지털 환경·안전 통합관제시스템 구축 주제 발표 및 사업홍보
 - 한국환경영향평가학회 : '22. 4. 27. ~ 4. 29.
 - 한국폐기물자원순환학회 : '22. 5. 11. ~ 5. 13.
 - 여수국가산단 환경·안전 관리기술 세미나 개최 : '22. 11. 22.

다. 기대 효과

- 첨단 ICT 기반 환경·안전 통합모니터링 시스템 구축을 통한 환경오염, 안전사고 예방 및 신속 대응
- 내진 평가 설비 구축으로 지진으로 인한 산단의 안전성 향상
- 가상공정 훈련을 통한 휴먼에러 방지로 산단 사고 위험 감소
- 체험형 공정 훈련 시스템을 통한 주요 위험 공정 이해도 향상으로 사고 대처 능력 향상

관리번호	2-15	중앙정부 연계여부	<input type="checkbox"/> 해당없음 도움필요 (<input type="checkbox"/> 제도 <input checked="" type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한)				
사업유형	<input checked="" type="checkbox"/> 신규 <input type="checkbox"/> 계속	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	시비	기타
완료시기	<input checked="" type="checkbox"/> 임기 내 <input type="checkbox"/> 임기 후		4,557	600	120	3,837	-
사업기간	2023. ~ 2025.	추진상황	<input type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 완료 후 계속 <input checked="" type="checkbox"/> 추진 중 <input type="checkbox"/> 준비 중				
사업주체	여수시	공약달성 확인지표	농기계임대사업소 분점 준공				
추진율	35%	추진율 산정기준	(10%) 방침결정 (20%) 계획수립 (35%) 설계용역 및 행정절차 이행 (40%) 예산확보 (50%) 부지매입 (60%) 기반조성 (70%) 착공 (90%) 준공 (100%) 농기계 구입 및 운영				
주민참여	<input type="checkbox"/> 참여 <input checked="" type="checkbox"/> 미참여	공약담당	농업인육성팀장 담당자		오정열 김철순	659-4435 659-4439	

가. 사업개요 및 추진계획

☐ 정책목표

○ (추진배경)

- 본점에서 원거리 지역 농업인의 농기계 임대서비스 이용 불편에 따른 개선책 마련
- 대형농기계 현지운반 서비스 확대로 농업인 만족도 제고를 위한 분점 설치
- 임대농기계 배달서비스 수요에 맞는 운영인력, 운송차량 및 농기계 기종 확대

○ (정책목표)

- 원거리지역 농기계 임대사업소 분점 설치와 농기계 임대서비스 강화
- 농기계 안전교육 중점추진 및 안전한 농작업 환경조성 지원

☐ 사업개요

- 사업위치 : 돌산읍 일원
- 사업기간 : 2023. ~ 2025.(3년)
- 사업량 : 부지 매입 5,496㎡, 건축면적 980㎡/단층

- 총사업비 : 4,557백만원(국비 600, 도비 120, 시비 3,837)
 - '23년(1차 연도) : 1,085백만 원(명시이월)
 - '24년(2차 연도) : 1,085백만 원
 - ▶ 부지매입(5,496㎡) 939, 기본설시설계비 127, 측량감정비 5, 문화재조사비 14
 - '25년(3차 연도) : 3,472백만 원
 - ▶ 분점 신축(980㎡) 2,830, 감리비(1.09%) 32, 시설부대비(0.36%) 10, 농기계 및 운반차량 600
- 사업내용 : 부지 매입, 건물 신축, 농기계 등 장비구입

□ 추진계획

- 사전행정절차 이행(공유재산 재심사 등) : '24. 1. ~ 3.
- 분점 설치 부지매입(측량·감정 등) : '24. 3. ~ 4.
- 매장문화재 조사(표본조사) : '24. 5. ~ 6.
- 2025년도 국비예산 신청 : '24. 9.
- 임대사업소 분점 건물 신축 및 농기계 구입 : '25. 5. ~ 12.
- 농기계임대사업소 분점 시범 운영 : '26. 1. ~

□ 연도별 추진일정

연 도	분기	이행목표	분기별 세부추진계획
2022	4	시장 방침결정	시장 방침결정
2023	1	계획수립 및 행정절차 이행	기본계획수립, 공유재산 관리계획 의결 등 사전 행정절차 이행
	2	예산 확보(제2회 추경)	사업비 추경예산 편성 및 확보
	3~4	변경계획 결정	부지 변경에 따른 변경계획 수립
2024	1	사업변경 행정절차 이행	부지 변경 관련 공유재산 재심사
	2	분점 신축부지 매입	분점 설치 매입 대상 부지 감정평가·측량 및 부지 매입, 기본·설시설계
	3	매장문화재 조사	매장문화재 표본조사 실시
	4	예산확보('25년 본예산)	'25년 국비예산 신청 및 본예산 확보
2025	1~2	분점 신축 공사(착공)	공사 입찰 및 건축 시행업자 선정 및 분점 신축 공사 착공
	3~4	분점 건물 준공 및 농기계, 운반차량 구입	분점 신축공사 진행 및 분점 건물 준공, 농기계 및 운반차량 구입

□ 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총계	기투자	임 기 중					임기후	
			소계	2022	2023	2024	2025		2026
총 계	4,557	－	4,557	－	－	1,085	3,472	－	－
국 비	600	－	600	－	－	－	600	－	－
도 비	120	－	120	－	－	－	120	－	－
시 비	3,837	－	3,837	－	－	1,085	2,752	－	－

나. 지표 및 추진실적

□ 공약달성 확인지표

확인지표	연차별 목표					
	목표	2022	2023	2024	2025	2026
농기계임대사업소 분점 준공	1개소	-	-	-	1개소	운영

□ 추진실적(추진상황)

- 타시·군 농기계임대사업소 운영 현황 조사 및 분석 : '22. 7.
- 시장 방침결정 : '22. 8. 17.
- 중기지방재정계획 반영 : '22. 10.
- 농기계임대사업소 분점 설치 기본계획 수립 : '23. 1. 19.
- 공유재산 관리계획 의결 : '23. 3. 29.
- 지방재정계획심의위원회 (도)투자심사 의결 : '23. 5. 22.
- 농기계임대사업소 분점 설치 변경계획 수립 : '23. 8. 23.
- 지방재정계획심의위원회 (시)투자심사 : '23. 9. 5.

다. 기대 효과

- 농기계임대사업소와 원거리 지역 농업인 임대이용 편의성 개선을 통한 반복 및 지속적인 민원 해결

관리번호	2-16	중앙정부 연계여부	■ 해당없음 도움필요 (□ 제도 □ 재정 □ 권한)				
사업유형	■ 신규 □ 계속	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	시비	자부담
완료시기	■ 임기 내 □ 임기 후		2,160	-	-	1,720	440
사업기간	2023. ~ 2026.	추진상황	□ 완료 □ 완료 후 계속 ■ 추진 중 □ 준비 중				
사업주체	여수시	공약달성 확인지표	스마트팜 시설농가 발굴(10개소)				
추진율	20%	추진율 산정기준	(20%) 2개소 (40%) 4개소 (70%) 7개소 (100%) 10개소				
주민참여	■ 참여 □ 미참여	공약담당	소득작목팀장 담당자		김화순 김동영	659-4486 659-4488	

가. 사업개요 및 추진계획

□ 정책목표

- (정책목표) 농촌 고령화 대응으로 ICT 스마트팜을 적용하여 지속가능 농업 실현 필요
- (추진배경) 우리시 농업여건에 맞는 도시형 첨단 시설하우스 신축 지원으로 청년농업인 유치 및 미래농업 교육장으로 활용

□ 사업개요

- 사업기간 : 2023. ~ 2026.(4년)
- 사업량 : 10개소 1ha(0.1ha 내외/개소)
- 사업비 : 2,160백만원(시비 1,720^{80%}, 자담 440^{20%})
- 사업대상 : 시설원예 희망농가
- 주요내용 : 첨단 시설하우스 신축 지원 및 교육장 활용
- 지원내역 : 현대화하우스 신축, ICT 원격제어, 무인방제, 에너지절감 시설 등

□ 추진계획

○ 2024~2026년 스마트팜 사업 추진 및 교육장 운영 : '24. ~ 26.

□ 연도별 추진일정

연 도	분기	이행목표	분기별 세부추진계획
2023	1	시범사업 대상자 선정	시범사업 신청접수 및 대상자 선정
	2	시범요인 투입 및 기술지도	행정절차 이행(계약 등), 착공
	3	시범사업 완료	시범요인 투입, 사업완료
	4	사업결과 평가	사업결과 평가
2024	1	시범사업 대상자 선정	시범사업 신청접수 및 대상자 선정
	2	시범요인 투입 및 기술지도	행정절차 이행(계약 등), 착공
	3	시범사업 완료	시범요인 투입, 사업완료
	4	사업결과 평가	사업결과 평가
2025	1	시범사업 대상자 선정	시범사업 신청접수 및 대상자 선정
	2	시범요인 투입 및 기술지도	행정절차 이행(계약 등), 착공
	3	시범사업 완료	시범요인 투입, 사업완료
	4	사업결과 평가	사업결과 평가
2026	1	시범사업 대상자 선정	시범사업 신청접수 및 대상자 선정
	2	시범요인 투입 및 기술지도	행정절차 이행(계약 등), 착공

□ 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총계	기투자	임 기 중						임기후
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	2,160	0	2,160	0	560	400	600	600	
시 비	1,720	0	1,720	0	360	280	540	540	
자부담	440	0	440	0	200	120	60	60	

나. 지표 및 추진실적

□ 공약달성 확인지표

확인지표	연차별 목표(개소)					
	목표	2022	2023	2024	2025	2026
스마트팜 시설농가 발굴	10 (100%)	-	2 (20%)	4 (40%)	7 (70%)	10 (100%)

□ 추진실적(추진상황)

- 농가 맞춤형 스마트팜 사업 추진(8종, 19개소/ 605백만 원) : '19. ~ '22.
- 2023년 첨단 스마트팜 조성 사업 신청 공고 : '22. 12. 26.
- 2023년 사업계획 수립(2개소) : '23. 1. 2.
- 2023년 사업 신청 접수(12개소) : '23. 1. 9. ~ 1. 27.
- 사업 신청자 현지 심사 추진 : '23. 2. 1. ~ 2. 8.
- 농업산학협동심의회 상정 및 대상자 선정(2개소) : '23. 2. 21.
- 여수 맞춤형 미래 스마트팜 조성 추진(1개소) : '23. 7. 1. ~ 12.
- 행정절차 이행(일삼감사, 계약심사 등/1개소) : '23. 10.
- 여수 맞춤형 미래 스마트팜 조성 착공(1개소) 및 사업비 이월 : '23. 12.
- 2023년 시범사업 추진 및 사업결과 평가 : '23. 2. ~ 12.

다. 기대 효과

- 여수형 첨단하우스 신축 지원을 통한 청년농업인 유치 및 정착 유도
- 우리시 여건에 맞는 스마트팜 기술 투입으로 미래농업 기술 구축

26 울촌산단 조기 개발 및 지방산단 확충

공영개발과

관리번호	2-17	중앙정부 연계여부	<input type="checkbox"/> 해당없음 도움필요 (<input type="checkbox"/> 제도 <input checked="" type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한)				
사업유형	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	시비	민자
완료시기	<input type="checkbox"/> 임기 내 <input checked="" type="checkbox"/> 임기 후		1,578,100	646,900	-	-	931,200
사업기간	2019. ~ 2030.	추진상황	<input type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 완료 후 계속 <input checked="" type="checkbox"/> 추진 중 <input type="checkbox"/> 준비 중				
사업주체	국가	공약달성 확인지표	울촌산단 조성 2단계 공사 시행				
추진율	60%	추진율 산정기준	(30%) 실시계획 승인 (60%) 1단계 공사 착공 및 시행 (100%) 1단계 공사 준공 및 2단계 공사 시행				
주민참여	<input type="checkbox"/> 참여 <input checked="" type="checkbox"/> 미참여	공약담당	산단조성팀장 담당자	차재원 조태익	659-4580 659-4581		

가. 사업개요 및 추진계획

☐ 정책목표

- (추진배경) 여수국가산업단지 내 산업용지 부족으로 울촌산단 조기 개발 필요
- (정책목표) 부족한 용지를 조성·공급함으로써 입주 기업의 안정적인 운영을 유도하고 신규 일자리 창출 지역경제 활성화 도모

☐ 사업개요

- 광양항 울촌 용·복합 물류단지 조성사업(광양항 3단계 투기장 항만재개발사업)
 - 위치 : 울촌면, 중흥동 준설토 투기장 일원
 - 사업량 : 부지면적 326만m² (98.6만평)
 - 사업기간 : 2019~2030년
 - 사업비 : 6,512억원 (YGPA 5,634, 국비 878)
 - 수립기관/사업시행자 : 해양수산부/여수광양항만공사(YGPA)

○ 율촌제2산업단지 조성사업

- 위 치 : 율촌면·소라면·중흥동 해면 일원
- 사 업 량 : 379만m² (115만평)
- 사업기간 : 2010~2030년(20년)
- 사 업 비 : 9,269억원 (국비 5,591, 민자 3,678)
- 관리청/시행자 : 광양만권경제자유구역청

(구성현황 : GFEZ 20%, 현대건설(주) 38.4%, (주)대우건설 32%, 남광건설(주) 9.6%)

□ 추진계획

○ 광양항 율촌 융·복합 물류단지 조성사업

- ⇒ '23. 6월 중 실시계획 승인 후 '23년 8월 공사 착공
- ⇒ '23. 12. 7. 1단계 분양 공고

○ 율촌제2산업단지 조성사업

- ⇒ '23. 1월중 사업시행자 지정 취소 고시 및 개발방안 확정 후 단계별 사업 시행
- ⇒ '23. 10월 『율촌제2산업단지 조성사업』(광양만청 추진) 사업타당성 조사용역 시행(현재 투기율 약 60%)
- ⇒ '23. 9. ~ '24. 사업타당성 조사용역(전남개발공사)
- ⇒ '25. 실시계획 수립. '26. 1단계 조성사업 시행

- 해양수산부, 여수광양항만공사, 광양만권경제자유구역청 등 타 기관에서 수행하는 사업으로 관계기관과의 협의를 통해 조기에 실현되도록 추진

□ 연도별 추진일정

연 도	분기	이행목표	분기별 세부추진계획
2022	3	율촌산단 조성 모니터링	실시계획 수립 용역 추진
	4	율촌산단 조성 업무 협의	실시계획 승인 신청
2023	1	율촌산단 조성 모니터링	실시계획 승인
	2	율촌산단 조성 업무 협의	실시계획 승인, 공사착공
	3		공사시행
	4		“
2024	1~4	율촌산단 조성 모니터링	공사시행
2025	1	율촌산단 조성 업무 협의	공사준공
	2		공사시행(2단계)
	3	율촌산단 조성 모니터링	“
2026	1~2	율촌산단 조성 업무 협의	공사시행(2단계)

□ 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총계	기투자	임 기 중						임기후
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	1,578,100	30,400	1,547,700	9,400	29,000	33,000	38,000	43,000	1,395,300
국 비	646,900	3,600	643,300	1,400	4,000	8,000	10,000	10,000	609,900
민 자	931,200	26,800	904,400	8,000	25,000	25,000	28,000	33,000	785,400

나. 지표 및 추진실적

□ 공약달성 확인지표

확인지표	연차별 목표					
	목표	2022	2023	2024	2025	2026
울촌산단 조성 2단계 공사 시행	2단계 공사 시행	실시 계획 승인 신청	1단계 공사 착공 및 시행	1단계 공사 시행	1단계 공사 준공 및 2단계 공사 시행	2단계 공사 시행

□ 추진상황

○ 광양항 울촌 용·복합 물류단지 조성사업

- 광양만권경제자유구역 지정 고시(재정경제부 제2003-21호) : '03. 10.
- 제2차 항만재개발 기본계획 고시 : '16. 10.
- 항만재개발공모사업 우선협상대상자 선정(여수광양항만공사) : '18. 12.
- 항만재개발사업 실시계획 수립 : '20. 9.~12.
- 항만재개발 사업계획 및 구역 고시 : '20. 12.
- 항만재개발 사업계획변경 작성(관계기관 협의 중) : '22. 5.~12.
- 항만재개발 실시계획 승인 : '23. 5. 31.
- 1단계 공사 착공 : '23. 8.
- 1단계 부지 분양공고 : '23. 12. 7.
- 1단계 부지 분양설명회 : '23. 12. 20.

○ 율촌제2산업단지 조성사업

- 광양만권경제자유구역 지정 고시(재정경제부 제2003-21호) : '03. 10.
- 특수목적법인 SPC(율촌제2산업단지개발(주)) 설립 등기 : '12. 5.
- 개발계획 변경 승인·고시(산업통상자원부 제2013-9호) : '13. 4.
- 경제자유구역 지정해제 의제 유예연장 : '19. 8.
 - 2019. 8. 4. → 2024. 8. 4. (증 5년)
- 율촌제2산단 개발방안 연구용역 추진 : '21. 11.~'22. 8.
 - 사업방식, 사업시행자, 추진시기 등 검토 후 사업방향 결정
- 율촌제2산단 개발방안 연구용역 최종보고회 : '22. 7.
- 사업추진방안 협의(사전타당성 및 적정성 검토 추진) : '23. 6.
 - 사업타당성 분석 용역' 도 회계과 원가심사 중(3. 3. 전남개발공사 의뢰)
- 사업타당성 조사 용역(전남개발공사) : '24.
- 실시계획수립 : '25.
- 1단계 조성사업 시행 : '26.~

다. 기대 효과

- 부족한 산업시설 용지 공급을 통한 지역경제 활성화 도모
- 고용창출 등 경제적 파급효과 및 중소기업 경쟁력 강화

3. 문화예술 복지도시

관리번호	3-1	중앙정부 연계여부	■ 해당없음 도움필요 (□ 제도 □ 재정 □ 권한)				
사업유형	<input type="checkbox"/> 신규 ■ 계속	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	시비	기타
완료시기	■ 임기 내 □ 임기 후	9,047	-	1,746	7,301	-	-
사업기간	2023.~	추진상황	<input type="checkbox"/> 완료 ■ 완료 후 계속 □ 추진 중 □ 준비 중				
사업주체	여수시	공약달성 확인지표	신혼부부 전세 이자 지원 확대 (혼인신고 및 지원기간 기준)				
추진율	100%	추진율 산정기준	(10%) 계획수립 (20%) 방침결재 (50%) 사회보장제도 변경 협의 (70%) 관련 조례 개정 (100%) 지원자격 확대				
주민참여	■ 참여 □ 미참여	공약담당	인구정책팀장 담당자	서근채 서보민, 김혜영, 박혜인	659-3425 659-3426, 3427, 3424		

가. 사업개요 및 추진계획

□ 정책목표

- (추진배경) 신혼부부 주택 대출이자 지원 유사사업간 자격기준이 달라 동일한 기준 적용 및 정책 수혜대상자 범위 확대 필요
- (정책목표) 신혼부부 가정의 전세 임차료 대출금 이자 지원 확대로 주거비 부담 완화 및 안정적인 주거 정착 유도

□ 사업개요

구분	신혼부부 주택 전세자금 대출이자 지원	신혼부부·다자녀가정 보금자리 지원
법적근거	「여수시 인구정책 기본 조례」 제4조	「전라남도 인구정책 기본 조례」 제5조
사업기간	연중(최초시행 2020년)	연중(최초시행 2019년)
사업대상	무주택 신혼부부(7년)	1주택 구입 신혼부부(7년) 및 다자녀(2인 이상) 가정
사업비	4,360백만원(시비)	4,687백만원(도비 1,746, 시비 2,941)
지원내용	실제 이자납부액 기준 월 최대 15만원/ 최장 60개월 간 지원	실제 이자납부액 기준 월 최대 25만원/ 최장 36개월 간 지원

□ 추진계획

- '24년 보금자리·전세자금 대출이자 지원 사업 추진계획 수립 : '24. 6. / 9.
- 모집 공고 및 사업 대상자 모집 : '24. 7. ~ 11.
- 보금자리·전세자금 대출이자 지원금 지급 : '24. 8. ~ 12.

□ 연도별 추진일정

연 도	분기	이행목표	분기별 세부추진계획
2022	3	신혼부부 임차료 자격 확대	검토 보고 및 방침결재
	4	신혼부부 임차료 자격 확대	조례 개정 추진
2023	1	신혼부부 임차료 자격 확대	조례 개정 및 사업계획 수립
	2	사업 확대 추진	모집 공고 및 사업 대상자 모집
	3	사업 확대 추진	대상자 선정
	4	사업 확대 추진	지원금 지급
2024	1	지속 추진	사업계획 수립 및 전년도 사업비 정산
	2	지속 추진	모집 공고 및 사업 대상자 모집
	3	지속 추진	대상자 선정
	4	지속 추진	지원금 지급
2025	1	지속 추진	사업계획 수립 및 전년도 사업비 정산
	2	지속 추진	모집 공고 및 사업 대상자 모집
	3	지속 추진	대상자 선정
	4	지속 추진	지원금 지급
2026	1	지속 추진	사업계획 수립 및 전년도 사업비 정산
	2	지속 추진	모집 공고 및 사업 대상자 모집

□ 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총계	기투자	임 기 중						임기후
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	9,047	1,049	6,563	873	1,504	1,285	1,435	1,466	1,435
도 비	1,746	317	1,195	163	330	234	234	234	234
시 비	7,301	732	5,368	710	1,174	1,051	1,201	1,232	1,201

나. 지표 및 추진실적

□ 공약달성 확인지표

확인지표	연차별 목표					
	목표	2022	2023	2024	2025	2026
신혼부부 전세 이자 지원 확대 (혼인신고 및 지원기간 기준)	7년 이내	5년 이내	7년 이내 (확대)	지속 추진	지속 추진	지속 추진
	60개월	36개월	60개월 (확대)	지속 추진	지속 추진	지속 추진

□ 추진실적(추진상황)

- 「신혼부부 주택 전세자금 대출이자 지원 사업」 개선사항 검토 : '22. 7.
 - (지원자격 확대) 혼인신고일로부터 5년 이내 → 7년 이내
 - (지급기준 변경) 대출잔액 기준(월 최대 15만원) → 실제 이자납부액 기준
 - (지원기간 확대) 36개월 → 60개월
- 인구정책위원회 심의·의결 : '22. 11. 18.
- 사회보장제도 변경 협의 요청(시→보건복지부) : '23. 1. 2.
- 사회보장제도 변경 협의 완료 : '23. 2. 10.
- 「여수시 인구정책 기본 조례」 개정 : '23. 7.
- 사업대상자 모집(공약완료) : '23. 9.~11.
- 주택자금 대출이자 지원금 지급 : '23. 12.

다. 기대 효과

- 시 자체사업인 「신혼부부 주택 전세자금 대출이자 지원 사업」 대상자 자격 확대를 통한 유사사업 간 형평성 확보 및 시책 수혜자 범위 확대 도모
- 여수시에 정착하고자 하는 신혼부부의 안정적인 주거 정착 유도 및 주거비 부담 완화를 통해 인구증가에 기여

관리번호	3-2	중앙정부 연계여부	■ 해당없음 도움필요 (□ 제도 □ 재정 □ 권한)				
사업유형	■ 신규 □ 계속	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	시비	기타
완료시기	■ 임기 내 □ 임기 후		550	-	-	550	-
사업기간	2023. ~ 2026.	추진상황	□ 완료 □ 완료 후 계속 ■ 추진 중 □ 준비 중				
사업주체	여수시	공약달성 확인지표	전라좌수영 옛 성터 거리 조성 준공				
추진율	23%	추진율 산정기준	(15%) 계획수립을 위한 선진지 견학 (40%) 계획수립 및 실시설계 용역 (60%) 옛 성터거리 조성 공사 착공 (100%) 준공				
주민참여	■ 참여 □ 미참여	공약담당	문화유산정책팀장 담당자	엄태오 강병준	659-2101 659-2105		

가. 사업개요 및 추진계획

□ 정책목표

- (추진배경) 충무공 이순신이 직접 군무를 보았던 전라좌수영 겸 삼도수군통제영 유적 정비 및 문화유산의 역사적 가치 부각 필요
- (정책목표) 전라좌수영 옛 성터 거리를 조성하여 지역 역사교육·문화관광자원으로 활용

□ 사업개요

- 사업기간 : 2023. ~ 2026.(4년)
- 사업비 : 550백만원(시비 100%)
- 사업위치 : 여수시 관문동~고소동~동산동~중앙동~군자동 일원
- 사업내용 : 전라좌수영 옛 성터 거리 조성 등

□ 추진계획

- 옛 성터거리 기본계획 및 실시설계 용역 : '24.
- 옛 성터 거리 조성 : '25~'26.
- ※ 전라좌수영 동헌 내 건물을 활용하여 전라좌수영 겸 최초 삼도수군통제영의 역사성을 알릴 수 있는 전시 구축 병행

□ 연도별 추진일정

연 도	분기	이행목표	분기별 세부추진계획
2023	2~4	계획수립 준비	계획수립을 위한 선진지 견학 및 자료수집
2024	1~2	조성 실시설계 용역	옛 성터 발굴·조성 기본계획 및 실시설계 용역(주민 의견수렴 병행)
	3	실시설계 최종보고회	실시설계 최종보고회 개최
	4	실시설계 준공	실시설계 준공
2025	1	착공	옛 성터거리 착공
	2~4	공사	공사 진행
2026	1	준공	옛 성터거리 준공

□ 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총계	기투자	임 기 중						임기후
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	550	-	550	-	-	50	500	-	-
시 비	550	-	550	-	-	50	500	-	-

나. 지표 및 추진실적

□ 공약달성 확인지표

확인지표	연차별 목표					
	목표	2022	2023	2024	2025	2026
전라좌수영 옛 성터거리 조성 준공	거리 조성	-	선진지 견학	기본 계획 및 실시 설계	거리 조성	거리 조성

□ 추진실적(추진상황)

- 삼도수군통제영 복원 및 임란유적지 종합정비 기본계획 수립 : '08. 12.
 - 복원에 따른 예산 과다, 도시계획 변경, 주민반대 예상 등으로 무산됨
- 고소동 공영주차장 신축공사 부지 내 표본조사 : '22. 12.
 - 표본조사 결과 동-서 방향 석렬 확인(전라좌수영성 유존지역)
- 전라좌수영 옛 성터 거리 조성 구역 현장 확인 : '23. 2.
- 수영사적공원(경상좌수영) 벤치마킹(수영성남문 및 거리조성) : '23. 6.
- 고소동 공영주차장 신축공사 부지 발굴조사(전라좌수영 성벽 내측 확인): '23. 9.

□ 주민참여(소통) 실적

- 추진계획
 - 옛 성터거리 기본계획 및 실시설계 의견 수렴(전문가+주민) : '24. 3.

다. 기대 효과

- 일제강점기에 훼손·소실된 전라좌수영성을 중심으로 한 옛 성터 거리조성으로 구국의 도시로서의 위상 제고 및 역사관광자원으로 활용

관리번호	3-3	중앙정부 연계여부		<input type="checkbox"/> 해당없음 도움필요 (<input type="checkbox"/> 제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input checked="" type="checkbox"/> 권한)			
사업유형	<input checked="" type="checkbox"/> 신규 <input type="checkbox"/> 계속	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	시비	기타
완료시기	<input checked="" type="checkbox"/> 임기 내 <input type="checkbox"/> 임기 후		600	-	-	600	-
사업기간	2023. ~ 2026.	추진상황	<input type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 완료 후 계속 <input checked="" type="checkbox"/> 추진 중 <input type="checkbox"/> 준비 중				
사업주체	여수시	공약달성 확인지표	군내리 방답진성 국가사적 지정				
추진율	40%	추진율 산정기준	(10%) 시지정 문화유산 지정 (20%) 지정추진을 위한 선진지견학 (40%) 학술대회 개최 / (50%) 성벽 발굴조사 (60%) 전라남도 기념물 지정 추진 (80%) 국가사적 지정신청서 작성 (100%) 국가사적 지정신청서 제출				
주민참여	<input checked="" type="checkbox"/> 참여 <input type="checkbox"/> 미참여	공약담당	문화유산정책팀장 담당자	엄태오 노혜진	659-2101 659-2104		

가. 사업개요 및 추진계획

☐ 정책목표

- (추진배경) 전라좌수영의 전초기지인 돌산 방답진성을 역사가 살아있는 공간으로 조성하여 교육관광 및 역사공원으로 활용
- (정책목표) 돌산 군내리 방답진성을 국가 사적으로 지정 추진

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2023. ~ 2026.(4년)
- 사업비 : 600백만원(시비 100%)
- 사업위치 : 여수시 돌산읍 군내리 일원
- 사업내용 : 방답진성 도 기념물 → 국가 사적 지정 추진 등

□ 추진계획

- 전라남도 지정 문화유산 신청 : '24. 3.
- 서성벽, 동성벽 등 성벽 발굴조사 실시 : '24. 3~11.
- 비교적 잘 남아 있는 곳을 중심으로 한정하여 지정·보존 추진

□ 연도별 추진일정

연 도	분기	이행목표	분기별 세부추진계획
2023	1~2	지정추진 준비	지정추진을 위한 선진지 견학
	3~4	학술대회 개최	학술대회 개최로 의견 수렴
2024	1~4	성벽 발굴조사	성벽 발굴조사 추진
		전라남도 기념물 지정 추진	전라남도 기념물 지정신청서 작성 및 제출
2025	1~2	국가사적 승격 추진	국가사적 지정 추진을 위한 용역비 확보
	3~4	국가사적 승격 추진	국가사적 승격 신청서 작성
2026	1~2	국가사적 승격 추진	국가사적 승격 신청서 제출

□ 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총계	기투자	임 기 중						임기후
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	600	-	600	-	-	540	50	10	-
시 비	600	-	600	-	-	540	50	10	-

나. 지표 및 추진실적

□ 공약달성 확인지표

확인지표	연차별 목표					
	목표	2022	2023	2024	2025	2026
군내리 방답진성 국가사적 지정	1식	-	학술 용역	발굴 조사	도 기념물 지정	국가사 적 지정 추진

□ 추진실적(추진상황)

- 방답진 복원 종합정비계획 수립 : '11. 11.
- 국가사적 지정관련 주민설명회 : '13. 10.
 - 찬성의견(문화재 지정으로 관광자원화)과 반대의견(재산권 침해) 대립
- 여수시 향토문화유산(기념물) 지정 : '22. 3. 14.
- 방답진 굴강 시굴조사 실시 : '22. 12.
 - 굴강 내 초축단계의 석렬 확인
- 방답진 굴강 정밀발굴조사 실시 : '23. 3.~ 6.
- 경남 사천 대방진 굴강 현장답사 : '23. 6.
- 방답진성 지정신청서 작성 및 학술대회 개최 : '23. 11.
- 서성벽 주변 부지 매입(토지 5필지, 건물 1동) : '23. 11.~12.

□ 주민참여(소통) 실적

- 추진계획
 - 방답진성 국가 사적 지정을 위한 학술대회 개최 : '25. 11.

다. 기대 효과

- 국난 극복과 관련된 유적의 발자취를 정비하여 문화유산에 대한 역사적, 예술적 가치를 부각시킴으로써 교육 및 관광 인프라 구축
- 금오도 등과 연계 가능한 체류형 관광객 유치로 지속적인 지역관광활성화 증대 도모

관리번호	3-4	중앙정부 연계여부	■ 해당없음 도움필요 (□ 제도 □ 재정 □ 권한)				
사업유형	■ 신규 □ 계속	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	시비	기타
완료시기	■ 임기 내 □ 임기 후		2,100	-	-	2,100	-
사업기간	2022. ~ 2025.	추진상황	□ 완료 □ 완료 후 계속 ■ 추진 중 □ 준비 중				
사업주체	여수시	공약달성 확인지표	여수문화예술재단 설립				
추진율	20%	추진율 산정기준	(10%) 계획수립 (20%) 용역 시행 (30%) 조례 제정 (50%) 행정절차 이행 (100%) 출범				
주민참여	■ 참여 □ 미참여	공약담당	문화브랜드T/F팀장 담당자		심숙진 이미아	659-2125 659-2126	

가. 사업개요 및 추진계획

□ 정책목표

- (추진배경)
 - 삶의 질 향상 및 여가시간 증가로 인한 문화·예술분야 시민 수요 증대
 - 문화예술사업의 민·관 거버넌스 구축과 전문적인 추진기관 설립 필요
- (정책목표) 여수문화예술재단 설립을 통한 문화예술사업 전문성 확보 및 효율성 증대

□ 사업개요

- 법적근거
 - 「민법」 제32조 (비영리 법인의 설립과 허가)
 - 「지역문화진흥법」 제19조(지역문화재단의 설립)
 - 「지방자치단체출자·출연 기관의 운영에 관한 법률」 제4조(지방자치 단체의 출자·출연과 대상 사업 등)
- 명칭 : 재단법인 여수문화예술재단
- 설립목적 : 지역 문화예술 진흥을 위한 사업수행
- 설립형태 : 출연기관(비영리 재단법인)
- 출범시기 : 2025. 3.(예정)
- 자본금(기본재산) : 20억 원(시비)

□ 추진계획

- 타당성 검토 용역 추진(전남연구원) : '24. 1. ~ 6.
- 문화재단 설립 협의(시↔전남도) : '24. 7. ~ 8.
- 조례제정, 임원모집(창립이사회 구성) : '24. 9. ~ '24. 12.
- 설립등기, 직원채용 등 행정절차 추진 : '25. 1. ~ '25. 6.
- 재단 출범 : '25. 7.(예정)

□ 연도별 추진일정

연 도	분기	이행목표	분기별 세부추진계획
2022	3	이행계획 검토	공약 추진가능성 검토, 이행계획 수립
	4	재단 설립 계획(안) 수립	벤치마킹, 사례 조사, 관련법령 검토
2023	1	전라남도 사전협의(안) 수립	전라남도 사전협의(안) 수립
	2	용역 시행	재단 설립계획 수립 연구용역
	3	용역 진행	재단 설립계획 수립 연구용역
	4	용역완료 및 타당성 검토 의뢰	연구용역 완료 및 타당성검토 의뢰
2024	1	타당성 검토 의뢰 진행	재단 설립 타당성 검토 연구 용역(전남연구원)
	2	타당성 검토 결과 공개	검토결과 공개 및 의견수렴
	3	재단 설립협의 요청	재단 설립협의 요청(여수시 → 전남도)
	4	조례제정	입법예고, 의회심의, 조례공포
2025	1	재단출범 준비	임원모집, 정관 제정
	2	재단 출범	설립 등기, 직원 채용
	3	재단 운영	문화예술사업 추진

□ 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총계	기투자	임 기 중						임기후
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	2,100	-	2,100	-	50	50	2,000	-	-
시 비	2,100	-	2,100	-	50	50	2,000	-	-

나. 지표 및 추진실적

□ 공약달성 확인지표

확인지표	연차별 목표					
	목표	2022	2023	2024	2025	2026
여수문화재단 설립	1식	계획 수립	타당성 조사	행정 절차	재단 출범	재단 운영

□ 추진실적(추진상황)

- 여수문화재단 설립 기본계획(안) 방침 : '22. 11. 23.
- 여수문화재단 설립 전라남도 사전협의(안) 수립 : '23. 2. 8.
- 여수문화재단 설립계획 수립 연구용역 착수보고회 : '23. 7. 3.
- 전라남도 출자·출연기관 운영심의회 사전협의 완료 : '23. 8. 17.

□ 주민참여(소통) 실적

- 추진실적
 - 여수문화재단 설립을 위한 간담회(7개 단체, 시의회) : '22. 12. 8.
 - 여수문화재단 설립 계획 수립 연구용역 착수보고회 : '23. 7. 3.
 - 여수문화재단 설립 계획 수립 연구용역 중간보고회 : '23. 10. 23.
 - 여수문화재단 설립 계획 수립 연구용역 최종보고회 : '23. 12. 6.

다. 기대 효과

- 문화예술 트렌드 변화에 선제적·적극적으로 대응하고, 지역 특성 및 수요에 부합하는 맞춤형 정책 실현
- 전문인력 및 전문기관을 통한 내실 있고 혁신적인 문화예술사업 운영
- 문화예술 기금 조성 등 사업 운용을 위한 기업의 투자 확대 도모

관리번호	3-5	중앙정부 연계여부	■ 해당없음 도움필요 (□ 제도 □ 재정 □ 권한)				
사업유형	■ 신규 □ 계속	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	시비	기타
완료시기	■ 임기 내 □ 임기 후		1,470	600	350	520	-
사업기간	2023. ~ 2026.	추진상황	□ 완료 ■ 완료 후 계속 □ 추진 중 □ 준비 중				
사업주체	여수시	공약달성 확인지표	e스포츠대회 개최				
추진율	100%	추진율 산정기준	(10%) 기본계획 수립 및 타당성 조사 (35%) 입찰 공고 및 협상에 의한 계약 (50%) 제안서 평가 및 용역업체 선정 (75%) 여수시장배 e스포츠대회 개최 (100%) 한중일 e스포츠대회 개최				
주민참여	■ 참여 □ 미참여	공약담당	e-콘텐츠팀장 담당자	임정석 김혜란	659-4748 659-4749		

가. 사업개요 및 추진계획

□ 정책목표

- (추진배경) 지역민을 위한 시민행사로 e스포츠 대회 개최 등 e콘텐츠 확대 필요
- (정책목표) e스포츠 대회 개최로 게임에 대한 부정적 인식 극복 및 건전한 게임문화 조성

□ 사업개요

- 사업기간 : 2023. ~ 2026.
- 총사업비 : 1,470백만원(국비 600, 도비 350, 시비 520)
※ 2023년 소요 사업비 : 1,170백만원(국비 600, 도비 350, 시비 220)
- 사업내용 : 여수시장배 e스포츠대회 및 한중일 이스포츠대회 개최
- 추진방법 : 게임대회 전문 용역사 선정 및 대회 진행

☐ 추진계획

(단위 : 백만 원)

대 회 명	개최 시기	방 식	종 목	사업비
2024 여주시 e스포츠 페스티벌	2024. 7~8월중	종목별 예선 및 결선 진행	3종목(예정)	100(시비)

☐ 연도별 추진일정

연 도	분기	이행목표	분기별 세부추진계획
2023	1	용역시행 계획 수립 및 추진	제안서 평가 및 용역업체 선정
	2	여주시장배 e스포츠 대회 운영용역 착수	세부운영계획 수립 및 대회 준비사항 점검
	3	여주시장배 e스포츠대회 개최	7월중 대회 개최 및 결과보고
	4	한중일 이스포츠대회 개최	12월중 대회 개최 및 결과보고
2024	1	용역시행 계획 수립 및 추진	제안서 평가 및 용역업체 선정
	2	여주시 e스포츠 페스티벌 운영 용역 착수	운영계획 수립 및 대회 준비사항 점검
	3	여주시 e스포츠 페스티벌 개최	7~8월중 대회 개최
	4	정산 및 결과보고	대회 성과보고
2025	1	용역시행 계획 수립 및 추진	제안서 평가 및 용역업체 선정
	2	여주시 e스포츠 페스티벌 운영 용역 착수	운영계획 수립 및 대회 준비사항 점검
	3	여주시 e스포츠 페스티벌 개최	7~8월중 대회 개최
	4	정산 및 결과보고	대회 성과보고
2026	1	용역시행 계획 수립 및 추진	제안서 평가 및 용역업체 선정
	2	여주시 e스포츠 페스티벌 운영용역 착수	운영계획 수립 및 대회 준비사항 점검

☐ 투자계획

(단위 : 백만 원)

구 분	총계	기투자	임 기 중						임기후
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	1,470	-	1,470	-	1,170	100	100	100	-
국 비	600	-	600	-	600	-	-	-	-
도 비	350	-	350	-	350	-	-	-	-
시 비	520	-	520	-	220	100	100	100	-

나. 지표 및 추진실적

□ 공약달성 확인지표

확인지표	연차별 목표					
	목표	2022	2023	2024	2025	2026
e스포츠대회 개최	2회	-	2회	계속 추진 (1회)	계속 추진 (1회)	계속 추진 (1회)

□ 추진상황

- 2023 여수시장배 e스포츠대회 추진 계획 수립 : '23. 3. 2.
- 2023 한중일 이스포츠대회 유치 의향서 제출 : '23. 3. 30.
- 2023 한중일 이스포츠대회 유치 선정 : '23. 5. 1.
- 2023 여수시장배 e스포츠대회 결선 개최 : '23. 7. 29. ~ 7. 30.
- 2023 한중일 이스포츠대회 사업비 교부(e스포츠협회) : '23. 9. 18.
- 2023 한중일 이스포츠대회 개최 지원 업무 협약 체결 : '23. 9. 25.
- 2023 한중일 이스포츠대회 사업비 교부(진흥원) : '23. 10. 13.
- 한중일 이스포츠대회 안전관리계획 심의 의뢰(안전총괄과): '23. 11. 23.
- 2023 여수시 e스포츠 역량 강화 교육 실시(시민, 공무원): '23. 12. 4.
- 2023 한중일 이스포츠대회 개최(공약완료) : '23. 12. 15. ~ 12. 17.

□ 주민참여(소통) 실적

- 대회 개최 전, 보도자료 및 SNS를 활용한 적극적 홍보
- 부대행사 등 온가족이 즐길 수 있는 문화행사 마련

다. 기대 효과

- 지역 내 e스포츠 저변 확대 및 e스포츠 대회 개최 역량 축적
- 문화·관광자원과 연계한 전국·국제 대회 개최로 우리 시 브랜드 이미지 제고

관리번호	3-6	중앙정부 연계여부	■ 해당없음 도움필요 (□ 제도 □ 재정 □ 권한)				
사업유형	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	시비	기타
완료시기	<input checked="" type="checkbox"/> 임기 내 <input type="checkbox"/> 임기 후	5,548	-	-	5,548	-	-
사업기간	2022. ~ 2026	추진상황	<input type="checkbox"/> 완료 <input checked="" type="checkbox"/> 완료 후 계속 <input type="checkbox"/> 추진 중 <input type="checkbox"/> 준비 중				
사업주체	여수시	공약달성 확인지표	거리 문화공연 운영 및 사업비 확대				
추진율	100%	추진율 산정기준	(50%) '23. 2분기 공연추진 (100%) '23. 4분기 공연완료				
주민참여	<input checked="" type="checkbox"/> 참여 <input type="checkbox"/> 미참여	공약담당	문화예술팀장 담당자		김순희 김채린	659-4734 659-4693	

가. 사업개요 및 추진계획

□ 정책목표

- (추진배경) 차별화된 거리문화공연으로 시민과 관광객들에게 다양한 문화예술 감상과 체험기회 제공
- (정책목표) 특화된 거리문화공연 운영 및 사업비 확대로 문화예술도시로써 정체성을 확립하고 상권 활성화 유도 및 문화예술분야 시민 만족도 제고

□ 사업개요

- 기 간 : 2022. ~ 2026.
- 내 용 : 거리문화공연(밴드, 악기연주, 댄스, 미술, 전통문화예술공연 등)
- 총사업비 : 5,548백만 원(시비)

※ '22년 사업비 : 838백만원(낭만버스커 500, 청춘버스킹 150, 토요일상설 38, 브랜드사업 150)

○ 세부사업 일정(2024년)

행 사 명	공연 장소	공연 기간	사업비	공연 시간
계	4개 사업		855	
여수밤바다 낭만버스커 거리문화공연	해양공원 일원(4개존) 남산공원(가존) 7월 사업공연 예정	4월 ~ 10월	500	매주 금·토 19:00 ~ 21:30
신도심 거리문화공연 청춘버스킹	여문문화의 거리 등 (5개존)	4월 ~ 10월	150	매주 토 19:00 ~ 21:00
토요상설공연	공원 3개소 (거북선공원, 미관광장, 성산공원)	5월 ~ 10월	55	매주 토 18:30 ~ 20:00
여수 문화예술 브랜드사업 상설공연	이순신광장	7월 ~ 10월	150	매주 토 17:00 ~ 19:00

□ 추진계획

- 2024 문화도시 거리문화공연 추진 계획 수립 : '24. 1월 말
- 협상에 의한 계약 대상 사업 검토 및 체결 : '24. 2.~4.
- 2024 거리문화공연 개시 : '24. 4월 중
- 2024 거리문화공연 평가·정산 : '24. 11월 중

□ 연도별 추진일정

연 도	분기	이행목표	분기별 세부추진계획
2022	3	사업 시행	공연 운영, 실적 보고
	4	사업 완료 및 정산	공연 종료 및 정산
2023 ~2026	1	사업계획 수립 및 대행용역 공모	사업계획 수립 및 대행용역 업체 공모
	2	계약 체결 및 사업 시행	거리문화공연 대행용역 체결 및 보조금 교부, 사업 시행
	3	사업 시행	공연 운영
	4	사업 완료 및 정산	공연 종료 및 정산/ 공약이행 완료

□ 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총계	기투자	임 기 중						임기후
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	5,548	-	4,548	838	855	855	1,000	1,000	1,000
시 비	5,548	-	4,548	838	855	855	1,000	1,000	1,000

나. 지표 및 추진실적

□ 공약달성 확인지표

확인지표	연차별 목표(백만원)					
	목표	2022	2023	2024	2025	2026
거리 문화공연 사업비 확대	1식	838	855 (확대)	확대 추진	계속 추진	계속 추진

□ 추진상황

- 거리문화공연 추진(4개 사업/ 1,047회/ 2,398명 참여/ 319,091명 관람): '22. 5. ~ 11.
- '23년도 보조금 심의 및 본예산 확보(총 855백만원) : '22. 12.
 - 여수밤바다 낭만버스킹 500백만원, 신도심 청춘버스킹 150백만원, 토요상설공연 55백만원, 브랜드 상설공연 150백만원
- 토요상설 공연 행정지원계획 수립 : '23. 3.
 - ※ (2022년) 11개 단체/38백만원/공연횟수 39회
 - (2023년) 12개 단체/55백만원/공연횟수 47회
- 거리문화공연 추진(공약완료) : '23. 4. ~ 10
- 청춘버스킹 하우스콘서트 개최 : '23. 7. 14.
- 여수밤바다 낭만버스킹 썸머페스티벌 개최 : '23. 7. 29.

다. 기대 효과

- 차별화된 거리문화공연으로 시민과 관광객들에게 다양한 문화예술 감상과 체험기회 제공
- 원도심 및 신도심의 아름다운 자연경관과 문화예술 콘텐츠를 융합하여 활력이 넘치는 문화예술도시 건설 및 지역상권 활성화 도모

관리번호	3-7	중앙정부 연계여부	■ 해당없음 도움필요 (□ 제도 □ 재정 □ 권한)				
사업유형	■ 신규 □ 계속	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	시비	기타
완료시기	■ 임기 내 □ 임기 후		600	-	-	600	-
사업기간	2024. ~ 계속	추진상황	□ 완료 □ 완료 후 계속 ■ 추진 중 □ 준비 중				
사업주체	여수시	공약달성 확인지표	남산공원 문화예술행사 개최				
추진율	10%	추진율 산정기준	(10%) 예산확보 (70%) 보조금 교부 (100%) 행사 개최				
주민참여	■ 참여 □ 미참여	공약담당	문화예술팀장 담당자	김순희 윤성현	659-4734 659-4737		

가. 사업개요 및 추진계획

□ 정책목표

- (추진배경) 남산공원 조성사업이 2023년 12월 준공 예정됨에 따라 돌산, 장군도, 경도 등 여수 바다를 한눈에 조망 가능한 남산공원 활용도 제고
- (정책목표) 남산공원을 문화예술 행사 대표 공원으로 조성

□ 사업개요

- 기 간 : 2024. 1. ~ 계속
- 위 치 : 여수시 남산공원 일원(남산동 274번지)
- 사 업 비 : 150백만 원(시비)
- 사업내용 : 각종 문화예술 행사 추진(사생대회, 공연)

○ 추진일정

(단위 : 백만원)

행 사 명	사업기간	사업비	추진방법	행 사 명	사업기간	사업비	추진방법
여수밤바다 낭만버스킹 거리문화공연	24년 이후	20	제한경쟁 입찰	한여름밤의 음악회	24년 이후	25	보조금 교부
신도심 거리문화공연 우리동네 청춘버스킹 (토요상설 경진대회)	24년 이후	20	제한경쟁 입찰	한마음학생 사생대회	24년 이후	7	보조금 교부
				재즈페스티벌	24년 이후	50	보조금 교부

* 거리문화공연 3개는 거리문화공연 공약사항에 포함되어 사업비 미기재

□ 추진계획

- 남산공원 전기 공사 완료(공원과) : '24. 2.
- 문화예술 행사 공원사용 협의(공원과) 및 행사 추진 : '24. 4.~

□ 연도별 추진일정

연 도	분기	이행목표	분기별 세부추진계획
2022	3~4	이행계획 검토	공약 추진가능성 검토, 이행계획 수립
2023	1~4	문화예술행사 발굴	토요상설공연 청춘버스킹, 한마음학생 사생대회 등 다양한 문화예술행사 발굴
2024 ~2026	1	보조사업 추진	보조금 교부결정 및 송금
	2	문화예술행사(1식)	한여름밤의 음악회
	3	문화예술행사(1식)	토요상설
	4	문화예술행사(2식)	청춘버스킹, 한마음학생 사생대회

□ 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총계	기투자	임 기 중					임기후	
			소계	2022	2023	2024	2025		2026
총 계	600	-	600	-	-	150	150	150	150
시 비	600	-	600	-	-	150	150	150	150

나. 지표 및 추진실적

□ 공약달성 확인지표

확인지표	연차별 목표					
	목표	2022	2023	2024	2025	2026
남산공원 문화예술행사 개최	행사 19회	-	-	행사 5	행사 5	행사 5

□ 추진실적(추진상황)

- 문화예술 행사 발굴 : '23. 7. ~
- 남산공원 개방(공원과) : '24. 1. ~

다. 기대 효과

- 남산공원을 문화예술 대표 공원으로 조성하여 관광객 유치를 통한 지역경제 부양 효과 및 지역예술인 자긍심 고취
- 남산공원을 찾는 시민·관광객에게 문화예술행사 개최 및 공연 제공, 예술작품 감상의 기회 제공으로 문화향유권 확대

관리번호	3-8	중앙정부 연계여부	■ 해당없음 도움필요 (□ 제도 □ 재정 □ 권한)				
사업유형	<input type="checkbox"/> 신규 ■ 계속	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	시비	기타
완료시기	■ 임기 내 □ 임기 후	275	-	82.5	192.5	-	-
사업기간	2022. ~ 2026.	추진상황	<input type="checkbox"/> 완료 ■ 완료 후 계속 □ 추진 중 □ 준비 중				
사업주체	여수시	공약달성 확인지표	대학생 학자금 대출이자 지원				
추진율	100%	추진율 산정기준	(80%) 대학생 학자금 대출이자 지원 조례 제정 (100%) 대학생 학자금 대출이자 지원				
주민참여	■ 참여 □ 미참여	공약담당	교육특구팀장 담당자	박인천 이종현	659-4723 659-4724		

가. 사업개요 및 추진계획

□ 정책목표

○ (추진배경)

- '09년부터 대학생 대상 일반상환학자금 대출이자 지원 사업 시행하였으나 국가장학금 지원 정책 환경 변화로 2020년 사업 종료
- 경제 상황 악화에 따른 여수 지역대학생들의 부담 완화를 위해 대학생 학자금 대출이자 지원 사업 재추진

○ (정책목표) 대학생 대출이자 지원 대상 확대 시행

- (당초) 대학 재·휴학생, 졸업 후 2년 이내 미취업자
- (변경) 대학(원) 재·휴학생, 졸업 후 5년 이내 미취업자

□ 사업개요

- 지원범위 : 대학(원) 재·휴학생, 졸업 후 5년 이내 미취업자
- 지원자격 : 공고일 기준 본인 또는 직계존속이 여수시에 주민등록이 되어있는 자
* 전라남도 : 공고일 기준 1년 이상

- 지원내용 : 한국장학재단에서 대출받은 장학금(등록금+생활비)의 발생이자
- 수행기관 : (재)전남인재평생교육진흥원
- 지원비율 : 도비 30%, 시비 70%

◆ 학자금 대출이자 지원 사업비 출연현황 및 잔액

- ▶ 여수시 출연현황('09~'20년) : 294백만원
- ▶ 출연금 집행잔액('23. 11.) : 49백만원 (출연금 294백만원 - 대출이자 총 지원액 245백만원)

□ 추진계획

- '24년 상반기 대출이자 지원대상자 모집 및 지원 : '24. 2. ~ 6.

□ 연도별 추진일정

연 도	분기	이행목표	분기별 세부추진계획
2022	3	여수시 대학생 학자금 대출이자 지원 근거 마련	▶ 학자금대출 지원 지원 조례안 방심결정
	4	여수시 대학생 학자금 대출이자 지원 근거 마련	▶ 학자금대출 지원 지원 조례 제정(의회의결)
2023 ~ 2025	1	- 대학생 학자금 대출이자 지원사업 예산편성 및 재단 출연금 출연 - 상반기 대출이자 지원 대상 모집 (전남인재평생교육진흥원)	▶ 학자금대출 지원사업 운영 및 지원 ▶ 학자금대출이자지원 대상자 자격조회 및 이자상환 : 한국장학재단
	2	상반기 대학생 학자금 대출이자 지원	
	3	- 하반기 대출이자 지원 대상자 모집 - 「여수시 대학생 학자금 대출이자 지원에 관한 조례」 일부 개정	
	4	하반기 대학생 학자금 대출이자 지원	
2026	1	- 대학생 학자금 대출이자 지원사업 예산편성 및 재단 출연금 출연 - 상반기 대출이자 지원 대상 모집	▶ 학자금대출 지원사업 운영 및 지원 실적 (학자금대출 대상자 자격조회 및 신청자 수 : 한국장학재단)
	2	상반기 대학생 학자금 대출이자 지원	

□ 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총계	기투자	임 기 중						임기후
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	275	-	225	25	50	50	50	50	50
도 비	82.5	-	67.5	7.5	15	15	15	15	15
시 비	192.5	-	157.5	17.5	35	35	35	35	35

나. 지표 및 추진실적

□ 공약달성 확인지표

확인지표	연차별 목표					
	목표	2022	2023	2024	2025	2026
대학생 학자금 대출이자 지원	사업 시행	조례 제정	사업 시행	계속 추진	계속 추진	계속 추진

□ 추진실적(추진상황)

- 대학생 학자금 대출이자 지원(131명, 8,223천원)(공약완료): '23. 7. ~ 11.
* 도비 2,467천원/ 시비 5,756천원
- 「여수시 대학생 학자금 대출이자 지원에 관한 조례」 일부개정 : '23. 10.

다. 기대 효과

- 경기침체, 코로나19 여파 등으로 어려움을 겪고 있는 대학생들의 학자금 대출에 따른 경제적 부담 경감

관리번호	3-9	중앙정부 연계여부	■ 해당없음 도움필요 (□ 제도 □ 재정 □ 권한)				
사업유형	<input type="checkbox"/> 신규 ■ 계속	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	시비	기타
완료시기	■ 임기 내 □ 임기 후		64,374	-	-	64,374	-
사업기간	2022. ~ 2026.	추진상황	<input type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 완료 후 계속 ■ 추진 중 □ 준비 중				
사업주체	여수시	공약달성 확인지표	맞춤형 교육경비 지원사업 확대 (사업수, 참여인원수)				
추진율	75%	추진율 산정기준	4개 사업 추진율 합산 ① 맞춤형 학교 지원사업(사업수) : 46개 사업 ② 행복교육지원센터 운영(사업수) : 30개 사업 ③ 등하굣길 안전지킴이 운영(참여인원) : 270명 ④ 저소득층 교육바우처 지원사업(참여인원) : 50명				
주민참여	■ 참여 □ 미참여	공약담당	교육지원팀장 담당자	김정미 이혜수	659-4710 659-4714		

가. 사업개요 및 추진계획

□ 정책목표

- (추진배경) 교육환경 변화에 대응하여 교육과정의 다양성·자율성 강화
- (정책목표) 지역 우수인재 양성 및 행복교육도시 기반 구축

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. ~ 2026.
- 사업비 : 64,374백만 원(시비)
- 사업내용
 - (맞춤형 학교 지원사업) 6개 분야 44개 사업
 - (행복교육지원센터 운영) 3개 분야 28개 사업
 - (등하굣길 안전지킴이 운영) 학교 주변 및 스쿨존 내 등하굣길 교통안전 지도
 - (저소득층 교육바우처 지원) 저소득층 중 고등학생 학원 및 교습소 수강료 지원

□ 추진계획

추진계획	① 맞춤형 학교 지원 사업	② 행복교육지원 센터 운영	③ 등하굣길 안전지킴이 운영	④ 저소득층 교육 바우처 지원사업
운영계획 수립	'22. 12.	'22. 12.	'22. 12.	미 실시
사업추진 및 운영	'23. 3. ~ '24. 2.	'23. 3. ~ 12.	'23. 3. ~ 12.	미 실시
성과평가 (결과 보고)	24. 6. ~ 9.	'24. 1. ~ 2.	미 실시	미 실시

※ 저소득층 교육 바우처 지원사업은 보건복지부 사회보장제도 신설 재협의 결과가 늦게 통보(8월)되어 하반기 추진 불가 ⇒ 협의 결과 토대로 2024년도 추진예정

□ 연도별 추진일정

연 도	분기	이행목표	분기별 세부추진계획
2022 ~ 2026	1	사업추진 및 프로그램 운영	<ul style="list-style-type: none"> 전년도 사업 성과평가 세부 실행계획 수립, 학교 수요조사
	2	사업추진 및 프로그램 운영	<ul style="list-style-type: none"> 사업(4개) 추진
	3	사업추진 및 프로그램 운영	<ul style="list-style-type: none"> 전년도 사업 성과평가 사업(4개) 추진
	4	사업추진 및 프로그램 운영	<ul style="list-style-type: none"> 사업(4개) 추진

□ 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총계	기투자	임 기 중						임기후
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	64,374	-	64,374	12,748	12,755	12,789	12,824	13,258	-
시 비	64,374	-	64,374	12,748	12,755	12,789	12,824	13,258	-

나. 지표 및 추진실적

□ 공약달성 확인지표

확인지표	연차별 목표(개,명)					
	목표	2022	2023	2024	2025	2026
맞춤형 학교 지원사업	46개	44	45	46	46	46
행복교육지원센터 운영	30개	28	29	30	30	30
등하굣길 안전지킴이 운영	270명	250	270	270	270	270
저소득층 교육바우처 지원사업	50명	50	50	50	50	50

□ 추진실적(추진상황)

- 2023년 맞춤형 학교 지원 사업 추진(45개 사업/ 10,000백만원): '23. 3.~
- 행복교육지원센터 프로그램 운영(29개 사업/ 1,478백만원) : '23. 1.~
- 상반기 등하굣길 안전지킴이 사업 추진(36개교/ 275명/ 1,147백만원): '23. 3.~
- 2024년 저소득층 교육바우처 지원사업 예산 편성(125명 / 125백만원): '23. 12.

※ 보건복지부 사회보장제도 신설 재협의 결과 8월에 통보 : 23년도 추진 불가

□ 주민참여(소통) 실적

- 추진실적
 - 교육 현장 의견 수렴(학교 방문 및 관계자 면담/17개교 18회) : '23. 4.~12.
 - 교육경비 효율적 지원을 위한 교육지원청 간담회(6회) : '23. 4.~12.
 - 2023년 초·중·고·특수학교 교감단 간담회(3회) : '23. 9.

다. 기대 효과

- 교육수요자 중심의 맞춤형·선택형 프로그램 운영으로 만족도 향상
- 학교별 특성에 맞는 교육 프로그램 다양화, 교육경비 효율적 운용
- 학부모와 학생이 안심할 수 있는 통학환경 조성 및 저소득층 학생 교육격차 해소

관리번호	3-10	중앙정부 연계여부	■ 해당없음 도움필요 (□ 제도 □ 재정 □ 권한)				
사업유형	<input type="checkbox"/> 신규 ■ 계속	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	시비	기타
완료시기	■ 임기 내 □ 임기 후		158,794	71,053	21,316	66,425	-
사업기간	2022. ~	추진상황	<input type="checkbox"/> 완료 ■ 완료 후 계속 □ 추진 중 □ 준비 중				
사업주체	여수시	공약달성 확인지표	노인일자리 참여자 수				
추진율	100%	추진율 산정기준	(10%) 노인일자리 확대계획 수립 (50%) 노인일자리 참여자 모집 및 선발 (100%) 노인일자리사업 추진(9,000명)				
주민참여	■ 참여 □ 미참여	공약담당	노인정책팀장 담당자		이귀자 정한솔	659-3715 659-3718	

가. 사업개요 및 추진계획

□ 정책목표

- (추진배경) 어르신들의 사회적 경험(경력)과 활동 역량을 활용, 지역사회에 적합한 맞춤형 노인일자리 참여를 통한 성취감과 공익증진 향상 기여
- (정책목표) 노인일자리 사업량 확대로 어르신 사회참여 및 소득창출 기회 증대

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. ~ 계속
 - 보조사업 : 1회(1~11월)
 - 자체사업 : 3회(2~4월, 5~7월, 9~11월) * 1회당 3개월씩
- 참여인원 : 9,231명(보조사업 5,826, 자체사업 3,405)
 - ('22년) 8,534명 → ('23년) 9,000명 → ('24년) 9,400명 → ('25년) 9,800명 → ('26년) 10,000명

- 사업유형 : 4개 유형(공익형, 사회서비스형, 시장형, 취업알선형) / 76개 사업
- 수행기관 : 37개 기관(읍·면·동 27, 민간수행기관 9*, 사회복지과 1)
 - * 민간수행기관(9) : 여수시니어클럽, 여수시노인복지관, 동여수노인복지관·분관, (사)대한노인회여수시지회, 문수·소라·쌍봉·미평종합사회복지관
- 총사업비 : 158,794백만원(국 71,053, 도 21,316, 시 66,425)

□ 추진계획

- '24년 노인일자리 및 사회활동 지원사업 추진 : '24. 1월중

□ 연도별 추진일정

연 도	분기	이행목표	분기별 세부추진계획
2022	3	일자리 수요 확인	공약사항 실천계획서 수립
	4	참여자 모집 선발(9,000명)	'23년 지역맞춤형 노인일자리 확대계획 수립
2023	1	1차 노인일자리 참여(6,730명)	'23년 1회 지역맞춤형 노인일자리사업 추진
	2	2차 노인일자리 참여(1,135명)	'23년 2회 지역맞춤형 노인일자리사업 추진
	3	3차 노인일자리 참여(1,135명)	'23년 3회 지역맞춤형 노인일자리사업 추진
	4	참여자 모집 선발(9,400명)	'24년 지역맞춤형 노인일자리 확대계획 수립
2024	1	1차 노인일자리 참여(6,863명)	'24년 1회 지역맞춤형 노인일자리사업 추진
	2	2차 노인일자리 참여(1,268명)	'24년 2회 지역맞춤형 노인일자리사업 추진
	3	3차 노인일자리 참여(1,268명)	'24년 3회 지역맞춤형 노인일자리사업 추진
	4	참여자 모집 선발(9,800명)	'25년 지역맞춤형 노인일자리 확대계획 수립
2025	1	1차 노인일자리 참여(6,998명)	'25년 1회 지역맞춤형 노인일자리사업 추진
	2	2차 노인일자리 참여(1,401명)	'25년 2회 지역맞춤형 노인일자리사업 추진
	3	3차 노인일자리 참여(1,401명)	'25년 3회 지역맞춤형 노인일자리사업 추진
	4	참여자 모집 선발(10,000명)	'26년 지역맞춤형 노인일자리 확대계획 수립
2026	1	1차 노인일자리 참여(7,063명)	'26년 1회 지역맞춤형 노인일자리사업 추진
	2	2차 노인일자리 참여(1,468명)	'26년 2회 지역맞춤형 노인일자리사업 추진

□ 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총계	기투자	임 기 중						임기후
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	158,794	-	158,794	22,579	24,021	24,021	29,391	29,391	29,391
국 비	71,053	-	71,053	10,019	10,546	10,546	13,314	13,314	13,314
도 비	21,316	-	21,316	3,006	3,164	3,164	3,994	3,994	3,994
시 비	66,425	-	66,425	9,554	10,311	10,311	12,083	12,083	12,083

나. 지표 및 추진실적

□ 공약달성 확인지표

확인지표	연차별 목표(명)					
	목표	2022	2023	2024	2025	2026
노인일자리 참여자 수	9,000	8,534	9,000 (증466)	계속 추진	계속 추진	계속 추진

※ 국비지원 사업 예산 축소시 우리시 자체 사업량 증가분으로 추진을 평가

□ 추진실적(추진상황)

- '23년 노인일자리사업 1차 참여자 선발(6,961명) : '23. 2.
- '23년 노인일자리사업 2차 참여자 선발(누계 8,096명) : '23. 4.
- '23년 노인일자리사업 3차 참여자 선발(누계 9,231명)(공약완료) : '23. 8.
- '23년 노인일자리사업(자체사업) 만족도조사 실시 : '23. 10. 18.
- 만족도조사 결과(만족 85%, 보통 14%, 불만족 1%)
- '23년 노인일자리사업(자체사업) 수요조사 실시 : '23. 10. 31.

다. 기대 효과

- 노인일자리 사업량 확대로 어르신 사회참여 및 소득창출 기회 증대
- 어르신의 사회적 경험(경력)과 활동 역량을 활용, 지역사회에 적합한 맞춤형 노인일자리 참여를 통한 성취감과 공익증진 향상 기여

관리번호	3-11	중앙정부 연계여부	■ 해당없음 도움필요 (□ 제도 □ 재정 □ 권한)				
사업유형	<input type="checkbox"/> 신규 ■ 계속	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	시비	기타
완료시기	■ 임기 내 □ 임기 후		1,046	-	-	1,046	-
사업기간	2022. ~ 2026.	추진상황	<input type="checkbox"/> 완료 □ 완료 후 계속 ■ 추진 중 □ 준비 중				
사업주체	여수시	공약달성 확인지표	오손도손 보금자리 사업 운영 개소 수				
추진율	40%	추진율 산정기준	(20%) 34개소 (40%) 40개소 (60%) 45개소 (80%) 51개소 (100%) 56개소				
주민참여	■ 참여 □ 미참여	공약담당	노인정책팀장 담당자		이귀자 박준현	659-3715 659-3716	

가. 사업개요 및 추진계획

□ 정책목표

- (추진배경) 핵가족화 및 고령화에 따른 고독사 등 홀몸 어르신들의 사회 문제 해소를 위해 함께 생활할 수 있는 공동생활공간을 지정·운영하여 안전한 노후 생활을 지원 필요
- (정책목표) 운영 중인 오손도손 어르신 보금자리사업을 확대 추진하고 생활자가 서로 생활공간을 공유하면서 오손도손 정답고 의좋은 노후 생활을 보낼 수 있도록 함

□ 사업개요

- 관련근거 : 「여수시 노인공동생활 보금자리 설치 및 지원 조례」
- 사업기간 : 2023. 1. ~ 계속
- 등록기준 : 5인 이상 입주할 수 있는 여건을 갖춘 시설(경로당 등)

○ 운영개소 : 40개소

※ ('22년) 34개소 → ('23년) 40개소 → ('24년) 45개소 → ('25년) 51개소 → ('26년) 56개소

○ 지원내용 : 운영비*, 시설 개보수, 방문보건, 여가프로그램 운영, 물품 지원 등

* 운영비 : 개소당 연 3,000~3,600천원 이내(생활인원에 따라 차등 지원)

○ 사 업 비 : 139백만원(시비)

○ 추진절차 : 보금자리 신청(대표자) → 현지 확인 및 보금자리 등록 → 운영·지원

□ 추진계획

- '24년 신규 희망 보금자리 수요조사 : 매 분기
- '24년 신규 희망 보금자리 신규 등록 : '24. 1. ~ 12
- '24년 보금자리 사업 운영 현황 모니터링 : 매 분기

□ 연도별 추진일정

연 도	분기	이행목표	분기별 세부추진계획
2022	3	보금자리 사업 운영 재개 검토	신규 보금자리 수요 조사
	4		보금자리 사업 운영 재개 검토
2023	1~2	오손도손 보금자리 개소수 확대(40개소)	보금자리 사업 운영 재개, 신규 보금자리 선정 및 개소
	3		시설 안전 점검 및 사업 지도 점검
	4		만족도 조사 및 신규 보금자리 수요조사
2024 ~ 2025	1~2	오손도손 보금자리 개소수 확대 (‘24.:45개소/‘25.:51개소)	신규 보금자리 선정 및 개소
	3		시설 안전 점검 및 사업 지도 점검
	4		만족도 조사 및 신규 보금자리 수요조사
2026	1~2	오손도손 보금자리 개소수 확대(56개소)	신규 보금자리 선정 및 개소

□ 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총계	기투자	임 기 중						임기후
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	1,046		844	151	139	168	184	202	202
시 비	1,046		844	151	139	168	184	202	202

나. 지표 및 추진실적

□ 공약달성 확인지표

확인지표	연차별 목표(개)					
	목표	2022	2023	2024	2025	2026
오손도손 보금자리 사업 운영 개소수	56 (100%)	34 (20%)	40 (40%)	45 (60%)	51 (80%)	56 (100%)

□ 추진실적(추진상황)

- '23년 보금자리 운영 재개 36개소(기존 34, 신규 2) : '23. 1. ~
- '23년 신규 설치 희망 보금자리 수요조사 : 매 분기
- '23년 보금자리 신규 등록(6개소) : '23. 1. ~ 10.
- '23년 보금자리 사업 운영 현황 모니터링 : 수시

□ 주민참여(소통) 실적

- '23년 보금자리 사업 운영 현황 모니터링 : 수시
- 보금자리 생활 어르신 만족도 조사 : '23. 12.

다. 기대 효과

- 공동 생활을 통한 독거노인의 정서적 안정 및 결식률 감소
- 여가 프로그램 연계지원으로 접근성이 떨어지는 농어촌 독거노인 복지
자원의 불균형 해소

38 저소득층 노인급식사업 확대

노인장애인과

관리번호	3-12	중앙정부 연계여부	■ 해당없음 도움필요 (□ 제도 □ 재정 □ 권한)				
사업유형	<input type="checkbox"/> 신규 ■ 계속	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	시비	기타
완료시기	■ 임기 내 □ 임기 후		7,686	2,358	-	5,328	-
사업기간	2023. ~	추진상황	<input type="checkbox"/> 완료 □ 완료 후 계속 ■ 추진 중 □ 준비 중				
사업주체	여수시	공약달성 확인지표	경로식당 설치 및 무료급식 대상자 확대				
추진율	50%	추진율 산정기준	(50%) '23년도 무료급식 970명 지원 (100%) '25년도 무료급식 1,000명 지원				
주민참여	■ 참여 □ 미참여	공약담당	노인정책팀장 담당자	이귀자 지나래	659-3715 659-3726		

가. 사업개요 및 추진계획

□ 정책목표

- (추진배경) 노인인구 증가에 따른 저소득층 결식 우려 어르신에 대한 안정적인 돌봄서비스 필요
- (정책목표) 저소득층 결식우려 어르신을 대상으로 무료급식을 확대

□ 사업개요

- 사업기간 : 2023. 1. ~ 계속
- 수행기관 : 5개소(여수시·동여수노인복지관, 문수·미평·소라종합사회복지관)
- 급식대상 : 결식 고위험 저소득 노인 970명
 - ※ ('22년) 888명 → ('23년~'24년) 970명 → ('25년) 1,000명
 - ※ 원도심권노인복지관 준공 '25년 이후 추가확대 운영
- 지원내용 : 주5회 무료급식(중식) 지원
- 사업비 : 1,333백만원(기금400, 시비 933)

□ 추진계획

- '24년 경로식당 무료급식 사업 추진 : '24. 1. ~
- 원도심권 노인복지관 개관에 따른 경로식당 확대(1개소) : '25. ~

□ 연도별 추진일정

연 도	분기	이행목표	분기별 세부추진계획
2022	3~4	경로식당 무료급식 지원사업 추진	'22년 경로식당 무료급식 지원사업 추진
2023	1	'23년 경로식당 무료급식 계획 수립	'23년 경로식당 무료급식 대상자 확대 지원(888명 → 970명)
	2~4	경로식당 무료급식 지원사업 추진	'23년 경로식당 무료급식 지원사업 추진
2024	1~4	경로식당 무료급식 지원사업 추진	'24년 경로식당 무료급식 지원사업 추진
2025	1	경로식당 무료급식 지원대상 확대	'25년 경로식당 무료급식 대상자 확대 지원(970명 → 1,000명)
	2~4	경로식당 무료급식 지원사업 추진	'25년 경로식당 무료급식 지원사업 추진

□ 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총계	기투자	임 기 중						임기후
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	7,686		6,311	895	1,333	1,333	1,375	1,375	1,375
국 비	2,358		1,958	358	400	400	400	400	400
시 비	5,328		4,353	537	933	933	975	975	975

나. 지표 및 추진실적

☐ 공약달성 확인지표

확인지표	연차별 목표(명)					
	목표	2022	2023	2024	2025	2026
경로식당 설치 및 무료급식 대상자 확대	설치/ 1,100	888	970	970	경로식당 설치/ 1,000	

☐ 추진실적(추진상황)

○ '23년 경로식당 무료급식 사업 추진 : '23. 1. ~

※ 970명 / 1,333,694천원(기금 400,108천원 30%, 933,586천원 70%)

☐ 주민참여(소통) 실적

○ 경로식당 무료급식 사업 홍보(여수시노인복지관 외 4개소) : '22. 1. ~

다. 기대 효과

○ 무료급식 대상자 확대 지원을 통한 어르신들의 노후생활 보장 및 삶의 질 향상 도모

관리번호	3-13	중앙정부 연계여부	■ 해당없음 도움필요 (□ 제도 □ 재정 □ 권한)				
사업유형	■ 신규 □ 계속	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	시비	기타
완료시기	□ 임기 내 ■ 임기 후		19,000	-	-	19,000	-
사업기간	2022. ~ 2026.	추진상황	□ 완료 □ 완료 후 계속 ■ 추진 중 □ 준비 중				
사업주체	여수시	공약달성 확인지표	장애인 커뮤니티센터 설치				
추진율	10%	추진율 산정기준	(10%) 부지확정 (30%) 부지매입 (60%) 조례제정 (100%) 장애인커뮤니티센터 준공				
주민참여	■ 참여 □ 미참여	공약담당	장애인재활팀장 담당자	윤영선 이수영	659-2171 659-3731		

가. 사업개요 및 추진계획

□ 정책목표

- (추진배경) 급증한 장애인복지 분야에 대한 정보제공과 분산된 장애인 단체간의 이해와 상호협력을 위한 장애인 통합서비스 기반 조성
- (정책목표) 장애인과 비장애인이 함께 소통하고 공감할 수 있는 행복 문화공간 조성 및 장애인복지 통합플랫폼 구축으로 장애인의 삶의 질 향상에 기여하고자 함

□ 사업개요

- 사업기간 : 2023. ~ 2026.
- 사업내용 : 장애인 커뮤니티센터 건립
- 위 치 : 소라면 죽림1지구(1,736m²)
- 사 업 비 : 190억 원(건축비 163, 부지매입비 27)

○ 기 능

- 장애인 복지서비스 제공 및 정보 공유를 위한 민·관 네트워크 구축
- 장애인복지 통합플랫폼 구축으로 장애인 단체 간 소통창구 역할
- 각종 행사 및 프로그램 운영으로 주민 간 복합문화시설로 활용

□ 추진계획

- 건립계획 수립 및 지방재정투자심사 등 추진 : '24. 1.
- 사업비 편성 및 부지 매입 : '24. 1. ~ 3.
- '공공건축 기획 용역' 및 '기본 및 실시설계 용역' 추진 : '24. 4.
- '장애인 커뮤니티센터 설치 및 운영' 조례 제정 : '25.
- 착공 및 준공 : '25. ~ '26.

□ 연도별 추진일정

연 도	분기	이행목표	분기별 세부추진계획
2022	4	부지 모색	- 부지 모색 및 정밀안전진단 예산 확보
2023	1	부지 모색	- 장애인종합복지관 나동 정밀안전진단 실시(미평동)
	2	의견 수렴 및 부지 확정	- 장애인단체 간담회 개최 및 추진위원회 구성·운영 - 부지 확정(소라면 죽림 1지구)
	3~4	건립 행정절차 이행	- 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 추진 - 공유재산 관리계획 심의
2024	1~2	부지 매입 및 건립 행정절차 이행	- 지방재정 투자심사 - 예산 편성 및 부지 매입 - '공공건축 기획 용역' 추진
	3~4	건립 행정절차 이행	- '기본 및 실시설계 용역' 추진
2025	1	착공	- 착공
	1~4	설치 및 운영 근거 마련	- 조례 제정
2026	4	준공 및 개소	- 준공 - 장애인커뮤니티센터 운영기관 선정

□ 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총계	기투자	임 기 중						임기후
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	19,000	-	19,000	-	-	4,870	7,065	7,065	
시 비	19,000	-	19,000	-	-	4,870	7,065	7,065	

나. 지표 및 추진실적

□ 공약달성 확인지표

확인지표	연차별 목표					
	목표	2022	2023	2024	2025	2026
장애인 커뮤니티센터 설치	설치	부지 모색	의견 수렴 및 부지 확정	부지 매입 및 행정절차 이행	착공 및 조례 제정	준공 및 개소

□ 추진실적(추진상황)

- 선진지 견학(용산구 장애인커뮤니티센터 외 2) : '22. 10. 11./ 19.
- 부지 선정 관련 간담회 개최(장애인단체 등) : '23. 2. 28.
- 장애인 커뮤니티센터 건립 부지 매입 결정 : '23. 3. 13.
- '장애인 커뮤니티센터 건립' 추진위원회 구성 운영 : '23. 3. 28.
- 여수시용역과제심의위원회 심의 및 용역비 확보 : '23. 5. 30./ 6. 9.
- 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 추진 : '23. 7. ~ 11.
- 2023년 제5차 여수시공유재산심의회 심의 완료 : '23. 12. 18.

다. 기대 효과

- 장애인복지 통합플랫폼 구축으로 복지서비스 정보 제공
- 여천지역 장애인의 욕구 수요 충족 및 문화생활 증진 등 복지체감도 향상

관리번호	3-14	중앙정부 연계여부	■ 해당없음 도움필요 (□ 제도 □ 재정 □ 권한)				
사업유형	■ 신규 □ 계속	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	시비	기타
완료시기	■ 임기 내 □ 임기 후		545	-	-	545	-
사업기간	2023. ~ 2026.	추진상황	□ 완료 □ 완료 후 계속 ■ 추진 중 □ 준비 중				
사업주체	여수시	공약달성 확인지표	노인취업 교육 실시				
추진율	50%	추진율 산정기준	(25%) 취업교육지원 기관 벤치마킹 및 간담회 실시 (50%) 노인취업 교육지원 계획 수립 (75%) 교육장소 및 수행기관 선정 (100%) 노인취업 교육 실시				
주민참여	■ 참여 □ 미참여	공약담당	노인정책팀장 담당자	이귀자 정한솔	659-3715 659-3718		

가. 사업개요 및 추진계획

□ 정책목표

- (추진배경) 노인의 사회적 역할 수행을 위한 사회참여 기회 증대 필요
- (정책목표) 노인취업교육 수행기관의 취업교육 전문성 강화 및 지역 내 고용노동청 및 취업관련 기관(업체)과 연계성 강화

□ 사업개요

- 시 기 : 2024. 3. ~
- 교육대상 : 180명(만 55세~69세 여수시 거주자)
- 교육내용 : 노인 적합 직종 및 맞춤형 취업교육·훈련, 취업상담 등
- 운영방법 : 여수시니어클럽 사업 교부
- 운영계획 : 단기적 시행가능 분야 시범운영 후 직종별 심화교육 실시
- 사 업 비 : 545백만원(시비 100%)* * 사업비(강사료, 임대료 등)

□ 추진계획

- 2024년 노인취업 교육지원 사업 계획 수립 : '24. 1.
- 노인취업 교육지원 사업 공모 또는 위탁 : '24. 3.
- 노인취업 교육 실시 : '24. 8.~

□ 연도별 추진일정

연 도	분기	이행목표	분기별 세부추진계획
2023	1~2	노인취업 교육지원 계획 수립 준비	취업교육지원 기관 방문 및 민간수행기관 간담회 개최
	3~4	노인취업 교육지원 계획 수립, 교육대상자 및 수행기관 공모	교육장소, 인력확보, 수행기관 공모 선정 및 노인취업 교육 실시
2024	1~3	'24년도 교육 계획 수립교육일정 등 공지	'24년도 노인취업 교육지원 계획 수립 교육장소, 인력확보, 수행기관 공모 선정
	4	'25년도 교육 계획 수립	'25년도 노인취업 교육지원 계획 수립
2025	1~3	교육일정 공지	노인취업 교육 실시
	4	'26년도 교육 계획 수립	노인취업 교육 실시
2026	1	교육일정 공지	'26년도 노인취업 교육지원 계획 수립
	2	교육일정 공비	노인취업 교육 실시

□ 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총계	기투자	임 기 중						임기후
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	545	-		-	-	85	120	140	200
시 비	545	-		-	-	85	120	140	200

나. 지표 및 추진실적

□ 공약달성 확인지표

확인지표	연차별 목표(명)					
	목표	2022	2023	2024	2025	2026
노인취업 교육 실시	680명	-	-	180	200	300

□ 추진실적(추진상황)

- 취업교육지원 기관 방문 및 운영 사례 검토 : '23. 3.
- 노인취업 교육 추진을 위한 민간수행기관 간담회 : '23. 7.
- 노인취업 교육지원 강화 추진 계획 수립 : '23. 8. 9.

다. 기대 효과

- 특화된 지역 맞춤형 어르신 취업교육 활성화와 노인취업 인력양성 기여
- 취업희망 어르신들을 체계적으로 관리·지원할 수 있는 교육 인프라 구축으로 재취업에 대한 경쟁력 강화 및 고용시장 유지·확대

관리번호	3-15	중앙정부 연계여부	■ 해당없음 도움필요 (□ 제도 □ 재정 □ 권한)				
사업유형	■ 신규 □ 계속	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	시비	기타
완료시기	■ 임기 내 □ 임기 후		1,000	-	-	1,000	-
사업기간	2023. ~	추진상황	□ 완료 ■ 완료 후 계속 □ 추진 중 □ 준비 중				
사업주체	여수시	공약달성 확인지표	유아 생존수영 교육 운영				
추진율	100%	추진율 산정기준	(5%) 사전조사 (10%) 계획수립 (20%) 보조금 지원 (80%) 운영 및 모니터링 (100%) 평가				
주민참여	■ 참여 □ 미참여	공약담당	보육지원팀장 담당자		정명숙 유선화	659-3766 659-3767	

가. 사업개요 및 추진계획

□ 정책목표

- (추진배경) 유아 물놀이 안전사고 예방을 위한 생존수영 교육 부재, 수중 적응력 및 위기대처 능력 향상을 위한 생존수영 교육 기회 마련
- (정책목표)
 - 수중적응력 향상 및 비상 시 자기생명보호 능력을 키워 안전사고 사전 예방
 - 신체의 균형적 발달 등 유아 건강증진과 기초체력 향상 도모

□ 사업개요

- 사업기간 : 2023. ~
- 사업비 : 1,000백만 원(시비 100%)
- 대상 : 어린이집 및 유치원(100개소*) 재원 아동(7세) 1,500명
* 어린이집 60개소 900명/ 유치원 40개소 600명
- 사업내용 : 생존수영 프로그램 운영비(시설이용료, 강습료 등) 지원
- 추진방법 : 어린이집 및 유치원에 보조금 지원 후 개별적으로 수영장 선정·참여

□ 추진계획

- 2024년도 유아 생존수영 지원 계획 수립 : '24. 2.
- 2024년도 유아 생존수영 운영 : '24. 3.~

□ 연도별 추진일정

연 도	분기	이행목표	분기별 세부추진계획
2022	3	생존수영 교육 운영 사전조사	• 어린이집 및 유치원 참여 수요조사 • 생존수영 교육 수영장 수요조사
	4	생존수영 교육 운영 준비	• 생존수영 교육 지원 예산 편성
2023	1	생존수영 교육 운영 준비	• 생존수영 교육 지원 계획 수립 • 생존수영 교육 지원 대상 선정 및 보조금 지원
	2~4	생존수영 교육 운영	• 생존수영 교육 운영 • 생존수영 교육 운영 상황 점검
2024	1	생존수영 교육 운영 평가(23년도) 생존수영 교육 운영 준비(24년도)	• 생존수영 교육 운영 평가(23년도) • 생존수영 교육 지원 계획 수립 • 생존수영 교육 지원 대상 선정 및 보조금 지원
	2~4	생존수영 교육 운영	• 생존수영 교육 운영 • 생존수영 교육 운영 상황 점검
2025	1	생존수영 교육 운영 평가(24년도) 생존수영 교육 운영 준비(25년도)	• 생존수영 교육 운영 평가(24년도) • 생존수영 교육 지원 계획 수립 • 생존수영 교육 지원 대상 선정 및 보조금 지원
	2~4	생존수영 교육 운영	• 생존수영 교육 운영 • 생존수영 교육 운영 상황 점검
2026	1	생존수영 교육 운영 평가(25년도) 생존수영 교육 운영 준비(26년도)	• 생존수영 교육 운영 평가(25년도) • 생존수영 교육 지원 계획 수립 • 생존수영 교육 지원 대상 선정 및 보조금 지원
	2	생존수영 교육 운영	• 생존수영 교육 운영 • 생존수영 교육 운영 상황 점검

□ 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총계	기투자	임 기 중						임기후
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	1,000	-	800	-	200	200	200	200	200
시 비	1,000	-	800	-	200	200	200	200	200

나. 지표 및 추진실적

□ 공약달성 확인지표

확인지표	연차별 목표					
	목표	2022	2023	2024	2025	2026
유아 생존수영 교육 운영	1식	-	1식	지속 운영	지속 운영	지속 운영

□ 추진실적(추진상황)

- 어린이집 및 유치원 생존수영 교육 참여 수요조사 실시 : '22. 8. 4.
- 유아 생존수영 교육 수영장 수요조사 완료(6개소) : '22. 8. 19.
 - 망미체육센터, 진남수영장, 착한어린이 수영장, 스위밍차일드, 조이스포츠, 여수시청소년해양교육원
- 유아 생존수영 교육 지원 '23년 본예산 편성 : '22. 9.
- 유아 생존수영 참여 수영장 확정(3개소) : '23. 2. 17.
 - 조이스포츠센터, 스위밍차일드여수웅천점, 여수청소년해양교육원
- 유아 생존수영 협약 체결 : '23. 3. 13.
- 안전사고 예방을 위한 자체 안전대책 수립 : '23. 3. 20.
- 유아 생존수영 대상 선정 및 보조금 지원 : '23. 3. 30.
 - 관내 어린이집 및 유치원 56개소 1,165명 139,800천원 지원
- 유아 생존수영 운영 : '23. 4. ~
- 유아 생존수영 교육 운영상황 점검 : '23. 4. ~
- 유아 생존수영 운영 평가(만족도 조사) 실시(공약완료) : '23. 12.
 - 응답자 중 97.2%(215명)이상이 만족 ※매우만족 67%, 만족 24%, 보통 7%, 불만 3%

다. 기대 효과

- 안전한 물놀이 방법 습득을 통해 물에 대한 두려움 경감 및 친밀감 형성
- 물놀이 안전사고에 대비한 생존능력 배양 및 위기 대처능력 함양

42 24시 돌봄 플랫폼 구축

여성가족과

관리번호	3-16	중앙정부 연계여부	■ 해당없음 도움필요 (□ 제도 □ 재정 □ 권한)				
사업유형	■ 신규 □ 계속	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	시비	기타
완료시기	■ 임기 내 □ 임기 후			해	당	없	음
사업기간	2023. ~ 2026.	추진상황	□ 완료 ■ 완료 후 계속 □ 추진 중 □ 준비 중				
사업주체	여수시	공약달성 확인지표	24시 돌봄 플랫폼 개설 및 운영				
추진율	100%	추진율 산정기준	(10%) 운영계획 수립 (50%) 여수시 육아종합지원센터 누리집 내 24시 돌봄 플랫폼 개설 (100%) 24시 돌봄 플랫폼 운영				
주민참여	□ 참여 ■ 미참여	공약담당	보육정책팀장 담당자		박애경 류진아	659-3760 659-3763	

가. 사업개요 및 추진계획


□ 정책목표

- (추진배경) 야간 돌봄이 가능한 영유아 보육 시설 부재
- (정책목표) 24시간 접근 가능한 온라인 돌봄 플랫폼을 구축하여, 부모가 원하는 시간·장소·돌봄 인력 등을 일사천리 보육헬퍼가 원스톱 서비스로 제공하고자 함

□ 사업개요

- 사업기간 : 2023. 1. ~ 계속
- 대 상 : 돌봄서비스가 필요한 아동 및 학부모
- 내 용 : 여수시육아종합지원센터에 24시 돌봄 플랫폼 서비스 구축
 - 여수시육아종합지원센터 누리집을 통한 서비스 신청
 - 일사천리 보육헬퍼가 수요자 서비스 파악 후 매칭

※ 서비스 제공 절차



- 돌봄서비스 제공기관 : 다함께돌봄센터(6), 긴급주말돌봄어린이집(5), 지역아동센터(40), 아이돌봄서비스(1), 공동육아나눔터(2), 육아종합지원센터(1)
- 거주지 인근 지역 맞춤형 돌봄정보 소개(이용대상, 시간, 프로그램 등)
- 온라인 돌봄기관 위치 제공(우리동네 돌봄지도, 돌봄기관 찾기)

□ 추진계획

- 24시 돌봄 플랫폼 운영 및 관리 : '24. 1. ~ 12.

□ 연도별 추진일정

연 도	분기	이행목표	분기별 세부추진계획
2022	4	운영계획 수립	육아종합지원센터 협의 및 운영계획 수립
2023	1	24시 돌봄 플랫폼 추가 개설	육아종합지원센터 누리집 내 24시 돌봄 플랫폼 추가 개설
	2	24시 돌봄 플랫폼 운영 개시	24시 돌봄 플랫폼 운영 개시 및 관리
	3~4	24시 돌봄 플랫폼 운영	24시 돌봄 플랫폼 운영 지원 및 관리
2024 ~2026	1~4	24시 돌봄 플랫폼 운영	24시 돌봄 플랫폼 운영 지원 및 관리

□ 투자계획 : 비예산 사업

나. 지표 및 추진실적

□ 공약달성 확인지표

확인지표	연차별 목표					
	목표	2022	2023	2024	2025	2026
24시 돌봄 플랫폼 개설 및 운영	1식	-	1식	운영	운영	운영

□ 추진실적(추진상황)

- 육아종합지원센터 협의 및 운영계획 수립 : '23. 1.
- 누리집 내 24시 돌봄 플랫폼 페이지 추가 개설 : '23. 3. ~ 4.
- 일사천리 보육헬퍼의 돌봄서비스 제공기관 연계 : '23. 5.
- 온라인 돌봄기관(우리동네 돌봄지도, 돌봄기관 찾기) 구축 : '23. 6.
- 24시 돌봄 플랫폼 개시(공약완료) : '23. 11.

다. 기대 효과

- 주·야간 돌봄 공백 발생 시 돌봄서비스 제공기관 원스톱 정보 제공
- 수요자 중심의 맞춤형 서비스 지원 및 부모의 양육부담 해소

43 초등 저학년 돌봄서비스 개선

여성가족과

관리번호	3-17	중앙정부 연계여부	■ 해당없음 도움필요 (□ 제도 □ 재정 □ 권한)				
사업유형	<input type="checkbox"/> 신규 ■ 계속	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	시비	기타
완료시기	■ 임기 내 □ 임기 후		249	-	-	249	-
사업기간	2023. ~	추진상황	<input type="checkbox"/> 완료 ■ 완료 후 계속 □ 추진 중 □ 준비 중				
사업주체	여수시	공약달성 확인지표	다함께돌봄 「아이나래행복센터」 주말돌봄 운영(2개소)				
추진율	100%	추진율 산정기준	(10%) 계획수립 (60%) 「아이나래행복센터」 주말돌봄 운영(1개소) (100%) 「아이나래행복센터」 주말돌봄 운영(2개소)				
주민참여	■ 참여 □ 미참여	공약담당	보육정책팀장 담당자		고기현 김경란	659-3760 659-3763	

가. 사업개요 및 추진계획

☐ 정책목표

- (추진배경) 다양화되는 돌봄 수요에 대한 맞춤형 환경 조성 필요
- (정책목표) 라이프스타일 변화에 대응하여 주말 초등 돌봄서비스 확대

☐ 사업개요

- 수행기관 : 다함께돌봄 「아이나래행복센터」 2개소
- 이용대상 : 만 6세~12세 주말돌봄 필요아동/ 소득수준 무관
- 운영방법 : 다함께돌봄 「아이나래행복센터」 6개소 중 2개소 지정
 - 다함께돌봄 주말 교사(2인) 개소 별 채용 후 주말 운영 실시
- 운영시간 : 주말(토·일요일)/ 09:00~18:00 ※ 1일 최대 3시간 이용
- 사업비 : 25백만원/개소(시비 100%)
 - 인건비 : 월 평균 720천원(1개소 기준) × 2인 × 12월
 - * 산출내역 : 교사수당 1일 80천원/인, 중식비 1일 10천원/인
 - 운영비 : 월 250천원(1개소 기준) × 12월

□ 추진계획

- 「아이나래행복센터」 주말돌봄 2호점 운영 관리 및 지원 : '24. 1.~12.

□ 연도별 추진일정

연 도	분기	이행목표	분기별 세부추진계획
2022	4	운영계획 수립	- 주말돌봄 수요조사 및 의견 수렴 - 서비스 주말 확대 운영계획 수립 및 예산 편성
2023	1	「아이나래행복센터」 주말돌봄(1호) 운영 개시 - 1호점 여천 무선주공 2단지	- 주말돌봄 1호 운영 관리 및 지원 - 주말돌봄 1분기 보조금 지급
	2	「아이나래행복센터」 주말돌봄(1호) 운영	- 주말돌봄 2분기 보조금 지급
	3		- 주말돌봄 3분기 보조금 지급
	4	「아이나래행복센터」 주말돌봄(2호) 운영 개시 - 6호점 응천 포레나 2단지	- 주말돌봄(1호) 4분기 보조금 지급 - 주말돌봄 수요조사 및 의견 수렴(2호) - 주말돌봄(2호) 운영계획 수립 - 주말돌봄(2호) 12월 보조금 지급
2024 ~2026	1	「아이나래행복센터」 주말돌봄(1, 2호) 운영	- 주말돌봄 1, 2호 운영 관리 및 지원 - 주말돌봄 1분기 보조금 지급(2개소)
	2		- 주말돌봄 2분기 보조금 지급(2개소)
	3		- 주말돌봄 3분기 보조금 지급(2개소)
	4		- 주말돌봄 4분기 보조금 지급(2개소)

□ 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총계	기투자	임 기 중						임기후
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	249	-	193	-	25	56	56	56	56
시 비	249	-	193	-	25	56	56	56	56

나. 지표 및 추진실적

□ 공약달성 확인지표

확인지표	연차별 목표					
	목표	2022	2023	2024	2025	2026
다함께돌봄 「아이나래 행복센터」 주말돌봄 운영	2개소	-	2개소	지속 운영	지속 운영	지속 운영

□ 추진실적(추진상황)

- 「아이나래 행복센터」 주말돌봄 수요조사 및 의견 수렴 : '23. 1.
- 다함께돌봄 아이나래 행복센터(1호점) 주말돌봄 1호 운영 개시 : '23. 3. 18.~
- 주말 이용아동 센터 자체 수요조사 및 의견 수렴 : '23. 10.
- 다함께돌봄 아이나래 행복센터 주말돌봄 2호 운영 신청 접수 : '23. 11. 17.
- 다함께돌봄 아이나래 행복센터(6호점) 주말돌봄 2호 운영 개시(공약완료) : '23. 12. 9.~

다. 기대 효과

- 다함께돌봄 「아이나래 행복센터」 주중 돌봄서비스를 주말(토·일)로 확대하여 초등학생의 돌봄서비스 공백을 해소하고자 함

관리번호	3-18	중앙정부 연계여부	■ 해당없음 도움필요 (□ 제도 □ 재정 □ 권한)				
사업유형	■ 신규 □ 계속	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	시비	기타
완료시기	■ 임기 내 □ 임기 후		615	-	-	615	-
사업기간	2023. 1. ~ 계속	추진상황	□ 완료 ■ 완료 후 계속 □ 추진 중 □ 준비 중				
사업주체	여수시	공약달성 확인지표	여성창업교육훈련과정 및 경진대회 실시				
추진율	100%	추진율 산정기준	(10%) 계획수립 (70%) 여성창업교육훈련과정 운영 (100%) 여성창업경진대회 개최				
주민참여	■ 참여 □ 미참여	공약담당	여성친화팀장 담당자	서옥란 유신희	659-3741 659-3745		

가. 사업개요 및 추진계획

□ 정책목표

- (추진배경) 출산·육아 부담, 가족구성원 돌봄 등으로 경력이 단절된 여성의 창업 지원 및 직업능력 개발을 통한 사회활동 지원 필요
- (정책목표) 경력단절 여성의 상황에 맞춘 창업 지원 활동을 통해 여성의 경제적 자립 여건을 마련하고 사회 참여를 확대하고자 함

□ 사업개요

- 여성창업교육훈련과정 : 60명/ 1인당 80시간(1일 4시간 × 20일)
- 여성창업경진대회 개최 : 1차 서류심사 및 면접→컨설팅→2차 PT발표

구분	계	최우수	우수	장려
선정	6명	1명	2명	3명
시상금	27백만원	8백만원	각 5백만원	각 3백만원

- 창업상담사의 컨설팅 및 멘토링 등 지속적 사후관리

□ 추진계획

○ 여성창업플랫폼 사업 운영(교육훈련,경진대회 등)

: '24. 1 ~ 12

□ 연도별 추진일정

연 도	분기	이행목표	분기별 세부추진계획
2022	3	여성창업플랫폼 운영 준비	여성창업플랫폼 운영 계획 수립
	4		여성창업플랫폼 사업비 예산 확보
2023	1	여성창업플랫폼 홍보	창업상담사 채용 및 사업 홍보
	2~3	여성창업교육훈련과정 운영	창업희망자 50명 교육(1일 4시간×20일)
	4	창업경진대회 개최 및 창업지원금 지급	(경진대회) 서류심사 및 면접 →컨설팅 →PT발표(시상 및 창업지원금 지급)
2024 ~ 2025	1	여성창업플랫폼 홍보	교육훈련 관련 강사 모집 및 사업 홍보
	2~3	여성창업교육훈련과정 운영	창업희망자 60명 교육(1일 4시간×20일)
	4	창업경진대회 개최 및 창업지원금 지급	(경진대회) 서류심사 및 면접 →컨설팅 →PT발표(시상 및 창업지원금 지급)
2026	1	참여자 사후 관리	기 교육 이수자에 대한 사후 관리 진행
	2	창업 성공 사례 공유	창업에 성공한 교육생을 초청하여 창업 성공 사례 공유

□ 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총계	기투자	임 기 중						임기후
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	615	-	492	-	123	123	123	123	123
시 비	615	-	492	-	123	123	123	123	123

나. 지표 및 추진실적

□ 공약달성 확인지표

확인지표	연차별 목표					
	목표	2022	2023	2024	2025	2026
여성창업교육훈련과정 및 경진대회 실시	1식	-	1식	계속 추진	계속 추진	계속 추진

□ 추진실적(추진상황)

- 여성창업플랫폼 운영 및 추진계획 수립(방침) : '22. 8.
- '23년 여성창업플랫폼 운영 사업비 본예산 편성 : '22. 10.~12.
- 여수 여성창업플랫폼 운영 사업비 교부 결정 및 송금 : '23. 2.
- 여수 여성창업플랫폼 사업 전담인력 채용 : '23. 2.
- 여수 여성창업플랫폼 창업준비교육(1~4기) 운영 : '23. 4.~6.
- '23년 창업경진대회 및 우수자 창업지원금 지원(공약완료) : '23. 11.~12.

□ 주민참여(소통) 실적

- 사업수행기관과 함께하는 여성창업플랫폼 간담회 개최 : '22. 12.
- 사업 홍보(SNS 등) 및 전단지 배포 : '23. 3.
- 여수형 창업플랫폼 운영 관련 보도자료 배포 : '23. 3.
- 창업준비교육 참여자 모집 홍보(관내 공동주택 등) : '23. 6.

다. 기대 효과

- 창업상담사의 멘토링 및 지속적인 사후관리로 여성 창업 성공 도모
- 경력단절여성에 대한 창업 활동 지원으로 지역 경제 활성화에 기여

45 일상회복지원금 1인당 30만원 지급

안전총괄과

관리번호	3-19	중앙정부 연계여부	■ 해당없음 도움필요 (□ 제도 □ 재정 □ 권한)				
사업유형	■ 신규 □ 계속	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	시비	기타
완료시기	■ 임기 내 □ 임기 후		85,420	-	-	85,420	-
사업기간	2022. 8. ~ 10.	추진상황	■ 완료 □ 완료 후 계속 □ 추진 중 □ 준비 중				
사업주체	여수시	공약달성 확인지표	전 시민 일상회복지원금 30만원/인 지급 (272,070명 지급)				
추진율	100%	추진율 산정기준	전 시민 대상 일상회복지원금 지급 완료 (272,070명 지급)				
주민참여	■ 참여 □ 미참여	공약담당	사회재난팀장 담당자	김상헌 문경환	659-3247 659-3248		

가. 사업개요 및 추진계획

□ 정책목표

- (추진배경) 장기간 코로나19 대응 및 재난극복을 위해 협조한 전 시민에 대한 감사와 지역경제 활성화 필요
- (정책목표) 전 시민 지원금 지급을 통한 시민 노고 위로 및 지역경제 활성화 견인

□ 사업개요

- 근거 : 「여수시 긴급 재난지원금 지원 조례」 제6조(지급 등)
- 신청기간 : 2022. 8. 29.(월) ~ 9. 23.(금)
- 지급대상 : 전 시민 276.5천명(내국인 271.5 외국인 5)
 - * 2022. 7. 1.(금) 0시 기준 여수시에 주민등록이 된 시민과 여수시에 체류지를 둔 외국인 중 영주권자, 결혼이민자
- 지급액 : 1인당 30만원
- 사업예산 : 854.2억 원(전액 시비) ※ 지원금 예산 : 842.4억 원

□ 연도별 추진일정

연 도	분기	이행목표	분기별 세부추진계획
2022	3	일상회복지원금 지급 결정 및 준비	○지원금 지급 방침결정 및 지급발표(8월) ○지원금 지급 준비 및 지원금 배부(8월) ○지원금 시민 지급(8월 ~ 9월)
	4	전 시민 일상회복지원금 지급	○전 시민 지원금 연장 지급(10월) - 이의신청 및 찾아가는 서비스 운영 ○지원금 지급 잔량 반납(11월)
2023	1~3	일상회복지원금 최종 정산	○선불카드 사용기간 종료에 따른 지원금 사용 잔액 및 잔량 등 최종 정산(8월)

□ 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총계	기투자	임 기 중						임기후
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	85,420	-	85,420	85,420	-	-	-	-	-
시 비	85,420	-	85,420	85,420	-	-	-	-	-

나. 지표 및 추진실적

□ 공약달성 확인지표

확인지표	연차별 목표(명)					
	목표	2022	2023	2024	2025	2026
전 시민 일상회복지원금 1인 30만원 지급	276,456	272,070	-	-	-	-

□ 추진상황

- 일상회복지원금 지급계획 방침 결재 : '22. 8. 8.
- 일상회복지원금 지급 공동 발표 및 예산확정 : '22. 8. 11.
- 전 세대 서한문 및 신청서 등 우편물 발송 : '22. 8. 22.
- 일상회복지원금(상품권, 선불카드) 읍면동 배부 : '22. 8. 25.
- 일상회복지원금 시민 지급 : '22. 8. 29. ~ 9. 23.
- 이의신청 및 추가 지급기간 운영 : '22. 9. 26. ~ 10. 31.
- 일상회복지원금 지급 마감 : '22. 10. 31.
- 여수사랑상품권 잔량 반납(회수처리) : '22. 11. 30.
- 지원금 잔량 반납분 대금 회수 : '22. 12. 13.
- 선불카드 분실 · 훼손 재발급 접수 및 사용 마감 : '23. 6. 30.
- 선불카드 잔량 · 사용 잔액 반납 및 최종정산 : '23. 8. 31.

□ 추진실적(공약완료)

(단위 : 명, 만원, %)

지급대상	지 급 총 계		지급률	수단별 지급현황			
	지급인원	지 급 총 액		선 불 카 드		여수사랑 상품권	
				인 원	금 액	인 원	금 액
276,456	272,070	8,162,100	98.42	116,139 (42.7%)	3,484,170	155,942 (57.3%)	4,678,260

□ 주민참여[소통] 실적

- 일상회복지원금 지급 공동 발표(시·의회) : '22. 8. 8.
- 지원금 지급 및 신청방법 등 홍보(여수맘카페) : '22. 8. 11.
- 일상회복지원금 지급 주민자치, 이·통장 등 시민 홍보 : '22. 8. 22.
- 지원금 미 신청자 대상 이·통장 등 세대별 방문 홍보 : '22. 10. 11.
- 일상회복지원금 시민 신청 및 지급 : '22. 8. 29. ~ 10. 31.

다. 기대 효과

- 고물가, 고환율, 고금리 3고 시기에 적기 대응 및 추석 명절 전 지급으로 가계부담 완화 및 소상공인 등에게 큰 도움
- 신속한 시민 일상회복 및 지역경제 활성화 견인 역할
- 공약사항 조기 이행에 따른 행정 신뢰도 제고

관리번호	3-20	중앙정부 연계여부	■ 해당없음 도움필요 (□ 제도 □ 재정 □ 권한)				
사업유형	■ 신규 □ 계속	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	시비	기타
완료시기	■ 임기 내 □ 임기 후		7,525	-	-	7,525	-
사업기간	2023. ~	추진상황	□ 완료 ■ 완료 후 계속 □ 추진 중 □ 준비 중				
사업주체	여수시	공약달성 확인지표	어르신 무료 시내버스 정책 시행				
추진율	100%	추진율 산정기준	(10%) 설문조사 실시 (40%) 시스템 구축 (60%) 조례제정 및 관계 기관 협의 (90%) 교통복지카드 신청 및 발급 (100%) 시행				
주민참여	■ 참여 □ 미참여	공약담당	교통행정팀장 담당자	강재희 탁화정	659-4123 659-4125		

가. 사업개요 및 추진계획

□ 정책목표

- (추진배경) 교통약자인 어르신들의 이동권 보장과 삶의 질 향상
- (정책목표) 어르신 무료 시내버스 시행

□ 사업개요

- 사업기간 : 2023. ~
- 사업대상 : 여수시에 주민등록 된 만 75세 이상 어르신(약 24천명)
- 사업비 : 1,862백만원(시비)
 - ① 교통복지카드 시스템 구축 및 운영비 : 434백만 원(2023년 제1회 추경 확보)
 - 시스템 구축비 및 교통복지카드 발급비용, 홍보비, 기간제근로자 인건비
 - ② 어르신 이용요금 지원 : 1,428백만 원(2024년 본예산 확보예정)
 - 산출내역 : 인구수(25,000명) × 이용률(17% 예상) × 이용횟수(20회) × 12개월 × 1,400원
- 지원내용 : 버스요금 무료이용(월 20회 한도)
- 지원방법 : 운영시스템 실적 자료에 따라 운수업체 손실보조금 지급

□ 추진계획

설문조사 실시 * 시민소통광장 온라인 설문조사 활용 및 오프라인 설문조사(조사원 채용) 실시	-	2023. 1. ~ 2023. 2.	·사업 추진 의견 수렴 * 대상 : 여주시민(아·통장, 직장인, 학생, 어르신 등) * 내용 : 무료버스 정책 도입 찬반, 반대 이유, 이용 횟수 제한, 연령별 주간 버스 이용횟수 등
시스템 구축, 관계기관 협의	-	2023. 3. ~ 2023. 6.	·보건복지부 : 사회보장제도 신설 협의요청 ·교통복지카드 시스템 구축 용역 계약 체결(주11B)
조례제정 및 기간제근로자 채용	-	2023. 7. ~ 2023. 8.	·「여주시 어르신 무료버스 이용 지원 조례」 제정 * 지원대상 손실요금 지원 근거 지원중단 등 필요한 사항에 대한 규정 마련 ·기간제 근로자 채용 : 교통복지카드 신청·접수
교통복지카드 발급 및 무료버스 시행 홍보	-	2023. 10. ~ 2023. 12.	·교통복지카드 발급 : 읍면동 ·홍보물 제작
무료버스 시행	-	2024. 1.	·어르신 무료버스 시행

□ 연도별 추진일정

연 도	분기	이행목표	분기별 세부추진계획
2022	4	설문조사 준비	설문조사 준비
2023	1	관계기관 협의 및 행정절차 이행	설문조사 실시
	2		보건복지부 협의, 시스템 구축 용역 계약 체결
	3		조례 제정, 기간제근로자 채용, 교통복지카드 신청·접수
	4		교통카드 발급, 홍보, 이용요금 지원액 예산 확보
2024	1	어르신 무료버스 시행	어르신 무료버스 시행, 이용요금 지원
	2~4		이용요금 지원
2025	1~4	어르신 무료버스 시행	이용요금 지원
2026	1~2	어르신 무료버스 확대 시행	관계기관(보건복지부, 카드사 등) 협의
	3		예산편성
	4		시스템 변경, 교통카드 발급, 홍보

□ 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총계	기투자	임 기 중						임기후
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	7,525	-	5,577	-	434	1,439	1,821	1,883	1,948
시 비	7,525	-	5,577	-	434	1,439	1,821	1,883	1,948

나. 지표 및 추진실적

□ 공약달성 확인지표

확인지표	연차별 목표					
	목표	2022	2023	2024	2025	2026
어르신 무료 시내버스 정책 시행	1식	설문조사 준비	관계기관협의, 시스템 구축, 교통복지카드 발급 등	시행	시행	확대 시행

□ 추진실적(추진상황)

- 어르신 무료 시내버스 벤치마킹 실시 : '22 12 21. ~ 12 22
- 무료버스 정책도입 토론회 개최(주최 : 이석주 의원) : '22. 10. 05.
- 어르신 무료버스 시민 설문조사(6,288명 참여) : '23. 1. 2. ~ 1. 30.
⇒ 75세 이상 무료버스 시행에 대한 의견은? 찬성 80%, 반대 20%
- 보건복지부, 사회보장위원회 심의 요청 : '23. 6. 28.
- 교통복지카드 시스템 구축 용역 계약 체결 : '23. 6. 30.
- 기간제 근로자 채용 공고 : '23. 6. 30.
- 「여수시 어르신 무료버스 이용 지원 조례」 제정 · 공포 : '23. 8. 1.
- 교통복지카드 발급 및 시행(공약완료) : '23. 12. ~ '24. 1.

□ 주민참여(소통) 실적

- 무료버스 정책도입 토론회 개최(주최 : 이석주 의원) : '22. 10. 5.
- 어르신 무료 시내버스 벤치마킹 실시 : '22 12 21. ~ 12 22

다. 기대 효과

- 어르신들의 이동권 보장과 삶의 질 향상

47 소아 야간·휴일 진료기관(달빛어린이병원) 운영

보건행정과

관리번호	3-21	중앙정부 연계여부	■ 해당없음 도움필요 (□ 제도 □ 재정 □ 권한)				
사업유형	■ 신규 □ 계속	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	시비	기타
완료시기	■ 임기 내 □ 임기 후		2,000	-	-	2,000	-
사업기간	2022. ~ 2023.	추진상황	□ 완료 ■ 완료 후 계속 □ 추진 중 □ 준비 중				
사업주체	여수시	공약달성 확인지표	달빛어린이 병원 운영				
추진율	100%	추진율 산정기준	(10%) 달빛어린이 병원 공모 실시 (20%) 달빛어린이 운영을 위한 의견수렴 진행 (50%) 대상 선정 및 지원방안 협의 (100%) 달빛어린이 병원 지정운영 및 지원				
주민참여	■ 참여 □ 미참여	공약담당	의약관리팀장 담당자	이계일 윤상인	659-4218 659-4219		

가. 사업개요 및 추진계획

□ 정책목표

- (추진배경) 의료 취약시간에 소아경증환자에 대한 의료서비스 제공 필요
- (정책목표)
 - 평일 및 토·일·공휴일 소아·청소년환자에 대한 의료기관 외래 연장 진료를 확대하여 표현력이 낮은 소아환자에 대하여 정확한 진료 실시
 - 응급실의 당직의사가 실시하는 일반적인 진료보다 전문의 진료를 통하여 질병의 조기 발견과 치료가 가능한 의료체계 구축

□ 사업개요

- 운영시간(환자 접수시간 기준)
 - 평일(23시 까지), 토·일·공휴일(18시 까지)
- 운영방식 : 일반운영(단일운영) 또는 연합운영(2개 이상 당번제)
- 진료장소 : 소아청소년 외래 진료에 적합한 장소(응급실을 제외)

☐ 추진계획

○ 공공심야 어린이병원 운영

: '24. 1. 2.부터

☐ 연도별 추진일정

연 도	분기	이행목표	분기별 세부추진계획
2022	3~4	공모	의사회 및 병원 대상 공모
2023	1	의견수렴	의사회 및 병원 대상 의견수렴
	2	운영근거 수립	공공심야어린이병원 조례 제정
	3	지원방안 협의	지원방안 세부내역 수립 및 예산확보
	4	진료기관 지정	진료기관 지정 및 운영협의
2024 ~ 2026	1~4	공공심야 어린이병원 운영	공공심야 어린이병원 운영 및 예산지원

☐ 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총계	기투자	임 기 중						임기후
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	2,000		1,500			500	500	500	500
시 비	2,000		1,500			500	500	500	500

나. 지표 및 추진실적

□ 공약달성 확인지표

확인지표	연차별 목표					
	목표	2022	2023	2024	2025	2026
달빛어린이 병원 운영	1식		1식	계속 운영	계속 운영	계속 운영

□ 추진실적(추진상황)

- 달빛어린이 병원 운영 계획 공모 : '22. 9. 28. ~ 10. 27.
- 운영 가능한 의료기관 10개소에 대하여 운영개요 대면 설명 실시
※ (결과) 공모신청 참여 의료기관 없음
- 달빛어린이 병원 운영을 위한 의료기관 의견파악 : '22. 10. 31. ~ 11.11.
※ (의견) 운영 시 발생하는 적자에 대한 지원 대책 요구(지원조례 등)
- 달빛어린이 병원 운영 계획 공모 : '23. 2. 1. ~ 2. 28.
- 운영 가능한 의료기관 10개소에 대하여 운영개요 대면 설명 실시
※ (결과) 공모신청 참여 의료기관 없음
- 여수시 공공심야어린이병원 지원 조례 발의 : '23. 3. 3.
- 여수시 공공심야어린이병원 지원 조례 공포 : '23. 4. 18.
- 운영 의료기관 공모(기한 : 2023. 7. 14.) : '23. 5. 15.
- 운영 의료기관 지정 운영 및 지원(여수중앙병원)
(공약완료) : '23. 9. 25.
- 여수시 공공심야 어린이병원 개시 : '24. 1. 2.

□ 주민참여(소통) : 미참여

다. 기대 효과

- 소아·청소년 환자에 대한 의료서비스 향상 및 응급실 과밀화 해소
- 광주·전남지역 최초 운영에 따른 인구유입 및 시민의 삶의 질 향상

관리번호	3-22	중앙정부 연계여부		■ 해당없음 도움필요 (□ 제도 □ 재정 □ 권한)			
사업유형	■ 신규 □ 계속	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	시비	기타
완료시기	■ 임기 내 □ 임기 후		6,001	-	4,432	1,569	-
사업기간	2022. ~ 2024.	추진상황	□ 완료 □ 완료 후 계속 ■ 추진 중 □ 준비 중				
사업주체	전라남도	공약달성 확인지표	공공산후조리원 설치				
추진율	30%	추진율 산정기준	(20%) 계획수립 및 선정 (30%) 행정절차 이행 (50%) 착공 (100%) 준공				
주민참여	□ 참여 ■ 미참여	공약담당	모자보건팀장 담당자		신미숙 박향희	659-4261 659-4263	

가. 사업개요 및 추진계획

□ 정책목표

- (추진배경) 안전하고 쾌적한 출산환경을 조성하기 위하여 프리미엄 산후조리 인프라 필요
- (정책목표) 공공산후조리원 설치로 지역민 출산 장려와 산모 및 신생아 건강 도모, 저소득층 출산가정의 경제적 부담 완화

□ 사업개요

- 사업명 : 전남공공산후조리원 설치·운영
- 사업근거 : 전남공공산후조리원 설치·운영 등에 관한 조례 제1조
- 사업기간 : 2022. ~ 2024.
- 설치위치 : 여수시 신월로 114 예울병원 내(5층, 5~6층)
- 설치규모 : 40억 원(광역기금 100%)/ 순시설비(임산부실 15실)
- 운영형태 : 위탁운영 √/도 ⇔ 설치기관 위·수탁 협약
- 사업내용 : 산모와 신생아 건강관리 및 프로그램 등 운영

□ 추진계획

- 행정절차 이행 : '24. 1.~2.
- 설계, 공사 착공 및 준공 : '24. 2.~12.
- 공공산후조리원 설치 완료 : '24. 12.
- '25년부터 공공산후조리원 운영비 등 지원 : 667백만 원(도 144, 시 523)

□ 연도별 추진일정

연 도	분기	이행목표	분기별 세부추진계획
2022	3~4	계획 수립	공모 세부사업계획서 준비 및 제출
2023	1~3	교부금 관리 및 설치 예산 반영	교부금 예산반영
	4	변경사업계획 승인	모자보건법 시행령 일부개정 반영에 따른 사업계획 도 심의위원회 승인
2024	1~2	행정절차 이행	일상감사, 계약심사 추진 기본 및 실시 설계용역 등 추진
	3~4	착공 및 공사추진	착공 및 공사추진
	4	공공산후조리원 설치 완료	설치완료 보고

□ 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총계	기투자	임 기 중						임기후
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	6,001	-	6,001	-	4,000	-	667	667	667
도 비	4,432	-	4,432	-	4,000	-	144	144	144
시 비	1,569	-	1,569	-	-	-	523	523	523

나. 지표 및 추진실적

□ 공약달성 확인지표

확인지표	연차별 목표					
	목표	2022	2023	2024	2025	2026
공공산후조리원 설치	1식			1식		

□ 추진실적(추진상황)

- 전라남도 공공산후조리원 선정 : '22. 10. 28.
- 2회 추가경정 예산 편성(40억 원) : '23. 7. 24.
- 모자보건법 시행령 일부개정 개정 : '23. 10. 4.
- 변경사업계획 도 선정심사위원회 심의/의결 : '23. 10. 13./10. 16.
- 예울병원 변경사업계획 보조금 교부신청 : '23. 10. 31.
- 착공 지연에 따른 사업예산(40억원) 명시이월 : '23. 11. 20.

다. 기대 효과

- 모두가 '예스'하는 공공의료서비스 제공 및 저소득 출산가정의 경제적 부담 경감
- 산후관리 사각지대 해소와 산모·신생아 평생건강 보전
- 산후조리 메카 시티조성으로 통합 건강증진 및 인구 유입 창출

관리번호	3-23	중앙정부 연계여부	■ 해당없음 도움필요 (□ 제도 □ 재정 □ 권한)				
사업유형	<input type="checkbox"/> 신규 ■ 계속	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	시비	기타
완료시기	■ 임기 내 □ 임기 후		32,028	-	-	32,028	-
사업기간	2023. ~	추진상황	<input type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 완료 후 계속 ■ 추진 중 □ 준비 중				
사업주체	여수시	공약달성 확인지표	출산장려금 확대 지원				
추진율	80%	추진율 산정기준	(20%) 계획수립 (30%) 사회보장협의 승인 (60%) 조례개정 (80%) 전산 시스템 구축 (100%) 출산장려금 확대 지원				
주민참여	<input type="checkbox"/> 참여 ■ 미참여	공약담당	모자보건팀장 담당자	신미숙 윤지은	659-4261 659-4262		

가. 사업개요 및 추진계획

□ 정책목표

- (추진배경) 임신·출산·양육 시 수반되는 경제적 부담 경감
- (정책목표) 관내 출산가정에 출산장려금 확대 지원

□ 사업개요

- 근거 : 여수시 저출산 대책 및 출산장려 지원 조례
- 사업기간 : 2023. ~ ※ 확대 지원 : '24. 1. 이후 출생아
- 사업비 : 32,028백만원(시비 100%)
- 사업내용

출산순위	'21년 이후 출생아(현행)	'24년 이후 출생아(확대)
첫째아	300만원(3년간 100만원씩 분할지급) →	500만원(5년간 100만원씩 분할지급)
둘째아	500만원(5년간 100만원씩 분할지급) →	1,000만원(5년간 200만원씩 분할지급)
셋째아	500만원(5년간 100만원씩 분할지급) →	1,500만원(5년간 300만원씩 분할지급)
넷째아 이상	500만원(5년간 100만원씩 분할지급) →	2,000만원(5년간 400만원씩 분할지급)

☐ 추진계획

○ 출산장려금 확대 지원 : '24. 1. ~

☐ 연도별 추진일정

연 도	분기	이행목표	분기별 세부추진계획
2022	4	계획 수립	확대지원 검토 보고
2023	1~2	사회보장사업 변경 협의 승인	협의 요청(보건복지부)
	3	조례 개정	조례개정 검토 보고
	4	예산 편성	2024년도 본예산 편성
2024 ~ 2026	1~4	출산장려금 확대 지원	출산장려금 확대 지원 시행

☐ 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총계	기투자	임 기 중						임기후
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	32,028	-	25,153	3,486	3,873	5,151	6,283	6,360	6,875
시 비	32,028	-	25,153	3,486	3,873	5,151	6,283	6,360	6,875

나. 지표 및 추진실적

□ 공약달성 확인지표

확인지표	연차별 목표					
	목표	2022	2023	2024	2025	2026
출산장려금 확대 지원	확대 지원	계획 수립	조례 개정	확대 지원	계속 추진	계속 추진

□ 추진실적(추진상황)

- 출산장려금 확대 지원 방침결재 : '22. 10. 25.
- 출산장려금 지원(3,333명/3,332,100천원) : '22. 12.까지
- 사회보장사업 변경에 대한 협의 요청(보건복지부) : '23. 2. 13.
- 저출산대책 및 출산장려지원 조례 일부개정 : '23. 7. 11.
- 여수시 저출산대책 및 출산장려지원 조례 전부개정 : '23. 12. 6.
- 24년 확대 지원 반영 업무관리시스템 변경 완료 : '23. 12. 21.
- 출산장려금 지원(3,873명/3,873백만원) : '23. 1.~12.
- 2024년도 본예산 편성 : '23. 9. ~ 11.

다. 기대 효과

- 출산지원 확대로 지속가능 도시 경쟁력 확보와 출산을 제고
- '멀리보고 함께 가는' 미래세대형 출산·양육 친화도시

관리번호	3-24	중앙정부 연계여부	■ 해당없음 도움필요 (□ 제도 □ 재정 □ 권한)				
사업유형	■ 신규 □ 계속	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	시비	기타
완료시기	■ 임기 내 □ 임기 후		12,400	-	-	12,400	-
사업기간	2023. ~ 2026.	추진상황	□ 완료 □ 완료 후 계속 ■ 추진 중 □ 준비 중				
사업주체	여수시	공약달성 확인지표	생각키움 체험놀이터 조성				
추진율	30%	추진율 산정기준	(10%) 계획수립 (20%) 행정절차 이행 (30%) 실시설계 추진 (50%) 착공 (100%) 준공				
주민참여	□ 참여 ■ 미참여	공약담당	공원조성팀장 담당자		김은희 차범찬	659-4621 659-4623	

가. 사업개요 및 추진계획

□ 정책목표

- (추진배경) 노후 및 낙후된 공원의 리모델링을 통해 공원 이용률을 높이고 시민들에게 쾌적한 공원 환경 제공
- (정책목표) 아이들의 흥미와 상상력을 자극할 수 있는 체험형 놀이터 조성을 통해 아이 낳고 살기 좋은 도심 환경 제공

□ 사업개요

- 사업기간 : 2023. ~ 2026.
- 위 치 : 돌산 강남정공원 외 4개소 * '23년 예정지 : 강남정공원, 암골못공원
- 총사업비 : 12,400백만원(시비 100%)
- 사업량 : 체험형 놀이시설 설치 1식
- 사업내용 : 노후 된 놀이시설 철거, 친환경 체험형 놀이시설 설치 등

□ 추진계획

- 계약심사, 입찰 등 행정절차 추진 : '24. 1. ~ 2.
- '24년 대상지 사업착공(2개소) : '24. 3.
- '24년 사업비 부족분 추경예산 확보(12억원) : '24. 4.
- '24년 대상지 사업완료 및 년도별 사업추진 : '24. 2.~'26. 12.

□ 연도별 추진일정

연 도	분기	이행목표	분기별 세부추진계획
2023	1	실시설계 추진	실시설계 용역 착공
	2	주민의견 수렴	주민설명회 개최 등 의견 수렴
	3	행정절차 이행 등	공원계획 변경, 투자심사 등 행정절차 추진
	4	사업비 확보	사업비 확보('24 본예산). 실시설계용역 완료
2024	1	행정절차 이행 등	계약심사, 입찰 등 행정절차 추진
	2	착공(2개소)	사업 착공
	3	공사 진행	공사 진행
	4	준공(2개소)	사업 준공
2025	1	행정절차 이행 등	공원계획 변경, 계약심사 등 행정절차 추진
	2	착공(1개소)	사업 착공
	3	공사 진행	공사 진행
	4	준공(1개소)	사업 준공
2026	1	행정절차 이행 등	공원계획 변경, 계약심사 등 행정절차 추진
	2	착공(1개소)	사업 착공
	3	준공(1개소)	사업 준공

□ 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총계	기투자	임 기 중						임기후
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	12,400	-	12,400	-	400	6,000	3,000	3,000	
시 비	12,400	-	12,400	-	400	6,000	3,000	3,000	

나. 지표 및 추진실적

□ 공약달성 확인지표

확인지표	연차별 목표					
	목표	2022	2023	2024	2025	2026
생각키움 체험놀이터 조성	1식	-	-	2개소	1개소	1개소

□ 추진실적(추진상황)

- 체험형 놀이터 조성사업 대상지 현장 조사 실시 : '22. 8.
- 실시설계 용역 착공 : '23. 3.
- 주민의견 수렴 및 행정절차(투자심사 등) 추진 : '23. 10.
- 실시설계용역 완료 및 '24년 사업비 확보 : '23. 12.

다. 기대 효과

- 도시공원 리모델링 및 시설물 개선을 통해 정주여건 개선으로 공원 이용 활성화 기여

4. 해양관광 휴양도시

관리번호	4-1	중앙정부 연계여부	<input type="checkbox"/> 해당없음 도움필요 (■ 제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한)				
사업유형	■ 신규 <input type="checkbox"/> 계속	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	시비	기타
완료시기	■ 임기 내 <input type="checkbox"/> 임기 후			해	당	없	음
사업기간	2022. ~ 2026.	추진상황	<input type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 완료 후 계속 ■ 추진 중 <input type="checkbox"/> 준비 중				
사업주체	여수시	공약달성 확인지표	여수세계박람회장 마스터 플랜 수립				
추진율	85%	추진율 산정기준	(80%) 여수세계박람회법 개정안 국회 통과 (90%) 박람회장 개발 여수시 계획 확정 (100%) 박람회장 마스터플랜 수립				
주민참여	■ 참여 <input type="checkbox"/> 미참여	공약담당	박람회활용팀장		김현화	659-3467	
			담당자		김여원	659-3468	

가. 사업개요 및 추진계획

☐ 정책목표

○ (추진배경)

- 10년간 민간개발로 박람회장 사후활용 진행하였으나 투자유치 저조로 개발이 지연되고, 기존 시설이 노후화되어 관리비용도 증가하고 있음
- 박람회재단에 대한 정부 지원도 중단되어 금융채 발행으로 인한 재정이 악화로 악순환이 계속되어 박람회 사후활용 방향의 변화가 필요한 상황

○ (정책목표)

- 민간개발을 대체할 공공개발 추진을 위한 특별법 개정
- 공공개발을 추진할 수 있는 자금력을 가진 수익사업이 가능한 공공기관 선정
- 남해안 관광거점 육성, 국제회의도시 지정을 위한 국제컨벤션센터 건립, 국제 크루즈 항만 등 남해안 거점도시 구현에 필요한 사후활용 방안 제시

□ 사업개요

- 특별법 개정에 따른 사후활용 주체 변경
 - 2012여수세계박람회재단 → 여수광양항만공사(YGPA)
- 주요내용
 - 여수광양항만공사의 독단적인 개발을 견제하기 위한 방안 마련
 - 사후활용 위원회 구성을 위한 시행령 개정 시 우리시 의견을 반영할 수 있는 위원 수 확보
 - 사후활용 마스터 플랜 수립 시 남해안 거점도시 구현을 위한 우리시 공공개발 추진방향 제시 및 사업 건의

※ 우리시 공공개발 정책 추진방향

- 박람회장을 활용한 체류형 남해안 관광거점 육성
- 국제회의도시 복합지구를 위한 박람회장 내 국제전시컨벤션센터 건립 추진
- 환태평양권 중심 국제 크루즈 항만 육성
- 박람회 주제 구현을 위한 기후변화 관련 공공기관, 국제기구 및 연구 클러스터 유치

□ 추진계획

- 박람회 사후활용위원회(해수부) 및 실무협의체(YGPA) 동향파악 : '24. 1. ~
- 박람회장 마스터플랜(YGPA)에 여수시 계획 반영 : 마스터플랜 수립 시까지

□ 연도별 추진일정

연 도	분기	이행목표	분기별 세부추진계획
2022	3	여수박람회법 개정 촉구	여수박람회법 개정 촉구 및 시민홍보
	4	여수박람회법 국회 의결	여수박람회법 개정 촉구 및 시민홍보
		박람회 사후활용 T/F팀 운영	공공개발 관련 여수시 건의 사업 발굴
2023	1	시행령 개정	우리시 의견 건의
		공공개발 의견 수렴	시민사회단체 의견 수렴 및 시민 포럼 개최
	2	공공개발 의견 수렴	시민사회단체 의견 수렴
	3	공공개발 건의 사업 발굴	공공개발 건의사업 구체화
	4	여수시 건의 사업 확정	공공개발 관련 우리시 건의 사업 YGPA 제시
2024	1~4	마스터플랜 수립	여수시 건의사업 마스터 플랜 반영 요구
2025	1~3	마스터플랜 수립	여수시 건의사업 마스터 플랜 반영 요구
	4	마스터플랜 수립 확정	여수시 건의사업 최종 반영

□ 투자계획 : 비예산 사업

나. 지표 및 추진실적

□ 공약달성 확인지표

확인지표	연차별 목표					
	목표	2022	2023	2024	2025	2026
박람회장 마스터플랜 수립	1식				1식	

□ 추진상황

- 여수박람회법 개정(안) 시민 홍보 : '22. 7. ~ 10.
- 여수박람회법 개정(안) 국회 통과 : '22. 10. 27.
- 박람회장 개발 계획 시민 의견 수렴 : '23. 1.~12.
- 박람회장 관리 주체 이관 완료 : '23. 5. 16.
- 해수부) 사후활용위원회 (1회) : '23. 8. 29.
- 전남도·여수시·YGPA 박람회장 사후활용 업무협약체결 : '23. 10. 16.
- YGPA 사후활용 실무협의체 회의(4회) : '23. 12. 7.
- 박람회 사후활용 공공개발 방향성 용역(여수시) : '23. 8.~12.
- YGPA에 용역결과 자료 제출('23. 12. 19.)

□ 주민참여(소통) 실적

- 추진실적
 - 여수선언실천위원회, 시민사회연대회의 간담회(14회) : '22. 7. ~ 현재
 - 법개정 당위성 등 시민 홍보(라디오, TV, 신문, 인터넷) : 11회
 - 박람회장 공공활용연대회의 의견 수렴 : 3회
 - 박람회장 사후활용 민관협의체 회의 : 3회

□ 추진계획

- 박람회 사후활용 위원회 및 협의체 운영 지원 : 지속
- 사후 활용 마스터플랜에 컨벤션센터건립 반영 등 지역의견 지속 건의

다. 기대 효과

- 정부 책임하의 박람회장 사후활용 공공개발 추진
- 공공성 유지 및 박람회 주제 정신 계승을 위한 사업 추진
- 박람회장 글로벌 복합명소, 체류·휴양 남해안 해양관광 거점 조성

관리번호	4-2	중앙정부 연계여부	<input type="checkbox"/> 해당없음 도움필요 (■제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한)				
사업유형	■ 신규 <input type="checkbox"/> 계속	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	시비	민자
완료시기	■ 임기 내 <input type="checkbox"/> 임기 후		156,650	-	-	400	156,250
사업기간	2022. ~ 2026.	추진상황	<input type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 완료 후 계속 ■ 추진 중 <input type="checkbox"/> 준비 중				
사업주체	여수시	공약달성 확인지표	「국제회의도시 여수」 조성을 위한 기반 확충				
추진율	30%	추진율 산정기준	(10%) 여수MICE산업 육성을 위한 중장기 발전계획 용역 방침결정 (30%) 여수MICE산업 육성 종합계획연구용역추진 (50%) 민간투자 등 컨벤션센터 건립방식 결정 및 사업추진 (70%) 전담조직설치추진 (100%) 용역추진				
주민참여	<input type="checkbox"/> 참여 ■ 미참여	공약담당	MICE산업팀장 담당자	최윤기 고충범	659-3994 659-3464		

가. 사업개요 및 추진계획

☐ 정책목표

- (추진배경) MICE산업 집중 육성 등 남해안권 중심 국제회의도시 구축
- (정책목표) 국제전시컨벤션센터 건립으로 국제회의도시 지정 추진

☐ 사업개요

- 지정주체 : 문화체육관광부 장관
- 근거 : 국제회의산업 육성에 관한 법률 제14조
- 지정요건
 - 국제회의 시설(전담조직 확보 현황 포함)이 있고, 국제회의산업 육성에 관한 계획을 수립할 것
 - 국제회의 참가자를 위한 편의시설이 갖추어져 있을 것
 - 지정대상 도시 또는 그 주변에 풍부한 관광자원이 있을 것
- 지정현황 : 11개(서울, 대구, 부산, 제주, 광주, 대전, 창원, 인천, 평창, 경주, 고양)

< 여수 국제전시컨벤션센터 건립 검토(안) >

- ▶ 위 치 : 박람회장 내 B부지(스카이라워 뒤편)
- ▶ 부지/건축면적 : 25,675㎡ / 17,400㎡
- ▶ 건물규모 : 지상 4층/ 연면적 31,500㎡ ※ 여객선터미널(1~2층)·국제컨벤션(3~4층)
- 3층)전시(2,000㎡이상), 대회의실(2천석 이상), 4층)중소회의실(30명 수용가능 10실 이상)
- ▶ 시설규모 : 13,000㎡(다목적전시장 8,000, 대회의장 3,000, 중소회의장 2,000)
- ▶ 총사업비 : 1,566억 원(컨벤션 846억, 터미널 720억)
- * 산출근거 : 「여수항 종합발전계획 수립 연구 용역」(해수부) 외
- ▶ 건립방식 : 미정(민간투자유치 검토)

□ 추진계획

- 국제전시컨벤션센터 건립을 위한 민간투자 등 건립방식 결정 및 사업추진 : '23. 3~'25. 12
- 국제회의 전담조직 설치 추진 : '26. 1.
- 국제회의산업 육성에 관한 용역 추진 : '26. 1.
- 국제전시컨벤션센터 건립 : '26. 7.
- 국제회의도시 지정 신청(문화체육부장관 지정) : '26. 7.

□ 연도별 추진일정

연 도	분기	이행목표	분기별 세부추진계획
2022	3	종합계획연구 용역 추진	여수MICE산업 육성 종합계획연구 용역 추진방침 결정
	4		여수MICE산업 육성 종합계획연구 용역 추진
2023	1~2	종합계획연구 용역 추진	여수MICE산업 육성 종합계획연구 용역 추진
	3~4	컨벤션센터 건립방식 결정	국제전시컨벤션센터 건립을 위한 민간투자 등 건립방식 결정 및 사업추진
2024 ~2025	1~4	컨벤션센터 건립방식 결정	국제전시컨벤션센터 건립을 위한 민간투자 등 건립방식 결정 및 사업추진
2026	1~2	국제회의도시 지정 추진	CVB(전담조직)설치 추진 국제회의산업 육성에 관한 용역 추진

□ 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총계	기투자	임 기 중					임기후	
			소계	2022	2023	2024	2025		2026
총 계	156,650		400		50			350	156,250
시 비	400		400		50			350	
민 자	156,250								156,250

※ 사업비 변경 사유 : 해양정책과-7017(2023. 6. 21.) 「여수세계박람회 특별법 개정
따른 컨벤션센터 건립부지 검토보고」 관련 예상 사업비 변경

나. 지표 및 추진실적

□ 공약달성 확인지표

확인지표	연차별 목표					
	목표	2022	2023	2024	2025	2026
「국제회의도시 여수」 조성을 위한 기반 확충	1식	종합계획 연구용역	건립방식 결정	건립방식 결정	건립방식 결정	용역 추진

□ 추진실적(추진상황)

- 여수MICE산업 육성 중장기발전 계획 연구용역 : '22. 12.~'23. 7.
- 박람회장 사후활용 공공개발 방향성 검토 용역 추진(해양정책과) : '23. 8.

다. 기대 효과

- MICE산업 육성과 국제회의도시 지정으로 지역경제 활성화 및 도시브랜딩
- 국제회의 목적지로서의 매력도 제고를 위한 기반시설 확충을 통해 남해안권 MICE 거점도시로서의 대외적 위상 강화

관리번호	4-3	중앙정부 연계여부	■ 해당없음 도움필요 (□ 제도 □ 재정 □ 권한)				
사업유형	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	시비	기타
완료시기	<input checked="" type="checkbox"/> 임기 내 <input type="checkbox"/> 임기 후	24,750	-	12,275	12,475	-	-
사업기간	2020. ~ 2025.	추진상황	<input type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 완료 후 계속 <input checked="" type="checkbox"/> 추진 중 <input type="checkbox"/> 준비 중				
사업주체	여수시	공약달성 확인지표	여수시 도서 지역 관광콘텐츠 개발 완료				
추진율	25%	추진율 산정기준	(25%) 여수섬섬길 조성 완료 (50%) 향일암권역 관광환경 개선사업 완료 (75%) 금오도 비렁길 활성화 사업 완료 (100%) 개도 테마관광자원 개발 사업 완료				
주민참여	<input checked="" type="checkbox"/> 참여 <input type="checkbox"/> 미참여	공약담당	관광개발팀장	구제태	659-3880		
		담당자		오진혁	659-3882		
				서준영	659-3883		

가. 사업개요 및 추진계획

□ 정책목표

- (추진배경) 섬 관광자원을 활용한 특색 있는 관광콘텐츠 개발 필요
- (정책목표) 도서 지역의 다양한 관광 콘텐츠를 적극 개발하여 관광객들의 방문을 유도하고 지역 경제의 활성화 도모

□ 사업개요

- 위 치 : 금오도, 개도, 낭도 등 관내 섬 일원
- 사업기간 : 2022. ~ 2025.
- 사업내용
 - 해양항노후 체험시설, 웰니스 케어센터, 휴양·힐링 체험공간 조성
 - 둘레길, 해안산책로, 트래킹, 해양 액티비티 등 프로그램 개발
 - 14개 유인 섬들의 자원을 활용한 웰니스 프로그램 콘텐츠 개발

□ 추진계획

- 여수섬섬길(섬마을너울길) 조성 : '20. 1. ~ '25. 12.
- (적금, 조발) 둘레길, 스카이워크, 경관쉼터 조성 등
- 돌산 향일암권역 관광환경 개선사업 : '21. 1. ~ '24. 12.
- (돌산 향일암 권역) 진입로 및 보행로 개선, 관광시설물 설치 등
- 화정면 개도 테마관광자원 개발사업 : '22. 1. ~ '26. 6.
- (개도) 마녀목 공원, 탐방로 정비, 웰니스 공간 조성 등
- 금오도 비렁길 활성화 사업 : '22. 8. ~ '24. 2.
- (금오도) 출렁다리 1개소 설치 및 탐방로 1식

□ 연도별 추진일정

연 도	분기	이행목표	분기별 세부추진계획
2022	3	돌산 향일암권역 관광환경 개선사업	실시설계용역 완료
	4	여수섬섬길(섬마을너울길) 조성	적금도 너울길 조성공사 준공
2023	1	돌산 향일암권역 관광환경 개선사업	공사 착공
	2	금오도 비렁길 활성화 사업	공사 2차분 착공
	3~4	화정면 개도 테마관광자원 개발사업	공사 착공
2024	1~4	돌산 향일암권역 관광환경 개선사업/ 금오도 비렁길 활성화 사업	공사 준공
2025	1~4	여수섬섬길(섬마을너울길) 조성	공사 준공
2026	1~2	화정면 개도 테마관광자원 개발사업	공사 준공

□ 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총계	기투자	임 기 중						임기후
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	24,750	3,150	21,600	2,200	7,050	6,950	5,400	-	-
도 비	12,275	1,575	10,700	1,100	1,150	5,750	2,700	-	-
시 비	12,475	1,575	10,900	1,100	5,900	1,200	2,700	-	-

나. 지표 및 추진실적

□ 공약달성 확인지표

확인지표	연차별 목표(개)					
	목표	2022	2023	2024	2025	2026
여수시 도서 지역 관광콘텐츠 개발 완료	4개			2개	1개	1개

□ 추진실적(추진상황)

- 여수섬섬길(섬마을너울길) 조성 : '20. 1. ~ '23. 12.
 - 조발도 쉼터 조성 착공, 스카이워크 설치 발주
- 돌산 향일암권역 관광환경 개선사업 : '21. 1. ~ '23. 12.
 - 공사 1,2차분 착공
- 화정면 개도 테마관광자원 개발 : '21. 10. ~ '23. 12.
 - 실시설계용역 추진, 사람길 개선공사 착공
- 금오도 비렁길 활성화 사업 : '21. 1. ~ '24. 2
 - 공사 1차분 준공 및 2차분 공사 추진

□ 주민참여(소통) 실적

- 추진실적
 - 여수섬섬길(섬마을너울길) 조성 주민설명회 : '21. 04. 21. / 05. 21.
 - 돌산 향일암권역 관광환경 개선사업 주민설명회 : '21. 12. 2. / '22. 3. 11. / '22. 8. 19.
 - 화정면 개도 테마관광자원 개발사업 주민설명회 : '22. 10. 17. / '23. 1. 30. / '23. 5. 15.

다. 기대 효과

- 섬 관광자원을 활용한 특색 있는 관광콘텐츠 개발로 지속적인 관광 수요 창출
- 관내 관광권역 확대, 관광지 밀집 해소를 통해 여행환경 개선

관리번호	4-4	중앙정부 연계여부	■ 해당없음 도움필요 (□ 제도 □ 재정 □ 권한)				
사업유형	■ 신규 □ 계속	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	시비	기타
완료시기	■ 임기 내 □ 임기 후		480	-	48	432	-
사업기간	2022. ~ 2025.	추진상황	□ 완료 ■ 완료 후 계속 □ 추진 중 □ 준비 중				
사업주체	전라남도	공약달성 확인지표	메타버스 관광 콘텐츠 구축				
추진율	100%	추진율 산정기준	(10%) 계획수립 (20%) 행정절차 이행 (30%) 기본 실시설계 용역 (50%) 착공 (100%) 준공				
주민참여	□ 참여 ■ 미참여	공약담당	관광마케팅팀장 담당자		최명희 김유양	659-3870 659-3996	

가. 사업개요 및 추진계획

□ 추진배경

- (추진배경) 온·오프라인을 통한 다양한 관광트렌드에 신속히 대응
- (정책목표) 관내 주요 관광지에 메타버스 관광 콘텐츠 구축·운영

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 7. ~ 2025. 12.
- 위 치 : 여수시 주요 관광지
- 사업내용 : 관내 주요 관광지를 중심으로 메타버스로 복원·구현하여 체험

◆ 전남 관광 메타버스 콘텐츠 구축 및 활성화 용역(전남도 추진)

- ▶ 용역기간 : 2022. 7. ~ 2023. 12. < * 용역기관 - (재)전라남도정보문화산업진흥원 >
- ▶ 용역비 : 160백만 원(도비^{30%} 48, 시비^{70%} 112)
- ▶ 대상지 : 2개소(매영성지구, 고소동 천사벽화마을)

☐ 추진계획

- 메타버스 서비스 활성화 추진 : 연중
- 관광자원 추가 발굴 및 개발 : '23. 10. ~ '25. 12.

※ 전남도에서 총괄 추진 중에 있어 도 계획과 연계하여 사업 추진하고, 향후 도에서 메타버스 추가 구축 계획 없을 경우 市에서 자체 추진

☐ 연도별 추진일정

연 도	분기	이행목표	분기별 세부추진계획
2022	3	메타버스 구축	메타버스 관광콘텐츠 구축
	4	메타버스 구축	메타버스 관광콘텐츠 구축
2023	1	메타버스 구축	메타버스 관광콘텐츠 구축
	2	메타버스 구축완료	메타버스 관광콘텐츠 준공
	3	메타버스 발굴	메타버스 추가 발굴
	4	메타버스 발굴	메타버스 추가 발굴
2024 ~ 2026	1	메타버스 추가 개발	메타버스 관광콘텐츠 추가 구축
	2	메타버스 추가 개발	메타버스 관광콘텐츠 추가 구축
	3	메타버스 추가 개발	메타버스 관광콘텐츠 추가 구축
	4	메타버스 추가 개발	메타버스 관광콘텐츠 추가 구축

☐ 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총계	기투자	임 기 중						임기후
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	480		480	160		160	160		
도 비	48		48	48					
시 비	432		432	112		160	160		

나. 지표 및 추진실적

□ 공약달성 확인지표

확인지표	연차별 목표					
	목표	2022	2023	2024	2025	2026
메타버스 관광 콘텐츠 구축	1식		1식			

□ 추진실적(추진상황)

- 전남 관광자원 메타버스 콘텐츠 구축 수요조사 : '21. 8. 19.
- 업무협약 체결 : '22. 3. 17.
- 보조금 교부(시→전라남도정보문화산업진흥원) : '22. 5. 25.
- 착수보고회 : '23. 1. 19.
- 공간배치 및 구성 협의(1차) : '23. 3. 15.
- 중간보고회 개최 : '23. 5. 18.
- 메타버스 활용교육 실시(전남정보문화산업진흥원) : '23. 7. 17.
- 메타버스 관광콘텐츠 구축(매영성지구, 천사벽화마을) : '23. 8.
- 서비스 개시(공약완료) : '23. 12.

다. 기대 효과

- 스마트관광도시 조성사업과 연계하여 이색적인 스마트관광 체험 제공
- 온·오프라인을 통한 다양한 체험으로 지속적인 여수관광 수요 확보

관리번호	4-5	중앙정부 연계여부	■ 해당없음 도움필요 (□ 제도 □ 재정 □ 권한)				
사업유형	<input type="checkbox"/> 신규 ■ 계속	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	시비	기타
완료시기	■ 임기 내 □ 임기 후		1,155	-	-	1,155	-
사업기간	2022. ~	추진상황	<input type="checkbox"/> 완료 □ 완료 후 계속 ■ 추진 중 □ 준비 중				
사업주체	여수시	공약달성 확인지표	국제크루즈 유치 실적				
추진율	30%	추진율 산정기준	(20%) 3회 이상 (30%) 5회 이상 (50%) 8회 이상 (80%) 12회 이상 (100%) 15회 이상				
주민참여	<input type="checkbox"/> 참여 ■ 미참여	공약담당	MICE산업팀장 담당자	최윤기 정다솔	659-3994 659-3995		

가. 사업개요 및 추진계획

□ 정책목표

- (추진배경) 해양관광사업 회복에 대비하여 여객 활성화 필요성 대두
- (정책목표) 국제크루즈를 유치 및 활성화하여 지속가능한 여수관광을 실현하고자 함

□ 사업개요

- 국제크루즈 유치 인프라 조성
 - 크루즈 터미널 확장 및 시설 개선
 - 크루즈 입항 행정지원 및 인센티브 지원체계 구축
 - 관계기관 및 크루즈 선사(여행사) 등 협력체계 구축
- 국제크루즈 유치 마케팅 및 홍보 활동
 - 국내·외 포트 세일즈(PORT SALES), 해외 홍보(TV, 전문잡지, 온라인 등)
- 국내 연안크루즈 노선 개척 및 다양하고 차별화된 관광상품 개발

□ 추진계획

- 국제크루즈 유치 국내외 마케팅 활동(Port Sales 등) : '23. 1. ~
- 국제크루즈 유치 해외 매체 홍보 및 팸투어 추진 : '23. 1. ~
- 국제크루즈 입항 지원(환영행사, 관광안내소 등) : '23년 3항차
- 연안크루즈 노선 개척을 위한 관계기관 협력체계 구축 및 공동마케팅 : '23. 1. ~

□ 연도별 추진일정

연 도	분기	이행목표	분기별 세부추진계획
2022	3	국제크루즈 유치(1항차)	국제크루즈 유치를 위한 해외 홍보(Cruise Industry News)
	4		2022 코리아 크루즈 트래블마트 개최 해수부 주관 일본 PORT SALE 참가 한국관광공사 주관 한-대만 업계 B2B 온라인 참가
2023	1	국제크루즈 유치(2항차)	해수부 주관 대만 포트세일즈 참가
	2		국제크루즈 유치를 위한 해외 홍보(Cruise Industry News)
	3		2023 Seatrade Cruise Europe 참가
	4		해수부 주관 중국(상해)포트세일즈 참가
2024	1	국제크루즈 유치(3항차)	2024 Seatrade Cruise Global 참가
	2		해수부 주관 일본 PORT SALE 참가
	3		국제크루즈 유치를 위한 해외 홍보(Cruise Industry News)
	4		한국관광공사 주관 대만 국제여전 박람회 참가
2025	1	국제크루즈 유치(4항차)	2025 Seatrade Cruise Global 참가
	2		해수부 주관 일본 PORT SALE 참가
	3		국제크루즈 유치를 위한 해외 홍보(Cruise Industry News)
	4		한국관광공사 주관 대만 국제여전 박람회 참가
2026	1	국제크루즈 유치(5항차)	2026 Seatrade Cruise Global 참가
	2		해수부 주관 일본 PORT SALE 참가

□ 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총계	기투자	임 기 중						임기후
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	1,155	-	905	176	147	172	200	210	250
시 비	1,155	-	905	176	147	172	200	210	250

나. 지표 및 추진실적

□ 공약달성 확인지표

확인지표	연차별 목표(회)					
	목표	2022	2023	2024	2025	2026
국제크루즈 유치 실적	15	1	2	3	4	5

□ 추진실적(추진상황)

- 국제크루즈 입항 유치('12. ~ '23.) : 42항차 78,292명
 ※ 코로나19로 '20.~'22. 크루즈 입항 취소(8항차)
- 2022 Seatrade Cruise Global(미국 마이애미) 참가 : '22. 4. 25. ~ 4. 28.
- 2022 코리아 크루즈 트래블마트 개최 : '22. 10. 19.
- 관계기관 공동 일본 Port Sales 참가 : '22. 10. 27.
- 2023 Seatrade Cruise Global 홍보부스 운영 : '23. 3. 27. ~ 3. 30.
- 국제크루즈 입항 유치('23년 5항차) : '23. 4. ~ 11.
- 해수부 주관 대만 공동 Port-Sales 참가 : '23. 5. 16. ~ 5. 19.
- 2023 Seatrade Cruise Europe 홍보부스 운영 : '23. 9. 6. ~ 9. 8.

다. 기대 효과

- 크루즈 입항 유치 마케팅 및 홍보로 여수의 국제적 인지도 제고

관리번호	4-6	중앙정부 연계여부	■ 해당없음 도움필요 (□ 제도 □ 재정 □ 권한)				
사업유형	■ 신규 □ 계속	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	시비	기타
완료시기	■ 임기 내 □ 임기 후		50	-	-	50	-
사업기간	2023. 4.~12.	추진상황	□ 완료 □ 완료 후 계속 ■ 추진 중 □ 준비 중				
사업주체	여수시	공약달성 확인지표	사계절 지역축제 활성화 용역(축제 발굴)				
추진율	80%	추진율 산정기준	(10%) 계획수립 (20%) 용역과제 심사 (30%) 제안서 평가 및 우선협상 대상자 선정 (50%) 용역계약 체결 (100%) 준공				
주민참여	□ 참여 ■ 미참여	공약담당	축제지원팀장 담당자	김성욱 배현진	659-4741 659-4743		

가. 사업개요 및 추진계획

□ 정책목표

- (추진배경) 관광 트렌드 변화와 수요자 니즈에 맞는 신규 축제 발굴
- (추진목표)
 - 지역축제 현황과 특징, 문제점 등을 파악하여 개선 방안 제시
 - 지역의 환경·자연·역사·문화 등을 활용한 콘텐츠 발굴 및 프로그램 개발로 지속가능한 축제 방향 제시

□ 사업개요

- 용역명 : 사계절 지역축제 활성화 용역
- 용역대상 : 10개 축제 및 체험행사
 - 여수거북선축제, 여수밤바다불꽃축제, 여수동동북축제, 여수여자만갯벌체험행사 등
- 용역비 : 50백만원
- 용역기간 : 2023. 4. ~ 12.(9개월)

○ 주요내용

- 여수의 기존 축제 검토 · 정비안 마련
- 여수시의 관광, 역사, 환경 등 자원을 아우르는 축제 추진
- 여수시 비전 브랜드 가치를 높이는 축제 개발
- 관광객 유치와 지역경제 활성화에 기여할 수 있는 축제 개발
- 사계절 내내 즐길 수 있는 축제도시 조성

□ 추진계획

○ 신규 축제 발굴 : '24. 1. ~ 3.

□ 연도별 추진일정

연 도	분기	이행목표	분기별 세부추진계획
2022	3	사계절 지역축제 활성화 용역	용역추진 방침 결재
	4		2023년도 본예산 반영
2023	1		제안서 평가 및 계약 체결, 착수
	2~3		용역 진행 및 중간보고회 개최
	4		용역 준공
2024	1~4	용역 결과 활용	각 축제별 용역 결과 도입 추진
	3	신규 축제 추진	신규 축제 검토 보고
	4		2025년 본예산 반영

□ 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총계	기투자	임 기 중						임기후
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	50	-	50	-	50	-	-	-	-
시 비	50	-	50	-	50	-	-	-	-

※ 사업비 변경 사유 : 2023년 본예산(시비) 삭감

나. 지표 및 추진실적

□ 공약달성 확인지표

확인지표	연차별 목표					
	목표	2022	2023	2024	2025	2026
사계절 지역축제 활성화 용역 (축제 발굴)	1식		1식			

□ 추진실적(추진상황)

- 용역추진 방침결재 : '22. 9.
- 용역과제심사 및 예산 편성 : '22. 9. ~ 12.
- 용역 중간보고회 개최 : '23. 7.
- 용역 계약 기간 연장 검토 및 계약의뢰 : '23. 9.
- 용역 최종보고회 개최 : '23. 12.

다. 기대 효과

- 바다·해양 등 우리 시민의 차별화된 사계절 축제 개발로 지역경제 활성화에 기여
- 사계절 내내 즐길 수 있는 축제도시 조성

관리번호	4-7	중앙정부 연계여부	<input type="checkbox"/> 해당없음 도움필요 (<input type="checkbox"/> 제도 <input checked="" type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한)				
사업유형	<input checked="" type="checkbox"/> 신규 <input type="checkbox"/> 계속	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	시비	기타
완료시기	<input checked="" type="checkbox"/> 임기 내 <input type="checkbox"/> 임기 후	5,040	1,500	-	3,540	-	-
사업기간	2022. ~	추진상황	<input type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 완료 후 계속 <input checked="" type="checkbox"/> 추진 중 <input type="checkbox"/> 준비 중				
사업주체	여수시	공약달성 확인지표	금오도 비령길 활성화사업 준공				
추진율	40%	추진율 산정기준	신설 (60%)	(5%) 계획수립 (10%) 행정절차 이행 (15%) 실시설계 (20%) 착공 (60%) 준공			
			정비 (40%)	(5%) '22년 준공 (10%) '23년 준공 (20%) '24년 준공 (30%) '25년 준공 (40%) '26년 준공			
주민참여	<input type="checkbox"/> 참여 <input checked="" type="checkbox"/> 미참여	공약담당	관광개발팀장 관광시설팀장 담당자 담당자	구제태 최우진 서준영 문홍주	659-3880 659-5335 659-3883 659-5337		

가. 사업개요 및 추진계획

☐ 정책목표

- (추진배경) 자연환경 본연 경관 유지 및 이용객 편의 제공 필요
- (정책목표) 금오도 비령길 내 관광시설물 활성화 및 정비를 통해 다시 찾고 싶은 탐방로를 조성코자 함

☐ 사업개요

- 위 치 : 여수시 남면 두모리, 우학리, 심장리 일원(금오도)
- 사업기간 : 2022. 1. ~ 2027. 12.
- 사업량 : 3개 사업(신설 1, 정비 2)
 - ㉠ 금오도 비령길 활성화 사업 / 출렁다리(4코스) 및 탐방로 조성 각 1개소
 - ㉡ 출렁다리 정비공사(지속사업) / 출렁다리(3코스) 정밀 안전진단 및 정비 1개소
 - ㉢ 관광시설물 개선사업(지속사업) / 비령길(1~5코스) 데크 등 시설물 정비
- 사업비 : 5,040백만원(국 1,500^{30%}/ 시 3,540^{70%})

□ 추진계획

[금오도 비렁길 활성화 사업]

- 공사 준공 : '24. 2.
- 출렁다리 설치(L=116m, B=1.5m) 및 탐방로 개설(L=454m, B=1.5m) 추진

[관광시설물 개선사업]

- 금오도 비렁길 3코스 위험구간 개선사업
- 공사 준공 : '23. 4.
- 데크길 보수(L=160m), 안전난간 설치 L=105m, 이정표 설치 등

□ 연도별 추진일정

연 도	분기	이행목표	분기별 세부추진계획
2022	3	착공	금오도 비렁길 활성화 사업 착공
	4	준공	2022 출렁다리 정비사업 준공 2022 관광시설물 개선사업 준공
2023	1~2	착·준공	2023 출렁다리 정밀 안전진단 착·준공
	3~4	착공	2023 관광시설물 개선사업 착공 (금오도 비렁길 3코스 위험구간 개선사업)
2024	1	준공	금오도 비렁길 활성화 사업 준공
	2	착·준공	2024 출렁다리 정비사업 착공 2023 관광시설물 개선사업 준공 (금오도 비렁길 3코스 위험구간 개선사업)
	3	착·준공	2024 관광시설물 개선사업 착·준공
	4	준공	2024 출렁다리 정비사업 준공
2025	1~2	착·준공	2025 출렁다리 정밀 안전진단 착·준공
	3~4	착·준공	2025 관광시설물 개선사업 착·준공
2026	1~2	착·준공	2026 출렁다리 정비사업 착·준공
	3~4	착·준공	2026 관광시설물 개선사업 준공

□ 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총계	기투자	임 기 중						임기후
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	5,040	200	4,600	2,440	1,040	440	240	440	240
국 비	1,500	100	1,400	1,000	400				
시 비	3,540	100	3,200	1,440	640	440	240	440	240

나. 지표 및 추진실적

□ 공약달성 확인지표

확인지표	연차별 목표					
	목표	2022	2023	2024	2025	2026
금오도 비렁길 관련 사업 준공	1식	정비	정비	1식 (신설)	정비	정비

□ 추진실적(추진상황)

[금오도 비렁길 활성화 사업]

- 실시설계 용역 : '20. 3. 11.
- 국립공원계획 변경 고시 : '21. 10. 19.
- 출렁다리 설치 및 탐방로 개설공사 시행 : '22. 4. 12.
- 2차분 공사 착공 : '23. 3. 8.

[출렁다리 정비사업]

- 3종 시설물 지정 : '19. 9. 24.
- * 3종 시설물: 재난 예방을 위하여 계속적으로 관리할 필요가 있다고 인정되는 시설물
- 정밀 안전진단 : '23. 7. 25.

[관광시설물 개선사업]

- 관광시설물 전수조사 용역 추진 : '23. 6.~12.
(2024년 개선사업 소요 파악)
- 금오도 비렁길 3코스 위험구간 개선사업 착공 : '23. 12. 18.

다. 기대 효과

- 기 조성된 탐방로에 신규 시설물 설치로 관광 콘텐츠 증대·활성화 기여
- 출렁다리 등 주요 시설물 안전 진단 및 정비로 이용객 안전 확보
- 관광시설물 개선으로 관광객의 자연환경 체험 활성화 및 보존 유도

관리번호	4-8	중앙정부 연계여부	■ 해당없음 도움필요 (□ 제도 □ 재정 □ 권한)				
사업유형	■ 신규 □ 계속	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	시비	기타
완료시기	■ 임기 내 □ 임기 후			해	당	없	음
사업기간	2022. ~ 2023.	추진상황	□ 완료 ■ 완료 후 계속 □ 추진 중 □ 준비 중				
사업주체	여수시	공약달성 확인지표	전담조식 신설 및 운영				
추진율	100%	추진율 산정기준	(50%) 조직개편 계획수립 (80%) 관련규정 개정(행정기구·정원 조례규칙 등) (100%) 전담인력배치 완료				
주민참여	□ 참여 ■ 미참여	공약담당	조직교육팀장 담당자	정일권 김소리	659-3240 659-3241		

가. 사업개요 및 추진계획

□ 정책목표

- (추진배경) 관광도시와 연계한 청정 여수의 깨끗한 이미지 제고하여 국제행사인 2026여수세계섬박람회의 차질 없는 준비에 기여
- (정책목표) 수산자원 보호와 쾌적한 해양 환경 조성을 위해 해양쓰레기의 신속 수거 및 효율적인 폐기물 처리·관리를 위한 추진체계 확대
※ 어업생산과 내 어장보전팀의 해양쓰레기 정화업무를 확대 개편

□ 사업개요

- 해양쓰레기 수거·처리 관리 인력을 추가 배치하고 2026여수세계섬박람회 대비를 위해 연안정화 전담팀 설치
- 사무량 조사 후 부서별 인력재배치를 통해 추진체계 확대개편

☐ 추진계획

○ 전담팀 운영(인력배치) : '24. 1.~

☐ 연도별 추진일정

연 도	분기	이행목표	분기별 세부추진계획
2022	3	조직개편 계획수립	행정수요 확인 후 개편안 수립
	4	관련 규정 개정	행정기구 및 공무원 정원 조례·규칙 개정
2023	1	전담조직 운영(인력배치)	관련 규정 시행공포 및 인력배치
	2		전담조직 운영(계속)
	3		전담조직 운영(계속)
	4		전담조직 운영(계속)
2024	1	전담조직 운영(인력조정)	행정수요·사무량 조사 후 조직개편·인력조정
	2		전담조직 운영(계속)
	3		전담조직 운영(계속)
	4		전담조직 운영(계속)
2025	1	전담조직 운영(인력조정)	행정수요·사무량 조사 후 조직개편·인력조정
	2		전담조직 운영(계속)
	3		전담조직 운영(계속)
	4		전담조직 운영(계속)
2026	1	전담조직 운영(인력조정)	행정수요·사무량 조사 후 조직개편·인력조정
	2		전담조직 운영(계속)

☐ 투자계획 : 비예산 사업

나. 지표 및 추진실적

□ 공약달성 확인지표

확인지표	연차별 목표					
	목표	2022	2023	2024	2025	2026
전담조직 신설 및 운영	1식		1식			

□ 추진실적(추진상황)

- 현안사업 추진 인력 보강 (2명 증원) : '21. 4. ~ '22. 1.
 - '21. 4. : 해양적조, 해양오염 대응인력 증원(+1)
 - ▶ 어업생산과 부서 정원 증원 : +1명 (28명→29명)
 - '21. 5. ~ 6. : (조직진단 용역 면담 및 설문) 해양수산국 전체 부서장·팀장
 - '22. 1. : 해양쓰레기 수거인력 1명 추가증원
 - ▶ 어업생산과 부서 정원 추가증원 : +1명 (29명→30명)
- 현안사업 추진 인력 추가 수요조사 : '21. 7. ~ '22. 8.
 - '21. 7./ '22. 8. : 기준인력 수요조사 추가 실시
 - * 인력 운용 현황 : 어업생산과 어장보전팀(팀장 포함 6명 행정선인력 제외, '22.1.기준)
 - 일반직 : 6명 (해양쓰레기 업무: 3.5명 / 어장보전, 적조, 어장정화 : 2.5명)
 - 기타(감용장 : 공무원1, 기간제1), * 정화선 2.5대(전남919호, 전남921호 등, 일반직6, 공무원2)
- 「조직직단 연구용역」 조직개편(안) 반영 : '22. 8. ~ 10.
- 「조직직단 연구용역」 인력 재배치(안) 반영 : '22. 9. ~ 11.
- 행정기구 및 정원 조례·시행규칙 개정 : '22. 11. ~ 12.
- 전담팀 설치 및 운영(인력배치)(공약완료) : '23. 1.
 - 어업생산과 내 연안정화팀 신설(4명) * 기존 어장보전팀 분리·강화

□ 주민참여(소통) 실적

- 관련 규정 개정시 의견수렴(입법예고) : '22. 11. ~ 12.

다. 기대 효과

- 여수의 청청 이미지 제고로 2026여수세계섬박람회 성공 개최 기여

관리번호	4-9	중앙정부 연계여부	■ 해당없음 도움필요 (□ 제도 □ 재정 □ 권한)				
사업유형	■ 신규 □ 계속	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	시비	기타
완료시기	■ 임기 내 □ 임기 후			해	당	없	음
사업기간	2023. ~ 2026.	추진상황	□ 완료 □ 완료 후 계속 ■ 추진 중 □ 준비 중				
사업주체	여수시	공약달성 확인지표	해양수산 종합 빅데이터 DB 구축				
추진율	70%	추진율 산정기준	(10%) 부서간 협의 (50%) 전담팀 신설 (70%) 자료취합 (90%) 대시민 서비스 플랫폼 구축 (100%) 빅데이터 구축				
주민참여	□ 참여 ■ 미참여	공약담당	수산업진흥센터팀장 담당자	주진환 이선진	659-2181 659-2182		

가. 사업개요 및 추진계획

□ 정책목표

- (추진배경) 기후변화로 급변하고 있는 어장환경 및 각종 해양수산 자료를 데이터화하여 체계적인 관리와 해양수산정책 활용
- (정책목표) 빅데이터 전담팀 설치로 해양수산 종합 빅데이터 DB 구축

□ 추진개요

- 사업명 : 해양수산 종합 빅데이터 DB 구축
- 목 적 : 해양수산 빅데이터의 체계적 관리 및 수산정책 활용
- 내 용 : 수산경영과 내 수산업진흥센터팀을 신설하여 해양수산 종합 빅데이터 DB 구축

□ 추진계획

- 해양수산 빅데이터 기초자료 제공 및 업무협약 : '24. 1. ~ 3.
- 해양수산 빅데이터 구축 : '24. 4. ~ 12

□ 연도별 추진일정

연 도	분기	이행목표	분기별 세부추진계획
2022	3~4	부서간 협의	관련부서 전담팀 신설·운영 협의
2023	1	전담팀 신설	수산업진흥센터팀 신설
	2	수산물안전센터 건립	수산물안전센터 건립사업 계획수립 및 사업신청
	3	관련부서 협의	관련부서(스마트정보과)와 구축방안 협의
	4	자료취합	관련자료 수집 및 취합
2024 ~2026	1~4	대시민 서비스 플랫폼 구축	- 분기별 자료수집 및 자료제공(공개)

□ 투자계획 : 비예산 사업

나. 지표 및 추진실적

□ 공약달성 확인지표

확인지표	연차별 목표					
	목표	2022	2023	2024	2025	2026
해양수산 종합 빅데이터 DB 구축 전담팀 설립	전담팀 구성	부서간 협업	전담팀 구성	DB구축 및 운용	DB구축 및 운용	DB구축 및 운용

□ 추진실적(추진상황)

- 관련부서(총무과, 정보통신과) 전담팀 신설·운영 협의 : '22. 9. ~ 10.
- 수산업진흥센터팀 신설(민선8기 행정기구 개편) : '23. 1.
- 해양수산 빅데이터 기초자료 취합 : '23. 4. ~
- 해양수산 종합 빅데이터 DB 구축 협의(스마트정보과) : '23. 6. 16.
 - 기 구축된 「여수시 스마트예측행정시스템」에 공약사항인 해양수산 빅데이터 구축을 위한 “해양수산 빅데이터” 카테고리 추가 협의
 - 스마트정보과 “대시민 서비스 플랫폼 고도화 구축” 사업 추진시 해양수산 빅데이터를 포함하여 추진 협의(예산편성 스마트정보과)
 - 예산절감 및 공약사항 이행차원에서 스마트정보과에서 추진
- 해양수산 빅데이터 구축 용역비 확보(스마트정보과) : '23. 12.
 - '24년 본예산 60,000천원

다. 기대 효과

- 해양수산 빅데이터 DB 구축을 통하여 각종 정책수립 시 활용하고 해양수산업의 미래산업화 및 데이터 경제 활성화 촉진
- 기후변화 및 어업 현안 수시 대응, 재해발생 등 신속한 어업인 지원

관리번호	4-10	중앙정부 연계여부		<input type="checkbox"/> 해당없음 도움필요 (<input type="checkbox"/> 제도 <input checked="" type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한)			
사업유형	<input checked="" type="checkbox"/> 신규 <input type="checkbox"/> 계속	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	시비	기타
완료시기	<input type="checkbox"/> 임기 내 <input checked="" type="checkbox"/> 임기 후		50,000	50,000	-	-	-
사업기간	2023. ~ 2030.	추진상황	<input type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 완료 후 계속 <input checked="" type="checkbox"/> 추진 중 <input type="checkbox"/> 준비 중				
사업주체	해양수산부	공약달성 확인지표	낙시어선 전용부두 건립 착공				
추진율	35%	추진율 산정기준	(10%) 계획수립 (20%) 행정절차 이행 (30%) 예비타당성 조사 (60%) 실시설계용역 (100%) 전용부두 건립 착공				
주민참여	<input type="checkbox"/> 참여 <input checked="" type="checkbox"/> 미참여	공약담당	낙시관리팀장 담당자		양진형 박지은	659-5596 659-5597	

가. 사업개요 및 추진계획

☐ 정책목표

- (추진배경) 낙시어선 전용부두 부재로 낙시어선업자와 지역 주민과의 갈등이 지속되어 해결책 필요
- (정책목표) 국동 다기능항 정비 계획에 따른 낙시어선 전용부두 건립으로 갈등 해소 및 낙시레저산업 육성

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2023. ~ 2030.
- 사업량 : 1식(전용부두 건립) ※ 여수지방해양수산청 직접추진
- 사업비 : 500억 원(국비)
- 사업내용 : 낙시어선 전용부두 건립 시 타 업종 어선 접안 공간 마련 및 기반 시설 확충

※ 국동항 건설사업 추진계획(섬발전지원과 4-17)에 따라 사업 추진

□ 추진계획

- 기본 및 실시설계용역 등 추진 : '24. ~ '25.
- 사업 시행 : '25. ~ '30.

□ 연도별 추진일정

연 도	분기	이행목표	분기별 세부추진계획
2022	4	국동항 개발 계획	개발 계획 용역
2023	1~4	행정절차 이행	예비타당성 조사 통과
2024	1~4	국동 다기능항 정비 시작	실시설계 용역 및 공사 착공
2025 ~	1~4	낙시어선 전용부두 건립	공사 진행

□ 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총계	기투자	임 기 중						임기후
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	50,000	0	30,000	0	0	10,000	10,000	10,000	20,000
국 비	50,000	0	30,000	0	0	10,000	10,000	10,000	20,000

나. 지표 및 추진실적

□ 공약달성 확인지표

확인지표	연차별 목표					
	목표	2022	2023	2024	2025	2026
낙시어선 전용부두 건립 착공	착공	계획 수립 용역	행정 절차 이행	착공	공사 시행	공사 시행

□ 추진실적(추진상황)

- 국가어항 개발계획 수립 용역 착수(해수부) : '20. 4. 20.
- 해양수산청 방문 건의사항 전달(부시장) : '21. 10. 8.
 - 낙시어선 증가에 따른 야도 어선부두 및 부잔교 시설 우선 추진
- 전략환경영향평가 등 인허가 완료 : '22. 9.
- 예비타당성조사 현장점검(해수부, KDI 등) : '23. 2. 24.
- 예비타당성조사 최종 통과 의결 : '23. 10. 31.

다. 기대 효과

- 낙시어선 이용객 편의 제공 등으로 방문객 증가에 따른 지역경제 활성화 도모
- 국동항 내 소음, 교통체증 해소 등으로 쾌적한 어항 환경 조성

관리번호	4-11	중앙정부 연계여부	■ 해당없음 도움필요 (□ 제도 □ 재정 □ 권한)				
사업유형	■ 신규 □ 계속	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	시비	자부담
완료시기	■ 임기 내 □ 임기 후		1,500	-	360	990	150
사업기간	2023. ~ 2024.	추진상황	□ 완료 □ 완료 후 계속 ■ 추진 중 □ 준비 중				
사업주체	여수시	공약달성 확인지표	수산부산물(굴패각 등) 전처리 시설 준공				
추진율	10%	추진율 산정기준	(10%) 예산(국도비)확보 (20%) 계획수립 (30%) 행정절차 이행 (40%) 실시설계 용역 (50%) 착공 (100%) 준공				
주민참여	□ 참여 ■ 미참여	공약담당	어장보전팀장 담당자		이성주 박경훈	659-3948 659-3951	

가. 사업개요 및 추진계획

□ 정책목표

- (추진배경) 야적·방치된 수산부산물로부터 악취·경관훼손 등의 민원발생 예방 및 수산부산물법 재활용 유형 확대에 따른 친환경 재활용 촉진
- (정책목표) 수산부산물법 제정에 따른 수산부산물 보관 시설 및 정화 시설 현대화로 패각 재활용 촉진 및 쾌적한 연안 환경 조성

□ 사업개요

- 사업기간 : 2023. ~ 2024.
- 사업비 : 1,500백만원(도비^{24%} 360, 시비^{66%} 990, 자부담^{10%} 150)
- 사업량 : 1개소
- 사업대상 : 수산부산물(패각) 연 10톤 이상 배출하는 단체
- 사업내용 : 기존의 협소하고 비위생적인 패각 보관장소를 친환경 현대화 시설로 정비(바닥시설, 정화시설 및 세척시설 등)

※ 공약명, 사업내용 등 변경 [어업생산과-10514(2023.8.3.)]

□ 추진계획

- 계획수립 및 실시설계 용역 실시 : '24. 1.
- 계약심사 등 행정절차 이행 : '24. 2. ~ 3.
- 사업 착공 및 준공 : '24. 3. ~ 12.

□ 연도별 추진일정

연 도	분기	이행목표	분기별 세부추진계획
2023	1~4	예산확보 및 대상자(부지) 확정	2024년 해양수산업 신청, 국·도비 지원건의 등 예산확보
2024	1	계획수립, 실시설계 및 행정절차 이행	추진계획 수립, 실시설계 및 계약심사, 수산조정위원회 심의 등
	2	사업 착공	사업 착공
	3	사업 추진	사업 추진
	4	사업 준공	사업 준공

□ 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총계	기투자	임 기 중					임기후
			2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	1,500	-	-	-	1,500	-	-	-
도 비	360	-	-	-	360	-	-	-
시 비	990	-	-	-	990	-	-	-
자부담	150	-	-	-	150	-	-	-

나. 지표 및 추진실적

□ 공약달성 확인지표

확인지표	연차별 목표					
	목표	2022	2023	2024	2025	2026
수산부산물(패각) 전처리시설 지원 시범사업 준공	1개소	예산 확보	예산 확보	사업 착공 및 준공	-	

□ 추진실적(추진상황)

- 시장님·해수부장관 간담회 시 국비 지원 건의 : '23. 2. 2.
- 당정 협의 시(국회의원) 국비 지원 건의 : '23. 2. 10.
- '24년 해양수산사업 신청(시→도→해수부) : '23. 3. 31.
- ⇒ 민간자본사업보조는 국비 지원 불가
- 부지확보 등 지자체 직접사업 수행 시 지원 검토(해수부·기재부)
- 전남도 방문 및 도비지원 건의 : '23. 5. 10.
- 도비보조금(360백만 원) 교부 결정 : '23. 6. 27.
- 수산부산물 친환경처리시설 사업 변경 계획 수립 : '23. 8. 3.
- ⇒ 수산부산물 친환경 처리시설 → 수산부산물 전처리 시설 지원
- 수산부산물 전처리 시설 사업(보조비율) 변경 계획 수립 : '23. 9. 13.
- ⇒ 시비 840 → 960백만원 10% 상향, 자담 300 → 150백만원 10% 하향

다. 기대 효과

- 수산부산물(패각) 적재 시 가장 문제되는 악취·해충·침출수 유출 등을 체계적으로 관리함으로 연안의 환경오염 예방 및 수산부산물 재활용 촉진 기여
- 수산부산물의 기본적인 가공 및 재활용 업체로 판매를 통해 어촌계 소득 증대 도모(인공어초, 건설자재 등 원료 사용)

62 ICT 융합 스마트 양식단지 테스트베드 조성

어업생산과

관리번호	4-12	중앙정부 연계여부		<input type="checkbox"/> 해당없음 도움필요 (<input type="checkbox"/> 제도 <input checked="" type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한)			
사업유형	<input checked="" type="checkbox"/> 신규 <input type="checkbox"/> 계속	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	시비	자부담
완료시기	<input checked="" type="checkbox"/> 임기 내 <input type="checkbox"/> 임기 후		4,000	1,200	-	2,400	400
사업기간	2023. ~ 2025.	추진상황	<input type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 완료 후 계속 <input checked="" type="checkbox"/> 추진 중 <input type="checkbox"/> 준비 중				
사업주체	여수시	공약달성 확인지표	ICT 융합 스마트 양식단지 조성				
추진율	20%	추진율 산정기준	(40%) 기본계획 설계용역 (60%) 해양수산부 공모사업 신청(선정) (100%) 사업 준공				
주민참여	<input checked="" type="checkbox"/> 참여 <input type="checkbox"/> 미참여	공약담당	자원증식팀장 담당자	서종선 김지훈	659-3936 659-3938		

가. 사업개요 및 추진계획

☐ 정책목표

- (추진배경) 노동집약적 재래식 해상가두리 양식시스템에서 미래 첨단 ICT융합 스마트 양식시스템으로 전환 계기 필요
- (정책목표) 해상가두리 양식현장에 인력절감과 양식환경의 원격 제어 및 실시간 모니터링 실현을 위해 ICT가 융합된 자동화시설 구축
 - ⇒ 해양수산부 공모사업 참여로 여수형 첨단 ICT융합 스마트 해상가두리 양식모델 구현

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2023. 2. ~ 2025. 12.[2024년 해양수산부 공모사업 참여]
- 사업비 : 4,000백만 원(국비 1,200^{30%}, 지방비 2,400^{60%}, 자담 400^{10%})
 - 공모신청을 위한 기본계획 설계용역 추진 : 120백만원(시비)
- 사업량 : 2개소(개소당 2,000백만원)
- 사업대상 : 관내 해상가두리 어류양식어가

○ 사업내용

- 인력절감을 위한 자동화시설과 양식환경 실시간 모니터링을 위한 ICT융합 환경 센서(수온, 용존산소 등) 구축
- 고·저수온 피해에 능동적으로 대응할 수 있는 인위적 수온조절 가능 양식모델 구현

□ 추진계획

- 용역 추진(업체선정, 착수, 중간, 최종보고회) : '23. 9. ~ '24. 7.
- 해양수산부 공모사업 참여 신청 및 선정 : '24. 5. ~ '24. 10.
- 해양수산부 공모사업 예산편성(추진계획 수립) : '24. 9. ~ '24. 12.
- 사업추진 및 정산 : '25. 1. ~ '25. 12.

□ 연도별 추진일정

연 도	분기	이행목표	분기별 세부추진계획
2023	1~2	기본계획 설계용역	의견수렴 및 사례조사 용역 추진계획 수립 및 용역 절차이행
	3~4		용역업체 선정 및 계약 용역 추진
2024	1~2	기본계획 설계용역	용역 추진
	3~4	해수부 공모사업 신청·선정 및 사업 준비	해수부 공모사업 신청·선정 사업 예산 편성, 세부 사업계획 수립
2025	1	해수부 공모사업 추진	실시설계 추진
	2		보조금교부 결정 / 제작업체 선정
	3		사업착공
	4		사업준공 및 정산

□ 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총계	기투자	임 기 중					임기후
			2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	4,000	-	-	-	-	4,000	-	-
국 비	1,200	-	-	-	-	1,200	-	-
시 비	2,400	-	-	-	-	2,400	-	-
자부담	400	-	-	-	-	400	-	-

나. 지표 및 추진실적

□ 공약달성 확인지표

확인지표	연차별 목표					
	목표	2022	2023	2024	2025	2026
ICT융합 스마트 양식단지 조성	2개소	-	기본계획 설계용역	공모참여 (선정)	2개소	

□ 추진실적(추진상황)

- 기본계획 설계용역비 2023년 본예산 수립 : '22. 12. 27.
- 관련 어업인 의견 반영을 위한 간담회(1차) : '23. 2. 22.
- 용역추진 방향설정을 위한 간담회(2차) : '23. 2. 22.
- 선진 사례조사(노르웨이) : '23. 4. 28.
- 용역 추진계획 수립 : '23. 6. 23.
- 협상에 의한 계약 타당성 검토 의뢰(회계과) : '23. 6. 29.
- 일상감사(감사담당관) : '23. 7. 29.
- 업체 선정 및 계약 : '23. 9. 18.
- 착수보고회 : '23. 10. 19.

□ 주민참여 계획

- 관련 양식어업인 대상 공청회 개최 : '24. 3.

다. 기대 효과

- 노동집약적 재래식 해상가두리 양식시스템에서 여수의 해양환경과 지역 양식여건에 적합한 미래형 첨단 ICT융합 스마트 양식시스템으로 전환 계기를 마련함으로써 생산성 향상 및 경쟁력 제고에 기여
- 해양수산부 공모사업 참여로 민선8기 공약사항인 ICT융합 스마트 양식단지 테스트베드 조성 실현

관리번호	4-13	중앙정부 연계여부	<input type="checkbox"/> 해당없음 도움필요 (■ 제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한)				
사업유형	■ 신규 <input type="checkbox"/> 계속	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	시비	기타
완료시기	<input type="checkbox"/> 임기 내 ■ 임기 후			해	당	없	음
사업기간	2023. ~ 2030.	추진상황	<input type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 완료 후 계속 ■ 추진 중 <input type="checkbox"/> 준비 중				
사업주체	국가	공약달성 확인지표	여수항 발전 중장기 과제 반영				
추진율	30%	추진율 산정기준	(10%) 여수항 종합발전계획 수립용역(해수부) - 여수시 중장기 과제(9건) 반영 확인 (30%) 제4차 전국항만 기본계획 수정계획 반영 요구 제3차 항만 재개발 기본계획 수정계획 반영 요구 (100%) 제4차 전국항만 기본계획 수정계획 반영 제3차 항만 재개발 기본계획 수정계획 반영				
주민참여	<input type="checkbox"/> 참여 ■ 미참여	공약담당	해양항만팀장 김경석 659-3961 담당자 이도광, 최영민 659-3962, 3963				

가. 사업개요 및 추진계획

☐ 정책목표

- (추진배경) 여수항 무역항 기능 축소와 여수항 개항 100주년을 맞아 항만~ 도시 간 조화로운 발전을 위한 새로운 미래 비전 필요
- (정책목표) 여수항(신항~구항~신북항) 연계 개발로 항만을 축으로 하는 해양복합 관광 거점항 육성 추진

☐ 사업개요

- 용역추진 : 여수항 종합발전계획 수립용역 * 해수부 주관
- 기간/예산 : '21. 4. ~ '22. 7./ 400백만 원(전액 국비)
- 주요내용 : 여수항 기능 재정비 및 항만 재개발 등 중장기 계획

□ 추진계획

- 제4차 전국항만 기본계획('21.~'30.) 수정계획 반영 요구 : '24. ~
- 제3차 항만 재개발 기본계획('21.~'30.) 수정계획 반영 요구 : '24. ~

□ 연도별 추진일정

연 도	분기	이행목표	분기별 세부추진계획
2022	4	제4차 전국항만 기본계획 수정계획 및 제3차 항만 재개발 기본계획 수정계획 반영	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 제4차 전국항만 기본계획 수정계획 반영 요구 ▶ 제3차 항만 재개발 기본계획 수정계획 반영 요구
2023 ~2024	1~4	제4차 전국항만 기본계획 수정계획 및 제3차 항만 재개발 기본계획 수정계획 반영	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 해수부 방문 건의 ▶ 제4차 전국항만 기본계획 수정계획 반영 요구 ▶ 제3차 항만 재개발 기본계획 수정계획 반영 요구
2025	4	제4차 전국항만 기본계획 수정계획 및 제3차 항만 재개발 기본계획 수정계획 반영	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 제4차 전국항만 기본계획 수정계획 반영 확인 ▶ 제3차 항만 재개발 기본계획 수정계획 반영 확인

□ 투자계획 : 비예산 사업

나. 지표 및 추진실적

□ 공약달성 확인지표

확인지표	연차별 목표					
	목표	2022	2023	2024	2025	2026
여수항 발전 중장기 과제 반영	수정계획 반영	수정계획 반영 요구	수정계획 반영 요구	수정계획 반영 요구	수정계획 반영	

□ 추진실적(추진상황)

- 여수 개항100주년 기념행사 실행계획 수립용역(여수시): '21. 5. ~ 11.
⇒ 용역 결과를 근거로 중장기 과제(9건) 반영 건의(여수시→해수부)
- 여수항 종합발전계획 수립용역(해수부) : '21. 4. ~ '22. 7.
⇒ 우리 시 건의 중장기 과제(9건) 반영 확인
- 여수항 종합발전 미래전략 세미나 참석 : '22. 9. 30.
- 제3차 항만 재개발 기본계획('21.~'30.) 수정계획 반영 요구 : '23. ~
- '여수 개항 100주년' 기념식 및 기념주간 행사개최 : '23. 4. 1. ~ 4. 4.

※ 여수항 발전 중장기 과제(9건)

- ① 크루즈 관광 활성화 ② 국제전시컨벤션센터 건립 ③ 박람회장 시설 리모델링
- ④ 크루즈 전용터미널 확장 ⑤ 수제선 정비 및 항만친수시설 확충
- ⑥ 여수항 항계 확장 ⑦ 신항~신북항 진입도로 확충
- ⑧ 국동항 ~ 여수구항 연결도로 개설 ⑨ 여수항 항만친수공원 조성

다. 기대 효과

- 여수항(신항~구항~신북항) 연계 개발을 통해 지속가능한 성장 기반과 지역경제 활력을 도모하고 도시와 항만의 조화로운 발전 견인

관리번호	4-14	중앙정부 연계여부	<input type="checkbox"/> 해당없음 도움필요 (<input type="checkbox"/> 제도 <input checked="" type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한)				
사업유형	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	시비	사업수익
완료시기	<input type="checkbox"/> 임기 내 <input checked="" type="checkbox"/> 임기 후	24,800	6,363	3,181.5	3,181.5	12,074	
사업기간	2019. ~ 2026.	추진상황	<input type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 완료 후 계속 <input checked="" type="checkbox"/> 추진 중 <input type="checkbox"/> 준비 중				
사업주체	전라남도·여수시	공약달성 확인지표	2026여수세계섬박람회 성공 개최				
추진율	60%	추진율 산정기준	(10%) 기본계획수립 (20%) 국제행사 심사 대상 선정 (40%) 기획재정부 국제행사 승인 (50%) 종합기본계획 수립 (60%) 조직위원회 출범 (80%) 행사장 기반조성 및 전시관 구축 (100%) 박람회 성공개최 최종 준비 완료				
주민참여	<input checked="" type="checkbox"/> 참여 <input type="checkbox"/> 미참여	공약담당	섬박람회기획팀장 담당자	서영란 고휘윤	659-3957 659-3958		

가. 사업개요 및 추진계획

☐ 정책목표

- (추진배경) 세계 최초로 섬을 가진 나라들이 한데 모여 섬의 역사와 문화를 공하고, 보존과 개발의 조화를 통한 미래 섬 발전 청사진 마련
- (정책목표) 남해안 관광벨트 중심 도시로 자리매김한 여수의 아름다운 섬과 다양한 해상교량, 교통·숙박 등 잘 갖춰진 인프라, 많은 국제행사 경험을 바탕으로 국제적인 섬 해양관광 휴양도시의 뉴패러다임 제시

☐ 사업개요

- 주 제 : 섬, 바다와 미래를 잇다(Island, Connecting Ocean and Future)
- 개최시기 : 2026. 9. 5. ~ 11. 4.(61일간)
- 장 소 : 돌산진모지구 및 관내 도서 일원
- 참여규모 : 30개국/ 300만 명(내국인 291, 외국인 9)
- 주 최 : 전라남도·여수시 ※ 주무부처 : 행정안전부
- 총사업비 : 248억 원[국비 63.63(26%), 도·시비 63.63(26%), 사업수입 120.74(48%)]
- 주요내용 : 공식행사, 전시행사, 학술 및 컨벤션행사, 섬 체험프로그램 등

□ 추진계획

- (재)2026여수세계섬박람회 조직위원회 출범 및 운영 : '24. ~ '26.
- (조직위) 주행사장 전시관 조성 등 세부 실행계획 추진 : '24. ~ '26.
- (지원단) 섬박람회 종합 지원 및 연계사업 추진 : '24. ~ '26.
- 해외 참여국 사전 유치 및 대내외 홍보활동 : '24. ~ '26.
- 2026여수세계섬박람회 국제행사 성공 개최 : '26. 9. ~ 11.

□ 연도별 추진일정

연 도	분기	이행목표	분기별 세부추진계획
2022	3	종합기본계획 착수보고회 개최	용역 착수 및 착수보고회 개최
	4	섬박람회 E 디자인 개발 완료	섬박람회 심벌, 캐릭터 등 개발 용역 완료
2023	1	종합기본계획 중간보고회 개최	용역 중간보고회 개최
	2	종합기본계획 최종보고회 개최	용역 최종보고회 개최 및 최종계획 수립
	3	박람회 주행사장 기반조성 추진	주행사장 평탄화, 배수로 등 공사 추진
	4	섬박람회 조직위 출범	재단법인 설립 검토 완료 및 출범
2024	1	조직위 사무처 구성 및 운영	사무처 구성 및 직원 파견
	2	섬박람회 연계사업 발굴	섬박람회 연계사업 발굴 및 국도비 건의
	3	박람회 해외 참여국 유치 추진	섬 보유국가 기관 방문 및 사전 유치
	4	박람회 세부계획 수립	분야별 계획 수립 및 대행사 선정 운영
2025	1	조직위 사무처 확대	1본부 4부 ⇒ 1처 2본부 8부
	2	해외참여국 유치 완료	목표 해외 참여국 30개국 유치 완료
	3	섬박람회 불오행사(D-1년)	섬박람회 불오행사 개최
	4	섬박람회 대내·외 홍보	대내·외 홍보 및 관람객 사전 티켓 판매
2026	1	섬박람회 행사장 조성완료	전시관 구축 및 시운영 완료
	2	섬박람회 개최 준비 완료	섬박람회 개최 최종 준비 완료

□ 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총계	기투자	임 기 중						임기후
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	24,800		24,800		100	2,420	10,206	12,074	
국 비	6,363		6,363			860	5,503		
도 비	3,181.5		3,181.5		50	260	2,871.5		
시 비	3,181.5		3,181.5		50	1,300	1,831.5		
사업수익	12,074		12,074				0	12,074	

나. 지표 및 추진실적

□ 공약달성 확인지표

확인지표	연차별 목표					
	목표	2022	2023	2024	2025	2026
2026여수세계섬박람회 성공 개최	성공개최		종합기본 계획수립	세부실행 계획수립	불업행사	성공개최

□ 추진실적(추진상황)

- 섬박람회 기본계획 수립 용역 시행 : '19. 5.~'20. 8.
- 전남도-여수시, 섬박람회 공동개최 업무협약 체결 : '20. 8. 24.
- 섬박람회 국제행사 개최계획서 제출 : '20. 12. 11.
- 2026여수세계섬박람회 국제행사 최종 승인 : '21. 8. 9.
- 섬박람회 개최 활동 지원에 관한 조례 제정 : '21. 11. 16.
- 2026여수세계섬박람회 EI 디자인 개발 : '22. 4. 11.~10. 30.
- 종합기본계획 수립 용역 착수·중간보고회 개최 : '22. 8./ 12.
- 국제 섬 포럼 in Yeosu 개최 : '22. 10.20.~10.21.
- 2026여수세계섬박람회 범시민준비위원회 출범 : '23. 3. 14.
- 2026여수세계섬박람회 지원 T/F팀 운영 : '23. 3. 15.
- 2026여수세계섬박람회 종합기본계획 수립 : '23. 6.
- 국제행사 개최기간 변경 및 연장 협의 : '23. 11.
- (재)2026여수세계섬박람회 조직위원회 출범 : '23. 12. 8.

□ 주민참여(소통) 실적

- 섬박람회 심벌·캐릭터 선호도 조사 실시 : '22. 8. 22.~8. 29.
- 섬박람회 캐릭터 네이밍 공모전 개최 : '22. 9. 19.~9. 26.
- 부행사장(개도/금오도) 주민 설명회 : '23. 3. 23. / 4. 7.
- 섬박람회 불업페스티벌 개최 : '23. 4. 1. ~ 4. 4.
- 종합기본계획 시민 설명회 개최 : '23. 5. 12.
- 여수시 대표 섬 음식 선정 섬주민 설문조사 추진 : '23. 9. 21. ~ 9. 27.
- 국제행사 개최시기 변경 및 기간연장 의견조치 : '23. 10. 26.
- 2023년 섬·사진 동영상 공모전 : '23. 2. ~ 12. 19.

다. 기대 효과

- 4,000억 원 생산 유발 효과 및 6,000여 명 이상의 취업 유발 효과
- ‘섬’ 주제의 박람회를 통해 국제 해양관광 휴양도시 여수 브랜드 구축

관리번호	4-15	중앙정부 연계여부	■ 해당없음 도움필요 (□ 제도 □ 재정 □ 권한)				
사업유형	■ 신규 □ 계속	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	시비	기타
완료시기	■ 임기 내 □ 임기 후		15,000	-	-	15,000	-
사업기간	2024. ~ 2028.	추진상황	□ 완료 □ 완료 후 계속 ■ 추진 중 □ 준비 중				
사업주체	여수시	공약달성 확인지표	해상교통지원금 설치 및 운용				
추진율	40%	추진율 산정기준	(20%) 계획수립 (40%) 행정절차 이행 (70%) 해상교통지원기금 설치 (100%) 해상교통지원기금 운용				
주민참여	□ 참여 ■ 미참여	공약담당	섬지원팀장 담당자	황예진 이미경	659-3981 659-3998		

가. 사업개요 및 추진계획

□ 정책목표

- (추진배경) 해상대중교통 단절에 따른 대책 마련
- (정책목표)
 - 단기목표 : 해상대중교통 단절 시 항로 안정화를 위한 기금 활용
 - 장기목표 : 정부차원의 해상대중교통(여객선) 공영화 대비 재원 확보

□ 사업개요

- 사업명 : 해상교통지원 기금 설치 및 운용
- 사업기간 : 2024. ~ 2028.
- 사업비 : 15,000백만 원(시비)
- 주요내용
 - 단절항로 운항 희망 선사 없을 시 여객선 신규건조 및 운영
 - ※ 정부 공영제 운영 제외항로 발생 시 자체 공영제 추진 대비 재원 사전확보
 - 향후 여객선 공영제 시행 시 지자체 매칭비용 사용 등

□ 추진계획

- 해상대중교통기금 설치 방침결정 및 조례 제정 : '24. ~
- 단절 항로 발생 예상시 추진
- 해상교통지원기금 적립(자체재원 출연) : '25. ~

□ 연도별 추진일정

연 도	분기	이행목표	분기별 세부추진계획
2023	1~4	해수청 건의 및 관련부서 협의	여객선 공영제 확대 시행 건의 및 기금 설치 관련 관련부서 협의
2024	1~4	계획수립 및 행정절차 이행	방침결정 및 해상대중교통기금 설치
2025 ~ 2029	1~4	기금 운용	해상대중교통기금 적립

※ 기금의 존속기한은 지방자치단체 기금관리기본법에 의거 5년을 초과할 수 없으나,
기금 존치 필요 시 조례 개정으로 5년의 범위에서 연장가능

☞ 정부 공영화 시행 여부 및 여객선 신규건조 등 여건에 맞게 예산과 기한 변경될 수 있음

□ 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총계	기투자	임 기 중						임기후
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	15,000	-	6,000	-	-	-	3,000	3,000	9,000
시 비	15,000	-	6,000	-	-	-	3,000	3,000	9,000

나. 지표 및 추진실적

□ 공약달성 확인지표

확인지표	연차별 목표					
	목표	2022	2023	2024	2025	2026
해상대중교통기금 설치 및 운용	기금 설치 및 운용			기금 설치	기금 운용	기금 운용

□ 추진실적(추진상황)

- 해상대중교통기금 관련 유사사례 조사 : '22. 10.
- 원거리 섬 여객선 공영제 확대 시행 건의(시→해수청) : '23. 상반기.
- 해상대중교통 안정화 기금 설치 관련 관련부서 협의 : '23. 7. 3.

다. 기대 효과

- 여객선 공영화로 항로의 안정화 및 섬 주민 정주여건 개선

관리번호	4-16	중앙정부 연계여부	<input type="checkbox"/> 해당없음 도움필요 (■ 제도 ■ 재정 □ 권한)				
사업유형	<input type="checkbox"/> 신규 ■ 계속	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	시비	기타
완료시기	<input type="checkbox"/> 임기 내 ■ 임기 후		22,750	-	-	22,750	-
사업기간	2022. ~ 2027.	추진상황	<input type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 완료 후 계속 ■ 추진 중 □ 준비 중				
사업주체	여수시	공약달성 확인지표	① 거문도 대형여객선 접안부두 구축 ② 여수-거문항로 안정화를 위한 여객선 확보				
추진율	50%	추진율 산정기준	(20%) 거문도 대형여객선 접안부두 구축 건의 (80%) 여수-거문항로 안정화를 위한 여객선 확보 (100%) 거문도 대형여객선 접안부두 구축				
주민참여	<input type="checkbox"/> 참여 ■ 미참여	공약담당	섬지원팀장 담당자		황예진 이미경	659-3981 659-3998	

가. 사업개요 및 추진계획

☐ 정책목표

- (추진배경) 원거리 섬 및 수익성이 낮은 항로 해상대중교통 단절에 따른 대책 마련
- (정책목표) 원거리 섬 주민 해상 이동권 보장과 정주여건 개선을 위한 항로 안정화를 위한 여객선 확보

☐ 사업개요

① 거문도 대형여객선 접안부두 구축 건의

- 사업량 : 접안부두 길이 115m * 선석수심 5m
- 기항지별 사업비 및 사업기간

구분	여수항	손죽도항	초도항(대동)	거문도항
관리기관	여수광양항만공사	여수시	여수지방해양수산청	여수지방해양수산청
소요예산	140억 원	160억 원	150억 원	140억 원
소요기간	3년	3년	5년	3년

② 여수-거문 항로 안정화를 위한 여객선 확보 추진

- 여객선 유치에 위한 지원대상
 - 적정 규모 여객선 신규 건조·취항할 수 있는 자
 - 적정 규모 여객선(선령 10년 이하) 취항할 수 있는 자
- 지원내용 : 감가상각비 및 차입자금의 지급이자 일부
- 지원방법 : 협약 체결 여객선사 총 지원금 10년 분할 지급

□ 추진계획

- 여수-거문 항로 신규 여객선 운항 : '24. 7.
- 어항개발계획 변경 추진 : '25. 하반기

※ 중간기항지 초도, 손죽항이 포함됨.

□ 연도별 추진일정

연 도	분기	이행목표	분기별 세부추진계획
2022	3	여수-거문 항로 여객선 확보	지원근거 확대 ※ 조례개정
	4	여수-거문 항로 여객선 확보	지원사항 전국 여객 선사 홍보
2023	1~4	여수-거문 항로 여객선 확보	여수-거문 항로 운항 신규선사 공모
2024	1~3	여수-거문 항로 여객선 확보	협약체결 / 항로 면허 발급
	4	여수-거문 항로 여객선 확보	항로 안정화를 위한 재정 지원
2025	3	대형여객선 접안부두 구축	거문도 대형여객선 접안부두 구축사업 어항개발계획 변경 추진
	1~4	대형여객선 접안부두 구축 여수-거문 항로 여객선 확보	여수항, 손죽도항, 거문도항 접안부두 준공 항로 안정화를 위한 재정 지원
2026	1~4	여수-거문 항로 여객선 확보	항로 안정화를 위한 재정 지원

※ 대형여객선 접안부두 건축은 타당성 용역결과에 따라 변경될 수 있음

□ 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총계	기투자	임 기 중						임기후
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	22,750		22,750		6,675	5,675	5,675	4,725	
시 비	22,750		22,750		6,675	5,675	5,675	4,725	

나. 지표 및 추진실적

□ 공약달성 확인지표

확인지표	연차별 목표				
	목표	2023	2024	2025	2026 이후
대형여객선 접안부두 구축	부두 구축			3개소	1개소
여수-거문항로 여객선 확보	여객선 확보		신규 선사 공모 및 선정 (여객선확보)	재정지원	재정지원

□ 추진실적(추진상황)

- 거문도항 여객부두 건설 타당성 용역 추진 : '22. 4.

위치	사업비	사업기간	사업내용	주관기관
삼산면 일원	1.5억 원(국비)	'22. 4. ~ '23. 6.	여객부두 건설 타당성 용역	여수지방해양수산청

※ 용역 중간보고회 2022. 11. 24. / 최종보고회 2023. 6. 19.

☞ 거문도 서도리 피난부두 선정 ※ 항만 내 구역이 아니어서 항만기본계획 반영 불필요

- 여수-거문 항로 여객선 운영 지원사업 공모 : '23. 2.

※ 우선협상대상자 선정 : 목포시 소재 여객선사 (유)신진해운

- 여수-거문 항로 안정화를 위한 해수부 면담 : '23. 6. 9.
 ○ 여수-거문 항로 해상여객운송사업자공모(여수해수청) : '23. 8. 21~9. 11.
 ○ 해상여객운송사업자 선정 : '23. 9. 19.
 ○ 해수청의 신규사업자 선정 취소 발표 : '23. 10. 19.
 ※ 선정된 사업자의 면허 신청 기한 내('23. 10. 18.) 면허 미신청
 ○ 해수청, 내항 정기 여객운송사업자 선정 재공고 : '23. 10. 23.
 ※ 사전 설명회 : 10. 30.(월) 14:00~15:00 / 3개 선사 참여
 ○ 해수청, 내항 정기 여객운송사업자 선정평가 : '23. 11. 20.
 ○ 해수청, 해상여객운송사업자 선정 결과 공고 : '23. 11. 21.
 ※ 선정 선사 : 주식회사 케이티마린
 ○ 신규선사 면허 신청 : '23. 12. 20.

다. 기대 효과

- 여수-거문 항로 안정화 대책 마련으로 섬 주민 정주여건 개선

관리번호	4-17	중앙정부 연계여부	<input type="checkbox"/> 해당없음 도움필요 (<input type="checkbox"/> 제도 <input checked="" type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한)				
사업유형	<input checked="" type="checkbox"/> 신규 <input type="checkbox"/> 계속	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	시비	기타
완료시기	<input type="checkbox"/> 임기 내 <input checked="" type="checkbox"/> 임기 후		141,500	141,500	-	-	-
사업기간	2024. ~ 2030.	추진상황	<input type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 완료 후 계속 <input checked="" type="checkbox"/> 추진 중 <input type="checkbox"/> 준비 중				
사업주체	국가	공약달성 확인지표	국동 다기능항 재정비 및 확장				
추진율	20%	추진율 산정기준	(10%) 행정절차 이행 (30%) 공사착공 (70%) 공사진행 (100%) 방파제 연장공사 준공				
주민참여	<input checked="" type="checkbox"/> 참여 <input type="checkbox"/> 미참여	공약담당	어항시설팀장 담당자	서주용 신승민	659-3990 659-3991		

가. 사업개요 및 추진계획

☐ 정책목표

- (추진배경) 국동항을 이용하는 선박 증가에 따라 시설 재정비 필요
- (정책목표) 접안 시설 및 추가 배후 부지를 확보하여 항내 혼잡도 개선

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2024. ~ 2030. * 용역기간 : 2020. 4. 20. ~ 2022. 9. 30.
- 사업규모 : 공유수면 40,555m² 매립

구 분	기존시설(m)	추가시설(m)	합계(m)	증가율(%)
접안시설(부두)	2,635m	1,470m	4,105m	55.7
부잔교	19개소	12개소	31개소	63.1
방파제	200m	100m	300m	50

- 사업비 : 1,415억 원(국비)
- 사업시행 : 해양수산부(여수지방해양수산청)

☐ 추진계획

- 기본 및 실시설계용역 : '24. 1. ~ '25 .12.
- 사업추진 : '26. ~ '30.

☐ 연도별 추진일정

연 도	분기	이행목표	분기별 세부추진계획
2023	1~4	행정절차 이행	예비타당성조사(기획재정부)
2024 ~2025	1~4	실시설계용역 완료	기본 및 실시설계용역
2026	1~2	재정비 및 확장	공사 진행

☐ 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총계	기투자	임 기 중					임기후	
			소계	2022	2023	2024	2025		2026
총 계	141,500	－		－	－	1,000	5,600	10,100	124,800
국 비	141,500	－		－	－	1,000	5,600	10,100	124,800

나. 지표 및 추진실적

☐ 공약달성 확인지표

확인지표	연차별 목표					
	목표	2022	2023	2024	2025	2026
국동 다기능항 재정비 및 확장	1식					1식

□ 추진실적(추진상황)

- 국가어항 개발계획 수립 용역 착수(해수부) : '20. 4. 20.
- 국가어항 개발계획 전략환경영향평가 주민의견 수렴 : '21. 9. 28.
- 해양수산청 방문 건의사항 전달(부시장) : '21. 10. 8.
 - 낚시어선 증가에 따른 야도 어선부두 및 부잔교 시설 우선 추진
- 국동항 내 어구수선 및 건조장 확충 건의 : '22. 6. 2.
- 예비타당성조사 대상사업 선정(기획재정부) : '22. 12. 27.
- 예비타당성조사 현장점검(해수부, KDI 등) : '23. 2. 24.
- 2024년 국비지원 건의(시장 - 기재부 경제예산심의관) : '23. 4. 13.
- 해수부 방문(섬발전지원과장 등 3명) : '23. 6. 21.
- 예비타당성조사 1차 중간보고(해수부, KDI 등) : '23. 8. 10.
- 예비타당성조사 2차 중간보고(해수부, KDI 등) : '23. 9. 12.
- 예비타당성조사 통과 : '23. 10. 30.

□ 주민참여(소통) 실적

- 추진실적
 - 전략환경영향평가서에 대한 주민의견 수렴 : '22. 9. 10. ~ 10. 19.
 - 개발계획 수립관련 설명회 개최(영상회의) : '21. 12. 22.
 - 국동항 개발계획에 대한 신월어촌계 의견송부(해수부) : '22. 11. 17.
 - (부두 신설로 인한 선박 충돌사고 예방을 위해 부두 건설 계획을 철회하고, 삼창조선소에서 하수종말처리장 구간까지 국동항 확장요구)
 - 여수수협, 잠수기수협 방문 및 협조요청 : '23. 6. 26.
 - (KDI 책임연구원에게 유선 연락하여 국동항 건설공사의 필요성 및 시급성에 대해 설명하고, 사업이 정상 추진될 수 있도록 협조요청)

다. 기대 효과

- 접안시설(부잔교 및 부두 등) 확충으로 어민들의 불편해소
- 낚시어선 증가에 따른 대체시설 확보로 레저관광 활성화

5. 기후변화 선도도시

68 제33차 UN기후변화협약 당사국총회(COP33) 유치

기후생태과

관리번호	5-1	중앙정부 연계여부		<input type="checkbox"/> 해당없음 도움필요 (<input type="checkbox"/> 제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input checked="" type="checkbox"/> 권한)			
사업유형	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	시비	기타
완료시기	<input type="checkbox"/> 임기 내 <input checked="" type="checkbox"/> 임기 후		1,395	-	-	1,395	-
사업기간	2022. ~ 2026.	추진상황	<input type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 완료 후 계속 <input checked="" type="checkbox"/> 추진 중 <input type="checkbox"/> 준비 중				
사업주체	여수시	공약달성 확인지표	제33차 UN기후변화협약 당사국총회(COP33)유치				
추진율	77%	추진율 산정기준	(15%) COP33 유치 MOU체결 (75%) 유관기관 협력 및 홍보활동 지속 (100%) COP33 유치 제안서 작성 및 유치 확정				
주민참여	<input checked="" type="checkbox"/> 참여 <input type="checkbox"/> 미참여	공약담당	COP33유치팀장 담당자		한성진 홍예랑	659-5338 659-5339	

가. 사업개요 및 추진계획

☐ 정책목표

- (추진배경) COP33의 남해안 남중권 공동개최 추진으로 국가균형발전 및 전남·경남 동서화합 모델 제시
- (정책목표) 기후변화대응 선도도시 및 기후·환경 선진국가 도약으로 국가위상 강화

☐ 사업개요

- 개최시기 : 2028. 11월~12월 초 예정(2주간)
- 참가규모 : 198개국(196개국, EU, 교황청), 8만여 명 참가(COP28) ※ 한국 가입('93년)
- 개최장소 : 여수세계박람회장 일원(남해안남중권 12개 시·군 공동유치)
- 행사내용 : 개·폐회식, 고위급·부속기구·실무급 회의, 부대행사 등

□ 추진계획

○ [대외] COP33 유치기반 조성을 위한 대내·외 홍보역량 강화 : 연중

- 시민단체 협력을 통한 COP33 유치 열기 유지 및 홍보 기반 조성
- 유관기관(전남도·여수시·시민단체) 협력을 통한 대정부활동 추진
 - ⇒ 국내·외 NGO 단체, 지방정부의 탄소중립 활동 공유 및 협업 추진
- 공동유치 시·군 동참 협조 및 국내 COP33 유치활동 지속 추진
- 지속가능성을 위한 세계지방정부협의회(ICLEI) 연합 국제세미나 개최 : '24. 3.
- 2024 기후보호주간 연계 탄소중립 지원센터 주관 학술대회 개최 : '24. 4
- 남해안 남중권 탄소중립 및 COP33 유치 확산 세미나 개최 : '24. 6.
- 유치 의지 고조를 위한 워크숍 등 국제 행사 개최 : 하반기
- 범정부 유치 홍보를 위한 국회 등 포럼 개최 : '24. 9.
- 해외사이트 홍보 및 국제기관 행사 적극적 참여로 유치 활동 홍보 실시 : 4회(분기)
 - ⇒ 세계지방정부협의회(ICLEI) 및 글로벌 기후에너지 시장협약(GCoM) 연계
- COP29(아제르바이잔) 참관 및 홍보 실시(도, 민간 연계) : '24. 11.

○ [대내] 2050 탄소중립 실현을 위한 기후변화대응 선도도시 이미지 정립

- 2050 탄소중립 실현을 위한 기후변화대응 정책 추진 : 연중
- 친환경자동차(수소·전기·가스) 보급 확대 등 인프라(충전소) 확충 : 연중
- 「여수시 탄소Zero 시민 실천문화 확산」 운영 : 연중
- 시민과 함께하는 기후변화대응 교육·홍보 추진 등 : 연중
- 기후변화대응 민·관·산·학 협의체 운영 : '23. 6. ~
- 여수시 탄소중립 지원센터 운영 : '23. 10. ~
- 2050 여수시 탄소중립 녹색성장 기본계획 수립 용역 : '24. 2.

□ 연도별 추진일정

연 도	분기	이행목표	분기별 세부추진계획
2022	3~4	제33차 유엔기후변화협약 당사국총회(COP33)유치	○ COP33 유치기반 조성을 위한 대·내외 홍보(제26차 한인경제인대회 홍보부스 운영 등)
2023	1	제33차 유엔기후변화협약 당사국총회(COP33)유치	○ 부서별 기후변화대응 세부계획 수립 ○ 2050 탄소중립 실현 시민 동참 유도 및 COP33 유치를 위한 대·내외 홍보
	2		○ 2050 탄소중립 실현 시민 동참 유도 및 COP33 유치를 위한 대·내외 홍보 (MBC 섬진강 꽃길 마라톤 대회 등)
	3~4		○ 여수시 탄소중립지원센터 설립 및 운영 ○ 기후변화대응 민관산학 협의체 운영 ○ 2050 탄소중립 실현 시민 동참 유도 및 COP33 유치를 위한 대·내외 홍보 (대한민국 기후환경 에너지대전 홍보관 운영 등)
2024	1	제33차 유엔기후변화협약 당사국총회(COP33)유치	○ 지속 가능성을 위한 세계지방정부협의회(ICLEI) 연합 국제세미나 개최 ○ 해외사이트 홍보 및 국제기관 행사 적극 참여로 유치 활동 홍보 실시
	2		○ 2024 기후보호주간 연계 탄소중립 지원센터 주관 학술대회 개최 ○ 남해안 남중권 탄소중립 및 COP33 유치 확산 세미나 개최 ○ 해외사이트 홍보 및 국제기관 행사 적극 참여로 유치 활동 홍보 실시
	3		○ 범정부 유치 홍보를 위한 국회 등 포럼 개최 ○ 해외사이트 홍보 및 국제기관 행사 적극 참여로 유치 활동 홍보 실시
	4		○ 유치 의지 고조를 위한 워크숍 등 국제 행사 개최 ○ 해외사이트 홍보 및 국제기관 행사 적극 참여로 유치 활동 홍보 실시
2025	1~4	제33차 유엔기후변화협약 당사국총회(COP33)유치	○ COP33 국가계획 승인 요청 및 대·내외 본격적 유치활동 전개 등
2026	1~2	제33차 유엔기후변화협약 당사국총회(COP33)유치	○ 여수세계섬박람회 개최 연계 홍보 활동 극대화 및 공모제안서 작성 등

□ 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총계	기투자	임 기 중					임기후	
			소계	2022	2023	2024	2025		2026
총 계	1,395		1,395	90	200	105	500	500	
시 비	1,395		1,395	90	200	105	500	500	

나. 지표 및 추진실적

□ 공약달성 확인지표

확인지표	연차별 목표					
	목표	2022	2023	2024	2025	2026
제33차 UN기후변화협약 당사국총회(COP33)유치	유치 확정	유치 홍보	유치 홍보	유치 홍보	유치 활동	COP33 후보지 확정

□ 추진실적(추진상황)

- COP33 유치를 위한 TF(전남도, 여주시, 동서포럼) 회의 개최 : 수시
- COP33유치 홍보 부스 운영 : 11회 / 5,000여명
 - 여수개항 100주년 기념('23. 4. 1.~4.), MBC 섬진강 꽃길 마라톤 대회('23. 4. 16.), BEXCO 기후산업 국제박람회('23. 5. 24.~26.), 대한민국 기후환경 에너지 대전('23. 9. 6.~8.), 제2회 여수자원순환축제('23. 9. 10.) 등
- COP33 유치 홍보를 위한 ICLEI(세계지방정부협의회) 방문 : '23. 3. 30.~31.
- GCoM 동아시아 국제 컨퍼런스 홍보전 참가 : '23. 4. 17.~19.
- 제3차 여주시 기후위기 적응대책 수립 용역 추진 : '23. 6.~12.
- 여주시 기후변화대응 민관산학 협의체 운영 : '23. 6.~
 - ※ (전라남도) COP33 남해안남중권 유치 종합계획 수립 연구용역 추진('23. 6.~12.)
- COP33 유치 및 탄소중립 실현을 위한 에너지 자립마을 발전 협약 체결 (여주시-(주)LG화학-(사)탄소중립실천연대) : '23. 8. 1.
- COP33 유치 홍보를 위한 ICLEI(세계지방정부협의회) 방문 : '23. 8. 29.
- 대한민국 지방정부 기후적응 실천 선언식 참여 : '23. 8. 30.
- 이클레이-지방정부의 지속가능 발전을 위한 간담회 참석 : '23. 9. 12.

- 국회포럼 개최(남해안남중권의 탄소중립 방향과 역할) : '23. 9. 19.
- 2050 여수시 탄소중립 녹색성장위원회 구성·운영 : '23. 9. 20.~
- (전남도)COP33 남해안 남중권 유치 종합계획 수립 연구용역 중간, 최종
보고회 참석에 따른 협의 및 의견 제출 완료 : '23. 10. 19. / '23. 11. 23.
- 여수시 탄소중립 지원센터 지정 및 운영 : '23. 10. 23.~'26. 12. 31.
- COP28(아랍에미리트) 참관 및 COP33 홍보 : '23. 11. 29.~12. 5.
- 제3차 여수시 기후위기 적응대책 수립 용역 최종보고회 개최 : '23. 12. 19.

□ 주민참여(소통) 실적

- 추진실적
 - 시민단체 협력을 통한 COP33 유치 열기 유지 및 홍보 기반 조성 : 연중
 - 시민과 함께하는 「여수시 탄소Zero」 시민 실천 문화 확산 : 연중
 - 여수시 기후변화대응 민관산학 협의체 COP33 통합세미나 개최 : '23. 8. 3.
 - 시민 및 탄소중립 환경강사 참여 국회포럼 개최 : '23. 9. 19.
 - 공개모집을 통한 2050 여수시 탄소중립 녹색성장위원회 구성 : '23. 9. 20.
- 추진계획
 - 2050 탄소중립실현을 위한 기후변화대응 정책 추진 : 연중
 - 친환경자동차(수소·전기·가스)보급 확대 등 인프라(충전소)확충 : 연중
 - COP33 유치 지원을 위한 조례 제정 및 시민 유치위원회 구성 등
전라남도 협력 및 시민 의견 수렴을 통해 진행 예정

다. 기대 효과

- 2050 탄소중립 실현 선도도시 이미지 정립 및 산업부문 저탄소 전환 촉진
- 남해안남중권 공동개최로 지역균형 발전과 남해안 거점도시 위상 실현

69 기후변화 대응 민·관·산·학 협의체 구성 운영

기후생태과

관리번호	5-2	중앙정부 연계여부	■ 해당없음 도움필요 (□ 제도 □ 재정 □ 권한)				
사업유형	<input type="checkbox"/> 신규 ■ 계속	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	시비	기타
완료시기	■ 임기 내 □ 임기 후		180	-	-	180	-
사업기간	2022. ~ 2026.	추진상황	<input type="checkbox"/> 완료 ■ 완료 후 계속 □ 추진 중 □ 준비 중				
사업주체	여수시	공약달성 확인지표	기후변화대응 민·관·산·학 협의체 구성 및 분기별 회의개최				
추진율	100%	추진율 산정기준	(20%) 기후변화대응 민·관·산·학 협의체 구성 계획 수립 (50%) 기후변화대응 민·관·산·학 협의체 구성 (100%) 분기별 회의 및 신규정책 발굴				
주민참여	■ 참여 □ 미참여	공약담당	COP33유치팀장 담당자		한성진 제도윤	659-5338 659-5334	

가. 사업개요 및 추진계획

□ 정책목표

- (추진배경) 탄소중립 및 기후변화 대응 체계 확대 필요
- (정책목표) 민관산학 모두가 함께 만들어가는 탄소 Zero 도시 여수 실현을 위한 기후변화 대응 민관산학 협의체 운영

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. ~ 2026.
- 구 성 : 운영위원회 및 4개 분과*/ 인원 : 42명(당연직 9, 위촉직 33)
* 4개 분과 : 에너지·산업분과, 공공·건축분과, 교통분과, 저탄소 생활 분과
- 사 업 비 : 180백만원(시비)
- 운영방법 : 정기회의(매분기)개최를 통한 운영상황 점검 및 평가

□ 추진계획

- 종합 운영상황 점검 및 평가 : '24.~'25. 1분기
- 분기 회의 개최 및 신규정책 발굴 : '24.~'25. 2분기
- 분기 회의 및 기후변화대응, 탄소중립 통합 세미나 개최, 기후변화활동 CDP(국제 탄소공개프로젝트) 등록 : '24.~'25. 3분기
- 신규정책 발굴에 따른 기후변화 적응대책 이행 평가 : '24.~'25. 4분기

□ 연도별 추진일정

연 도	분기	이행목표	분기별 세부추진계획
2022	3	기후변화 대응 민·관·산·학 협업체 구성 운영	○ 기후변화 대응을 위한 온실가스 감축량 확대 및 신규정책 발굴
	4		○ 종합 운영상황 점검 및 평가
2023	1	기후변화 대응 민·관·산·학 협업체 구성 운영	○ 종합 운영상황 점검 및 평가
	2		○ 분기 회의 개최 및 신규정책 발굴
	3		○ 분기 회의 개최 및 기후변화 대응, 탄소중립 통합 세미나 개최, ○ 기후변화활동 CDP(국제 탄소공개프 로젝트) 등록
	4		○ 신규정책 발굴에 따른 중간 이행 평가
2024	1	기후변화 대응 민·관·산·학 협업체 구성 운영	○ 종합 운영상황 점검 및 평가
	2		○ 분기 회의 개최 및 신규정책 발굴
	3		○ 분기 회의 개최 및 탄소중립 통합 세미나 개최, 기후변화활동 CDP(국제 탄소공개프로젝트) 등록
	4		○ 신규정책 발굴에 따른 중간 이행 평가
2025	1	기후변화 대응 민·관·산·학 협업체 구성 운영	○ 종합 운영상황 점검 및 평가
	2		○ 분기 회의 개최 및 신규정책 발굴
	3		○ 분기 회의 개최 및 탄소중립 통합 세미나 개최, 기후변화활동 CDP(국제 탄소공개프로젝트) 등록
	4		○ 신규정책 발굴에 따른 중간 이행 평가
2026	1	기후변화 대응 민·관·산·학 협업체 구성 운영	○ 공약사항 이행 중간 평가 및 점검
	2		○ 공약사항 이행 최종 운영상황 점검 및 평가

□ 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총계	기투자	임 기 중					임기후	
			소계	2022	2023	2024	2025		2026
총 계	180		180	30	30	30	30	60	
시 비	180		180	30	30	30	30	60	

나. 지표 및 추진실적

□ 공약달성 확인지표

확인지표	연차별 목표					
	목표	2022	2023	2024	2025	2026
기후변화 대응 민·관·산·학 협업체 회의 개최 및 시책 발굴	분기별 회의개최		4	4	4	4
	신규정책 발굴(9건)		2	3	2	2

□ 추진실적(추진상황)

- 기후변화 대응 민·관·산·학 협업체 구성 : '23. 6. 15.
- 여수시 탄소중립 녹색성장 기본 조례 개정 심의(원안가결) : '23. 6. 20.
- 여수시 탄소중립 녹색성장 기본 조례 개정 : '23. 7. 11.
- 글로벌 기후변화 프로젝트 CDP 등록 완료 : '23. 7. 25.
- 협업체 통합분과위원회 개최(분기별 회의 및 신규정책 발굴)
(공약완료) : '23. 12. 26.
- 온실가스 감축사업 이행평가 60건 완료 : '23. 12. 31.
- 기후변화 적응사업 이행평가 64건 완료 : '23. 12. 31.

□ 주민참여(소통) 실적

- 추진실적
 - 기후변화 대응 민·관·산·학 협업체 위원 위촉 및 통합세미나 개최 : '23. 8. 3.
 - 기후변화 대응 민·관·산·학 협업체 분과위원회(TF회의 포함) 7회 개최 : '23. 8~12.
 - 신규정책 발굴 2건[여수시 해양 블루카본 흡수원 평가(정량), 여수시

해상풍력 발전 감축 잠재량 평가(정성)]

○ 추진계획

- 기후변화 대응 민·관·산·학 협의체 통합세미나 개최 : '24. 7.
- 각 분과별 분기 회의 개최 및 평가 : 매 분기
- 2050 탄소중립실현을 위한 기후변화대응 정책 추진 : 연중
- 시민과 함께하는 「여수시 탄소Zero」 시민 실천 문화 확산 : 연중

다. 기대 효과

- 부문별 온실가스 감축사업 발굴 및 일상생활 속 감축활동 평가 실천으로 2050탄소 중립 선도도시 구현

관리번호	5-3	중앙정부 연계여부	■ 해당없음 도움필요 (□ 제도 □ 재정 □ 권한)				
사업유형	■ 신규 □ 계속	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	시비	기타
완료시기	■ 임기 내 □ 임기 후		144	0	0	144	0
사업기간	2022. ~ 2024.	추진상황	□ 완료 □ 완료 후 계속 ■ 추진 중 □ 준비 중				
사업주체	여수시	공약달성 확인지표	생활쓰레기 처리 기본계획 수립				
추진율	45%	추진율 산정기준	(25%) 제2차 여수시 자원순환집행계획 수립(용역) (50%) 생활폐기물 효율적 수거 체계 구축(용역) (100%) 생활쓰레기 처리 기본계획 재정비				
주민참여	■ 참여 □ 미참여	공약담당	자원행정팀장 담당자	이유영 주훈	659-3831 659-3835		

가. 사업개요 및 추진계획

□ 추진배경 및 목표

- (추진배경) 폐기물 발생 지속 증가, 처리시설 포화 등 기존 폐기물 관리시스템 한계 노출되어 폐기물 관리 및 처리 중심에서 자원순환 패러다임 전환 필요
- (정책목표) ①생활폐기물 발생 최소화(재활용 확대), ②생활폐기물 수거 체계 효율화, ③자원순환 인프라 확대, ④협력체계 구축 및 주민공감대 확산 ⇒ 자원순환 사회구축 위한 기반 마련

□ 사업개요

- 제2차 여수시 자원순환 집행계획('23~'27년) 수립(용역)
 - (법적근거) 자원순환기본법 제12조(시행계획 및 집행계획의 수립·시행)
 - (용역기간) '23. 1. ~ 11. / (소요예산) 22백만원(시비)
 - (활용방안) 자원의 효율적 이용, 폐기물의 발생 억제, 순환이용의 촉진 등에 관한 중장기 정책 목표와 방향을 제시, 자원순환정책 추진 기반마련

- 생활폐기물 효율적 수거 체계 구축을 위한 용역 추진
 - (필요성) 도시관리공단의 생활폐기물 수거 전담(독점적 지위)에 따른 공적 기능 약화(노조파업에 따른 청소서비스 공급중단 우려, 시민불편 민원 다수 접수 등) 문제점 발생, 효율적 수거시스템 구축 필요
 - (용역기간) '23. 3. ~ 8. / - (소요예산) 22백만원(시비)
 - (활용방안) 생활폐기물의 효율적 수거 체계 전환 토대 마련
- 생활쓰레기 처리 기본계획 수립
 - (수립기간) '24. 5. ~ '24. 12. ※ 소요예산(용역) : 100백만원(시비)
 - (수립방법) 용역결과 토대, 자원순환사회 진입을 위한 민관협력체 운영
 - (수립내용)
 - 생활폐기물 발생 최소화(재활용 확대)/ 생활폐기물 수거체계 효율화
 - 자원순환 인프라 확대/ 민·관 협력체계 구축 및 주민공감대 확산

□ 추진계획

- 제2차 여수시 자원순환 집행계획('23~'27년) 수립 완료 : '24. 3.
- 여수시 생활쓰레기 처리 기본계획 수립 용역 예산확보 : '24. 4.
- 생활쓰레기 처리 기본계획 수립 용역 추진 : '24. 5.~ 12.

□ 연도별 추진일정

연 도	분기	이행목표	분기별 세부추진계획
2022	3~4	자원순환 집행계획 용역 추진 준비	'22.11. 용역 추진계획 수립/'22. 12. 용역착수
2023	1	자원순환 집행계획 용역 중간 보고	'23.1~3. 용역 중간보고
		효율적 수거체계 구축 용역 추진 준비	'23. 2. 추경 예산확보 '23. 3. 용역추진계획 수립
	2	효율적 수거체계 구축 용역 착수	'23. 4. 용역착수
	3	효율적 수거체계 구축 용역 완료	'23. 8. 용역 완료
	4	자원순환 집행계획 용역 추진	'23. 12.(현재) 용역 진행 중
2024	1	자원순환 집행계획 용역 완료	'24. 3. 용역 완료(전남도 계획 확정)
	2~4	생활쓰레기 처리 기본계획 수립	'24.5.~ 12. 기본계획 수립 용역 - '24년도 추경 편성 및 사업 추진

□ 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총계	기투자	임 기 중					임기후	
			소계	2022	2023	2024	2025		2026
총 계	144	-	-	22	22	100	-	-	-
시 비	144	-	-	22	22	100	-	-	-

나. 지표 및 추진실적

□ 공약달성 확인지표

확인지표	연차별 목표					
	목표	2022	2023	2024	2025	2026
생활쓰레기 처리 기본계획 수립	1식	용역 착수	용역 시행	계획 수립		

□ 추진실적(추진상황)

- 「제2차 여수시 자원순환 집행계획 수립」 용역 착수 : '22. 12.
- 효율적 수거체계 구축 (도시관리공단 민간위탁 전환 타당성) 용역 준비 : '23. 3.
 - 예산확보(기획예산담당관 용역비)
- 제2차 여수시 자원순환 집행계획 수립」 용역 일시 정지 : '23. 3.

- 지연사유(당초 '23. 5. ⇒ 변경 '23. 11. 예정)
 - (전남도) 「전라남도 자원순환 시행계획(상위계획)」 환경부 검토 요청('23. 7월)
 - ※ 전남도 내부(위원회) 검토 지연(당초 '23.1월)
 - (환경부) 전라남도 시행계획 검토(당초 '23. 4월 ⇒ 변경 '23.11월 예상)
 - (용역사) 환경부 검토의견 토대, 여수시 자원순환집행계획 수정(2주 소요)
- 도시관리공단 민간위탁 전환 타당성 용역 착수 : '23. 4.
 - '23. 3.~8. / 22백만원 / 공공위탁에서 민만위탁 전환 타당성 등/ 전남지방행정발전연구원(주)
- 도시관리공단 민간위탁 전환 타당성 용역 검토 보완 : '23. 8~9.
- 생활쓰레기 처리 기본계획 수립 용역비 '24년도 본예산 방침 : '23. 9.
- 도시관리공단 청소대행사업 민간위탁전환 타당성 용역 완료 : '23. 12.

□ 주민참여(소통) 실적

- 추진계획
 - 민관 공동(여수시, 여수시의회, 시민) 공청회(2회) 추진 : '24. 1. ~ 6.
- 추진실적
 - 대형폐기물 민간위탁에 따른 주민 만족도 설문 조사 실시 : '23. 6.

다. 기대 효과

- 자원순환사회 전환 촉진을 통한 여수형 자원순환도시 조성
- 시민참여 활성화를 통한 시민주도 자원순환 실천문화 확산

관리번호	5-4	중앙정부 연계여부	■ 해당없음 도움필요 (□ 제도 □ 재정 □ 권한)				
사업유형	■ 신규 □ 계속	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	시비	기타
완료시기	■ 임기 내 □ 임기 후		900	-	450	450	-
사업기간	2024. ~ 2025.	추진상황	□ 완료 □ 완료 후 계속 ■ 추진 중 □ 준비 중				
사업주체	여수시	공약달성 확인지표	명품 가로수길 조성				
추진율	20%	추진율 산정기준	(20%) '24년 사업비 확보 (30%) '24년 사업 착공 (50%) '24년 사업 준공 (70%) '25년 사업비 확보 (80%) '25년 사업 착공 (100%) '25년 사업 준공				
주민참여	□ 참여 ■ 미참여	공약담당	도시녹화팀장 담당자	김종명 박진석	659-4639 659-4636		

가. 사업개요 및 추진계획

□ 정책목표

- (추진배경) 「2026여수세계섬박람회」 성공개최를 위하여 여수 백리섬섬길 진입 도로변에 우리 지역의 특색을 잘 드러낼 수 있는 명품 가로수길을 조성하여 아름다운 가로경관 창출
- (정책목표) 남해안 아름다운 바다경관과 어우러진 가로수길 조성으로 명품 해안 관광도로 제공

□ 사업개요

- 위 치 : 여수시 소라면 죽림사거리 ~ 화양면 세포교차로
- 사업량 : L=15.0km
- 사업비 : 900백만원(도비 450, 시비 450)
- 사업내용 : 종려, 먼나무, 해당화 등 5,000본 식재
- 사업기간 : 2024. 3. ~ 2025. 5.

□ 추진계획

- 전남도 균특전환사업 신청(전라도 천년 가로수길 조성) : '24. 4.
- 2024년, 2025년 본예산 확보 : '23. 12./ '24. 12.
- 사업추진 : '24. 3.~'25. 5.

□ 연도별 추진일정

연 도	분기	이행목표	분기별 세부추진계획
2023	1~2	2024년 예산확보	2024년 전남도 균특전환사업 신청
	3~4		2024년 본예산 확보(200백만원)
2024	1	2025년 예산확보	2025년 전남도 균특전환사업 신청
	2~3	2024년 사업추진	2024년 전라도 천년 가로수길 조성사업 준공
	4	2025년 예산확보	2025년 본예산 확보(700백만원)
2025	1~2	2025년 사업추진	2025년 전라도 천년 가로수길 조성사업 준공

□ 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총계	기투자	임 기 중						임기후
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	900		900			200	700		
도 비	450		450			100	350		
시 비	450		450			100	350		

나. 지표 및 추진실적

□ 공약달성 확인지표

확인지표	연차별 목표					
	목표	2022	2023	2024	2025	2026
명품 가로수길 조성	15km	-	예산 확보	3km	12km	-

□ 추진실적(추진상황)

- 2022년 백리섬섬길 명품 가로수길 조성사업 추진 : '22. 10. ~ 11.
- 화양면 장등마을~수문마을 중앙분리대/ L=500m/ 당종려 등 3종 3,923주/ 100백만원
- 2023년 백리섬섬길 명품 가로수길 조성사업 추진 : '23. 5. ~ 11.
- 화양면 장척마을~수문마을 중앙분리대/ L=1Km/ 당종려 등 3종 10,396주/ 300백만원
- 2024년 전남도 균특전환사업 신청 : '23. 4. 24.
- 2024년 전남도 균특전환사업 사전심의 완료 : '23. 6. 9.
- 신청액 500백만원 ⇒ 심의액 200백만원
- 2024년 본예산 200백만원 반영 : '23. 9. 15.

다. 기대 효과

- 남해안 아름다운 바다경관과 어우러진 가로수길 조성으로 명품 해안 관광도로 제공
- 가로수 식재를 통하여 미세먼지 등 각종 오염물질 저감 및 쾌적한 도로 환경 제공

6. 여수만 르네상스 실현

관리번호	6-1	중앙정부 연계여부		□ 해당없음 도움필요 (□ 제도 ■ 재정 ■ 권한)			
사업유형	□ 신규 ■ 계속	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	시비	기타
완료시기	■ 임기 내 □ 임기 후		122,101	29,456	2,005	90,640	-
사업기간	2020. ~ 2027.	추진상황	□ 완료 □ 완료 후 계속 ■ 추진 중 □ 준비 중				
사업주체	여수시	공약달성 확인지표	해양레포츠 프로그램 개발 및 웅천 마리나항만 개발사업				
추진율	30%	추진율 산정기준	해양레포츠 프로그램 개발 (50%)	(20%) 해양레포츠 프로그램 실시(기존) (30%) 프로그램 개발 및 개선사항 발굴(신규) (40%) 해양레포츠 프로그램 계획 수립 (50%) 해양레포츠 프로그램 운영 실시			
			웅천 마리나항만 개발사업 (50%)	(10%) 웅천 마리나항만 개발사업 실시설계용역 (30%) 지방재정 중앙투자심사 (50%) 착공 및 사업시행			
주민참여	■ 참여 □ 미참여	공약담당	해양시설팀장 김혁 659-3975 해양레포츠팀장 박숙희 659-3966 담당자(웅천 마리나항만) 정을룡 659-3976 담당자(해양 레포츠) 김창현 659-3967				

가. 사업개요 및 추진계획

☐ 정책목표

- (추진배경) 가막만의 아름다운 자연경관을 활용한 해양레포츠산업 육성을 위한 인프라 조성으로 남해안 해양레포츠 대표도시로 도약
- (정책목표)
 - 가막만에서 즐길 수 있는 해양레포츠 프로그램 개발
 - 웅천 거점형 마리나항만 개발사업 준공

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2020. ~ 2027.
- 총사업비 : 122,101백만 원

- 해양레저스포츠 활성화 추진 : 5,558백만 원(국비 442, 도비 2005, 사비 3,111)
- 웅천거점 마리아 항만개발사업 : 116,543백만 원(국비 29,014, 사비 87,529)
- ※ 어업피해 보상 소요액 등에 따라 변경 가능

○ 중점추진

- 해양레포츠 체험·교육 프로그램 운영 개발 및 홍보 추진
- 웅천마리아항만을 거점으로 하는 마리아 시설 개발사업 추진

□ 추진계획

○ 웅천거점 마리아 항만개발사업 추진

- 실시계획 승인 : '23. 9.
- 타당성 재조사 및 지방재정 투자심사 : '23. 12. ~ '24. 10.
- 토목공사 추진 : '25. 1. ~ '28. 12.

○ 해양레저스포츠 활성화 추진

- 체험·교육 프로그램 개발 및 운영 홍보 : '24. 3. ~

□ 연도별 추진일정

연 도	분기	이행목표	분기별 세부추진계획
2022	4	웅천 마리아 항만개발사업 실시계획승인 추진	건설기술용역 지속 추진(12월)
2023	1~4	체험프로그램 개선사항 점검 웅천 마리아 항만개발사업	현황 분석 및 개선사항 점검 사업 실시계획 승인(9월), 타당성 재조사 의뢰(9월)
		체험프로그램 개선사항 점검 웅천 마리아 항만개발사업	현황 분석 및 개선사항 점검 타당성 재조사 약정 체결(12월)
2024	1~4	해양레저 프로그램 개발 웅천 마리아 항만개발사업	선진지 견학 및 프로그램 개발 타당성 재조사 및 지방재정 투자심사
2025	1~4	해양레저 프로그램 시범운영 웅천 마리아 항만개발사업	해양레저 프로그램 운영 점검 공사착공 및 추진
2026	4	해양레저 프로그램 운영 웅천 마리아 항만개발사업	해양레저 프로그램 운영 공사추진

□ 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총계	기투자	임 기 중						임기후
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	122,101	6,444	114,438	911	5,136	19,652	29,299	33,429	27,230
국 비	29,456	442	29,014		4,140	3,000	3,000	18,874	
도 비	2,005	240	1,435	190	275	310	330	330	330
시 비	90,640	5,762	83,989	721	721	16,342	25,969	14,225	26,900

나. 지표 및 추진실적

□ 공약달성 확인지표

확인지표	연차별 목표					
	목표	2022	2023	2024	2025	2026
해양레포츠 프로그램 개발	1개	현황 조사	운영 계획	프로그램 개발	시범 운영	운영
웅천 마리나항만 개발사업	1식	실시 설계		중투, 타당성 재조사	착공	추진

□ 추진실적(추진상황)

○ 해양레저스포츠 활성화 추진 : 연중지속

- 해양레저스포츠 체험 프로그램(딩기요트 등 10개 종목) 운영
- 전문인력 양성 교육 프로그램 「마린스쿨(조정면허, 인명구조)」 운영
- 각종 해양레저스포츠 대회·축제 개최

※ 2023년도 마린페스티벌, 해양소년단 리갯타, 남해안컵 국제요트대회, 거북선배 전국요트대회, 해양경찰청장배 전국요트대회 개최

○ 웅천 마리나항만 개발사업

- 국가지원 거점 마리나항만 사업계획 공모 (해양수산부) : '14.12.15
- 국가지원 거점마리나항만 사업대상지 및 우선협상대상지로 선정 : '15.07.27.
- 「여수 웅천 마리나항만 개발사업 실시협약」 체결 (해양수산부장관 ↔ 여수시장) : '16.02.24
- 문화재지표조사 협의완료(문화재청) : '16.11.14
- 전략환경영향평가 본안 협의완료(환경부) : '17.05.01.
- 타당성조사 완료 (할인율 55% B/C = 0.90, 할인율 45% B/C = 0.97) : '18.05.03.
- 사업계획 수립 및 마리나항만구역 지정 고시 신청 (여수시 → 해양수산부) : '18.11.16.
- 공유수면매립기본계획 반영 완료 (해양수산부 → 여수시) : '20.01.09.
- 해상교통안전진단 심사 완료(동의) (해양수산부 → 여수시) : '20.02.17.
- 사업계획 승인 및 사업시행자 지정 고시 (해양수산부 → 여수시) : '20.06.24
- 마리나항만구역 지정 고시 (해양수산부 → 여수시) : '20.11.26.
- 해역이용협의 협의의견 통보 (여수지방해양수산청 → 여수시) : '21.03.24
- 재해영향평가 심의의견 조치계획 제출 (여수시 → 여수지방해양수산청 → 전라남도청) : '21.04.15
- 여수국가산업단지 개발계획 변경 승인고시 (전라남도청) : '21.04.29.
- 사업계획 수립 및 항만구역지정 변경신청(1차) (여수시 → 해양수산부) : '21.05.31.
- 환경영향평가서(본안) 협의의견 통보 (영산강유역환경청) : '22.01.20.
- 사업계획 및 마리나항만구역 지정 변경(2차) 승인 신청(해양수산부) : '22.03.28.
- 여수 웅천마리나항만 개발 사업계획 변경 고시 (해양수산부) : '22.06.13.
- 여수 웅천 마리나항만구역 지정 변경 고시 (해양수산부) : '22.06.13.
- 마리나항만 실시계획 승인 신청 (여수시 → 여수지방해양수산청) : '22.06.17.
- 여수국가산업단지 실시계획 승인 신청 (여수시 도시계획과) : '22.06.17.
- 실시설계 기술지문 신청 (여수시 → 여수지방해양수산청 → 인천지방해양수산청) : '22.07.21.
- 해양공간적합성협의 완료 (해양수산부 → 여수시) : '22.08.02
- 실시설계 기술지문위원회 지문 결과 알림(인천지방해양수산청) : '22.09.02
- 여수 국가산업단지 개발사업 실시계획승인 및 지형도면 고시(여수시) : '22.10.20.
- 설계단가 적정성 검토의뢰(여수지방해양수산청→조달청) : '22.11.14.
- 중앙투자 2단계 심사의뢰 : '23.05.31.
- 마리나항만 개발사업 사업계획 변경 승인 : '23.08.29.
- 지방재정 중앙투자심사 2단계 심사 : '22.08.29.
- 타당성조사 재조사 이행(총사업비 : 797억원 → 1,165억원 146% 증가)
- 타당성 재조사 의뢰 : '23.09.21.
- 마리나항만 개발사업 사업계획 실시계획 승인 : '23.09.26.
- 타당성 재조사 약정 체결(한국지방행정연구원, 약정기간: 8개월) : '23.12.01.

□ 주민참여(소통) 실적

○ 추진실적

- 해양레저스포츠 활성화

- 해양레저스포츠 체험 프로그램 운영 : '22. 5. 25. ~ 9. 21.
- 2022 남해안컵 전국요트대회 : '22. 7. 28. ~ 8. 1.
- 2022 여수마린페스티벌 : '22. 9. 16. ~ 9. 18.
- 제5회 여수시장배 전국요트대회 : '22. 9. 23. ~ 9. 25.
- 보조사업자들과의 1차 간담회 개최 : '22. 12. 7.
- 보조사업자들과의 2차 간담회 개최 : '23. 5.
- 해양레저스포츠 체험 프로그램 운영 : '23. 6. 7. ~ 9. 3.
- 2023 해양경찰청배 전국요트대회 : '23. 6. 8. ~ 6. 12.
- 2023 남해안컵 국제요트대회 : '23. 7. 13. ~ 7. 16.
- 제34회 해양소년단 리갯타 with 2023 여수마린페스티벌 : '23. 8. 2. ~ 8. 8.
- 제1회 거북선배 전국요트대회 : '23. 9. 22. ~ 9. 24.

- 웅천 마리나항만 개발사업

- 주민설명회 개최(1차) : '20. 6. 10.
- 환경영향평가(초안) 공고 : '20. 7. 20. ~ 8. 28.
- 주민설명회 개최(2차) : '20. 7. 27.
- 시의회 간담회 개최 : '22. 11.
- 주민간담회 개최(3차) : '22. 12.

○ 추진계획

- 해양레저스포츠 활성화

- 체험·교육 프로그램 개발 및 운영 홍보 : '24. 3.

- 웅천 마리나항만 개발사업

- 어업피해 보상 관련 주민 협약체결 : '25. 6.

다. 기대 효과

○ 해양레저스포츠 활성화 추진

- 남해안 해양레저스포츠 중심도시 이미지 제고 및 해양레저문화 확산

○ 웅천거점 마리나 항만개발사업 추진

- 「남해안 거점도시 미항여수」 랜드마크와 마리나산업 클러스터 조성
으로 국제네트워크 시설 개발

73 [가막만] 양식시설물 정비

해양정책과

관리번호	6-2	중앙정부 연계여부	■ 해당없음 도움필요 (□ 제도 □ 재정 □ 권한)				
사업유형	■ 신규 □ 계속	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	시비	기타
완료시기	■ 임기 내 □ 임기 후		60,000	-	-	60,000	-
사업기간	2023. ~ 2026.	추진상황	□ 완료 □ 완료 후 계속 ■ 추진 중 □ 준비 중				
사업주체	여수시	공약달성 확인지표	가막만 일원 양식시설물 보상				
추진율	10%	추진율 산정기준	(10%) 타당성조사 용역 추진 (30%) 기본계획수립 용역 추진 (60%) 보상 착수 (100%) 보상 완료				
주민참여	■ 참여 □ 미참여	공약담당	해양레포츠팀장 담당자		박숙희 김창현	659-3966 659-3967	

가. 사업개요 및 추진계획

□ 정책목표

- (추진배경) 시민들의 바다정원 여수만(灣) 중 하나인 가막만의 해양 환경 개선 및 양식시설물 정비를 통한 ‘여수만 르네상스’ 실현
- (정책목표) 가막만 일원 양식시설물 보상 및 정비

□ 용역개요

- 과업명 : 가막만 양식시설물 정비 타당성 연구 용역
- 과업기간 : 2023. 4. ~ 7. (착수일로부터 3개월간)
- 용역비 : 30,000천원(시비 100%)
- 용역결과
 - 가막만 양식시설물 정비사업 기본 구상
 - 세분 지역별 추진방향
 - 정책적, 경제적 타당성 분석
 - 공적 보상금 지급 가능성 분석

□ 추진계획

- 마리나항만의 조성 및 관리 등에 관한 법률에 따라 가막만 전체가 마리나항만 개발사업 인정을 득해야 보상 가능 : '26.~
- 웅천마리나항만개발사업과 연계하여 중장기계획으로 추진 : '26.~

□ 연도별 추진일정

연 도	분기	이행목표	분기별 세부추진계획
2023	1~2	타당성조사 용역 추진	예산 확보
	3~4	타당성조사 용역 추진	타당성조사 용역 완료
2026	1~2	웅천마리나 조성사업과 연계추진	웅천마리나 조성에 따른 양식시설물 피해 현황 파악
	3~4	웅천마리나 조성사업과 연계추진	웅천마리나 조성에 따른 양식시설물 피해 현황 파악
2027	1~2	웅천마리나 조성사업과 연계추진	양식시설물 보상 예산 확보
	3~4	보상 착수	양식시설물 보상 착수
2028	1	보상 착수	양식시설물 보상 착수
	2	보상 완료	보상 완료

□ 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총계	기투자	임 기 중						임기후
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	60,000	-	32,300	-	30	270	16,000	16,000	27,700
시 비	60,000	-	32,300	-	30	270	16,000	16,000	27,700

나. 지표 및 추진실적

□ 공약달성 확인지표

확인지표	연차별 목표					
	목표	2022	2023	2024	2025	2026
가막만 양식시설물 보상	1식	-	타당성조사 용역 추진	기본계획 용역추진	기본계획 용역완료	보상 완료

□ 추진실적(추진상황)

- 타당성 연구용역 계획 수립 : '22. 11.
- 용역과제심의위원회 심의 : '23. 3.
- 용역 착공 : '23. 4.
- 용역 준공 : '23. 7.

□ 주민참여(소통) 실적

- 추진계획
 - 양식시설물 피해현황 파악 : '26. 1. ~
 - 양식시설물 보상착수 : '27. 7. ~

다. 기대 효과

- 시민들의 바다정원 여수만(灣)중 하나인 가막만의 해양 환경 개선 및 양식시설물 정비를 통한 해양레포츠 중심도시 여수 이미지 제고 및 '여수만 르네상스' 실현

관리번호	6-3	중앙정부 연계여부	<input type="checkbox"/> 해당없음 도움필요 (<input type="checkbox"/> 제도 <input checked="" type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한)				
사업유형	<input checked="" type="checkbox"/> 신규 <input type="checkbox"/> 계속	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	시비	기타
완료시기	<input checked="" type="checkbox"/> 임기 내 <input type="checkbox"/> 임기 후		40,200	40,000	-	200	-
사업기간	2022. ~ 2026.	추진상황	<input type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 완료 후 계속 <input checked="" type="checkbox"/> 추진 중 <input type="checkbox"/> 준비 중				
사업주체	여수시	공약달성 확인지표	선소지역 오염물 정화복원사업				
추진율	30%	추진율 산정기준	(10%) 기본계획수립 (30%) 오염퇴적물 분포도 조사용역 (40%) 해수부 국비 건의 (60%) 선소지역 오염물 준설 사업 (100%) 준설 사업 준공				
주민참여	<input type="checkbox"/> 참여 <input checked="" type="checkbox"/> 미참여	공약담당	연안정비팀장 담당자	박재천 김영주	659-2281 659-2282		

가. 사업개요 및 추진계획

☐ 정책목표

- (추진배경) 선소 앞 바다는 2006년 오염된 퇴적물을 준설하였으나 이후에 우수관로를 통해 오수가 선소 앞바다로 유입되어 간조 시 악취 발생으로 민원 및 환경문제가 대두되고 있음
- (정책목표) 선소 앞 바다의 오염된 퇴적물 준설작업으로 악취문제 해결 및 쾌적한 바다환경 조성으로 관광객 및 시민들에게 휴식처 제공

☐ 사업개요

- 위 치 : 여수시 시전동 선소마을 앞바다
- 사업량 : 약 A=41ha(준설량 280,000m³)
- 사업비 : 402억원(국비 400, 시비 2)
- 사업기간 : 2022. ~ 2026.
- 근거 : 해양환경관리법 제 18조(해양환경개선조치)

□ 추진계획

- 국고지원 건의 : '24. 1. ~
- 정화사업지 선정(해양수산부) : '24. ~
- 실시설계용역 및 사업 시행 : '25. ~ '27.

□ 연도별 추진일정

연 도	분기	이행목표	분기별 세부추진계획
2022	3	용역 발주 준비	용역 과업지시서 및 내역서 작성
	4	오염물 분포도 조사용역	오염물 분포도 조사용역 발주
2023	1~2	오염물 분포도 조사용역	오염물 분포도 조사용역 진행
	3	오염물 분포도 조사용역	오염물 분포도 조사용역 준공
	4	사업비 확보	오염물 분포도 조사용역 준공 오염퇴적물 정화사업 건의 및 사업신청
2024	1~4	국고지원 건의	정화지 사업지 선정을 위한 국고건의 (해양수산부)
2025	1~4	실시설계용역	실시설계용역 및 사업 시행
2026	1	사업 진행	오염퇴적물 정화사업 실시
	2	사업 준공	준설사업 준공

□ 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총계	기투자	임 기 중						임기후
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	40,200		40,200	200		10,000	30,000		
국 비	40,000		40,000			10,000	30,000		
시 비	200		200	200					

※ 오염퇴적물 분포도조사 우선순위에 따라 추진하는 사업으로 2억원(시비) 2022년 5회 추경 반영으로 오염분포도 조사용역 실시

나. 지표 및 추진실적

□ 공약달성 확인지표

확인지표	연차별 목표					
	목표	2022	2023	2024	2025	2026
선소지역 오염물 정화복원사업	1식		용역 시행	정화 사업지 선정	실시 설계 용역	준공

□ 추진실적(추진상황)

- 오염퇴적물 분포도 조사 용역비 반영(5회추경) : '22. 8.
- 오염퇴적물 분포도 조사 용역 계약심사 요청 : '22. 11.
- 오염퇴적물 분포도 조사 용역 계약 요청 : '22. 12.
- 오염퇴적물 분포도 조사 용역 착공 : '23. 1. 2.
- 1차 표층 퇴적물 조사 : '23. 1. 26.
- 분포도 조사 용역 착수보고회 : '23. 2. 9.
- 2차 표층 퇴적물 조사 : '23. 3. 9.
- 자문위원 검토 및 부처 협의로 인한 일시정지 : '23. 6. 28.
- 해양수산부 방문(국고건의) : '23. 6. 30.
- 오염퇴적물 분포도 조사 용역 준공 : '23. 10. 7.
- 국회 기획재정위원회 국고 지원 : '23. 11. 10.
- 전남도당 국민의 힘 국고지원 건의 : '23. 11. 15.

다. 기대 효과

- 선소 앞바다 오염된 퇴적물 제거로 악취발생, 환경문제 해결
- 쾌적한 바다환경 개선으로 관광객 및 시민들에게 휴식처 제공

관리번호	6-4	중앙정부 연계여부		■ 해당없음 도움필요 (□ 제도 □ 재정 □ 권한)			
사업유형	■ 신규 □ 계속	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	시비	기타
완료시기	■ 임기 내 □ 임기 후		5,000	-	-	5,000	-
사업기간	2019. ~ 2025.	추진상황	□ 완료 □ 완료 후 계속 ■ 추진 중 □ 준비 중				
사업주체	여수시	공약달성 확인지표	선소일원 악취방지 하수도 정비사업 준공				
추진율	40%	추진율 산정기준	(10%) 실시설계 완료 (20%) 하수도정비 기본계획 부분변경 (30%) 설치인가 등 행정절차 이행 (40%) 공사착공 (100%) 준공				
주민참여	□ 참여 ■ 미참여	공약담당	하수정비팀장 담당자	강성욱 박지윤	659-4990 659-4994		

가. 사업개요 및 추진계획

□ 정책목표

- (추진배경) 선소 일원 악취 방지 및 쾌적한 도시환경 조성을 위하여 쌍봉사거리에서 시청까지 하수도 정비 필요
- (정책목표) 하수도 정비를 통한 선소 일원 수역의 수질 개선

□ 사업개요

- 사업명 : 학동 선소일원 악취방지 하수도 정비사업
- 위치 : 학동 시청로 일원
- 사업비 : 5,000백만원(시비 5,000)
- 사업기간 : 2019. ~ 2025.
- 사업량 : 우·오수 분리 2.0km(오수 1.2km, 우수 0.8km)

☐ 추진계획

- 1차분 준공 : '24. 6.
- 공사 준공 : '25. 6.

☐ 연도별 추진일정

연 도	분기	이행목표	분기별 세부추진계획
2022	3	행정절차 이행	하수도정비 기본계획 부분변경 신청
	4		영산강유역환경청 하수도정비 기본계획 부분변경 승인
2023	1	행정절차 이행 및 사업 착공	행정절차 이행
	2~3		건설사업관리용역 시행
	4		사업 착공
2024	1~4	사업 추진	사업 추진
2025	1	사업 추진 및 준공	사업 추진
	2		사업 준공

☐ 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총계	기투자	임 기 중					임기후	
			소계	2022	2023	2024	2025		2026
총 계	5,000	200	4,800	1,000	-	3,000	800	-	-
국 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
시 비	5,000	200	4,800	1,000	-	3,000	800	-	-

나. 지표 및 추진실적

□ 공약달성 확인지표

확인지표	연차별 목표					
	목표	2022	2023	2024	2025	2026
선소일원 악취방지 하수도 정비사업 준공	1식	행정절차 이행	행정절차 이행 및 착공	사업추진	준공	-

□ 추진실적(추진상황)

- 실시설계용역 : '19. 3. ~ '20. 12.
- 여수시 기술자문위원회 자문 : '20. 12. 29.
- 환경부, 기재부, 국회 국비지원 방문건의 : '21. 11.
- 하수도정비 기본계획변경용역 계약 및 착수 : '22. 5. 23.
- 하수도정비 기본계획변경 사전협의(영산강청) : '22. 8. 9.
- 하수도정비 기본계획 부분변경(안) 제출 : '22. 10. 17.
- 하수도정비 기본계획 부분변경 승인 : '22. 12. 29.
- 건설사업관리용역 계획 수립 : '23. 6. 27.
- 사업 시행 : '23. 10. 4.
- 행정절차 이행(일상감사, 계약심사) : '23. 10. 19.
- 계약 의뢰 : '23. 10. 23.
- 계약 체결 : '23. 11. 29.
- 공사 착공 : '23. 12. 5.

다. 기대 효과

- 선소 일원 악취 저감을 통한 시민과 관광객들에게 쾌적한 휴식공간 제공
- 우·오수 분리를 통한 선소 유역의 수질개선 및 해양오염 방지

관리번호	6-5	중앙정부 연계여부	<input type="checkbox"/> 해당없음 도움필요 (<input type="checkbox"/> 제도 <input checked="" type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한)				
사업유형	<input checked="" type="checkbox"/> 신규 <input type="checkbox"/> 계속	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	시비	기타
완료시기	<input checked="" type="checkbox"/> 임기 내 <input type="checkbox"/> 임기 후		4,291	2,145.5	-	2,145.5	-
사업기간	2020. ~ 2025.	추진상황	<input type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 완료 후 계속 <input checked="" type="checkbox"/> 추진 중 <input type="checkbox"/> 준비 중				
사업주체	여수시	공약달성 확인지표	게스트하우스 및 갯벌체험센터 신축				
추진율	50%	추진율 산정기준	(30%) 게스트하우스 착공 (50%) 갯벌체험센터 착공 (70%) 게스트하우스 준공 (100%) 갯벌체험센터 준공				
주민참여	<input checked="" type="checkbox"/> 참여 <input type="checkbox"/> 미참여	공약담당	관광개발팀장		구제태	659-3880	
			담당자		안병현	659-3881	

가. 사업개요 및 추진계획

☐ 정책목표

- (추진배경) 시민들의 바다정원 여수만(灣) 중 하나인 여자만 장척마을 일원의 관광 개발을 통하여 ‘여수만 르네상스’ 실현
- (정책목표) 여자만 갯벌을 세계자연유산으로 등재하고, 지역특화 마을 연계사업으로 관광객 증가 및 지역경제 활성화 추진

☐ 사업개요

- 위 치 : 여자만 장척마을 일원
- 사업기간 : 2022. 7. ~ 2024. 6.
- 사 업 비 : 4,291백만원(국비^{50%} 2,145.5, 시비^{50%} 2,145.5)
- 사업내용 : 갯벌체험시설(전망공간), 게스트하우스(마을연계사업)

□ 추진계획

- 남해안 명품 전망공간 조성사업 추진 : '22. 11. ~ '24. 8.
- 사업 완료 후 마을연계사업 추진 : '24. 8. ~

□ 연도별 추진일정

연 도	분기	이행목표	분기별 세부추진계획
2022	3	남해안 명품 전망공간 건축공모 제안지침서 작성	제안지침서 및 공모계획 수립
	4	남해안 명품 전망공간 기본 및 실시설계용역 수행	기본 및 실시설계용역 착수
2023	1	남해안 명품 전망공간 조성사업 시행	설계용역 추진 경관심의 추진
	2~3	남해안 명품 전망공간 조성사업 공사 추진	설계용역 추진 행정절차 이행
	4	남해안 명품 전망공간 조성사업 공사 추진	갯벌체험센터, 게스트하우스 착공
2024	1~2	남해안 명품 전망공간 조성사업 공사 추진	게스트하우스 준공
	3	남해안 명품 전망공간 조성사업 공사 추진	게스트하우스 운영 갯벌체험센터 준공
2024 ~2026	4~	남해안 명품 전망공간 조성사업 완료	갯벌체험센터 운영

□ 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총계	기투자	임 기 중						임기후
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	4,291	241	4,410	4,110	2,025				
국 비	2,145.5	120.5	2,025	2,025	-				
시 비	2,145.5	120.5	2,025	-	2,025				

나. 지표 및 추진실적

□ 공약달성 확인지표

확인지표	연차별 목표					
	목표	2022	2023	2024	2025	2026
갯벌체험센터 설립	1식		공사 추진	준공	운영	운영

□ 추진실적(추진상황)

- 2021년 국고건의사업 반영(국회 증액 대상사업) : '20. 12. 3.
- 2021년 제2회 추경예산 반영 : '21. 3. 26.
- 건축기획용역 : '21. 5. ~ '22. 2.
- 공공건축 사업계획 사전검토 완료 : '21. 12. 7.
- 여수시 건축위원회 심의 완료 : '22. 2. 9.
- 공유재산심의회 심의 완료 : '22. 2. 21.
- 공유재산관리계획안 의결 완료 : '22. 3. 31.
- 건축설계용역 제안공모 심사위원회 심사완료 : '22. 10. 21.
- 경관심의 완료 : '23. 2. 23.
- 게스트하우스 신축공사 착공 : '23. 12. 20.
- 갯벌체험센터 신축공사 착공 : '23. 12. 27.

□ 주민참여(소통) 실적

- 추진실적
 - 남해안 명품 전망공간 조성사업 주민설명회 개최 : '21. 8. 12.

다. 기대 효과

- 해양자원을 활용한 친환경 관광 개발로 지속가능한 관광발전에 기여
- 주민이 직접 참여하는 지역특화 마을연계사업으로 주민 일자리 및 소득 창출

관리번호	6-6	중앙정부 연계여부	<input type="checkbox"/> 해당없음 도움필요 (■ 제도 ■ 재정 ■ 권한)				
사업유형	■ 신규 <input type="checkbox"/> 계속	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	시비	기타
완료시기	■ 임기 내 <input type="checkbox"/> 임기 후		21,712	10,656	3,197	7,859	-
사업기간	2023. ~ 2027.	추진상황	<input type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 완료 후 계속 ■ 추진 중 <input type="checkbox"/> 준비 중				
사업주체	여수시	공약달성 확인지표	뷰티·스파 웰니스 관광 거점 조성사업 1식				
추진율	20%	추진율 산정기준	(20%) 기본 및 실시설계 용역 (30%) 공사 착공 (100%) 공사 완료				
주민참여	■ 참여 <input type="checkbox"/> 미참여	공약담당	관광개발팀장 담당자		구제태 안병현	659-3880 659-3881	

가. 사업개요 및 추진계획

☐ 정책목표

- (추진배경) 장수만 화양면 일원에 웰니스 융·복합 산업 육성을 통해 ‘여수만 르네상스’ 실현
- (정책목표) 의료·관광 및 도서 지역의 특색을 접목한 관광 자원 발굴로 일자리 창출과 인재양성 모색

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2023. 1. ~ 2027. 12.
- 사업비 : 217.1억 원[균특 106.5, 지방비 106.6, 기타(보상비4)]
- 위치 : 여수시 화양면 안포리 산 823-3번지 일원
- 사업내용 : 해양 웰니스 체험시설, 특산물 판매시설 등

□ 추진계획

- 실시설계용역 추진 : '24. 5. ~ '25. 4.
- 해양 웰니스센터 건립공사 추진 : '25. 5. ~ 27. 12.'
- 시설물 운영(도시관리공단 위탁) : '28. 1.~

□ 연도별 추진일정

연 도	분기	이행목표	분기별 세부추진계획
2022	3	웰니스 시설 민자유치 사전업무추진	웰니스 관련 자료수집등
	4	웰니스 시설 민자유치 사전업무추진	관계기관 협의 및 의견수렴
2023	1	웰니스 융·복합산업육성 기본계획 수립	- 사업계획, 예산, 목표 등 - 민자유치 관련 업무 추진
	2	뷰티·스파 웰니스관광 조성사업 기본계획 수립용역 시행	- 기본계획 수립
	3	뷰티·스파 웰니스관광 조성사업 기본계획 수립 및 사전절차 이행	- 기본계획 수립 - 적격심사
	4	사전절차 이행 및 예산확보	- 지방재정 중앙투자심사 - 기본계획 완료
2024	1	뷰티·스파 웰니스관광 조성사업 추진	- 건축기획용역 추진 - 토지보상
	2~4	뷰티·스파 웰니스관광 조성사업 추진	- 실시설계용역 추진
2025	1~2	뷰티·스파 웰니스관광 조성사업 추진	- 실시설계용역 추진
	3~4	뷰티·스파 웰니스관광 조성사업 추진	- 공사 추진
2026 ~2027	1~4	뷰티·스파 웰니스관광 조성사업 추진	- 공사 추진

□ 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총계	기투자	임 기 중						임기후
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	21,712	-	21,712	-	-	1,380	8,000	8,000	4,332
국 비	10,656	-	10,656	-	-	490	4,000	4,000	2,166
도 비	3,197	-	3,197	-	-	147	1,200	1,200	650
시 비	7,859	-	7,859	-	-	743	2,800	2,800	1,516

나. 지표 및 추진실적

□ 공약달성 확인지표

확인지표	연차별 목표					
	목표	2022	2023	2024	2025	2026
뷰티·스파 웰니스 관광 거점 조성사업	1식					1식

□ 추진실적(추진상황)

- 남부권 광역관광 개발계획 기본구상 지역설명회 참석 : '20. 11. ~ '23. 2.
- 개발계획 사업화 방안 및 타당성 평가 : '22. 12. ~ '23. 1.
- 여수 뷰티·스파 웰니스관광 조성사업 추진계획 수립 : '23. 2. 21.
- 남부권 광역관광 개발 - 1단계 사업 선정 : '23. 3. 23.
- 여수 뷰티·스파 웰니스관광 조성사업 기본계획 수립용역 시행 : '23. 4. 25.
- 여수 뷰티·스파 웰니스관광 조성사업 기본계획 수립용역 착수 : '23. 6. 1.
- 국고보조금 적격성(기재부) 통과 : '23. 8. 14.
- 공유재산관리계획 의결 : '23. 11. 15.
- 지방재정 중앙투자심사 완료 : '23. 12. 12.

□ 주민참여(소통) 실적

- 웰니스·온택트 관광 개발계획 도서민 설문조사 : '22. 10. 6. ~ 10. 28.

다. 기대 효과

- 웰니스 관광 활성화로 새로운 관광수요 대응과 관광 경쟁력 확보
- 도서지역 주민의 일자리 창출로 소득 향상 기대

관리번호	6-7	중앙정부 연계여부	<input type="checkbox"/> 해당없음 도움필요 (<input type="checkbox"/> 제도 <input checked="" type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한)				
사업유형	<input checked="" type="checkbox"/> 신규 <input type="checkbox"/> 계속	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	시비	기타
완료시기	<input checked="" type="checkbox"/> 임기 내 <input type="checkbox"/> 임기 후		3,300	1,200	-	2,100	-
사업기간	2023. ~ 2027.	추진상황	<input type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 완료 후 계속 <input checked="" type="checkbox"/> 추진 중 <input type="checkbox"/> 준비 중				
사업주체	여수시	공약달성 확인지표	공모사업 선정 및 콘텐츠 운영				
추진율	50%	추진율 산정기준	(10%) 계획수립 (20%) 행정절차 이행 (30%) 전문가 자문 및 용역사 선정 (40%) 용역 추진 (50%) 기본계획 수립 (60%) 사업 추진 (70%) 인프라 조성 (100%) 사업완료				
주민참여	<input checked="" type="checkbox"/> 참여 <input type="checkbox"/> 미참여	공약담당	관광진흥팀장 김정아 659-3861 담당자 양창환 659-3868				

가. 사업개요 및 추진계획

☐ 정책목표

- (추진배경) 종포 해양공원에 대한 시민, 관광객 불만사항을 개선하고 쾌적한 관광거리 조성 등 한려해상 관광 거점 도시 구축
- (정책목표) 여수의 야간 관광자원을 활용한 새로운 관광상품 개발로 야간 관광 특화도시 조성

☐ 사업개요

- 위 치 : 여수해만 일원(국동지구, 소호·웅천지구, 종화지구)
- 사업기간 : 2023. 1. ~ 2027. 12.
- 사업비 : 3,300백만 원(국비 1,200, 시비 2,100)
- 사업내용 : 야간관광 콘텐츠 운영, 인프라·여건 조성, 수용태세 개선 등

□ 추진계획

- 야간관광 콘텐츠 운영(야간 투어, 야외 문화제 등) : '24. 8 ~ '27. 12
- 야간관광 인프라 조성(경관조성 및 특화 음식점 선정 등) : '24. 8 ~ '27. 12
- 야간관광 여건 조성(조례제정, 인센티브 지원 등) : '24. 8 ~ '27. 12
- 관광수용태세 개선(교통, 위생, 환경 등) : '24. 8. ~ 연중

□ 연도별 추진일정

연 도	분기	이행목표	분기별 세부추진계획
2023	1	공모신청	▪ 문체부 공모사업 신청
	2	사업계획 수립 및 예산 확보	▪ '여수시 야간관광 개발계획 수립추진계획 수립 ▪ 제2회 추경 예산 확보
	3	전문가 자문 및 용역사 선정	▪ 야간관광 관련 포럼 및 전문가 자문 ▪ 용역사 선정
	4	용역 추진	▪ '여수시 야간관광 개발계획' 수립
2024	1~2	공모신청 및 기본계획 수립	▪ 문체부 공모사업 신청 및 최종선정
	2	야간관광 종합계획 수립	▪ '여수시 야간관광 개발계획' 수립 완료
	3	사업추진 및 수용태세개선	▪ 콘텐츠 운영, 야간관광 여건 조성 등
	4	사업추진 및 수용태세개선	▪ 콘텐츠 운영, 야간관광 여건 조성 등
2025	1~4	사업추진 및 수용태세개선	▪ 콘텐츠 운영, 인프라 조성 등
2026	1~3	사업추진 및 수용태세개선	▪ 콘텐츠 운영, 인프라 조성 등
	4	사업 최종 평가	▪ 프로그램 운영 성과 등 최종평가

□ 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총계	기투자	임 기 중					임기후	
			소계	2022	2023	2024	2025		2026
총 계	3,300		3,300		100	800	800	800	800
국 비	1,200		1,200			300	300	300	300
시 비	2,100		2,100		100	500	500	500	500

나. 지표 및 추진실적

□ 공약달성 확인지표

확인지표	연차별 목표					
	목표	2022	2023	2024	2025	2026
공모사업 선정 및 콘텐츠 운영	1식	-	용역 추진	공모 선정	운영	운영

□ 추진실적(추진상황)

- 2022년 야간관광 특화도시 공모신청 : '22. 8. 21.
- 2022년 야간관광 특화도시 공모탈락 : '22. 9. 1.
- 2023년 야간관광 특화도시 공모신청 : '23. 2. 8.
- 2023년 야간관광 특화도시 공모탈락 : '23. 2. 28.
- 「여수시 야간관광 개발계획 수립용역」 계획 수립 : '23. 5. 16.
- 야간관광 특화도시 조성 포럼 및 팸투어 추진 : '23. 8. 22. ~ 23.
- 「여수시 야간관광 개발계획 수립용역」 계약 체결 : '23. 9. 19.
- 「여수시 야간관광 개발계획 수립용역」 추진 : '23. 9. ~ '24. 3.
- 91,800천원 / '23. 9. 22. ~ '24. 3. 19.
- 「여수시 야간관광 개발계획 수립용역」 착수보고 : '23. 9. 25.
- 「여수시 야간관광 개발계획 수립용역」 중간보고 : '23. 12. 13.
- 2024년 야간관광 특화도시 공모신청 : '24. 1. 8.

□ 주민참여(소통) 실적

- 추진실적
 - 야간관광 특화도시 조성 온라인 설문 : '22. 8. 9. ~ 8. 12.
 - 야간관광 특화도시 조성 주민의견 수립 : '23. 12. 20. ~ 8. 25.

다. 기대 효과

- 기존 관광콘텐츠를 발전시킨 새로운 야간관광 콘텐츠로 한려해상 거점
해양관광 도시 구축
- 주민참여형 관광상품 개발로 지속가능한 관광도시 기반 마련

관리번호	6-8	중앙정부 연계여부	<input type="checkbox"/> 해당없음 도움필요 (<input type="checkbox"/> 제도 <input checked="" type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한)				
사업유형	<input checked="" type="checkbox"/> 신규 <input type="checkbox"/> 계속	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	시비	민자
완료시기	<input checked="" type="checkbox"/> 임기 내 <input type="checkbox"/> 임기 후		5,500	5,000	-	-	500
사업기간	2022. ~ 2024.	추진상황	<input type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 완료 후 계속 <input checked="" type="checkbox"/> 추진 중 <input type="checkbox"/> 준비 중				
사업주체	국가	공약달성 확인지표	스마트물류관리 플랫폼 구축				
추진율	70%	추진율 산정기준	(30%) 수요조사 (80%) 시스템 설계 (100%) 운영 및 고도화				
주민참여	<input checked="" type="checkbox"/> 참여 <input type="checkbox"/> 미참여	공약담당	산단관리팀장 담당자		박혜경 김혜진	659-3632 659-3634	

가. 사업개요 및 추진계획

☐ 정책목표

- (추진배경) 산단 내 중소기업 영업 경쟁력을 높이기 위한 유휴 자원 공동 활용 필요에 따라 지역 협력 스마트 물류플랫폼 구축
- (정책목표) 여수국가산단에 특화된 스마트그린 물류 관리 플랫폼을 구축·운영하여 광양만권 신성장 동력에 기여

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2022. ~ 2024.(3년간)
- 사업비 : 5,500백만 원(국비 5,000, 민자 500)
- 전담/수행 : 여수스마트그린산단사업단/ 한국로지스폴
- 사업내용 : 물류플랫폼 및 공동물류센터 구축·운영

□ 추진계획

- 물류센터 건립 착공(광양항 로이스폴 부지 내) : '24. 1.
- 여수산단 내 부지 검토하였으나 적절한 대상지 부재
- 물류플랫폼 개발 완료 및 DB구축 : '24. 3.
- 물류시스템 장비 설치 : '24. 3.
- 물류센터 건립 완료 : '24. 6
- 물류센터 및 플랫폼 운영 : '24. 7.

□ 연도별 추진일정

연 도	분기	이행목표	분기별 세부추진계획
2022	3	수요조사	참여기업 조사(컨설팅 용역)
	4	BIZ모델 수립	컨설팅 용역(IN경영컨설팅)
		시스템(구조, 상세) 설계	참여기관(보안, 운영 등)
2023	1	자동화설비 및 보안설계	참여기관(보안, 운영 등)
	2	설계 환경 구축	스마트 물류플랫폼 환경구축
	3	시스템 개발	물류시스템 설치(IoT기반)
	4		안전 등 설계 시스템 개발
2024	1		시스템 테스트 준비
	2	테스트 수행	적용시스템 테스트
	3	시스템 오픈	스마트 물류플랫폼 오픈
	4	안정화 및 고도화	개발 시스템 안정화

□ 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총계	기투자	임 기 중						임기후
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	5,500	-	5,500	1,100	3,300	1,100	-	-	-
국 비	5,000	-	5,000	1,000	3,000	1,000	-	-	-
민자	500	-	500	100	300	100	-	-	-

나. 지표 및 추진실적

□ 공약달성 확인지표

확인지표	연차별 목표					
	목표	2022	2023	2024	2025	2026
스마트물류관리 플랫폼 구축	1식	수요 조사	시스템 개발	플랫폼 오픈	운영	운영

□ 추진실적(추진상황)

- 2021년 산업부 예산안 반영 및 확정(50억원) : '21. 12.
- 주관사업자 모집 공고(1차) : '22. 3. 23. ~ 5. 3
- 접수(2개 컨소시엄), 1개 컨소시엄 자격 미달로 재공모
- 주관사업자 모집 공고(2차) 및 사업자 선정 : '22. 5. 4. ~ 6. 17.
- 스마트 물류플랫폼 협약 체결(한국로지스폴) : '22. 7. 26.
- 스마트 물류플랫폼 구축사업 착수보고회 : '22. 8. 18.
- 스마트 물류플랫폼 협의회 개최(참여희망기업) : '22. 10./ 12.
- 물류플랫폼 보안/안전, 자동화설비 시스템 설계 : '23. 3.

□ 주민참여(소통) 실적 및 계획

- (추진실적) 제1차·2차 스마트물류협의회 개최 : '22. 10./ 12.
- (추진실적) 스마트물류플랫폼 성과공유회 : '23. 5./ '23. 11.
- (추진계획) 스마트물류협의회 개최 : '24. 3.

다. 기대 효과

- 기업별 단독 물류 서비스 체계를 공유·협업 중심의 물류 서비스 체계로 전환하여 기업의 물류 자원 공유 및 비용 절감효과 제고
- 물류 플랫폼을 통해 확보된 빅데이터를 분석하여 산단 중소기업의 물류 서비스 방식 개선 및 경쟁력 제고

7. 시민중심 정주여건 조성

관리번호	7-1	중앙정부 연계여부	■ 해당없음 도움필요 (□ 제도 □ 재정 □ 권한)				
사업유형	■ 신규 □ 계속	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	시비	기타
완료시기	■ 임기 내 □ 임기 후	500	-	-	500	-	-
사업기간	2022. ~ 2024.	추진상황	□ 완료 □ 완료 후 계속 ■ 추진 중 □ 준비 중				
사업주체	여수시	공약달성 확인지표	지구단위계획 재정비 결정고시				
추진율	70%	추진율 산정기준	(10%) 용역착수 (20%) 부서 및 읍면동 의견조회 (70%) 지구단위계획 재정비 및 수립(안) 확정 (90%) 행정절차이행 (100%) 재정비 고시				
주민참여	■ 참여 □ 미참여	공약담당	도시계획팀장 담당자		문정화 김희찬	659-4010 659-4012	

가. 사업개요 및 추진계획

□ 정책목표

- (추진배경) 쇠퇴하는 여문지구 도심 활성화를 위한 기반시설 정비 및 정주환경 개선을 위한 규제완화 검토
- (정책목표) 여문지구의 지구단위계획을 정비하여 여문지구의 활성화 및 정주환경 개선

□ 여문지구 현황

- 계 획 명 : 여서·문수지구 지구단위계획
- 위 치 : 여서동, 문수동 일원(면적: 1,259,350㎡)
- 주 내 용 : 기존시가지 관리형(공동주택, 단독주택, 근린생활, 상업시설 등)
- 결 정 일 : 1995. 12. 9.

◆ 지구단위계획 재정비(신규 포함) 용역 현황

- ▷ 위 치 : 여서·문수지구 등 15개 지구(기존 12, 신규 3)
- ▷ 면 적 : 8,500,000㎡(기존 7,700,000㎡, 신규 800,000㎡)
- ▷ 용역기간 : 2022. 7. 15.~2024. 1. 5. ※ 용역사: (주)유신, (주)에스이
- ▷ 용역비 : 500백만 원(시비)

□ 추진계획

- 도시계획위원회 자문 : '24. 1.
- 관련기관(부서) 협의 및 주민의견 청취 : '24. 2.
- 도시계획위원회 심의 및 재정비 결정 고시 : '24. 3.

□ 연도별 추진일정

연 도	분기	이행목표	분기별 세부추진계획
2022	4	부서 및 읍면동 의견조회	부서 및 읍면동 의견조회
2023	1	지구단위계획 구역별 검토	지구단위계획 구역별 현황 및 문제점 등 분석
	2	지구단위계획 재정비(안) 검토	재정비(안) 분야별 대안 검토
	3	시의회 및 주민 설명회	재정비(안) 시의회 및 주민 설명회
	4	지구단위계획 재정비(안) 확정 및 행정절차 이행	재정비(안) 확정, 행정절차 이행
2024	1	지구단위계획 재정비 결정 고시	지구단위계획 재정비 결정 고시

□ 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총계	기투자	임 기 중					임기후	
			소계	2022	2023	2024	2025		2026
총 계	500	－	500	241	259	－	－	－	－
시 비	500	－	500	241	259	－	－	－	－

나. 지표 및 추진실적

□ 공약달성 확인지표

확인지표	연차별 목표					
	목표	2022	2023	2024	2025	2026
지구단위계획 재정비 결정고시	1식			1식		

□ 추진실적(추진상황)

- 용역 착수 : '22. 7. 15.
- 재정비를 위한 관련부서 및 읍면동 의견조회(1차) : '22. 9.~10.
- 재정비 용역 착수보고 : '22. 10. 5.
- 재정비를 위한 관련부서 및 읍면동 의견조회(2차) : '22. 11.~12.
- 재정비 변경(안) 검토 : '23. 1.~ 6.
- 재정비 변경(안) 시의회 간담회 : '23. 7. 10.
- 주민설명회 및 재정비(안) 확정 : '23. 9.~12.

□ 주민참여(소통) 실적

- 재정비 변경(안) 시의회 간담회 및 주민설명회 : '23. 7. ~ 9.

다. 기대 효과

- 정주환경 개선에 따른 쇠퇴하는 여문지구 도심 활성화 기여
- 여문지구 도시관리계획(지구단위계획) 재정비를 통한 지속가능한 도시 발전 도모

관리번호	7-2	중앙정부 연계여부		■ 해당없음 도움필요 (□ 제도 □ 재정 □ 권한)			
사업유형	■ 신규 □ 계속	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	시비	기타
완료시기	■ 임기 내 □ 임기 후		2,000	-	-	2,000	-
사업기간	2023. ~ 2024.	추진상황	□ 완료 □ 완료 후 계속 ■ 추진 중 □ 준비 중				
사업주체	여수시	공약달성 확인지표	공영주차장 3개소(120면) 준공				
추진율	40%	추진율 산정기준	(10%) 여서동로터리 주변 주차장 확충 계획수립 (40%) 토지매입(1개소) 협의 완료 (80%) 공영주차장 준공(1개소) (100%) 임시 개방주차장 확충(2개소)				
주민참여	□ 참여 ■ 미참여	공약담당	주차지원팀장 담당자	문치곤 서병국	659-4147 659-4159		

가. 사업개요 및 추진계획

□ 정책목표

- (추진배경) 침체된 여서·문수지구 상권 활성화 필요
- (정책목표) 주차 공간이 부족한 여서동 로터리 인근에 소규모 공영주차장 조성 및 임시·개방주차장 확충

□ 사업개요

- 사업기간 : 2023. 1.~2024. 12.
- 위 치 : 여서동로터리 주변
- 사 업 비 : 2,000백만원(시비 100%) * 토지매입 및 공사비
- 사 업 량 : 3개소, 120면(소규모 1개소, 임시·개방 2개소)

□ 추진계획

- 여서동 지평식 공영주차장 조성 공사 착공 : '24. 8.
- 유희부지 임시·개방주차장 사용 협의 추진 : 연중

□ 연도별 추진일정

연 도	분기	이행목표	분기별 세부추진계획
2022	4	대상 부지 조사	소규모 공영주차장 조성 부지 조사
2023	1~2	소규모 공영주차장 조성(1개소)	토지 협의보상 추진(여서동)
	3~4		소규모 공영주차장 조성 용역 추진
2024	1~2	소규모(임시·개방) 공영주차장 조성(1개소)	여서동 도시계획시설(주차장) 변경 결정 용역 추진
	3~4		소규모 공영주차장 조성 공사

□ 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총계	기투자	임 기 중						임기후
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	2,000		2,000		1,500	10	490		
시 비	2,000		2,000		1,500	10	490		

나. 지표 및 추진실적

□ 공약달성 확인지표

확인지표	연차별 목표					
	목표	2022	2023	2024	2025	2026
소규모 공영주차장 조성 (임시·개방 주차장 포함)	3개소		1개소	2개소		

□ 추진실적(추진상황)

- 여서동, 문수동 소유주 토지매각 의사 확인 : '23. 2.
 - 문수동 토지 소유주 주택매입 요청 및 추가필지 요구
 - 주택매입은 수용불가로 문수동 토지 매각의사 철회
- 여서동 일원 1필지 감정평가 완료 : '23. 3.
- 여서동 일원 1필지 토지매입 협의 보상 추진 : '23. 4.
- 여서동 평강교회 개방주차장 정비공사 준공 : '23. 4.
- 여서동 일원 1필지 토지매입 협의 보상 완료 : '23. 6.
- 여서동 지평식 공영주차장 실시설계용역 착수 : '23. 7.

다. 기대 효과

- 여서로타리 상가 및 주택밀집지역 인근 소규모 주차장을 확보하여 지역상권 활성화 및 정주여건 개선

관리번호	7-3	중앙정부 연계여부	■ 해당없음 도움필요 (□ 제도 □ 재정 □ 권한)				
사업유형	■ 신규 □ 계속	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	시비	기타
완료시기	□ 임기 내 ■ 임기 후		30	-	-	30	-
사업기간	2022. ~ 2029.	추진상황	□ 완료 □ 완료 후 계속 ■ 추진 중 □ 준비 중				
사업주체	여수시	공약달성 확인지표	웅천·여문지구 교통 환경 개선 도로 개설				
추진율	5%	추진율 산정기준	(5%) 기본구상 및 계획수립 (20%) 타당성조사용역 (40%) 기본 및 실시설계용역 (60%) 실시계획인가 및 보상 (100%) 착공				
주민참여	□ 참여 ■ 미참여	공약담당	도로시설팀장 담당자	황규석 조민철	659-4075 659-4076		

가. 사업개요 및 추진계획

□ 정책목표

- (추진배경) 도심지역 만성 교통 지·정체 해소 및 광역교통체제 구축
- (정책목표) 지역별 생활권 연계로 교통 편의를 제공하고 주민 정주 여건 향상

□ 사업개요

1안	2안
<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업구간: 웅천~문수~미평삼거리~만흥IC ○ 사업량: 4.0km ○ 사업비: 2,500억원 ○ 추진상황: 기본구상 용역 시행 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업구간: 문수~시전~봉계~여수산단 ○ 사업량: 8.4km ○ 사업비: 2,945억원 ○ 추진상황: 기본구상 및 타당성조사 완료

□ 추진계획

- 기타당성 조사 완료된 문수~시전과 웅천~미평간 이익형량을 비교하여 기본구상 용역 완료 : '24. 4

- 용역 결과를 토대로 경제성, 이용성, 효율성 등을 검토하여 최적 대안을 선정 후 도로 공사 추진 예정

□ 연도별 추진일정

연 도	분기	이행목표	분기별 세부추진계획
2022	4	기본구상 용역 추진	웅천~미평 간 노선 검토
2023	1~4	기본구상 용역 완료	최적 대안 선정(2개 노선 비교 검토)
2024	1~2	기본구상 용역 완료	최적 대안 선정
	3~4	공사 추진	용역결과 토대로 연도별 세부계획 수립
2025	1~4	공사 추진	공사 추진
2026	1~4	공사 추진	공사 추진

□ 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총 계	기투자	임 기 중						임기후
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	30		30	30					
시 비	30		30	30					

나. 지표 및 추진실적

□ 공약달성 확인지표

확인지표	연차별 목표					
	목표	2022	2023	2024	2025	2026
웅천·여문지구 교통 환경 개선 도로 개설	도로 착공		용역 시행	노선 결정	행정 절차	보상 및 착공

□ 추진실적(추진상황)

- 기본구상 용역 추진 : '22. 9. ~ '23. 12.

다. 기대 효과

- 국가산단 출·퇴근시간 교통량 분산으로 상습적인 교통 지·정체 해소
- 도심지역 통행 교통량 분산 및 여수시 장기적 성장전략 토대 마련

관리번호	7-4	중앙정부 연계여부		<input type="checkbox"/> 해당없음 도움필요 (<input type="checkbox"/> 제도 <input checked="" type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한)			
사업유형	<input checked="" type="checkbox"/> 신규 <input type="checkbox"/> 계속	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	시비	기타
완료시기	<input type="checkbox"/> 임기 내 <input checked="" type="checkbox"/> 임기 후		96,000	96,000	-	-	-
사업기간	2025. ~ 2032.	추진상황	<input type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 완료 후 계속 <input checked="" type="checkbox"/> 추진 중 <input type="checkbox"/> 준비 중				
사업주체	국가	공약달성 확인지표	국도 17호선 확장 계획 반영				
추진율	50%	추진율 산정기준	(30%) 타당성 조사 추진 (50%) 국도 17호선 확장 건설계획 반영 요청 (100%) 국도·국지도 건설계획 반영				
주민참여	<input type="checkbox"/> 참여 <input checked="" type="checkbox"/> 미참여	공약담당	도로계획팀장 담당자	차용석 김현식	659-4070 659-4071		

가. 사업개요 및 추진계획

☐ 정책목표

- (추진배경) 돌산 지역 관광시설, 호텔, 펜션 등 관광인프라 증가와 주거 환경 개선으로 유입차량이 늘어나 만성적인 교통정체 심화
- (정책목표) 국도 17호선 상습정체구간 4차로 확장을 통한 교통정체 해소 및 급증하는 교통수요에 대처하여 관광·레저 도시 정주여건 개선

☐ 사업개요

- 위 치 : 여수시 돌산읍 우두리 상동입구 ~ 평사리 무술목
- 내 용 : L=4.8km, 도로확장(2차로→4차로)
- 사 업 비 : 960억 원(국비 100%)
- 시행기관 : 국토교통부

□ 추진계획

- 국도·국지도 건설계획 반영 건의 : 매년
- 국도·국지도 건설계획('26~'30) 확정 : '24. 3.

□ 연도별 추진일정

연 도	분기	이행목표	분기별 세부추진계획
2022	3~4	타당성 조사 계획 반영	국도 17호선 확장 타당성 조사 요청
2023	1~2	타당성 조사 계획 반영	국도 17호선 확장 타당성 조사 요청
	3~4	타당성 조사 추진 계획 반영 건의	국도 17호선 확장 타당성 조사 협조 국도 17호선 확장 건설 계획 반영 건의
2024	1~4	계획 반영	국도 17호선 확장 건설 계획 반영
2025	1~4	도로 확장 추진	국도 17호선 확장 추진
2026	1~2	도로 확장 추진	국도 17호선 확장 추진

□ 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총 계	기투자	임 기 중						임기후
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	96,000		500					500	95,500
국 비	96,000		500					500	95,500

나. 지표 및 추진실적

□ 공약달성 확인지표

확인지표	연차별 목표					
	목표	2022	2023	2024	2025	2026
국도 17호선 확장 계획 반영	계획 반영		계획 반영 건의	계획 반영	공사 추진	공사 추진

□ 추진실적(추진상황)

- 2025년 여수도시기본계획 반영 : '15. 6.
- 국도17호선(돌산우두~신북) 선형 개량 : '09. 6. ~ '19. 12.
- 국도17호선(돌산우두~신북) 도로구역결정(변경) 고시 : '20. 4. 3.
- 기본구상용역 : '21. 5. ~ 9.
- 제6차 국도·국지도 건설계획 사전 수요조사 제출 : '22. 12. 1.
- 제6차 국도·국지도 건설계획 수요조사 제출(시→도) : '23. 3. 20.
- 제6차 국도·국지도 건설계획 사전조사 착수(도) : '23. 3. 28.
- 제6차 국도·국지도 건설계획 수요조사 제출(도→익산청) : '23. 4. 7.
- 제6차 국도·국지도 건설계획 수요조사 제출(익산청→국토부) : '23. 4. 17.
- 익산청 방문 사업계획 반영 건의(건설교통국장) : '23. 7. 13.

다. 기대 효과

- 국도 17호선 상습정체구간 확장으로 교통 흐름 개선
- 급증하는 교통수요에 대처하여 관광·레저 도시 정주여건 개선

관리번호	7-5	중앙정부 연계여부	■ 해당없음 도움필요 (□ 제도 □ 재정 □ 권한)				
사업유형	■ 신규 □ 계속	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	시비	기타
완료시기	□ 임기 내 ■ 임기 후		235,600	-	117,800	117,800	-
사업기간	2023. ~ 2032.	추진상황	□ 완료 □ 완료 후 계속 ■ 추진 중 □ 준비 중				
사업주체	전라남도	공약달성 확인지표	금오도 해상교량 건설 착공				
추진율	40%	추진율 산정기준	(20%) 금오도 해상교량 건설사업 추진 확정 (30%) 타당성조사 (50%) 일괄 입찰 계약 (70%) 기본 및 실시설계 (100%) 착공				
주민참여	■ 참여 □ 미참여	공약담당	도로계획팀장 담당자	차용석 김현식	659-4070 659-4071		

가. 사업개요 및 추진계획

□ 정책목표

- (추진배경) 지역주민, 관광객들의 금오도 접근성 향상과 낙후된 도서 지역 정주여건 개선 필요
- (정책목표) 다도해의 경관을 즐길 수 있는 백리섬섬길 완성으로 해양 관광 활성화 추진을 위한 금오도 해상교량 건설

□ 사업개요

- 위 치 : 여수시 남면 월호 ~ 대두라 ~ 금오도(지방도 863호선)
- 내 용 : L=3.46km(해상교량 1.53km/2개소, 접속도로 1.93km)
- 사 업 비 : 2,356억 원(도비 50%, 시비 50%)
- 사업기간 : 2023. ~ 2032.
- 시행기관 : 전라남도

□ 추진계획

- 주민 설명회 : '24. 1.
- 지방재정투자사업 중앙투자심사 : '24. 2.
- 설계·시공 일괄입찰(턴키) 공고 : '24. 3.
- 공사 착공 : '25. 3.
- 공사 준공 : '32. 12.

□ 연도별 추진일정

연 도	분기	이행목표	분기별 세부추진계획
2022	3	사업 추진 건의	사업 추진 건의(시→도)
	4	사업 추진 확정	사업 추진 확정(도)
2023	1~3	타당성 조사	타당성 조사 추진
	4	기본 계획 수립	기본 계획 수립 추진
2024	1~2	입찰 추진	설계·시공 일괄입찰(턴키) 추진
	3	기본설계	기본설계 추진
	4	실시설계	실시설계 추진
2025 ~2026	1	공사 착공	공사 착공 협조
	2	공사 추진	공사 추진 협조

□ 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총계	기투자	임 기 중						임기후
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	235,600		43,700		700	3,000	20,000	20,000	191,900
도 비	117,800		23,700		700	3,000	10,000	10,000	94,100
시 비	117,800		20,000				10,000	10,000	97,800

나. 지표 및 추진실적

□ 공약달성 확인지표

확인지표	연차별 목표					
	목표	2022	2023	2024	2025	2026
금오도 해상교량 착공	공사 착공	계획 확정	타당성 조사	일괄 입찰	공사 착공	공사 추진

□ 추진실적(추진상황)

- 국토 노선변경(연장) 및 국토 지정 건의 : '19. 7. 30.
- 지정국도 및 일반국도의 지선 지정 요구(시→도) : '19. 9. 19.
- 지방도 863호선(돌산~금오도~연도) 국도 승격 촉구 : '19. 11. 11.
- 국도 승격 건의문 송부(국회, 국무총리실, 국토부 등) : '19. 11. 14.
- 금오도 연결 기본조사 용역 완료(전남도) : '21. 7.~'22. 6.
- 당정협의회 건의 : '22. 7. 9.
- 금오도 해상교량 건설사업 주민 간담회(전남도) : '22. 10. 19.
- 금오도 해상교량 건설사업 추진 확정
- 금오도 해상교량 건설사업 신속시행 요청(시→도) : '22. 11. 21.
- 금오도 해상교량 건설사업 시행계획 알림(도→시) : '22. 11. 30.
- 지방재정 투자사업 타당성 조사 의뢰(도→행안부) : '23. 1. 31.
- 타당성 조사 현장 조사(지방투자사업관리센터) : '23. 5. 19.
- 기본계획수립 용역 착수 : '23. 9. 18.
- 타당성 조사 완료(B/C 0.65) : '23. 12. 15.
- 지방재정투자사업 중앙투자심사 의뢰 : '23. 12. 20.

□ 주민참여(소통) 실적

- 금오도 해상교량 건설사업 주민 간담회 및 사업 확정 : '22. 10. 19.

다. 기대 효과

- 다도해의 경관을 즐길 수 있는 백리섬섬길 완성으로 해양관광 활성화
- 대한민국 대표 둘레길 '비렁길' 접근성 향상으로 관광객 유치 증대 및 주민 정주여건 개선

관리번호	7-6	중앙정부 연계여부	<input type="checkbox"/> 해당없음 도움필요 (<input type="checkbox"/> 제도 <input checked="" type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한)				
사업유형	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	시비	균특
완료시기	<input checked="" type="checkbox"/> 임기 내 <input type="checkbox"/> 임기 후	244,355	17,750	600	221,105	4,900	
사업기간	2019. ~	추진상황	<input type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 완료 후 계속 <input checked="" type="checkbox"/> 추진 중 <input type="checkbox"/> 준비 중				
사업주체	여수시	공약달성 확인지표	공영주차장(타워) 5개소 조성				
추진율	50%	추진율 산정기준	(10%) 공영주차장(타워) 조성 위한 행정절차 이행 (50%) 공영주차장(타워) 2개소 조성 (100%) 공영주차장(타워) 2개소 조성(총 4개소)				
주민참여	<input checked="" type="checkbox"/> 참여 <input type="checkbox"/> 미참여	공약담당	주차지원팀장 담당자	문치곤 김다훈	659-4147 659-4149		

가. 사업개요 및 추진계획

☐ 정책목표

- (추진배경) 차량증가에 따른 원도심권(노후공동주택 및 주택가밀집지역, 상권, 관광지) 등의 주차 여건 개선 필요
- (정책목표) 권역별 주차 불편을 해소하고 교통편의 증진을 위해 공영주차장 확대 조성

☐ 사업개요

- 사업위치 : 관내 일원
- 사업량 : 83개소 6,952면(주차타워 33개소 6,039면, 지평식 51개소 913면)
- 사업비 : 2,444억 원(주차타워 2,204억 원, 지평식 240억 원)

☐ 추진계획

- 고소동 공영주차장 사업계획 변경 : '24. 2.
- 웅천 모전마을 공영주차장 착공 : '24. 9.
- 신기동 공영주차장 준공 : '25. 1.

□ 연도별 추진일정

연 도	분기	이행목표	분기별 세부추진계획
2022	4	공영주차장(타워) 신축 부지매입 및 조성 추진	<ul style="list-style-type: none"> ▸ 진남관 공영주차장 신축부지 매입추진 ▸ 신기·화장·고소동 공영주차장 착공 ▸ 수산시장 3 공영주차장 준공
2023	1	공영주차장(타워) 신축 부지매입 설계 및 조성 추진	▸ 신기·화장동 공영주차장 공사 추진
	2		▸ 고소동 시굴조사 용역 완료
	3		<ul style="list-style-type: none"> ▸ 수산시장3 공영주차장 준공 ▸ 고소동 발굴조사 용역 완료
	4		▸ 화장동 공영주차장 준공
2024	1	공영주차장(타워) 신축 조성 추진	▸ 고소동 공영주차장 사업계획 변경
	2		<ul style="list-style-type: none"> ▸ 용기공원 공영주차장 추경예산 편성 ▸ 웅천모전마을 공영주차장 사업계획 변경
	3~4		<ul style="list-style-type: none"> ▸ 웅천모전마을 공영주차장 착공 ▸ 용기공원 공영주차장 실시설계용역
2025	1~4	공영주차장(타워) 신축 부지매입 설계 및 조성 추진	<ul style="list-style-type: none"> ▸ 연차별 예산반영 공영주차장 신축지속 추진 ▸ 신기동 공영주차장 준공
2026	1~2	공영주차장(타워) 신축 부지매입 설계 및 조성 추진	▸ 연차별 예산반영 공영주차장 신축지속 추진

□ 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총계	기투자	임 기 중						임기후
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	244,355	37,380	206,975	17,700	28,600	28,300	66,188	66,187	-
국 비	17,750	7,750	10,000	200	3,800	2,000	2,000	2,000	-
도 비	600	600	-	-	-	-	-	-	-
시 비	221,105	24,130	196,975	17,500	24,800	26,300	64,188	64,187	-
균 특	4,900	4,900	-	-	-	-	-	-	-

나. 지표 및 추진실적

☐ 공약달성 확인지표

확인 지표	연차별 목표					
	목표	2022	2023	2024	2025	2026
공영주차장(타워) 조성	5개소	1개소	2개소	2개소	지속 추진	지속 추진

☐ 추진실적(추진상황)

구 분	준 공	공 사 중	설계 및 보상	행정절차이행
개 소	2개소 (수산3, 화장동)	1개소 (신기)	1개소 (웅천 모전)	1개소 (고소동)
사업비 (예산확보액)	189.8억 원	97억	50억 원	69억 원
주차면	443면	157면	120면	98면

※ 고소동 공영주차장 매장문화재 발굴조사 용역 완료, 문화재청 전문가 검토중
⇒ 문화재 발굴 주차전용건축물 조성 불가, (당초)5개소에서 4개소로 변경

☐ 주민참여(소통) 실적

- 화장동 공영주차장 신축공사 관련 주민설명회 : '23. 2. 10.
- 신기동 공영주차장 신축공사 관련 주민설명회 : '23. 6. 8.

다. 기대 효과

- 공영주차장 조성으로 불법주차 감소와 시민들의 교통편의 증진 및 지역상권 활성화

관리번호	7-7	중앙정부 연계여부	■ 해당없음 도움필요 (□ 제도 □ 재정 □ 권한)				
사업유형	■ 신규 □ 계속	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	시비	기타
완료시기	■ 임기 내 □ 임기 후	2,500	-	-	2,500	-	-
사업기간	2022. ~ 2024.	추진상황	□ 완료 □ 완료 후 계속 ■ 추진 중 □ 준비 중				
사업주체	여수시	공약달성 확인지표	운수종사자(택시) 편의·휴게시설 준공				
추진율	20%	추진율 산정기준	(20%~40%) 사업후보지 용역 수립 및 선정 (60%~80%) 착공 및 준공 / (100%) 시설 운영				
주민참여	■ 참여 □ 미참여	공약담당	교통행정팀장 담당자		강재희 문재동	659-4123 659-4129	

가. 사업개요 및 추진계획

□ 정책목표

- (추진배경) 택시 운수종사자들의 처우개선 및 복지를 증진하고 안전사고 예방과 서비스 질 향상을 위해 택시 쉼터(휴게 공간) 조성·운영
- (정책목표) 택시 운수종사자 근로 여건 개선으로 안전사고 예방 및 택시 서비스 향상

□ 사업개요

- 사업내용 : 택시 운수종사자 휴식 공간(쉼터) 조성
- 사업량 : 지상 2층 규모 / 연면적 300m²
 - 주차장, 체력단련장, 사무실, 휴게공간, 샤워실, 냉난방시설 등
- 소요예산 : 25억원(설계비 및 건축비* 15억원, 토지매입비 10억원) * m²당 5백만원

□ 추진계획

- 실시설계 : '24. 1.~2.
- 운수종사자 휴게시설 조성 공사 : '24. 2.~8.

□ 연도별 추진일정

연 도	분기	이행목표	분기별 세부추진계획
2023	1	휴게시설 조성 부지 선정	· 부지 선정 타당성 조사 용역 추진 · 택시 업계 관계자 의견수렴 및 대상지 결정
	2~4	실시설계용역 사전 준비	· 실시용역비 확보, 행정절차 추진
2024	1~2	휴게시설 조성 공사 착공	· 계약체결 등 행정절차 추진
	3~4	휴게시설 준공 및 운영	· 휴게시설 운영 주체 선정 등

□ 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총계	기투자	임 기 중						임기후
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	2,500		2,500		70	2,430			
시 비	2,500		2,500		70	2,430			

나. 지표 및 추진실적

□ 공약달성 확인지표

확인지표	연차별 목표					
	목표	2022	2023	2024	2025	2026
운수종사자(택시) 편익·휴게시설 준공	1식	계획 수립	사전 준비	조성 공사		

□ 추진실적(추진상황)

- 타당성 조사 용역 추진계획 수립 : '22. 10.
- 운수종사자 휴게시설 건립부지 선정계획 수립 : '23. 3.
- 2023년도 추경 예산 확보(실시설계비 80백만원) : '23. 4.
- 선정부지 신규사용 허가 보류 요청(충무과) : '23. 6.
- 여순사건 평화공원 유치 검토중

□ 주민참여(소통) 실적

- 업무추진 관련 택시업계 관계자 간담회(6명) : '22. 10. 26.
- 운수종사자 휴게시설 조성 관련 택시 업계 의견수렴 : '23. 2.

다. 기대 효과

- 택시 운수종사자 근로 여건 개선으로 안전사고 예방 및 택시 서비스 향상

관리번호	7-8	중앙정부 연계여부	■ 해당 없음 도움필요 (□ 제도 □ 재정 □ 권한)				
사업유형	<input type="checkbox"/> 신규 ■ 계속	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	시비	기타
완료시기	■ 임기 내 □ 임기 후		3,050	-	-	3,050	-
사업기간	2022. ~ 2026.	추진상황	<input type="checkbox"/> 완료 ■ 완료 후 계속 □ 추진 중 □ 준비 중				
사업주체	여수시	공약달성 확인지표	빈집 매입 및 부지 정비				
추진율	100%	추진율 산정기준	(10%) 계획수립 (20%) 빈집활용수요조사 및 아이디어 공모 (50%) 대상지 매입 협의 및 보상 (75%) 빈집철거 및 부지정비 (100%) 준공				
주민참여	■ 참여 □ 미참여	공약담당	건축행정팀장 담당자		정미순 김혁준	659-4091 659-4029	

가. 사업개요 및 추진계획

□ 정책목표

- (추진배경) 빈집 주변 주거환경 개선을 위해 공공 목적의 빈집정비 필요
- (정책목표) 도심 및 농어촌에 방치된 빈집(토지포함)을 시에서 직접 매입 후 공공목적으로 활용, 안전하고 쾌적한 주거환경 조성에 기여

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. ~ 2026.
- 사업비 : 3,050백만원(시비 100%)
- 사업규모 : 빈집(토지 포함) 매입 후 부지 정비(연 2동)
- 사업내용 : 도시 및 농어촌에 방치된 빈집(토지포함)을 시에서 매입 주민 편의시설로 활용, 안전하고 쾌적한 주거환경 조성

☐ 추진계획

○ 빈집 철거 및 정비공사 시행 : '23. 10.~'26. 12.

☐ 연도별 추진일정

연 도	분기	이행목표	분기별 세부추진계획
2022	3	대상지 보상	대상지 매입 협의 및 보상
	4	부지정비	빈집철거 및 부지 정비
2023 ~ 2026	1	수요조사	빈집활용 수요조사
	2	세부협의	사업별 관계부서 협의 및 세부 계획 수립
	3	대상지 보상	대상지 매입 협의 및 보상
	4	부지정비	빈집철거 및 부지 정비

☐ 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총계	기투자	임 기 중						임기후
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	3,050	-	3,050	450	400	400	600	600	600
시 비	3,050	-	3,050	450	400	400	600	600	600

나. 지표 및 추진실적

☐ 공약달성 확인지표

확인지표	연차별 목표					
	목표	2022	2023	2024	2025	2026
빈집 매입 및 부지 정비	1식	빈집 매입	빈집 매입	계속 추진	계속 추진	계속 추진

□ 추진실적(추진상황)

- 2022년 원도심 빈집 매입대상사업 : '22. 4. 11.
 - 빈집 감정평가 완료(광무동 786-9, 연등동 254-2) : '22. 11. 16.
 - 보상협의 완료(소유권 이전) : '23. 2. 20.
 - 빈집 정비공사 실시설계용역 완료 : '23. 6. 15.
 - 빈집철거 및 정비 공사 계약 의뢰(연등동, 광무동) : '23. 7. 13.
 - 빈집철거 및 정비공사 완료(2개소, 광무동/연등동)(공약완료) : '23. 12. 18
- 2023년 원도심 빈집 매입대상사업 : '23. 2. 10.
 - 매입대상 빈집 지장물 실태조사 : '23. 5. 15.
 - 보상협의 완료(1개소, 교동 8번지) : '23. 6. 28.
 - 빈집철거 및 정비공사 실시설계 완료(교동 8번지) : '23. 11. 17.
- 2024년 원도심 빈집 매입대상사업
 - 24년 매입대상지 조사 : '23. 10. 5.
 - 실태조사 및 감정평가 완료(2개소) : '23. 11. 20.

□ 주민참여(소통) 실적

- 추진실적
 - 2022년 빈집활용 아이디어 공모전 응모 6건(충무동 4건, 남면 2건)
 - MBC뉴스투데이 등 빈집정비 관련 언론 홍보 2건

다. 기대 효과

- 빈집 붕괴·화재 등 안전사고 예방 및 청소년 탈선 장소로의 사용 방지
- 원도심 정주여건 개선 및 쾌적한 주거 생활환경 제공

88 웅천부영아파트 하자보수 등 문제 적극 해결

건축과

관리번호	7-9	중앙정부 연계여부		■ 해당없음 도움필요 (□ 제도 □ 재정 □ 권한)			
사업유형	■ 신규 □ 계속	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	시비	기타
완료시기	■ 임기 내 □ 임기 후			해	당	없	음
사업기간	2022. ~	추진상황	□ 완료 ■ 완료 후 계속 □ 추진 중 □ 준비 중				
사업주체	여수시	공약달성 확인지표	분양전환 신고 처리율				
추진율	100%	추진율 산정기준	(100%) 분양전환 신고 처리율 * 신고 : 10건 / 처리 : 10건				
주민참여	■ 참여 □ 미참여	공약담당	공동주택관리팀장 담당자		하성준 윤영상	659-4121 659-4080	

가. 사업개요 및 추진계획

□ 정책목표

- (추진배경) 웅천부영2·3차 아파트 분양전환과 관련하여 임대사업자와 임차인 간 분양전환 감정평가 결과 및 하자보수와 관련 갈등 발생
- (정책목표) 임대사업자와 임차인간 갈등이 원만히 해결될 수 있도록 적극적으로 분쟁을 중재하여 시민들에게 양질의 주거 환경을 제공

□ 웅천부영 2·3차 아파트 현황

구분	웅천부영2차		웅천부영3차	
규모	지하1~지상15층, 22동, 1,080세대 (59㎡형 180세대, 84㎡형 900세대)		지하1~지상15층, 10동, 580세대 (59㎡형 228세대, 84㎡형 352세대)	
사용검사일	2015. 7. 27.		2015. 7. 22.	
감정평가액	59㎡형(구24평)	84㎡형(구32평)	59㎡형(구24평)	84㎡형(구32평)
	231,500~259,000 (평균 245,250)	303,500~349,000 (평균 326,250)	235,700~259,000 (평균 247,800)	310,850~342,800 (평균 326,825)

☐ 추진계획

- 세대·공용부분에 대한 하자민원이 발생하는 경우 조속히 처리하도록 (주)부영주택 행정지도
- 추후 감정평가 시 주변 시세 및 아파트 관리상태 등을 감정평가에 반영할 수 있도록 적극 행정지도
- 추후 분양전환 가격 산정을 위한 감정평가사 선정 시 임차인 추천업체 (1개 업체) 선정 적극 검토

☐ 연도별 추진일정

연 도	분기	이행목표	분기별 세부추진계획
2022	3~4	분양전환 신고 처리 및 하자보수 이행 행정지도	<ul style="list-style-type: none"> ○ 하자보수 민원 접수 시 (주)부영주택에 조속한 시일 내에 처리토록 행정지도 ○ 추후 분양전환신고 접수 시 해당 단지 임차인대표회의와 협의하여 하자보수 이행 여부 확인 후 수리
2023 ~ 2026	1~4		

☐ 투자계획 : 비예산 사업

나. 지표 및 추진실적

☐ 공약달성 확인지표

확인지표	연차별 목표					
	목표	2022	2023	2024	2025	2026
분양전환 신고 처리율	100%	100%	100%	100%	100%	100%

□ 추진실적(추진상황)

- 임대주택 분쟁조정위원회 개최 : '22. 2. 22.
 - ※ 심의 결과
 - 분양가격은 국토부 감정평가 타당성 조사 결과 통지 이후 재논의
 - 하자보수 이행계획서를 '22. 3. 10.까지 제출
- 여수웅천2·3차 부영아파트 하자보수 이행계획서 제출 : '22. 4. 13.
 - ※ 주출입구 캐노피 보강 등 공용부 하자에 대해 2022. 6. 18.까지 이행 계획
- 여수웅천2·3차 부영아파트 분양전환 신고 처리(공약완료): '21. 11. ~
 - ※ 2차 : 총 1,080세대 중 82세대 분양(7.5%)
 - 3차 : 총 580세대 중 39세대 분양(6.7%)

다. 기대 효과

- 임대주택 거주 임차인들에게 신속한 하자보수 처리를 제공한 후 분양전환을 진행하도록 행정지도 하여 시민들에게 양질의 주거 환경 제공

89 울촌배후도시 조성(택지개발)

공영개발과

관리번호	7-10	중앙정부 연계여부	■ 해당없음 도움필요 (□ 제도 □ 재정 □ 권한)				
사업유형	<input type="checkbox"/> 신규 ■ 계속	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	시비	기타
완료시기	<input type="checkbox"/> 임기 내 ■ 임기 후		1,155,400	-	-	1,155,400	-
사업기간	2019. ~ 2030.	추진상황	<input type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 완료 후 계속 ■ 추진 중 <input type="checkbox"/> 준비 중				
사업주체	여수시	공약달성 확인지표	울촌택지개발사업 행정절차 이행				
추진율	30%	추진율 산정기준	(30%) 기본구상 용역 실시 (60%) 개발계획 및 실시설계 (100%) 행정절차 이행(계획 승인)				
주민참여	■ 참여 <input type="checkbox"/> 미참여	공약담당	택지개발팀장 담당자	마동현 이민호	659-4577 659-4578		

가. 사업개요 및 추진계획

□ 정책목표

- (추진배경) 도시 환경 광역화에 따른 남해안 거점 도시 구축을 위한 인구 유입 유도 및 지역균형발전을 고려한 전략적 택지개발 추진 필요
- (정책목표) 산단근로자 생활편익 향상 및 지역 주민들의 다양한 주거 수요에 대응한 맞춤형 주거단지 조성을 통한 친환경 택지개발 공급

□ 사업개요

- 사업기간 : 2023.~2030.
 - 총사업비 : 11,554억 원(공사비 4,290, 보상비 6,475, 기타 689)
 - 위 치 : 울촌면 산수리, 월산리, 일원일원
 - 사업량 : 도시개발 5,269,485㎡(약 160만평)
- * 향후 구역 확대를 위한 기본구상 및 타당성 용역 결과에 따라 변경 가능

□ 추진계획

- 기본구상 및 타당성조사 용역 추진(구역확장) : '23. 까지.
- 개발계획 및 실시설계용역 추진 : '24.~'25.
- 행정절차 이행(계획승인, 환경영향평가 등) : '24.~'26.
- 토지 손실보상 실시 : '26.~'28.
- 공사시행 : '26.~'30.

※ 사업시행방식(타당성 결과) 행정절차 및 토지보상 등에 따라 추진일정 변경 가능

□ 연도별 추진일정

연 도	분기	이행목표	분기별 세부추진계획
2022	3	사업추진 현황 분석	기존 사업추진 현황 분석 · 검토
	4	사업추진 계획 결정	사업추진 계획 방침 결정
2023	1~2	기본구상 및 타당성 검토	기본구상 및 타당성조사 용역 추진(구역확장)
	3	토지이용 제한	토지거래허가구역 및 개발행위허가 제한지역 지정
	4	타당성 조사 의뢰	타당성 조사 검증(지방행정공제회)
2024	1~2	타당성 조사 재의뢰	타당성 조사 검증(지방행정공제회)
	3~4	개발계획 및 실시설계 작성	개발계획 및 실시설계 용역 추진
2025	1~4	행정절차 이행	개발계획 및 실시계획 승인 관련 행정절차 이행 (주민의견 청취, 관계기관 협의 등)
2026	1~2	행정절차 이행	개발계획 및 실시계획 승인

□ 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총계	기투자	임 기 중						임기후
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	1,155,400	-	305,200	-	200	2,500	2,500	300,000	850,200
시 비	1,155,400	-	305,200	-	200	2,500	2,500	300,000	850,200

나. 지표 및 추진실적

□ 공약달성 확인지표

확인지표	연차별 목표					
	목표	2022	2023	2024	2025	2026
개발계획 및 실시설계 승인	계획 승인	추진계획 검토·결정	기본구상 및 타당성 용역	타당성 조사 검증, 개발계획 및 실시설계 용역	행정절차 이행	계획 승인

□ 추진실적(추진상황)

- 울춘지구 택지개발 요청(주재현 의원 10분 발언) : '18. 10. 19.
- 제5차 전체의원 간담회 개최 : '20. 8. 24.
- 제214회 임시회 현장방문(해양도시건설위원회) : '21. 10. 8.
- 사업추진 방침결정(구역 확장 추진) : '22. 9. 27.
- 기본구상 및 타당성조사 용역 착수 : '23. 1. 12.
- 개발행위제한지역 지정 고시 : '23. 6. 22.
- 토지거래허가구역 지정 고시 : '23. 7. 6.
- 전라남도 도의원(최무경) 보고 : '23. 7. 15.
- 여수시 국회의원(김희재, 주철현) 보고 : '23. 8. 1.
- 울춘지구 개발사업 주민설명회 : '23. 8. 31.
- 타당성조사 의뢰(여수시→행안부→한국지방재정공제회) : '23. 10. 19.
- 타당성 조사 재검토 요청(한국지방재정공제회→여수시) : '23. 11. 27.

□ 주민참여(소통) 실적

- 추진실적
 - 기본구상 및 타당성조사 용역에 따른 주민의견 청취 : '23. 8. 31.
- 추진계획
 - 개발계획 및 실시계획 주민의견 청취 : '25. 3.

다. 기대 효과

- 남해안 권역 도시환경 광역화에 대응하는 지역 거점형 택지 조성공급
- 산단근로자의 생활편익 향상 및 지역 주민들의 다양한 주거 수요 대응

관리번호	7-11	중앙정부 연계여부		<input type="checkbox"/> 해당없음 도움필요 (<input type="checkbox"/> 제도 <input checked="" type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한)			
사업유형	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	시비	민자
완료시기	<input type="checkbox"/> 임기 내 <input checked="" type="checkbox"/> 임기 후		121,842	10,740	656	3,946	106,500
사업기간	2022. ~ 2030.	추진상황	<input type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 완료 후 계속 <input checked="" type="checkbox"/> 추진 중 <input type="checkbox"/> 준비 중				
사업주체	여수시	공약달성 확인지표	소규모 공공하수처리시설 준공(22개소)				
추진율	56%	추진율 산정기준	(10%) 기본계획 반영 및 실시설계 완료 (30%) 실시계획(설치인가) 승인 (50%) 공사착공 (100%) 공사준공				
주민참여	<input type="checkbox"/> 참여 <input checked="" type="checkbox"/> 미참여	공약담당	하수시설팀장	주원평	659-4976		
			담당자(재정)	정의석	659-4982		
			담당자(BTL)	문태영	659-4999		

가. 사업개요 및 추진계획

☐ 정책목표

- (추진배경) 공공하수처리시설이 열악한 도시지역 주민생활 환경개선
- (정책목표) 도시지역 소규모 공공하수처리시설 연차별 확대

☐ 사업개요

- 사업명 : 소규모 공공하수처리시설 설치사업(재정, BTL)
- 위치 : 읍면동(돌산3,소라3,율촌1,화양5,남면2,화정2,삼산3,삼일2,묘도3)
- 사업량 : 22개소(Q= 2,230m³/일, 관로 L= 113.1km)
- 사업비 : 1,218.4억원(국비 107.4 지방비 46.0 민간 1,065.0)
- 사업기간 : 2022. ~ 2030.(재정 '22~'30, BTL '22~'25)

《소규모(마을) 공공하수처리시설 현황》

구분	계	운영중	설치중		계획중	비고
			재정	BTL		
개소수	55	31	1(도성)	21	2(동·서도)	
m ³ /일	5,710	3,480	110	1,980	140	

* 여수시 하수도정비 기본계획(2016), 부분변경(2020)

□ 추진계획

- 읍촌면 도성마을 하수도 시설공사 착공 : '24. 4.
- 소규모 공공하수처리시설 민자사업(BTL) 준공 : '25. 6.
- 읍촌면 도성마을 하수도 시설공사 준공 : '26. 6.
- 삼산 동·서도 하수도 시설공사 준공 : '30. 12.

□ 연도별 추진일정

연 도	분기	이행목표	분기별 세부추진계획
2022	3~4	소규모 BTL 추진	소규모 BTL 추진
2023	1~4	소규모 BTL 추진 읍촌 도성마을 추진	소규모 BTL 추진 읍촌 도성마을 추진
2024	1~4	소규모 BTL 추진 읍촌 도성마을 추진	소규모 BTL 추진 읍촌 도성마을 추진
2025	1	소규모 BTL 추진 읍촌 도성마을 추진	소규모 BTL 추진 읍촌 도성마을 추진
	2	소규모 BTL 준공 읍촌 도성마을 추진	소규모 BTL 준공 읍촌 도성마을 추진
	3~4	읍촌 도성마을 추진	읍촌 도성마을 추진
2026	1	동·서도 국고 신청	동·서도 국고 신청
	2	시설물 운영	시설물 운영
	3	시설물 운영 읍촌 도성마을 준공	시설물 운영 읍촌 도성마을 준공

□ 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총계	기투자	임 기 중						임기후
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	121,842	700	112,552	1,300	25,000	25,922	29,830	30,500	8,590
국 비	10,740		4726	210	-	645	3,871		6,014
도 비	656		406	18	-	55	333		250
시 비	3,946	700	920	72	-	222	626		2,326
민 자	106,500		106,500	1,000	25,000	25,000	25,000	30,500	

나. 지표 및 추진실적

□ 공약달성 확인지표

확인지표	연차별 목표					
	목표	2022	2023	2024	2025	2026
소규모 공공하수처리시설 준공	22개소				21개소	1개소

□ 추진실적(추진상황)

- 읍촌 도성마을 하수도 시설공사 설계용역 착수 : '21. 12. 14.
- 하수도정비 기본계획 변경 용역 착수 : '22. 5. 23.
 - 여수 전지역 대상으로 처리계획 등 전면 재검토(확대, 통합 등)
- 소규모 공공하수처리시설 민자사업(BTL) 착공 : '22. 6. 10.
- 읍촌 도성마을 하수처리구역 편입에 따른 설계변경 : '23. 7. 25.
 - 애양병원, 한센기념관, 토플하우스 등 부지편입
- 행정절차 이행(하수도기본정비계획 부분변경) 중 : '23. 10.~

다. 기대 효과

- 도서지역 공공하수 처리시설 확대로 도서민의 생활환경을 개선하고 해양오염원을 차단하여 청정해역 보존에 기여

관리번호	7-12	중앙정부 연계여부		<input type="checkbox"/> 해당없음 도움필요 (<input type="checkbox"/> 제도 <input checked="" type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한)			
사업유형	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	시비	민자
완료시기	<input type="checkbox"/> 임기 내 <input checked="" type="checkbox"/> 임기 후		184,819	31,409	-	14,974	138,436
사업기간	2018. ~ 2029.	추진상황	<input type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 완료 후 계속 <input checked="" type="checkbox"/> 추진 중 <input type="checkbox"/> 준비 중				
사업주체	여수시	공약달성 확인지표	BTL사업 착공				
추진율	36%	추진율 산정기준	(10%) 실시설계 완료 (30%) 재정사업착공, 국회한도액 승인 (50%) 실시계획(설치인가) 승인 (100%) BTL사업 착공				
주민참여	<input type="checkbox"/> 참여 <input checked="" type="checkbox"/> 미참여	공약담당	하수시설팀장 담당자		주원평 위성현	659-4976 659-4981	

가. 사업개요 및 추진계획

☐ 정책목표

- (추진배경) 선진화된 분류식 하수관로 시설을 통한 생활 하수 적정 처리 및 방류수역 수질 개선 요구
- (정책목표) 분류식 하수관로 보급 확대에 따른 거주 주민들의 생활환경 개선으로 삶의 질 향상 및 하수종말처리장 운영 효율 극대화

☐ 사업개요

- 사업명 : 원도심 하수관로 정비(원도심, 문수동, BTL)
- 위치 : 행정동 기준 21개동(연등천 주변동 포함)
 - 고소동, 광무동, 오림동, 국동, 봉산동, 남산동, 종화동, 관문동, 동산동, 둔덕동, 덕충동, 서교동, 봉강동, 교동, 중앙동, 충무동, 연등동, 공화동, 수정동, 미평동, 문수동
- 사업량 : 관로 L= 105.3km, 배수설비 9,357개소
- 사업비 : 1,848억원(국비 314, 시비 150, 민간 1,384)
- 사업기간 : 2018.~2029.(원도심 '18~'24, 문수동 '20~'24, BTL '25~'29)

□ 추진계획

- 문수동 뉴딜사업지구 하수관로 정비공사 준공(총괄분) : '24. 3.
- 원도심권 하수관로 정비공사 준공(총괄분) : '24. 3.
- 하수관로정비 임대형 민자사업(BTL) 우선협상대상자 지정 : '24. 3.
- 하수관로정비 임대형 민자사업(BTL) 실시협약체결 및 사업자 선정 : '25. 1.
- 하수관로정비 임대형 민자사업(BTL)기술자문위원회 : '25. 4.
- 하수관로정비 임대형 민자사업(BTL) 행정절차 이행 및 실시계획 승인 : '25. 8.
- 하수관로정비 임대형 민자사업(BTL) 공사시행 및 완료 : '25. 9. ~ '29. 1.
- 하수관로정비 임대형 민자사업(BTL) 운영개시 : '29. 2. ~

□ 연도별 추진일정

연 도	분기	이행목표	분기별 세부추진계획
2022	3	원도심권 하수관로 추진 문수동 뉴딜지구 추진	원도심권 하수관로 공사추진 문수동 뉴딜지구 추진(1차분 준공)
	4	원도심권 하수관로 추진 문수동 뉴딜지구 추진 원도심권 BTL 총사업비 확정	원도심권 하수관로 추진(1차분, 2차분 준공) 문수동 뉴딜지구 추진 원도심권 BTL 한도액승인
2023	1	원도심권 하수관로 추진 문수동 뉴딜지구 추진	원도심권 하수관로 추진 문수동 뉴딜지구 추진
	2	원도심권 하수관로 추진 문수동 뉴딜지구 추진	원도심권 하수관로 추진(3차분 준공) 문수동 뉴딜지구 추진(2차분 준공)
	3	원도심권 하수관로 추진 문수동 뉴딜지구 추진	원도심권 하수관로 추진(4차분 추진 중) 문수동 뉴딜지구 추진(3차분 추진 중)
	4	원도심권 BTL 행정절차이행	원도심권 BTL 제3자공고
2024	1	문수동 뉴딜지구 준공 원도심권 하수관로 준공 원도심권 BTL 행정절차이행	문수동 뉴딜사업지구 준공 원도심권 하수관로 준공 원도심권 BTL 우선협상대상자 선정
	2~4	원도심권 BTL 행정절차이행	원도심권 BTL 기본 및 실시설계 VE이행
2025 ~2026	1	원도심권 BTL 행정절차이행	원도심권 BTL 실시협약체결 공사착공(25. 9.)

□ 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총계	기투자	임 기 중						임기후
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	184,819	24,002	62,381	17,110	3,271	2,000	20,000	20,000	98,436
국 비	31,409	15,175	16,234	12,544	2,290	1,400			
시 비	14,974	8,827	6,147	4,566	981	600			
민 자	138,436		40,000				20,000	20,000	98,436

나. 지표 및 추진실적

□ 공약달성 확인지표

확인지표	연차별 목표					
	목표	2022	2023	2024	2025	2026
관내 하수관로 분류식화 사업 추진	BTL 착공	원도심(지점), 문수(지점) 공사추진	문수, 원도심(지점) 공사추진	문수, 원도심(지점) 완료	원도심 BTL착공	원도심 BTL지속 추진

□ 추진실적(추진상황)

- 원도심권 하수관로 정비공사 착공 : '20. 7. 17.
- 문수동 뉴딜사업지구 하수관로 정비공사 착공 : '21. 8. 9.
- 하수관로정비 임대형 민자사업(BTL) 제안서 제출 : '20. 12. 17.
- 하수관로정비 임대형 민자사업(BTL) 예타면제 : '21. 12. 8.
- 하수관로정비 임대형 민자사업(BTL) 국회한도액 승인 : '22. 12. 30.
- 하수관로정비 임대형 민자사업(BTL) 제3자공고 : '23. 12. 18.

다. 기대 효과

- 처리구역 내 선진화된 분류식 하수관로 시설을 통한 생활하수를 적정 처리하여 남해안의 적조 발생 예방 및 청정해역 보존
- 분류식 하수관로 보급 확대에 따른 거주 주민들의 생활환경개선으로 삶의 질 향상 및 하수종말처리장 운영 효율 극대화

관리번호	7-13	중앙정부 연계여부		■ 해당없음 도움필요 (□ 제도 □ 재정 □ 권한)			
사업유형	■ 신규 □ 계속	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	시비	기타
완료시기	■ 임기 내 □ 임기 후		3,490	-	921	2,569	-
사업기간	2022. ~ 2026.	추진상황	□ 완료 □ 완료 후 계속 ■ 추진 중 □ 준비 중				
사업주체	여수시	공약달성 확인지표	도시가스 보급률 93% 이상 달성 (남면, 화정면, 삼산면, 묘도동 제외)				
추진율	50%	추진율 산정기준	(10%) 보급률 89% (30%) 보급률 90% (50%) 보급률 91% (70%) 보급률 92% (100%) 보급률 93% 이상				
주민참여	■ 참여 □ 미참여	공약담당	에너지관리팀장 담당자		박철성 김승미	659-3610 659-3612	

가. 사업개요 및 추진계획

□ 정책목표

- (추진배경) 도시가스 사업자가 투자를 기피하는 경제성 미달지역의 공급배관 건설비용 지원 필요
- (정책목표) 경제성 미달지역의 공급배관 확대로 도시가스 보급률 및 에너지 복지 향상

□ 사업개요

- 사업명 : 도시가스 공급배관 건설 지원사업
- 사업기간 : 2022. ~ 2026.
- 사업비 : 3,490백만원(도비 921, 시비 2,569) * 민간부담 별도
- 지방비(도비+시비) 20%, 민간(대화+자부담) 80%
- 사업량 : 약 3,000세대
- 사업내용 : 경제성 미달지역*의 공급배관 설치비 일부 지원

* 공급배관 연장 100m당 수요자가 30가구 미만인 지역

□ 추진계획

- 경제성 미달지역의 공급배관 설치비 지원으로 보급률 향상(93% 이상)
 - 원도심권 및 사유지 토지사용 승낙 여건을 종합하여 공급계획 수립
 - ※ (대화도시가스) 도시가스 공급계획에 따라 2개년 공사계획 수립

□ 연도별 추진일정

연 도	분기	이행목표	분기별 세부추진계획
2022	3	공사 추진	'22. 공급배관 공사 추진 및 보조금 교부
	4	준공 및 추진계획 수립	'22. 준공 및 정산, '23. 추진계획 수립
2023	1~3	공사 추진	'23. 공급배관 공사 추진 및 보조금 교부
	4	준공 및 추진계획 수립	'23. 준공 및 정산, '24. 추진계획 수립
2024	1~3	공사 추진	'24. 공급배관 공사 추진 및 보조금 교부
	4	준공 및 추진계획 수립	'24. 준공 및 정산, '25. 추진계획 수립
2025	1~3	공사 추진	'25. 공급배관 공사 추진 및 보조금 교부
	4	준공 및 추진계획 수립	'25. 준공 및 정산, '26. 추진계획 수립
2026	1~2	공사 추진	'26. 공급배관 공사 추진 및 보조금 교부

□ 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총계	기투자	임 기 중						임기후
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	3,490	-	3,490	507	628	755	800	800	-
도 비	921	-	921	90	185	226	210	210	-
시 비	2,569	-	2,569	417	443	529	590	590	-

나. 지표 및 추진실적

□ 공약달성 확인지표

확인지표	연차별 목표					
	목표	2022	2023	2024	2025	2026
도시가스 보급률 93% 이상 달성 (남면, 화정면, 삼산면, 묘도동 제외)	93%	89%	90%	92%	92.5%	93%

□ 추진실적(추진상황)

- 2022년 도시가스 공급배관 건설 지원사업 선정 : '22. 4.
- 제5회 추경예산 확보 : '22. 8.
- 협약 체결 및 사업추진 : '22. 10. ~ 12.
 - 광림동 5·7통, 대교동 13·14통, 삼일동 5·6통, 중앙동 11통
- 2023년 도시가스 공급배관 확대 지원사업 선정 : '23. 2.
- 사업추진 및 제1회 추경예산 확보 : '23. 3. ~ 12.
 - 문수동 4·5·6·8·9통, 충무동 10·11통 연결공사(13·14통 일부), 여서동 1통(대치마을), 중앙동 8·9통, 대교동 15통, 삼일동 7통(호명마을)
- 2024년 도시가스 공급배관 확대 지원사업 선정 : '23. 8.
 - 충무동 9통 일부, 충무동 12통, 대교동 11·12통, 삼일동 8통(호명양지마을), 주삼동 3(월암마을)·4통(봉강마을)

◆ 도시가스 보급률(2023. 12. 31. 기준)

- 여수시 전체 : 88.0%(공급세대 : 113,365세대/ 전체세대 : 128,785세대)
- 남면, 화정면, 삼산면, 묘도동 제외 : 91.1%(공급세대 : 113,365세대/ 전체세대 : 124,489세대)

다. 기대 효과

- 경제성 미달지역에 도시가스를 조기에 공급하여 시민들의 연료 사용 환경 개선 및 연료비 부담 완화로 에너지 복지 향상

관리번호	7-14	중앙정부 연계여부	<input type="checkbox"/> 해당없음 도움필요 (<input type="checkbox"/> 제도 <input checked="" type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한)				
사업유형	<input checked="" type="checkbox"/> 신규 <input type="checkbox"/> 계속	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	시비	기타
완료시기	<input checked="" type="checkbox"/> 임기 내 <input type="checkbox"/> 임기 후		310	-	-	310	-
사업기간	2022. ~ 2024.	추진상황	<input type="checkbox"/> 완료 <input checked="" type="checkbox"/> 완료 후 계속 <input type="checkbox"/> 추진 중 <input type="checkbox"/> 준비 중				
사업주체	여수시	공약달성 확인지표	반려동물 놀이공원 준공				
추진율	100%	추진율 산정기준	(10%) 계획수립 (20%) 행정절차 이행 (30%) 건축기본 실시설계 용역 (50%) 착공 (100%) 준공				
주민참여	<input checked="" type="checkbox"/> 참여 <input type="checkbox"/> 미참여	공약담당	반려동물팀장 담당자		이균홍 배지나	659-2471 659-2472	

가. 사업개요 및 추진계획

☐ 정책목표

- (추진배경) 반려동물 양육인구 증가에 따른 동물복지 향상 및 올바른 반려 문화 정착을 위한 시민욕구 증가
- (정책목표) 반려동물 복지에 대한 정책사업 추진으로 해양관광도시로써 우리시 이미지 제고

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2022. ~ 2024.(3년)
- 사업비 : 310백만원(시비 100%)
- 위치 : 여수시 일원
- 사업내용 : 반려동물 놀이공원 조성(2개소)

□ 추진계획

- 놀이공원조성 기본 및 실시설계 용역 : '24. 1.~2.
- 반려동물 놀이공원 조성공사 착공 및 준공 : '24. 2.~6.
- 반려동물 놀이공원 개장 : '24. 7.(예정)

□ 연도별 추진일정

연 도	분기	이행목표	분기별 세부추진계획
2022	1	반려동물 놀이공원 조성 계획수립	- 동물보호단체 등 의견수렴 - 조성규모, 재원확보 등
		후보지역(2~3곳) 선정 및 관련부서 검토·협의	- 재산관리 부서 검토·협의 - 인·허가 등 행정절차 검토
		우수 지자체 벤치마킹	- 광양시 등
	2	놀이공원조성 기본 및 실시설계 용역	- 입찰공고 및 설계 업체선정 - 설계용역 추진 및 완료
	3~4	놀이공원조성 공사 착공 및 준공	- 공사착공 및 준공(미평공원 1개소)
2023	1	놀이공원 환경개선공사 시행	- 환경개선 공사 · 바닥공사, CCTV 설치, 음수대 설치
	2	사업완료 및 개장	- 미평공원 반려견 놀이터 개장(5. 23.)
	3~4	놀이공원 추가조성 부지 현장 검토	- 후보지역 선정 관련부지 현장 확인
		관련부서 검토·협의 및 주민의견 수렴	- 재산관리 부서 검토·협의 - 인·허가 등 행정절차 검토
2024	1~2	놀이공원 추가조성 기본 및 실시설계 용역	- 입찰공고 및 설계 업체선정 - 설계용역 추진 및 완료
		놀이공원 추가조성 시공업체 선정 및 공사 발주	- 입찰공고 및 시공업체 선정
	3~4	놀이공원 추가조성 공사 착공 및 준공	- 공사착공 및 준공
		사업완료 및 개장	- 이순신공원 반려견 놀이터 개장

□ 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총계	기투자	임 기 중					임기후
			소계	2022	2023	2024	2025	2026
총 계	310		310		100	210		
시 비	310		310		100	210		

나. 지표 및 추진실적

□ 공약달성 확인지표

확인지표	연차별 목표					
	목표	2022	2023	2024	2025	2026
반려동물 놀이공원 조성	2개소	벤치마킹, 착공	준공 및 개장완료 (1개소)	추가조성 (1개소)		

□ 추진상황

- 미평공원 내 반려견놀이터 조성사업 추진(50백만원) : '22. 4. ~ 11.
 - 여수시 미평동 598-9, 미평공원 내/ 440㎡/ 46백만원/ 울타리, 배변봉투함, 쉼터 등 설치
- 반려동물산업 육성 기본계획 수립 용역 추진(20백만원) : '22. 8. ~ '23. 2.
- 반려동물 놀이공원 우수 지자체 견학 : '22. 10. ~ 11.
 - 대전광역시, 전북 전주시, 익산시, 경북 의성군 등/ 6회/ 30명
- 미평공원 반려견놀이터 조성사업(2차) : '23. 4. ~5.
 - 1식/ 48백만원/ 바닥보수, CCTV설치, 음수대 설치
- 미평공원 반려견놀이터 개장(공약완료) : '23. 5. 23.
- 반려견놀이터 추가 조성 검토 : '23. 6. 9.
- 이순신공원 반려견놀이터 업무 협의(공원과) : '23. 6. 12.
- 반려견 놀이터 설치사업 의견수렴(공원과, 시전동) : '23. 8. 21.

□ 주민참여(소통) 실적

- 국민신문고 놀이공원 설치요청 민원 처리(1건) : '22. 11. 16.
- 국민신문고 이순신공원 펫티켓 단속 요청(2건) : '22. 3./ 6.

다. 기대 효과

- 반려동물복지에 대한 정책사업 추진으로 해양관광도시로서의 우리시 이미지 제고

남해안 거점도시
미항여수